Форма по
приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Спектр Строй 2050", БИН 101040008913, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, дом 53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ALTYN ORDA GROUP KZ", БИН 191140016277, г.Астана, район Алматы, жилой массив Юго-Восток (левая сторона), ул. Габидена Мустафина, д. 46**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство жилых домов (тип 3. дом №194)**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Жилой дом тип 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **СКО-С22 от 18.12.2024г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Стены и перегородки										
1	**30**	**6104-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка внутренних стеновых панелей, площадь до 25 м²**	**шт.**	**3**	**31 361,0**	**5 361,0**	**94 083,0**	**16 083,0**	**8 181,0**		**94 083,0**	
						23 273,0	**1 158,0**	**69 819,0**	**3 474,0**				
2	**32**	**6104-0205-0101**	**Установка внутренних стеновых панелей, площадь до 6 м²**		**1**	**19 240,0**	**4 275,0**	**19 240,0**	**4 275,0**	**2 134,0**		**19 240,0**	

		ЕСЦ РСНБ РК 2024		шт.		12 831,0	899,0	12 831,0	899,0				
3	34	6105-0101-1102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м³	1,46	29 044,0 25 251,0	1 219,0 279,0	42 404,0 36 866,0	1 779,0 407,0	3 758,0		42 404,0	
4	36	6105-0101-1102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м³	2,7258	29 044,0 25 251,0	1 219,0 279,0	79 168,0 68 829,0	3 322,0 760,0	7 016,0		79 168,0	
5	38	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,05446	325 674,0 319 240,0	6 434,0 1 716,0	17 736,0 17 386,0	350,0 93,0			17 736,0	
6	44	6111-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м³	0,25	178 908,0 126 743,0	7 393,0 2 193,0	44 727,0 31 686,0	1 848,0 548,0	11 193,0		44 727,0	
7	49	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,05798	321 022,0 293 759,0	16 273,0 3 274,0	18 613,0 17 032,0	944,0 190,0	637,0		18 613,0	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки					315 971 254 449	28 601 6 371	32 919 0	0 0	315 971	

			ИТОГО по акту					**315 971**	**28 601**	**32 919**	**0**	**315 971**	
								254 449	**6 371**	**0**	**0**		
			Скидки 2%									***6319,42***	
			Всего по акту									**309 652**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ALTYN ORDA GROUP KZ" БИН 191140016277

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбекова А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Спектр Строй 2050" БИН 101040008913

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Данияұлы А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.