Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы № 1277
қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «25» 12 № 56. Кішітөбе ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Қаратал ауданының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «04 » қаңтардағы № 5 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)

А.М.Қалиасқаров — аудан әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

А.Е. Хусайнов — Алматы облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқару мемлекеттік құрылыс инспекторы
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші өкілі
Ғ. Қ. Ибраев — Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ басшысы
(тегі,аты, әкесінің аты)

бас мердігер
С.Ж.Кусаинов — «Фуд-МС» ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) бас жобалаушы және авторлық қадағалаушы

Д.Кокебаев — «Шидербаев Б.З.» ЖК

(лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты)

техникалық қадағалаушы
Б.С.Смагулов

«Саулет Эксперт» ЖШС
бас инженері техникалық
қадағалаушы
(лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары
В.П.Маркевич

Қаратал ауданы бойынша
МСЭҚБ басшысы
(лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты)

Б.Б.Байбулатов
(тегі, аты, әкесінің аты)

аудандық сәулет және қала
құрылысы бөлімінің басшысы
(лауазымы)

Р.А.Жапаркулов
(тегі, аты, әкесінің аты)

УшРЭС «ТАТЭК»басшысы
(лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
Т. Т. Кадырбаев

аудандық төтенше жағдайлар
бөлімінің басшысы
(лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде)
Т.С. Жаксылыкбаев

Алматы облысы бойынша экология
департаментінің мемлекеттік инспекторы
(лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ-сі
(ұйымның атауы)
Алматы облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы Қонаев даңғылы №9 мекенжайы
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
бойынша
Алматы облысы Қаратал ауданының Кішітөбе ауылындағы сумен жабдықтау жүйесін күрделі жөндеу
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту)
техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2015 жылғы 25 ақпандағы Қаратал ауданы әкімдігінің №103 Қаулысы
шешім шығарған органнның атауы)
керге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Алматы облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)
2015 жылғы «23» шілдедегі № ЗТ 15-1-472 талон хабарламасы

3. Құрылысты Алматы облысы Қаратал ауданының Кішітөбе ауылындағы сумен жабдықтау жүйесін күрделі жөндеу
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Фуд-МС» ЖШС
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «Шидербаев Б.З» ЖШС.
(ұйымның атауы)
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (уданаен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс «Мемсараптама» РМК-ың 2015 жылғы 02 маусымдағы №18-0467/15 қорытындысы негізіндегі жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____
«Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ_____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның

ауы)
015 жылғы «03» маусымдағы № 46 бұйрығымен бекітілген.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 2015 жыл шілде;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 2015 жыл желтоқсан;
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 6 ай;
нақты 5 ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		

Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

1. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Кішітөбе ауылын сумен қамтамасыз ету мақсатында ауылдың су жүйесі мен 2 суқоршау алаңында ғимаратымен қарастырылған. Бірінші суқоршау алаңында екі дана бірінші көтермедегі насостық станциясымен қамтылған су скважинасы және трансформаторлық подстанция орнатылған.

Екінші суқоршау алаңында: суды зарарсыздандыруға арналған су құбыры құдығында орналасқан хлор-старуатор; сыйымдылығы 50 $м^3$ тіреу ұзындығы 18 метрлік су мұнарасы; тексеру-өткізу пункті; әрқайсысы 50 $м^3$ өрт қауіпсіздігі резервуары орнатылған.

Ауыз су скважинадан су құбырлары арқылы натрий гипохлоридімен зарарсыздандырылып, су мұнарасына толтырылады. Су жүйесіне арналған су құбыры арқылы ауылдың су жүйесіне беріледі.

Әр скважинаның бірінші көтермедегі насостық станциясы бірқалыпты істейді. Су реттеуші ретінде су мұнарасы қызмет атқарады.

Келесідей жұмыстар атқарылды:

2 дана терендігі 50 м. су скважинасы бұрғыланды;

2 дана бірінші көтермедегі насостық станциясы;

1 дана сыйымдылығы 50 $м^3$ тіреу ұзындығы 18 метрлік су мұнарасы;

2 дана сыйымдылығы 50 $м^3$ өрт қауіпсіздігі резервуарлары;

1 дана суды зарарсыздандыруға арналған ХС-10/100 хлор-старуаторы;

Торлы панелдерден жасалған су қоршауы – 512 м.;

Күшейтіліп оқшауланған болат құбырлар:

Ø 219 – 26 м.;
Ø 114 – 1648 м.;
Ø 89 – 30 м.;

Полиэтилен су құбыры:

Ø 90 – 1783 м.;
Ø 63 – 651 м.;

Темірбетонды құдықтар:

Дк 2,0 м. – 5 дана;
Дк 1,5 м. – 29 дана;

ВЛИ 10кВ құрылысы – 200 м.;

КТПН 10/0,4 кВ – 1 комплект;

Тексеру-өткізу пункті 3,0х3,9 – 2 дана;

Сұйық отынды-генераторлы қондырғы – 1 дана;

Сыртқы бақылау кмералары – 8 дана;

Асфальт жамылғысы 651 $м^2$.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ___қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 126,479 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 97,307 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 29,172 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 126,479 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 97,307 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 29,172 теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған: «Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ

лматы облысы, Қаратал ауданының Кішітөбе ауылындағы сумен жабдықтау жүйесін
рделі жөндеу
(объектінің атауы)
АЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
_____ А.М.Қалиасқаров
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
_____ А.Е. Хусайнов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ Ғ. К. Ибраев.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ С.Ж.Кусаинов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ Д.Кокебаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ Б.С.Смагулов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ Б.Б.Байбулатов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ Т.Т. Кадырбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ В.П.Маркевич
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ Р.А.Жапаркулов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ Т.С. Жаксылыкбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

«Қаратал ауданының сәулет және
қала құрылысы бөлімі»ММ

Тігіліп,нөмірленді барлығы

(7) жеті парақ