Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма №3-
КС

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**

Авторский надзор: **ТОО "Купол"**

Инженер : **ТОО "Бак-Ерке Строй"**

Подрядчик: **ТОО "Барыс-Тассай"**

Наименование объекта : **"Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района"**

Договор: **Договор № 18, дополнительное соглашение №18/2 от 24.06.2022 года**

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	237 882 651								5 357 143	50 000 000
За отчетный период	237 882 651	212 395 224								
Всего по строительству	**237 882 651**								**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель отдела Мелеуов Н.Д.

Авторский надзор:

ТОО "Купол"

Директор Абдираманов А.Т.

Инженер:

ТОО "Бак-Ерке Строй"

Директор Бейбутов М.К.

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"

Директор Казыбаев А.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Бак-Ерке Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Барыс-Тассай"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дома культуры на 200 мест в с.Шанак, с/о Шанак Казыгуртского района**
(наименование, адрес)

Объект **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда **Договор № 18, дополнительное соглашение №18/2 от 24.06.2022 года,**

Акт приемки выполненных работ №11 за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Отопление									
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	26,7	18055,79	143,91	482090	3842	459192	20404	542693
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	19056	1765		40199	
2	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	676,00	--	2028	--	2028	--	2190
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
3	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	870,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
4	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1179,00	--	2358	--	2358	--	2547
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
5	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2145,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
6	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	29	1270,30	--	36839	--	1921	26189	68070
		НР - 75%; СП - 8%			1204,07	--	34918	--		5042	
7	Прайс-лист "Теплолюкс" стр.	**Терморегулятор прямой диам.20мм**	комплект	29	4339,29	--	125839	--	125839	--	135906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10067	
8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка МАЕВСКОГО**									
		НР - 98%; СП - 8%	**комплект**	29	260,46	--	7553	--	3205	4261	12759
					149,93	--	4348	--		945	
9	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**м трубопровода**	1	1418,39	16,80	1418	17	1067	334	1892
					334,42	5,97	334	6		140	
10	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**м трубопровода**	28	1565,93	16,80	43846	471	34011	9340	57441
					334,42	5,97	9364	167		4255	
11	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**м трубопровода**	106	1677,63	16,80	177829	1781	140599	35360	230244
					334,42	5,97	35449	633		17055	
12	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**м трубопровода**	71	1931,88	16,80	137163	1193	112226	23684	173715
					334,42	5,97	23744	424		12868	
13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**м трубопровода**	27	2110,66	16,80	56988	454	47505	9007	71274
					334,42	5,97	9029	161		5280	
14	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка РЕГИСТР Ф76х3**									
		НР - 98%; СП - 8%	**м трубопровода**	3	2476,17	44,04	7429	132	5040	2254	10457
					752,43	14,35	2257	43		775	
15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**									
		НР - 98%; СП - 8%	**м трубопровода**	233	75,86	1,22	17675	283	758	16302	36695
					71,39	--	16634	--		2718	
16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**									
		НР - 80%; СП - 8%	**м2 окрашиваемой поверхности**	72,1	778,68	0,94	56143	68	9592	37212	100823
					644,71	0,43	46483	31		7468	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА**									
		НР - 69%; СП - 8%	**м2**	30,6	169,80	4,48	5196	137	2752	1602	7341
					75,40	0,45	2307	14		544	
18	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА**									
		НР - 69%; СП - 8%	**м2**	30,6	237,04	5,76	7254	176	6065	714	8604
					33,12	0,68	1013	21		637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,09	23052,56 19796,40	1041,32 450,40	2075 1782	94 41	199	1385 277	3736
20	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,1116	15690,00 --	-- --	1751 --	-- --	1751	-- 140	1891
21	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	101,9	481,84 307,33	26,41 5,29	49099 31317	2691 539	15091	24211 5865	79175
22	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,1019	434634,00 --	-- --	44289 --	-- --	44289	-- 3543	47832
23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	66	542,00 --	-- --	35772 --	-- --	35772	-- 2862	38634
		ОТОПЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА									
24	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	17	18055,79 713,70	143,91 66,09	306948 12133	2446 1123	292369	12991 25595	345535
25	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	676,00 --	-- --	1352 --	-- --	1352	-- 108	1460
26	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	870,00 --	-- --	870 --	-- --	870	-- 70	940
27	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	2145,00 --	-- --	4290 --	-- --	4290	-- 343	4633
28	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	10	1270,30 1204,07	-- --	12703 12041	-- --	662	9031 1739	23472
29	СТ Прайс-лист "Теплолюкс " стр.	Терморегулятор прямой диам.20мм *СП - 8%*	комплект	10	4339,29 --	-- --	43393 --	-- --	43393	-- 3471	46864
30	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка МАЕВСКОГО *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	10	260,46 149,93	-- --	2605 1499	-- --	1106	1469 326	4400
31	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	1418,39 334,42	16,80 5,97	1418 334	17 6	1067	334 140	1892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9	1565,93 334,42	16,80 5,97	14093 3010	151 54	10932	3002 1368	18463
33	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	1931,88 334,42	16,80 5,97	173869 30098	1512 537	142259	30022 16311	220203
34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	97	75,86 71,39	1,22 --	7358 6925	118 --	315	6787 1132	15277
35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	33,8	778,68 644,71	0,94 0,43	26319 21791	32 15	4496	17445 3501	47265
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,93	169,80 75,40	4,48 0,45	158 70	4 --	84	49 17	223
37	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,93	237,04 33,12	5,76 0,68	220 31	5 1	184	22 19	262
38	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,09	23052,56 19796,40	1041,32 450,40	2075 1782	94 41	199	1385 277	3736
39	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,1116	15690,00 --	-- --	1751 --	-- --	1751	-- 140	1891
40	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	3,1	481,84 307,33	26,41 5,29	1494 953	82 16	459	737 178	2409
41	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,0031	434634,00 --	-- --	1347 --	-- --	1347	-- 108	1455
42	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	11,9	542,00 --	-- --	6450 --	-- --	6450	-- 516	6966
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1,П2									
43	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	6	851,00 --	-- --	5106 --	-- --	5106	-- 408	5514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2304-0905-0304 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Краны, DN 32**	шт.	5	2930,00	--	14650	--	14650	--	15822
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
45	2304-0905-0305 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Краны, DN 40**	шт.	5	4625,00	--	23125	--	23125	--	24975
		СП - 8%			--	--	--	--		1850	
46	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	1007,69	149,10	1008	149	17	861	2018
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	36,28	842	36		149	
47	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	1	1236,00	212,57	1236	213	18	1044	2463
		НР - 98%; СП - 8%			1004,79	60,64	1005	61		182	
48	2305-1208-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтры магнитомеханический ФММ Ф32мм**	шт.	1	15555,00	--	15555	--	15555	--	16799
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
49	2305-1208-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтры магнитомеханический ФММ Ф40мм**	шт.	1	15913,00	--	15913	--	15913	--	17186
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
50	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1418,39	16,80	2837	34	2134	667	3784
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	669	12		280	
51	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	17	1931,88	16,80	32842	286	26871	5671	41594
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	5685	101		3081	
52	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	2110,66	16,80	52767	420	43986	8340	65995
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	8361	149		4888	
53	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	2553,93	30,79	22985	277	18938	3797	28925
		НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	3770	104		2143	
54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	53	75,86	1,22	4021	64	173	3708	8347
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	3784	--		618	
55	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА**	м2	7,8	237,04	5,76	1849	45	1546	182	2193
		НР - 69%; СП - 8%			33,12	0,68	258	5		162	
56	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,7	23052,56	1041,32	16137	729	1551	10771	29061
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	13857	315		2153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.868	15690,00	--	13619	--	13619	--	14708
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
58	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,2	542,00	--	6612	--	6612	--	7141
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
59	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	404,85	--	810	--	114	682	1611
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	696	--		119	
60	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--	3668
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
61	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2481,43	--	4963	--	4433	519	5921
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	530	--		439	
62	2302-0101-0158 РСНБ РК 2015 прим.	Бобышка для термометра	шт.	2	841,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
63	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3493,70	276,46	6987	553	1052	5372	13348
		НР - 98%; СП - 8%			2691,00	49,86	5382	100		989	
64	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	37023,00	--	74046	--	74046	--	79970
		СП - 8%			--	--	--	--		5924	
65	2304-0502-0804 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5936,00	--	11872	--	11872	--	12822
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
66	2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4022,00	--	8044	--	8044	--	8688
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
67	2304-0502-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч16 п для воды и пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	18352,00	--	36704	--	36704	--	39640
		СП - 8%			--	--	--	--		2936	
68	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1402,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
69	2304-0502-1301 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Вентили запорные муфтовые 15 нж66к-1	шт	4	31879,00	--	127516	--	127516	--	137717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10201	
70	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1673,00	--	6692	--	6692	--	7227
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
71	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
72	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	915,00	--	3660	--	3660	--	3953
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
73	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	749,00	--	2996	--	2996	--	3236
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
74	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	2	62687,18	425,93	125374	852	116616	7858	143891
		НР - 98%; СП - 8%			3952,89	56,32	7906	113		10659	
75	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	10	404,85	--	4049	--	569	3411	8056
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	3480	--		597	
76	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	10	1698,00	--	16980	--	16980	--	18338
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
77	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	10	2481,43	--	24814	--	22165	2596	29603
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	2649	--		2193	
78	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка Ф133х4**	м трубопровода	2,5	4720,83	87,70	11802	219	8702	2886	15863
		НР - 98%; СП - 8%			1152,32	25,61	2881	64		1175	
79	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка Ф89х3.5**	м трубопровода	17	2891,01	64,29	49147	1093	33917	14194	68408
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	14137	347		5067	
80	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм Ф57х3**	м	4	1909,18	36,65	7637	147	4953	2535	10985
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	2537	49		814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1385,38	36,65	11083	293	5716	5069	17444
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	5074	98		1292	
82	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	613,00	--	2452	--	2452	--	2648
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
83	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	4	461,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
84	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	10	1677,63	16,80	16776	168	13264	3336	21721
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	3344	60		1609	
85	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	75,86	1,22	1669	27	71	1539	3465
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	1571	--		257	
86	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19,5	83,78	1,22	1634	24	218	1364	3238
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	1392	--		240	
87	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	м2	7,6	320,28	--	2434	--	--	1680	4443
		НР - 69%; СП - 8%			320,28	--	2434	--		329	
88	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА	м2	7,6	237,04	5,76	1802	44	1506	177	2137
		НР - 69%; СП - 8%			33,12	0,68	252	5		158	
89	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,55	23052,56	1041,32	12679	573	1218	8463	22833
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	10888	248		1691	
90	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,682	15690,00	--	10701	--	10701	--	11557
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
91	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
92	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1172,11	--	1172	--	193	734	2059
		НР - 75%; СП - 8%			979,00	--	979	--		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2305-1401-0203 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	162146,00	--	162146	--	162146	--	175118
		СП - 8%			--	--	--	--		12972	
94	2305-1401-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	38035,00	--	38035	--	38035	--	41078
		СП - 8%			--	--	--	--		3043	
95	1312-1201-1501 РСНБ РК 2015	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	12468,36	1566,26	12468	1566	1374	6012	19959
		НР - 61%; СП - 8%			9528,00	328,08	9528	328		1478	
96	2304-1005-1511 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	153258,00	--	153258	--	153258	--	165519
		СП - 8%			--	--	--	--		12261	
97	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	1172,11	--	3516	--	579	2203	6177
		НР - 75%; СП - 8%			979,00	--	2937	--		458	
98	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294,00	--	26294	--	26294	--	28398
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
99	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	2	26294,00	--	52588	--	52588	--	56795
		СП - 8%			--	--	--	--		4207	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		П1									
100	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
101	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-40-L-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1516050,00	--	1516050	--		--	1516050
					--	--	--	--	1516050	--	
102	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 100 мм/450х580/	шт.	3	2897,00	--	8691	--	8691	--	9386
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
103	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	шт	1	33412,15	331,44	33412	331	30534	2566	38856
		НР - 98%; СП - 8%			2547,30	70,94	2547	71		2878	
104	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	1733,08	42,35	1733	42	432	1245	3217
		НР - 98%; СП - 8%			1258,82	11,82	1259	12		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2305-0302-2364 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 800х500мм	шт.	1	11781,00	--	11781	--	11781	--	12723
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
106	1120-1001-0301 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм. Установка/800х500/	пластина	1	20512,02	61,28	20512	61	19644	802	23020
		НР - 98%; СП - 8%			806,88	11,82	807	12		1705	
107	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	14777,00	--	29554	--	29554	--	31918
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
108	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	31375,00	--	62750	--	62750	--	67770
		СП - 8%			--	--	--	--		5020	
109	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм 200х150	шт	3	1476,08	30,53	4428	92	912	3391	8444
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		626	
110	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200Х250 мм	шт	25	1570,96	30,53	39274	763	9974	28256	72932
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	28537	296		5402	
111	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,8	4808,79	48,38	32700	329	21606	10669	46839
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	10765	122		3470	
112	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	4665,19	38,50	60648	501	41305	18646	85636
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	18842	184		6343	
113	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	116,2	4568,10	35,90	530814	4172	416989	108958	690954
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	109653	1529		51182	
114	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка ПЕРЕХОД	м2 поверхности воздуховодов	1,1	5068,79	34,33	5576	38	4899	638	6711
		НР - 98%; СП - 8%			580,79	11,08	639	12		497	
115	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	ШТ	6	782,00	--	4692	--	4692	--	5067
		СП - 8%			--	--	--	--		375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54,8	542,00	--	29702	--	29702	--	32078
		СП - 8%			--	--	--	--		2376	
		П2									
117	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
118	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-30-L-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1516050,00	--	1516050	--		--	1516050
					--	--	--	--	1516050	--	
119	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	16221,89	77,20	16222	77	14238	1892	19563
		НР - 98%; СП - 8%			1907,18	23,65	1907	24		1449	
120	2305-0302-2126 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	6358,00	--	6358	--	6358	--	6867
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
121	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	6	14777,00	--	88662	--	88662	--	95755
		СП - 8%			--	--	--	--		7093	
122	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	31375,00	--	62750	--	62750	--	67770
		СП - 8%			--	--	--	--		5020	
123	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм 100Х100,200х100	шт	12	1476,08	30,53	17713	366	3649	13563	33778
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	13698	142		2502	
124	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200Х150 мм 200Х200	шт	10	1570,96	30,53	15710	305	3990	11302	29173
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	11415	118		2161	
125	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,7	4808,79	48,38	75498	760	49884	24634	108142
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	24854	283		8011	
126	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56,9	4665,19	38,50	265449	2191	180787	81610	374824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	82471	804		27765	
127	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,7	4884,96	38,50	106004	835	77955	26970	143612
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	27214	307		10638	
128	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка ПЕРЕХОД	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5068,79	34,33	4562	31	4008	522	5491
		НР - 98%; СП - 8%			580,79	11,08	523	10		407	
129	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 ЛЮЧКИ ЗАМЕРНЫЕ	ШТ	8	782,00	--	6256	--	6256	--	6756
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
130	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	542,00	--	20596	--	20596	--	22244
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
		КП1,2,3									
131	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	3	6831,65	152,63	20495	458	2233	17532	41069
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	17804	86		3042	
132	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АЛЬФА-АУА СИСТЕМАСЫ" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Ditreex-24"-24Н	ШТ	3	138392,86	--	415179	--		--	415179
					--	--	--	--	415179	--	
		КП4									
133	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
134	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АЛЬФА-АУА СИСТЕМАСЫ" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Ditreex-07"-07Н	ШТ	1	58035,71	--	58036	--		--	58036
					--	--	--	--	58036	--	
		КП5									
135	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
136	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АЛЬФА-АУА СИСТЕМАСЫ" стр.	КОНДИЦИОНЕР "Ditreex-09"-09Н	ШТ	1	64285,71	--	64286	--		--	64286
					--	--	--	--	64286	--	
		КП6									
137	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
138	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АЛЬФА-АУА СИСТЕМАСЫ" стр.	**КОНДИЦИОНЕР "Ditreex-12"-12Н**	ШТ	1	73214,29	--	73214	--		--	73214
					--	--	--	--	73214	--	
139	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование УГОЛОК 50Х50Х5**	кг	113,1	748,07	3,07	84606	348	77981	6204	98076
		НР - 98%; СП - 8%			55,50	0,47	6277	53		7265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8647314	41539	4048317	866528	9983523
							914644	13541	3642814	469682	
	Стоимость оборудования		Тенге				3642814				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3642814				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				66699				
	Материалы		Тенге				4730				
	Всего заработная плата		Тенге					60731			
		Накладные расходы	Тенге				44168				
		Сметная прибыль	Тенге				8869				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				119736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					60731			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				258391				
	Материалы		Тенге				44940				
	Всего заработная плата		Тенге					136510			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73458				
		Накладные расходы	Тенге				106032				
		Сметная прибыль	Тенге				29154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				393576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					136510			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4679412				
	Материалы		Тенге				2527386				
	Всего заработная плата		Тенге					730943			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1397804				
	Сдача и испытание		Тенге				24990				
		Накладные расходы	Тенге				716325				
		Сметная прибыль	Тенге				431659				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5827395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					730943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9983522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					928184			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
140	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стол письменный руководителя**	шт	1	14457,14	--	14457	--		--	14457
		Отпускная цена - 14285,71			--	--	--	--	14457	--	
141	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стол однотумбовый с выкатной тумбой**	шт	4	24590,70	--	98363	--		--	98363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 24299,11			--	--	--	--	98363	--	
142	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стул руководителя подъемно-поворотный**	шт	1	13011,43	--	13011	--		--	13011
		Отпускная цена - 12857,14			--	--	--	--	13011	--	
143	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стол приставной**	шт	1	7793,30	--	7793	--		--	7793
		Отпускная цена - 7700,89			--	--	--	--	7793	--	
144	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стол под компьютер**	шт	15	13273,46	--	199102	--		--	199102
		Отпускная цена - 13116,07			--	--	--	--	199102	--	
145	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Тумба под телефон**	шт	1	12830,71	--	12831	--		--	12831
		Отпускная цена - 12678,57			--	--	--	--	12831	--	
146	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стул"ИЗО"мягкое сиденье**	шт.	30	5873,21	--	176196	--		--	176196
		Отпускная цена - 5803,57			--	--	--	--	176196	--	
147	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стул полумягкий**	шт.	14	3795,00	--	53130	--		--	53130
		Отпускная цена - 3750,00			--	--	--	--	53130	--	
148	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стол журнальный**	шт	2	24938,57	--	49877	--		--	49877
		Отпускная цена - 24642,86			--	--	--	--	49877	--	
149	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Диван мягкий**	шт	1	66864,29	--	66864	--		--	66864
		Отпускная цена - 66071,43			--	--	--	--	66864	--	
150	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Кресло для отдыха**	шт	6	29908,21	--	179449	--		--	179449
		Отпускная цена - 29553,57			--	--	--	--	179449	--	
151	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/**	шт.	15	1342,48	400,48	20137	6007	--	12624	35382
		НР - 75%; СП - 8%			942,00	180,16	14130	2702		2621	
152	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Ноутбук "Aser Aspire"**	комплект	15	119994,29	--	1799914	--		--	1799914
		Отпускная цена - 118571,43			--	--	--	--	1799914	--	
153	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Источник бесперебойного питания**	шт	15	23041,07	--	345616	--		--	345616
		Отпускная цена - 22767,86			--	--	--	--	345616	--	
154	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Принтер лазерный**	шт	3	78701,07	--	236103	--		--	236103
		Отпускная цена - 77767,86			--	--	--	--	236103	--	
155	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Сейф металлический**	шт	2	60132,68	--	120265	--		--	120265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 59419,64			--	--	--	--	120265	--	
156	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Телевизор с настенным креплением	шт	2	87628,36	--	175257	--		--	175257
		Отпускная цена - 86589,29			--	--	--	--	175257	--	
157	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф с порошковым покрытием для одежды	шт	10	48431,43	--	484314	--		--	484314
		Отпускная цена - 47857,14			--	--	--	--	484314	--	
158	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для документов	шт	6	32076,79	--	192461	--		--	192461
		Отпускная цена - 31696,43			--	--	--	--	192461	--	
159	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф металлический с полимерным покрытием	шт	2	23176,61	--	46353	--		--	46353
		Отпускная цена - 22901,79			--	--	--	--	46353	--	
160	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол с нижней полкой для установки музыкальной аппаратуры	шт	3	10752,50	--	32258	--		--	32258
		Отпускная цена - 10625,00			--	--	--	--	32258	--	
161	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стойка микрофонная телескопическая напольная	шт	1	26565,00	--	26565	--		--	26565
		Отпускная цена - 26250,00			--	--	--	--	26565	--	
162	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Кабель микрофонная переносной /сеч.2х0,35/	п.м.	24	1761,96	--	42287	--		--	42287
		Отпускная цена - 1741,07			--	--	--	--	42287	--	
163	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Панель микрофонная для подключения	шт	1	494976,43	--	494976	--		--	494976
		Отпускная цена - 489107,14			--	--	--	--	494976	--	
164	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Разъем микрофонный	шт	3	1084,29	--	3253	--		--	3253
		Отпускная цена - 1071,43			--	--	--	--	3253	--	
165	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Микрофон	шт	1	20723,41	--	20723	--		--	20723
		Отпускная цена - 20477,68			--	--	--	--	20723	--	
166	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Наушники	шт	1	5412,39	--	5412	--		--	5412
		Отпускная цена - 5348,21			--	--	--	--	5412	--	
167	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Усилитель мощности двухканальный	шт	1	462176,79	--	462177	--		--	462177
		Отпускная цена - 456696,43			--	--	--	--	462177	--	
168	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Двухантенная радиосистема серии "Т"	компл.	1	171768,93	--	171769	--		--	171769
		Отпускная цена - 169732,14			--	--	--	--	171769	--	
169	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Подовитель акустической обратной связи	шт	2	86381,43	--	172763	--		--	172763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 85357,14			--	--	--	--	172763	--	
170	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Аккустическая система**	шт	2	670901,79	--	1341804	--		--	1341804
		Отпускная цена - 662946,43			--	--	--	--	1341804	--	
171	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Микшерный пульт**	шт	1	83490,00	--	83490	--		--	83490
		Отпускная цена - 82500,00			--	--	--	--	83490	--	
172	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Двойной СД-проигрыватель сд,МРЗ**	шт	1	308926,55	--	308927	--		--	308927
		Отпускная цена - 305263,39			--	--	--	--	308927	--	
173	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Мониторная акустическая система активная**	шт	1	401619,43	--	401619	--		--	401619
		Отпускная цена - 396857,14			--	--	--	--	401619	--	
174	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Трибуна**	шт	1	9758,57	--	9759	--		--	9759
		Отпускная цена - 9642,86			--	--	--	--	9759	--	
175	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стол для заседаний**	шт	2	28146,25	--	56293	--		--	56293
		Отпускная цена - 27812,50			--	--	--	--	56293	--	
176	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Кресло для зала**	шт	200	11836,79	--	2367357	--		--	2367357
		Отпускная цена - 11696,43			--	--	--	--	2367357	--	
177	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Электросушитель**	шт	3	19426,79	--	58280	--		--	58280
		Отпускная цена - 19196,43			--	--	--	--	58280	--	
178	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Прилавок-витрина кондитерская**	шт	1	275589,29	--	275589	--		--	275589
		Отпускная цена - 272321,43			--	--	--	--	275589	--	
179	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Ларь морозильный с глухой крышкой**	шт	1	190924,64	--	190925	--		--	190925
		Отпускная цена - 188660,71			--	--	--	--	190925	--	
180	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Шкаф холодильный ШХ-0,4**	шт	1	248265,29	--	248265	--		--	248265
		Отпускная цена - 245321,43			--	--	--	--	248265	--	
181	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Плита электрическая 2-х комфор.**	шт.	1	277396,43	--	277396	--		--	277396
		Отпускная цена - 274107,14			--	--	--	--	277396	--	
182	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Электрокипятильник ЭКГ-25-М1**	шт.	1	75493,39	--	75493	--		--	75493
		Отпускная цена - 74598,21			--	--	--	--	75493	--	
183	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Подставка к электрокипятильнику**	шт.	1	8403,21	--	8403	--		--	8403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 8303,57			--	--	--	--	8403	--	
184	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стол разделочно-производственный**	шт.	2	31263,57	--	62527	--		--	62527
		Отпускная цена - 30892,86			--	--	--	--	62527	--	
185	1328-1106-0601 РСНБ РК 2015	**Ванна. Монтаж оборудования**	шт.	3	3875,74	827,74	11627	2483	--	6119	19166
		НР - 61%; СП - 8%			3048,00	295,92	9144	888		1420	
186	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Ванна моечная**	шт.	3	42648,57	--	127946	--		--	127946
		Отпускная цена - 42142,86			--	--	--	--	127946	--	
187	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Шкаф навесной для кухонной посуды**	шт.	1	23944,64	--	23945	--		--	23945
		Отпускная цена - 23660,71			--	--	--	--	23945	--	
188	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стол обеденный четырехместный**	шт.	1	8222,50	--	8223	--		--	8223
		Отпускная цена - 8125,00			--	--	--	--	8223	--	
189	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Микроволновая печь**	шт.	2	25300,00	--	50600	--		--	50600
		Отпускная цена - 25000,00			--	--	--	--	50600	--	
190	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стол обеденный четырехместный для баров и кафе**	шт.	3	21505,00	--	64515	--		--	64515
		Отпускная цена - 21250,00			--	--	--	--	64515	--	
191	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стул к обеденному столу**	шт.	12	4788,93	--	57467	--		--	57467
		Отпускная цена - 4732,14			--	--	--	--	57467	--	
192	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Кассовый аппарат**	шт.	2	38853,57	--	77707	--		--	77707
		Отпускная цена - 38392,86			--	--	--	--	77707	--	
193	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Прилавок торговый расчетный**	шт.	1	26745,71	--	26746	--		--	26746
		Отпускная цена - 26428,57			--	--	--	--	26746	--	
194	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Вешалка напольная для одежды**	шт.	3	16445,00	--	49335	--		--	49335
		Отпускная цена - 16250,00			--	--	--	--	49335	--	
195	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стол пристенный гримерный с зеркалом**	шт.	2	23068,18	--	46136	--		--	46136
		Отпускная цена - 22794,64			--	--	--	--	46136	--	
196	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стеллаж открытого доступа**	шт.	4	21821,25	--	87285	--		--	87285
		Отпускная цена - 21562,50			--	--	--	--	87285	--	
197	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	**Стол-кафедра выдачи книг**	шт.	1	24080,18	--	24080	--		--	24080
		Отпускная цена - 23794,64			--	--	--	--	24080	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол -барьер библиотечный	шт.	1	35600,71	--	35601	--		--	35601
		Отпускная цена - 35178,57			--	--	--	--	35601	--	
199	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стеллаж библиотечный односторонний	шт.	17	27558,93	--	468502	--		--	468502
		Отпускная цена - 27232,14			--	--	--	--	468502	--	
200	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол ученический двухместный	шт.	5	10616,96	--	53085	--		--	53085
		Отпускная цена - 10491,07			--	--	--	--	53085	--	
201	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул полумягкий	шт.	9	3795,00	--	34155	--		--	34155
		Отпускная цена - 3750,00			--	--	--	--	34155	--	
202	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для фондов закрытого доступа с замком	шт.	2	24016,93	--	48034	--		--	48034
		Отпускная цена - 23732,14			--	--	--	--	48034	--	
203	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для рисования и изобразительных работ	шт	6	10120,00	--	60720	--		--	60720
		Отпускная цена - 10000,00			--	--	--	--	60720	--	
204	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Диван мягкий	шт	10	66864,29	--	668643	--		--	668643
		Отпускная цена - 66071,43			--	--	--	--	668643	--	
205	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для гостинных	шт	1	11638,00	--	11638	--		--	11638
		Отпускная цена - 11500,00			--	--	--	--	11638	--	
206	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф -витрина для наглядных пособий	шт	3	20782,14	--	62346	--		--	62346
		Отпускная цена - 20535,71			--	--	--	--	62346	--	
207	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол вспомогательный для мальбертов и рисунков	шт	1	12604,82	--	12605	--		--	12605
		Отпускная цена - 12455,36			--	--	--	--	12605	--	
208	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стойка гардеробная с внутренними полками	шт	3	42449,79	--	127349	--		--	127349
		Отпускная цена - 41946,43			--	--	--	--	127349	--	
209	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Вешалкаметалл.напольная для одежды	шт.	6	26745,71	--	160474	--		--	160474
		Отпускная цена - 26428,57			--	--	--	--	160474	--	
210	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для хранения уборочного инвентаря	шт.	1	22589,29	--	22589	--		--	22589
		Отпускная цена - 22321,43			--	--	--	--	22589	--	
211	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Электрополотенцесушитель настенный	шт.	1	19426,79	--	19427	--		--	19427
		Отпускная цена - 19196,43			--	--	--	--	19427	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Зеркало	шт.	1	13689,11	--	13689	--		--	13689
		Отпускная цена - 13526,79			--	--	--	--	13689	--	
		Оборудование кинопроекционное									
213	Прайс-лист ТОО"Азия Синема-Сервис"стр.	Оборудование для кинозала	компл.	1	15045647,35	--	15045647	--		--	15045647
		Отпускная цена - 14867240,46			--	--	--	--	15045647	--	
214	Прайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол компьютерный с подставкой под системный блок	шт	1	13273,46	--	13273	--		--	13273
		Отпускная цена - 13116,07			--	--	--	--	13273	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29003198	8490	--	18743	29025979
							23274	3590	28971431	4041	
	Стоимость оборудования		Тенге				28627897				
	Заготов.складские расходы		Тенге				343535				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				28971431				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				31764				
	Всего заработная плата		Тенге					26864			
		Накладные расходы	Тенге				18744				
		Сметная прибыль	Тенге				4041				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				54549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					26864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29025980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					26864			
		РАЗДЕЛ 3. Лифт									
215	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1968177,95	499223,13	1968178	499223	71922	937496	3138128
		НР - 61%; СП - 8%			1397033,00	139845,96	1397033	139846		232454	
216	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=1	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг.Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	10	-66748,64	-19746,57	-667486	-197466	-19680	-309138	-1054754
		НР - 61%; СП - 8%			-45034,00	-5644,30	-450340	-56443		-78130	
217	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015 К=1	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	35,88	-12727,00	--	-456645	--	--	-278553	-794014
		НР - 61%; СП - 8%			-12727,00	--	-456645	--		-58816	
218	Прайс-лист ТОО"Иртыш-Лифт"	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ПБА 0610ШТ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок -2, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	6732510,71	--	6732511	--		--	6732511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 6652678,57			--	--	--	--	6732511	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7576557	301757	52242	349805	8021871
							490048	83403	6732511	95508	
	Стоимость оборудования		Тенге				6652679				
	Заготов.складские расходы		Тенге				79832				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6732511				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				844047				
	Материалы		Тенге				52241				
	Всего заработная плата		Тенге					573451			
		Накладные расходы	Тенге				349805				
		Сметная прибыль	Тенге				95508				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1289360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
		Сметная заработная плата	Тенге					573451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8021871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
		Сметная заработная плата	Тенге					573451			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46356121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1427966				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					351787			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100534			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4100559		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						39346756		
		- Накладные расходы	Тенге							1235076	
		- Сметная прибыль	Тенге							569231	
		Итого с временными		2,9 %						203271,59	46559392,59
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %						50488,46	46609881,04
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									46660369,50
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605; 64%		1,04989605							31352664,08
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0864865; 36%		1,0864865							18250510,16
		ИТОГО в текущих ценах									49603174,24
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9									44642856,81
		НДС		12%							5357142,818
		Итого с НДС									50000000

Инженер:

ТОО "БАК-ЕРКЕ СЫРЫ"

Инженер - эксперт Аскаров С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Барыс-Тассай"

Директор Кудайберген Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)