Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "Корпорация "Jana-Alem"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа №8 им. С.Айни» по ул. Ермухамед-Улы 5а, в селе Ынтымак, сельского округа Жарты-Тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа №8 им. С.Айни» по ул. Ермухамед-Улы 5а, в селе Ынтымак, сельского округа Жарты-Тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области»	366 054 169,35	39 220 089,57							21 005 803,86	196 054 169,35
Удержание Аванса 30%	109 816 250,80	11 766 026,87							6 301 741,16	58 816 250,80
Итого к оплате	256 237 918,55	27 454 062,70							14 704 062,70	137 237 918,55

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области

Руководитель

_____Акатов Д.А.

Технический надзор:

ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

Директор

_____Исахов А.У.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

_____Жандабаев Б.У.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Сарыагашского района» управления образования Туркестанской области
Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»
Инженер: ТОО «Корпорация "Jana-Alem»
Объект: Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа №8 им. С.Айни» по ул. Ермухамед-Улы 5а, в селе Ынтымак,
Договор: №280 от 17.10.2022 г. Доп. Согл. №280/1/1/1/1 от 11.09.2023 г.

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
		Парапет. Блок А										
		Металлическая решетка МР-1 /61шт/										
64	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	1,2505		63437,07	3304,83	79328	4133	4897	51125	140889
		НР - 72%; СП - 8%				56215,91	566,48	70298	708		10436	
68	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	36,2645		961,21	1,25	34858	45	4882	21566	60938
		НР - 72%; СП - 8%				825,36	0,60	29931	22		4514	
69	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,09211		280883,08	2637,82	25872	243	21590	2963	31142
		НР - 72%; СП - 8%				43850,88	832,41	4039	77		2307	
70	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки В12,5. Устройство**	м3	0,488		24811,38	5070,85	12108	2475	6997	2239	15494
		НР - 72%; СП - 8%				5402,47	968,85	2636	473		1148	
		Парапет. На отм.+3,220										
		Металлическая решетка МР-1 /4шт/										
88	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,09252		63437,07	3304,83	5869	306	362	3783	10424
		НР - 72%; СП - 8%				56215,91	566,48	5201	52		772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,68308	961,21	1,25	2579	3	361	1596	4509
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	2215	2		334	
93	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00604	280883,08	2637,82	1697	16	1416	194	2042
		НР - 72%; СП - 8%			43850,88	832,41	265	5		151	
94	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки В12,5. Устройство	м3	0,032	24811,38	5070,85	794	162	459	147	1016
		НР - 72%; СП - 8%			5402,47	968,85	173	31		75	
		Парапет. На отм.+3,220									
		Металлическая решетка МР-3 /4шт/									
112	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05856	63437,07	3304,83	3715	194	229	2394	6598
		НР - 72%; СП - 8%			56215,91	566,48	3292	33		489	
116	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,69824	961,21	1,25	1632	2	228	1010	2854
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	1402	1		211	
117	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00604	280883,08	2637,82	1697	16	1416	194	2042
		НР - 72%; СП - 8%			43850,88	832,41	265	5		151	
118	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки В12,5. Устройство	м3	0,032	24811,38	5070,85	794	162	459	147	1016
		НР - 72%; СП - 8%			5402,47	968,85	173	31		75	
		Парапет. На отм.+4,800									
		Металлическая решетка МР-1 /8шт/									
133	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,164	63437,07	3304,83	10404	542	643	6705	18477
		НР - 72%; СП - 8%			56215,91	566,48	9219	93		1369	
137	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,756	961,21	1,25	4572	6	641	2828	7992
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	3925	3		592	
138	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01208	280883,08	2637,82	3393	32	2831	389	4084
		НР - 72%; СП - 8%			43850,88	832,41	530	10		303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки В12,5. Устройство	м3	0,064	24811,38	5070,85	1588	325	917	294	2032
		НР - 72%; СП - 8%			5402,47	968,85	346	62		151	
		Парапет. На отм.+3,220									
		Металлическая решетка МР-2 /5шт/									
157	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1025	63437,07	3304,83	6502	339	401	4191	11548
		НР - 72%; СП - 8%			56215,91	566,48	5762	58		855	
161	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,9725	961,21	1,25	2857	4	400	1768	4995
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	2453	2		370	
162	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00755	280883,08	2637,82	2121	20	1770	243	2553
		НР - 72%; СП - 8%			43850,88	832,41	331	6		189	
163	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки В12,5. Устройство	м3	0,04	24811,38	5070,85	992	203	573	183	1270
		НР - 72%; СП - 8%			5402,47	968,85	216	39		94	
		Парапет. Блок Б									
		Металлическая решетка МР-4 /43шт/									
178	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,8815	63437,07	3304,83	55920	2913	3453	36039	99315
		НР - 72%; СП - 8%			56215,91	566,48	49554	499		7357	
182	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,5635	961,21	1,25	24572	32	3441	15202	42956
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	21099	15		3182	
183	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,06493	280883,08	2637,82	18238	171	15220	2089	21953
		НР - 72%; СП - 8%			43850,88	832,41	2847	54		1626	
184	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки В12,5. Устройство	м3	0,344	24811,38	5070,85	8535	1744	4933	1578	10922
		НР - 72%; СП - 8%			5402,47	968,85	1858	333		809	
		Кровля. Блок А									
188	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1177,86	936,42	66,12	1102967	77879	350927	497568	1728578
		НР - 72%; СП - 8%			572,36	14,35	674161	16906		128043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120	м3	145,583496	20848,00	--	3035125	--	3035125	--	3277935
		СП - 8%			--	--	--	--		242810	
190	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	1177,86	648,98	125,64	764407	147990	327421	233866	1078136
		НР - 72%; СП - 8%			245,36	30,41	288996	35818		79862	
191	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1177,86	168,49	18,55	198455	21848	165903	11695	226962
		НР - 72%; СП - 8%			9,09	4,70	10704	5539		16812	
192	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,3922368	16538,95	1686,85	56104	5722	107	37915	101541
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	50275	2385		7522	
193	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,3922368	287262,00	--	974461	--	974461	--	1052418
		СП - 8%			--	--	--	--		77957	
		Слуховые окна (6шт)									
218	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	8798,31	1026,90	52790	6161	2621	33494	93187
		НР - 72%; СП - 8%			7334,61	418,69	44008	2512		6903	
219	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,87	18355,00	--	15969	--	15969	--	17246
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
220	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,432	49344,00	--	169349	--	169349	--	182896
		СП - 8%			--	--	--	--		13548	
221	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,302	8921,10	69,56	38379	299	33951	3066	44760
		НР - 72%; СП - 8%			959,79	30,00	4129	129		3316	
222	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	34,86	5122,24	122,81	178561	4281	110795	46525	243093
		НР - 72%; СП - 8%			1821,14	32,51	63485	1133		18007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,864	1766,15	29,84	1526	26	10	1082	2816
		НР - 72%; СП - 8%			1725,08	14,11	1490	12		209	
224	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,258	49344,00	--	12731	--	12731	--	13749
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
225	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,864	1099,21	3,88	950	3	198	540	1609
		НР - 72%; СП - 8%			866,42	1,86	749	2		119	
226	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,9	3098,65	17,27	86452	482	53255	23640	118899
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	32715	118		8807	
227	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СМ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,153	97389,46	1254,23	14901	192	10699	2950	19278
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	4010	86		1428	
228	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,153	8921,10	69,56	1365	11	1207	109	1592
		НР - 72%; СП - 8%			959,79	30,00	147	5		118	
229	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,726	35480,26	1254,23	25759	911	5819	13996	42935
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	19029	410		3180	
230	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,2	1703,98	27,73	2045	33	1198	593	2849
		НР - 72%; СП - 8%			677,97	8,62	814	10		211	
231	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12	295,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	12	486,00	--	5832	--	5832	--	6299
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
233	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	6	827,00	--	4962	--	4962	--	5359
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
		Металлическое ограждение									
234	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	250	111,74	29,38	27935	7344	1746	14915	46278
		НР - 72%; СП - 8%			75,38	7,48	18845	1870		3428	
235	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,83335	544347,00	--	453632	--	453632	--	489922
		СП - 8%			--	--	--	--		36291	
236	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24,16715	961,21	1,25	23230	30	3253	14372	40610
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	19947	15		3008	
		Ходовой настил									
237	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	132	48,85	6,13	6448	810	271	4094	11385
		НР - 72%; СП - 8%			40,66	2,42	5367	319		843	
240	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,6136	8506,42	50,39	22232	132	15935	4479	28848
		НР - 72%; СП - 8%			2358,74	21,50	6165	56		2137	
		Ходовой мостик									
241	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	40	48,85	6,13	1954	245	83	1241	3450
		НР - 72%; СП - 8%			40,66	2,42	1626	97		256	
244	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,792	8506,42	50,39	6737	40	4829	1357	8742
		НР - 72%; СП - 8%			2358,74	21,50	1868	17		648	
				Кровля. На отм.3,220							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	180,19	936,42	66,12	168733	11914	53685	76118	264439
		НР - 72%; СП - 8%			572,36	14,35	103134	2586		19588	
246	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120	м3	22,271484	20848,00	--	464316	--	464316	--	501461
		СП - 8%			--	--	--	--		37145	
247	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	180,19	648,98	125,64	116940	22640	50089	35777	164934
		НР - 72%; СП - 8%			245,36	30,41	44211	5479		12217	
248	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	180,19	168,49	18,55	30360	3342	25381	1789	34721
		НР - 72%; СП - 8%			9,09	4,70	1637	847		2572	
249	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5189472	16538,95	1686,85	8583	875	17	5800	15534
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	7691	365		1151	
250	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5189472	287262,00	--	149074	--	149074	--	161000
		СП - 8%			--	--	--	--		11926	
		Металлическое ограждение									
275	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	25	111,74	29,38	2794	734	175	1491	4628
		НР - 72%; СП - 8%			75,38	7,48	1885	187		343	
276	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,083335	544347,00	--	45363	--	45363	--	48992
		СП - 8%			--	--	--	--		3629	
277	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,416715	961,21	1,25	2323	3	325	1437	4061
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	1995	1		301	
				Кровля. На отм.3,220							
278	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	39,26	936,42	66,12	36764	2596	11697	16585	57616
		НР - 72%; СП - 8%			572,36	14,35	22471	563		4268	
279	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120	м3	4,852536	20848,00	--	101166	--	101166	--	109259
		СП - 8%			--	--	--	--		8093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	39,26	648,98	125,64	25479	4933	10913	7795	35936
		НР - 72%; СП - 8%			245,36	30,41	9633	1194		2662	
281	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	39,26	168,49	18,55	6615	728	5530	390	7565
		НР - 72%; СП - 8%			9,09	4,70	357	185		560	
282	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1130688	16538,95	1686,85	1870	191	3	1264	3385
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	1676	79		251	
283	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1130688	287262,00	--	32480	--	32480	--	35079
		СП - 8%			--	--	--	--		2598	
		Металлическое ограждение									
308	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	15	111,74	29,38	1676	441	104	895	2777
		НР - 72%; СП - 8%			75,38	7,48	1131	112		206	
309	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,050001	544347,00	--	27218	--	27218	--	29395
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
310	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,450029	961,21	1,25	1394	2	195	862	2437
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	1197	1		180	
				Кровля. На отм.4,800							
311	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	181,07	936,42	66,12	169557	11972	53948	76490	265731
		НР - 72%; СП - 8%			572,36	14,35	103637	2599		19684	
312	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120	м3	22,380252	20848,00	--	466583	--	466583	--	503910
		СП - 8%			--	--	--	--		37327	
313	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	181,07	648,98	125,64	117511	22750	50334	35952	165740
		НР - 72%; СП - 8%			245,36	30,41	44427	5506		12277	
314	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	181,07	168,49	18,55	30508	3359	25504	1798	34890
		НР - 72%; СП - 8%			9,09	4,70	1645	851		2584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5214816	16538,95	1686,85	8625	880	16	5829	15610
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	7729	367		1156	
316	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5214816	287262,00	--	149802	--	149802	--	161786
		СП - 8%			--	--	--	--		11984	
		Слуховые окна (2шт)									
341	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	8798,31	1026,90	17597	2054	874	11165	31062
		НР - 72%; СП - 8%			7334,61	418,69	14669	837		2301	
342	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,29	18355,00	--	5323	--	5323	--	5749
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
343	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,144	49344,00	--	56450	--	56450	--	60965
		СП - 8%			--	--	--	--		4516	
344	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,434	8921,10	69,56	12793	100	11317	1022	14920
		НР - 72%; СП - 8%			959,79	30,00	1376	43		1105	
345	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,62	5122,24	122,81	59520	1427	36931	15508	81031
		НР - 72%; СП - 8%			1821,14	32,51	21162	378		6002	
346	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,288	1766,15	29,84	509	9	3	361	939
		НР - 72%; СП - 8%			1725,08	14,11	497	4		70	
347	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	49344,00	--	4244	--	4244	--	4583
		СП - 8%			--	--	--	--		339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,288	1099,21	3,88	317	1	66	180	536
		НР - 72%; СП - 8%			866,42	1,86	250	1		40	
349	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	3098,65	17,27	28817	161	17751	7880	39633
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	10905	39		2936	
350	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СМ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,051	97389,46	1254,23	4967	64	3566	983	6426
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	1337	29		476	
351	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,051	8921,10	69,56	455	4	402	36	531
		НР - 72%; СП - 8%			959,79	30,00	49	2		39	
352	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,242	35480,26	1254,23	8586	304	1939	4665	14312
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	6343	137		1060	
353	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1703,98	27,73	682	11	400	198	950
		НР - 72%; СП - 8%			677,97	8,62	271	3		70	
354	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
355	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
356	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		Металлическое ограждение									
357	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	15	111,74	29,38	1676	441	104	895	2777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			75,38	7,48	1131	112		206	
358	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,050001	544347,00	--	27218	--	27218	--	29395
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
359	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,450029	961,21	1,25	1394	2	195	862	2437
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	1197	1		180	
		Ходовой мостик									
360	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	24	48,85	6,13	1172	147	49	744	2070
		НР - 72%; СП - 8%			40,66	2,42	976	58		153	
363	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,4752	8506,42	50,39	4042	24	2897	814	5245
		НР - 72%; СП - 8%			2358,74	21,50	1121	10		389	
				Кровля. На отм.3,220							
364	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	171,88	936,42	66,12	160951	11365	51209	72608	252244
		НР - 72%; СП - 8%			572,36	14,35	98377	2467		18685	
365	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120**	м3	21,244368	20848,00	--	442903	--	442903	--	478335
		СП - 8%			--	--	--	--		35432	
366	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство**	м2 стяжки	171,88	648,98	125,64	111547	21596	47779	34127	157328
		НР - 72%; СП - 8%			245,36	30,41	42172	5227		11654	
367	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	171,88	168,49	18,55	28960	3188	24210	1707	33120
		НР - 72%; СП - 8%			9,09	4,70	1562	808		2453	
368	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,4950144	16538,95	1686,85	8187	835	16	5533	14817
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	7336	348		1098	
369	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4950144	287262,00	--	142199	--	142199	--	153575
		СП - 8%			--	--	--	--		11376	
		Металлическое ограждение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	20	111,74	29,38	2235	588	139	1193	3702
		НР - 72%; СП - 8%			75,38	7,48	1508	150		274	
393	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,066668	544347,00	--	36291	--	36291	--	39194
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
394	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,933372	961,21	1,25	1858	2	260	1150	3249
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	1596	1		241	
				Кровля. Блок Б							
395	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	867,28	936,42	66,12	812135	57344	258394	366368	1272784
		НР - 72%; СП - 8%			572,36	14,35	496397	12448		94280	
396	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120	м3	107,195808	20848,00	--	2234818	--	2234818	--	2413604
		СП - 8%			--	--	--	--		178785	
397	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	867,28	648,98	125,64	562847	108968	241086	172200	793851
		НР - 72%; СП - 8%			245,36	30,41	212793	26374		58804	
398	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	867,28	168,49	18,55	146126	16087	122158	8611	167116
		НР - 72%; СП - 8%			9,09	4,70	7881	4078		12379	
399	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,4977664	16538,95	1686,85	41310	4213	78	27918	74767
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	37019	1756		5538	
400	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,4977664	287262,00	--	717513	--	717513	--	774914
		СП - 8%			--	--	--	--		57401	
		Слуховые окна (6шт)									
424	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	8798,31	1026,90	52790	6161	2621	33494	93187
		НР - 72%; СП - 8%			7334,61	418,69	44008	2512		6903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,87	18355,00	--	15969	--	15969	--	17246
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
426	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,432	49344,00	--	169349	--	169349	--	182896
		СП - 8%			--	--	--	--		13548	
427	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,302	8921,10	69,56	38379	299	33951	3066	44760
		НР - 72%; СП - 8%			959,79	30,00	4129	129		3316	
428	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	34,86	5122,24	122,81	178561	4281	110795	46525	243093
		НР - 72%; СП - 8%			1821,14	32,51	63485	1133		18007	
429	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,864	1766,15	29,84	1526	26	10	1082	2816
		НР - 72%; СП - 8%			1725,08	14,11	1490	12		209	
430	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,258	49344,00	--	12731	--	12731	--	13749
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
431	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,864	1099,21	3,88	950	3	198	540	1609
		НР - 72%; СП - 8%			866,42	1,86	749	2		119	
432	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,9	3098,65	17,27	86452	482	53255	23640	118899
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	32715	118		8807	
433	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СМ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,153	97389,46	1254,23	14901	192	10699	2950	19278
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	4010	86		1428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,153	8921,10	69,56	1365	11	1207	109	1592
		НР - 72%; СП - 8%			959,79	30,00	147	5		118	
435	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,726	35480,26	1254,23	25759	911	5819	13996	42935
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	19029	410		3180	
436	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,2	1703,98	27,73	2045	33	1198	593	2849
		НР - 72%; СП - 8%			677,97	8,62	814	10		211	
437	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12	295,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
438	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	12	486,00	--	5832	--	5832	--	6299
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
439	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	6	827,00	--	4962	--	4962	--	5359
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
		Металлическое ограждение									
440	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	193	111,74	29,38	21566	5670	1347	11514	35727
		НР - 72%; СП - 8%			75,38	7,48	14549	1443		2646	
441	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,6433462	544347,00	--	350204	--	350204	--	378220
		СП - 8%			--	--	--	--		28016	
442	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,6570398	961,21	1,25	17933	23	2511	11095	31351
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	15399	11		2322	
		Выход на чердак /3шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	3	3516,04	660,90	10548	1983	4194	3486	15157
		НР - 72%; СП - 8%			1456,94	157,01	4371	471		1123	
444	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3	33102,00	--	99306	--	99306	--	107250
		СП - 8%			--	--	--	--		7944	
		Стремянка См-1									
445	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0951	75607,52	32395,38	7190	3081	272	3438	11478
		НР - 72%; СП - 8%			40347,29	9862,10	3837	938		850	
446	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0951	544347,00	--	51767	--	51767	--	55909
		СП - 8%			--	--	--	--		4141	
447	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,7579	961,21	1,25	2651	3	372	1640	4634
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	2276	2		343	
		Скоба Ск-1									
448	Е12-060101-1206 1206-0101-1206 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков накладных	шт.	6	1308,17	--	7849	--	119	5566	14488
		НР - 72%; СП - 8%			1288,38	--	7730	--		1073	
449	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00228	216827,00	--	494	--	494	--	534
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
450	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00282	463501,00	--	1307	--	1307	--	1412
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
451	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,07395	961,21	1,25	71	--	10	44	124
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	61	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,27	97389,46	1254,23	26295	339	18879	5205	34020
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	7077	152		2520	
453	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,27	8921,10	69,56	2409	19	2131	192	2809
		НР - 72%; СП - 8%			959,79	30,00	259	8		208	
		Водосточная труба									
454	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	600	888,03	14,20	532820	8521	323080	146716	733899
		НР - 72%; СП - 8%			335,37	4,25	201219	2553		54363	
456	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	525	1572,79	110,71	825716	58123	18218	550638	1486462
		НР - 72%; СП - 8%			1427,38	29,33	749375	15400		110108	
463	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,1004	722349,96	8645,50	794874	9514	712359	53840	916611
		НР - 72%; СП - 8%			66340,86	1614,53	73001	1777		67897	
				Полы							
				Блок А,В,Г на отм.0,000							
		По ТД 382									
464	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,2	710,65	35,06	50598	2496	21518	19994	76240
		НР - 72%; СП - 8%			373,37	16,65	26584	1186		5647	
465	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	71,2	1648,52	113,23	117375	8062	57266	38210	168031
		НР - 72%; СП - 8%			731,00	14,36	52047	1023		12447	
466	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,2	710,65	35,06	50598	2496	21518	19994	76240
		НР - 72%; СП - 8%			373,37	16,65	26584	1186		5647	
467	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	71,2	4528,51	89,12	322430	6346	221393	70238	424081
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	94691	2862		31413	
468	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	131,28	596,60	1,97	78321	259	34060	31771	118899
		НР - 72%; СП - 8%			335,18	0,94	44002	123		8807	
		По типу дет.529									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,556	19236,92	10,20	68406	36	53957	10378	85087
		НР - 72%; СП - 8%			4053,27	--	14413	--		6303	
470	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,45	710,65	35,06	31588	1558	13434	12482	47597
		НР - 72%; СП - 8%			373,37	16,65	16596	740		3526	
471	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	44,45	3610,04	25,57	160466	1137	139861	14415	188872
		НР - 72%; СП - 8%			437,98	12,43	19468	552		13990	
472	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	48,36	375,89	0,99	18178	48	11740	4617	24618
		НР - 72%; СП - 8%			132,13	0,47	6390	23		1824	
		По ТД 382									
473	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	508,7	710,65	35,06	361509	17834	153740	142852	544710
		НР - 72%; СП - 8%			373,37	16,65	189935	8471		40349	
474	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	508,7	1648,52	113,23	838601	57599	409145	272998	1200527
		НР - 72%; СП - 8%			731,00	14,36	371857	7306		88928	
475	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	508,7	710,65	35,06	361509	17834	153740	142852	544710
		НР - 72%; СП - 8%			373,37	16,65	189935	8471		40349	
476	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	508,7	3664,62	89,12	1864192	45337	1142320	501826	2555299
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	676535	20445		189281	
477	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	442,8	1753,32	15,75	776372	6972	636819	97149	943402
		НР - 72%; СП - 8%			299,41	5,30	132581	2348		69882	
		По ТД 114									
478	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	742,07	710,65	35,06	527354	26016	224269	208387	794600
		НР - 72%; СП - 8%			373,37	16,65	277069	12358		58859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	742,07	108,93	8,54	80833	6335	42231	25425	114759
		НР - 72%; СП - 8%			43,48	4,10	32267	3046		8501	
480	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка	м2 пола	742,07	1526,41	23,60	1132702	17516	715033	293302	1540085
		НР - 72%; СП - 8%			539,24	9,72	400153	7212		114080	
481	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	742,07	5259,91	57,80	3903221	42892	3322316	401906	4649537
		НР - 72%; СП - 8%			725,02	27,21	538013	20190		344410	
482	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	511,32	375,89	0,99	192198	504	124135	48815	260295
		НР - 72%; СП - 8%			132,13	0,47	67559	240		19281	
483	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	742,07	848,36	4,14	629541	3071	167365	331617	1038050
		НР - 72%; СП - 8%			618,68	1,99	459105	1474		76893	
		По ТД 114									
484	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	166,5	1548,95	23,60	257900	3930	164187	65809	349606
		НР - 72%; СП - 8%			539,24	9,72	89783	1618		25897	
485	Е11-110101-3502 1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	166,5	9761,11	28,09	1625226	4677	1486940	97829	1860899
		НР - 72%; СП - 8%			802,46	13,60	133609	2265		137844	
486	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	55	375,89	0,99	20674	54	13353	5251	27999
		НР - 72%; СП - 8%			132,13	0,47	7267	26		2074	
487	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	166,5	848,36	4,14	141252	689	37553	74406	232910
		НР - 72%; СП - 8%			618,68	1,99	103010	331		17253	
				Блок Б на отм.0,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		По ТД 382									
488	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**319,31**	**710,65**	**35,06**	**226918**	**11195**	**96501**	**89668**	**341913**
		НР - 72%; СП - 8%			**373,37**	**16,65**	**119222**	**5317**		**25327**	
489	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**319,31**	**1648,52**	**113,23**	**526388**	**36155**	**256819**	**171360**	**753568**
		НР - 72%; СП - 8%			**731,00**	**14,36**	**233414**	**4586**		**55820**	
490	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**319,31**	**710,65**	**35,06**	**226918**	**11195**	**96501**	**89668**	**341913**
		НР - 72%; СП - 8%			**373,37**	**16,65**	**119222**	**5317**		**25327**	
491	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**319,31**	**3664,62**	**89,12**	**1170149**	**28458**	**717031**	**314995**	**1603956**
		НР - 72%; СП - 8%			**1329,93**	**40,19**	**424660**	**12833**		**118812**	
492	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**224,2**	**1753,32**	**15,75**	**393095**	**3530**	**322436**	**49189**	**477667**
		НР - 72%; СП - 8%			**299,41**	**5,30**	**67129**	**1189**		**35383**	
		По ТД 114									
493	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**405,8**	**710,65**	**35,06**	**288383**	**14227**	**122641**	**113956**	**434526**
		НР - 72%; СП - 8%			**373,37**	**16,65**	**151515**	**6758**		**32187**	
494	**Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 пола**	**405,8**	**108,93**	**8,54**	**44204**	**3464**	**23095**	**13903**	**62756**
		НР - 72%; СП - 8%			**43,48**	**4,10**	**17645**	**1665**		**4649**	
495	**Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка**	**м2 пола**	**405,8**	**1526,41**	**23,60**	**619417**	**9579**	**391015**	**160392**	**842193**
		НР - 72%; СП - 8%			**539,24**	**9,72**	**218823**	**3944**		**62385**	
496	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**405,8**	**5259,91**	**57,80**	**2134471**	**23455**	**1816804**	**219782**	**2542593**
		НР - 72%; СП - 8%			**725,02**	**27,21**	**294212**	**11041**		**188340**	
497	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**260,16**	**375,89**	**0,99**	**97791**	**257**	**63160**	**24837**	**132438**
		НР - 72%; СП - 8%			**132,13**	**0,47**	**34374**	**122**		**9810**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	405,8	848,36	4,14	344264	1679	91524	181344	567656
		НР - 72%; СП - 8%			618,68	1,99	251061	806		42049	
				Блок А на отм.+3,300							
		По ТД 345/350									
500	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	345,3	1648,52	113,23	569233	39098	277722	185308	814904
		НР - 72%; СП - 8%			731,00	14,36	252413	4959		60363	
501	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	345,3	710,65	35,06	245388	12106	104356	96967	369743
		НР - 72%; СП - 8%			373,37	16,65	128926	5750		27388	
502	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	345,3	3664,62	89,12	1265393	30774	775395	340634	1734509
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	459224	13878		128482	
503	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	307	1753,32	15,75	538271	4834	441517	67355	654075
		НР - 72%; СП - 8%			299,41	5,30	91920	1628		48450	
		По ТД 66									
505	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	694	108,93	8,54	75597	5925	39496	23778	107325
		НР - 72%; СП - 8%			43,48	4,10	30176	2848		7950	
506	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	694	1010,06	13,30	700985	9230	422174	197314	970162
		НР - 72%; СП - 8%			388,44	6,44	269581	4466		71864	
507	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	694	5259,91	57,80	3650377	40113	3107103	375871	4348348
		НР - 72%; СП - 8%			725,02	27,21	503161	18882		322100	
508	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	450,9	375,89	0,99	169487	445	109466	43047	229537
		НР - 72%; СП - 8%			132,13	0,47	59576	212		17003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	694	848,36	4,14	588760	2872	156523	310135	970807
		НР - 72%; СП - 8%			618,68	1,99	429365	1379		71912	
		Проемы									
		Окна									
516	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	308,4	1106,45	5,97	341230	1843	260552	57400	430520
		НР - 72%; СП - 8%			255,63	2,88	78835	887		31890	
518	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	92,52	3098,65	17,27	286688	1598	176604	78392	394286
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	108486	392		29206	
		Деревянные двери									
519	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	151,536	1820,86	93,54	275926	14175	76322	137926	446960
		НР - 72%; СП - 8%			1223,66	40,49	185429	6135		33108	
520	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	65,79	1535,12	129,35	100995	8510	23908	52142	165389
		НР - 72%; СП - 8%			1042,36	58,42	68577	3843		12251	
521	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	70,98	5097,00	--	361785	--	361785	--	390728
		СП - 8%			--	--	--	--		28943	
522	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,37	4293,00	--	267754	--	267754	--	289175
		СП - 8%			--	--	--	--		21420	
523	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,64	5239,00	--	92416	--	92416	--	99809
		СП - 8%			--	--	--	--		7393	
524	С121-090102-0215 2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 24-15АК СТ РК 943-92	м2	3,6	14079,00	--	50684	--	50684	--	54739
		СП - 8%			--	--	--	--		4055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	С121-090102-0216 2109-0102-0216 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 24-19К СТ РК 943-92	м2	59,04	13762,00	--	812508	--	812508	--	877509
		СП - 8%			--	--	--	--		65001	
526	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	5040,00	--	15876	--	15876	--	17146
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
527	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	86	4209,00	--	361974	--	361974	--	390932
		СП - 8%			--	--	--	--		28958	
		Металлические двери									
528	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	32,58	2797,81	61,65	91153	2008	12641	55672	158571
		НР - 72%; СП - 8%			2348,20	25,10	76504	818		11746	
529	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	32,58	47540,00	--	1548853	--	1548853	--	1672761
		СП - 8%			--	--	--	--		123908	
530	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	18,9	3065,28	58,50	57934	1106	9122	34669	100011
		НР - 72%; СП - 8%			2524,10	23,57	47706	445		7408	
531	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	18,9	52098,00	--	984652	--	984652	--	1063424
		СП - 8%			--	--	--	--		78772	
532	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	15	1612,00	--	24180	--	24180	--	26114
		СП - 8%			--	--	--	--		1934	
		Витраж									
533	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	7,125	8032,45	570,91	57231	4068	35	39632	104612
		НР - 72%; СП - 8%			7456,55	268,98	53128	1917		7749	
		Усиление витражей									
536	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1848	257298,00	--	47549	--	47549	--	51353
		СП - 8%			--	--	--	--		3804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,009802	463125,00	--	4540	--	4540	--	4903
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
538	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,643458	961,21	1,25	5425	7	760	3356	9483
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	4658	3		702	
				Внутренняя отделка							
		Потолок									
540	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3297,33	829,58	5,78	2735399	19064	613028	1520958	4596866
		НР - 72%; СП - 8%			637,88	2,77	2103307	9134		340509	
		Стены или перегородки									
542	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	297,036	1186,05	9,14	352299	2715	129217	159268	552492
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	220367	838		40925	
543	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8122,83	683,05	5,45	5548324	44294	1380053	2984548	9215502
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	4123977	21229		682630	
544	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1419,49	3247,55	53,74	4609869	76284	1047615	2537505	7719164
		НР - 72%; СП - 8%			2455,79	27,01	3485970	38343		571790	
545	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1419,49	2511,11	26,29	3564500	37316	503082	2185480	6209978
		НР - 72%; СП - 8%			2130,41	7,95	3024102	11287		459998	
546	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1419,49	683,05	5,45	969587	7740	241169	521559	1610438
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	720678	3710		119292	
				Наружняя отделка							
		Отделка цоколя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	281,2	4049,32	43,07	1138668	12110	157712	704737	1990878
		НР - 72%; СП - 8%			3445,40	35,40	968846	9956		147472	
		Утепление стен									
548	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3552,16	2832,75	26,87	10062379	95451	591601	6769705	18178651
		НР - 72%; СП - 8%			2639,33	7,61	9375327	27041		1346567	
549	С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 (ISOVER OL-P) ГОСТ 10499-95	м3	248,6512	26623,00	--	6619841	--	6619841	--	7149428
		СП - 8%			--	--	--	--		529587	
550	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5575552	287262,00	--	734688	--	734688	--	793463
		СП - 8%			--	--	--	--		58775	
		Отделка стен									
551	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	3552,16	1249,55	10,88	4438617	38636	1467670	2124093	7087726
		НР - 72%; СП - 8%			825,50	5,02	2932311	17818		525017	
552	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	3552,16	176,17	1,70	625778	6045	318558	218851	912199
		НР - 72%; СП - 8%			84,79	0,78	301175	2784		67570	
553	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	554,25	576,63	0,97	319596	536	63289	184155	544052
		НР - 72%; СП - 8%			461,47	--	255771	--		40300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	110,85	176,17	1,70	19528	189	9940	6830	28466
		НР - 72%; СП - 8%			84,79	0,78	9399	87		2109	
555	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	10308,8544	805,17	2,30	8300366	23723	2758648	3981100	13263984
		НР - 72%; СП - 8%			535,27	1,10	5517995	11311		982517	
				Разные работы							
		Отмостка									
556	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	123,75	19236,92	10,20	2380569	1262	1877715	361146	2961052
		НР - 72%; СП - 8%			4053,27	--	501592	--		219337	
				Ограждение лестницы ОГ-1 /30п.м./							
557	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10	746,69	96,92	7467	969	704	4457	12878
		НР - 72%; СП - 8%			579,38	39,62	5794	396		954	
558	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	140,4	9493,00	--	1332817	--	1332817	--	1439443
		СП - 8%			--	--	--	--		106625	
559	С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	315	3691,00	--	1162665	--	1162665	--	1255678
		СП - 8%			--	--	--	--		93013	
560	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	6	5360,00	--	32160	--	32160	--	34733
		СП - 8%			--	--	--	--		2573	
561	С123-010302-0323 2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	9	7737,00	--	69633	--	69633	--	75204
		СП - 8%			--	--	--	--		5571	
562	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	300	490,00	--	147000	--	147000	--	158760
		СП - 8%			--	--	--	--		11760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,054075	872944,15	1593,75	47204	86	32934	10239	62039
		НР - 72%; СП - 8%			262310,40	664,99	14184	36		4595	
		Металлическая решетка МР-1 /АС-40/									
564	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,36672	63437,07	3304,83	23264	1212	1437	14993	41317
		НР - 72%; СП - 8%			56215,91	566,48	20615	208		3061	
565	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,29416	709705,00	--	208767	--	208767	--	225468
		СП - 8%			--	--	--	--		16701	
566	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	55,2	1165,00	--	64308	--	64308	--	69453
		СП - 8%			--	--	--	--		5145	
567	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	221225,00	--	3840	--	3840	--	4148
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
568	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,63488	961,21	1,25	10222	13	1431	6324	17871
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	8778	6		1324	
569	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,44092	280883,08	2637,82	123847	1163	103349	14185	149075
		НР - 72%; СП - 8%			43850,88	832,41	19335	367		11043	
570	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки В12,5. Устройство	м3	2,336	24811,38	5070,85	57959	11846	33493	10716	74169
		НР - 72%; СП - 8%			5402,47	968,85	12620	2263		5494	
		Ограждение радиаторов ОГР-1									
571	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3древесины в конструкции	0,274	34982,76	1254,23	9585	344	2059	5282	16057
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	7182	155		1189	
572	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,274	25440,00	--	6971	--	6971	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,274	8506,42	50,39	2331	14	1671	470	3024
		НР - 72%; СП - 8%			2358,74	21,50	646	6		224	
574	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,3	495,42	18,47	2626	98	161	1738	4713
		НР - 72%; СП - 8%			446,67	8,78	2367	47		349	
575	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,052	49344,00	--	2566	--	2566	--	2771
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
576	С121-070203-0206 2107-0203-0206 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 10 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	51256,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
577	Е11-150404-0108 1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,3	731,26	0,92	3876	5	2747	811	5061
		НР - 72%; СП - 8%			211,99	0,44	1124	2		375	
		Крыльцо Кр-1 /6шт/									
578	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,06	21063,82	1222,77	127647	7410	91955	22222	161859
		НР - 72%; СП - 8%			4666,93	426,22	28282	2583		11990	
579	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,110208	16538,95	1686,85	1823	186	4	1232	3299
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	1633	77		244	
580	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,110208	287262,00	--	31659	--	31659	--	34191
		СП - 8%			--	--	--	--		2533	
581	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23,34	4293,77	89,12	100217	2080	67096	23025	133100
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	31041	938		9859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,38	4049,32	43,07	29884	318	4139	18496	52250
		НР - 72%; СП - 8%			3445,40	35,40	25427	261		3870	
		Крыльцо Кр-2 /1шт/									
583	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,88	21063,82	1222,77	39600	2299	28527	6894	50214
		НР - 72%; СП - 8%			4666,93	426,22	8774	801		3720	
584	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03794	16538,95	1686,85	627	64	1	424	1136
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	562	27		84	
585	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03794	287262,00	--	10899	--	10899	--	11771
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
586	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,48	4293,77	89,12	44999	934	30127	10338	59764
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	13938	421		4427	
587	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,23	4049,32	43,07	4981	53	690	3083	8708
		НР - 72%; СП - 8%			3445,40	35,40	4238	44		645	
		Крыльцо Кр-3 /1шт/									
588	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,21	21063,82	1222,77	25487	1480	18360	4437	32318
		НР - 72%; СП - 8%			4666,93	426,22	5647	516		2394	
589	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0182	16538,95	1686,85	301	31	--	203	545
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	270	13		40	
590	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0182	287262,00	--	5228	--	5228	--	5646
		СП - 8%			--	--	--	--		418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7	4293,77	89,12	30056	624	20122	6905	39919
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	9310	281		2957	
592	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,26	4049,32	43,07	5102	54	707	3158	8921
		НР - 72%; СП - 8%			3445,40	35,40	4341	45		661	
		Крыльцо Кр-4 /1шт/									
593	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,89	21063,82	1222,77	39811	2311	28680	6931	50481
		НР - 72%; СП - 8%			4666,93	426,22	8820	806		3739	
594	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,031388	16538,95	1686,85	519	53	1	351	940
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	465	22		70	
595	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031388	287262,00	--	9017	--	9017	--	9738
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
596	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,57	4293,77	89,12	45385	942	30386	10427	60277
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	14057	425		4465	
597	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,57	4049,32	43,07	6357	68	880	3935	11115
		НР - 72%; СП - 8%			3445,40	35,40	5409	56		823	
		Крыльцо Кр-5 /1шт/									
598	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,9	21063,82	1222,77	40021	2323	28831	6967	50748
		НР - 72%; СП - 8%			4666,93	426,22	8867	810		3759	
599	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02918	16538,95	1686,85	483	49	2	326	873
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	432	21		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02918	287262,00	--	8382	--	8382	--	9053
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
601	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,25	4293,77	89,12	44011	914	29465	10111	58452
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	13632	412		4330	
602	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,63	4049,32	43,07	18748	199	2597	11604	32780
		НР - 72%; СП - 8%			3445,40	35,40	15952	164		2428	
		Ограждение лестницы ОГ-1									
603	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5	746,69	96,92	3733	485	351	2228	6439
		НР - 72%; СП - 8%			579,38	39,62	2897	198		477	
604	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	5	9493,00	--	47465	--	47465	--	51262
		СП - 8%			--	--	--	--		3797	
605	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	6,4	4693,00	--	30035	--	30035	--	32438
		СП - 8%			--	--	--	--		2403	
606	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	10	1564,00	--	15640	--	15640	--	16891
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
607	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	36	490,00	--	17640	--	17640	--	19051
		СП - 8%			--	--	--	--		1411	
		Крыльцо Кр-6,7 /3+1шт/									
608	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	315	4293,77	89,12	1352538	28074	905536	310743	1796343
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	418928	12660		133062	
		Козырек К-1 /15шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
609	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,83325	99481,33	26340,27	82893	21948	1878	46616	139869
		НР - 72%; СП - 8%			70887,73	6812,60	59067	5677		10361	
610	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7839	463125,00	--	363044	--	363044	--	392087
		СП - 8%			--	--	--	--		29043	
611	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04935	463501,00	--	22874	--	22874	--	24704
		СП - 8%			--	--	--	--		1830	
612	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24,16425	961,21	1,25	23227	30	3253	14370	40605
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	19944	15		3008	
613	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0558	74799,85	2740,39	4174	153	--	2929	7671
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	4021	47		568	
614	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0558	221225,00	--	12344	--	12344	--	13332
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
615	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	67,5	5447,05	122,81	367676	8290	217356	103842	509239
		НР - 72%; СП - 8%			2104,16	32,51	142030	2195		37721	
616	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	21616,00	--	16212	--	16212	--	17509
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
617	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,75	311,04	3,23	233	2	204	20	274
		НР - 72%; СП - 8%			36,38	1,39	27	1		20	
618	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и желоб) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	41,25	3098,65	17,27	127820	712	78739	34951	175792
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	48369	175		13022	
		Козырек К-2									
		Пандус Пн-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,16	16798,19	1468,96	36284	3173	30583	2316	41688
		НР - 72%; СП - 8%			1170,16	319,14	2528	689		3088	
620	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03467	16538,95	1686,85	573	58	1	388	1038
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	514	24		77	
621	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03467	287262,00	--	9959	--	9959	--	10756
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
622	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,4	3402,29	89,12	18372	481	10709	5327	25595
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	7182	217		1896	
		Ограждение ОГ-1									
623	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	11	2780,71	104,28	30588	1147	783	20976	55689
		НР - 72%; СП - 8%			2605,30	43,15	28658	475		4125	
624	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	10	4693,00	--	46930	--	46930	--	50684
		СП - 8%			--	--	--	--		3754	
625	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	11	6755,00	--	74305	--	74305	--	80249
		СП - 8%			--	--	--	--		5944	
626	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	22	1564,00	--	34408	--	34408	--	37161
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
627	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	57	490,00	--	27930	--	27930	--	30164
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
		Стойка Ст-1 /4шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17104	28772,12	14019,88	4921	2398	366	2019	7495
		НР - 72%; СП - 8%			12612,68	3779,88	2157	647		555	
629	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1584	514897,00	--	81560	--	81560	--	88084
		СП - 8%			--	--	--	--		6525	
630	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01264	463501,00	--	5859	--	5859	--	6327
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
631	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	4,96016	182,17	4,13	904	20	604	204	1196
		НР - 72%; СП - 8%			56,44	0,63	280	3		89	
		Стойка Ст-2 /4шт/									
632	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,18184	28772,12	14019,88	5232	2549	390	2146	7968
		НР - 72%; СП - 8%			12612,68	3779,88	2293	687		590	
633	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1692	514897,00	--	87121	--	87121	--	94090
		СП - 8%			--	--	--	--		6970	
634	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01264	463501,00	--	5859	--	5859	--	6327
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
635	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	5,27336	182,17	4,13	961	22	641	217	1271
		НР - 72%; СП - 8%			56,44	0,63	298	3		94	
		Стойка Ст-3 /1шт/									
636	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,04786	28772,12	14019,88	1377	671	102	565	2097
		НР - 72%; СП - 8%			12612,68	3779,88	604	181		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
637	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0447	514897,00	--	23016	--	23016	--	24857
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
638	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00316	463501,00	--	1465	--	1465	--	1582
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
639	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,38794	182,17	4,13	253	6	169	57	335
		НР - 72%; СП - 8%			56,44	0,63	78	1		25	
640	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0573	687472,15	1593,75	39392	91	34898	3197	45997
		НР - 72%; СП - 8%			76838,40	664,99	4403	38		3407	
		Стойка Ст-4 /1шт/									
641	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,04536	28772,12	14019,88	1305	636	97	535	1988
		НР - 72%; СП - 8%			12612,68	3779,88	572	171		147	
642	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0422	514897,00	--	21729	--	21729	--	23467
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
643	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00316	463501,00	--	1465	--	1465	--	1582
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
644	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1,31544	182,17	4,13	240	5	161	54	317
		НР - 72%; СП - 8%			56,44	0,63	74	1		23	
		Стойка Ст-2 /2шт/									
645	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,16	2827,16	--	452	--	--	326	840
		НР - 72%; СП - 8%			2827,16	--	452	--		62	
646	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,07	936,72	--	66	--	--	47	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			936,72	--	66	--		9	
647	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,09	22542,73	2154,32	2029	194	1356	374	2596
		НР - 72%; СП - 8%			5320,00	457,84	479	41		192	
648	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,006	500169,86	16085,68	3001	97	1319	1148	4481
		НР - 72%; СП - 8%			264120,50	1677,23	1585	10		332	
649	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	214266,00	--	1286	--	1286	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
650	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,09654	28772,12	14019,88	2778	1353	207	1139	4230
		НР - 72%; СП - 8%			12612,68	3779,88	1218	365		313	
651	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0956	514897,00	--	49224	--	49224	--	53162
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
652	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00094	463501,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
653	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	2,79966	182,17	4,13	510	12	340	115	675
		НР - 72%; СП - 8%			56,44	0,63	158	2		50	
		Лоток водосточный Л-1									
654	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/Лоток. Устройство	м2 покрытия	12,6	3098,65	17,27	39043	218	24051	10676	53697
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	14774	53		3978	
655	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0072	223137,00	--	1607	--	1607	--	1735
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
656	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	28,35	3098,65	17,27	87847	490	54115	24021	120817
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	33242	120		8949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Каркас козырька									
657	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	1,2056	59321,20	21074,25	71518	25407	11339	29853	109480
		НР - 72%; СП - 8%			28842,00	5549,64	34772	6691		8110	
658	С121-060406-0101 2106-0406-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	т	1,2056	518667,00	--	625305	--	625305	--	675329
		СП - 8%			--	--	--	--		50024	
659	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	51	684,88	203,80	34929	10394	4251	16728	55790
		НР - 72%; СП - 8%			397,72	57,84	20284	2950		4133	
660	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,8	2511,00	--	92405	--	92405	--	99797
		СП - 8%			--	--	--	--		7392	
661	С121-100103-0508 2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,2	2089,00	--	29664	--	29664	--	32037
		СП - 8%			--	--	--	--		2373	
		Каркас парапета									
662	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,481102	59321,20	21074,25	28540	10139	4525	11913	43689
		НР - 72%; СП - 8%			28842,00	5549,64	13876	2670		3236	
663	С121-060406-0101 2106-0406-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	т	0,481102	518667,00	--	249532	--	249532	--	269494
		СП - 8%			--	--	--	--		19963	
664	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	2181,75	110,71	15709	797	4635	7552	25121
		НР - 72%; СП - 8%			1427,38	29,33	10277	211		1861	
665	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01168	722349,96	8645,50	8437	101	7561	571	9729
		НР - 72%; СП - 8%			66340,86	1614,53	775	19		721	
				Ограждение							
		Ограждение СО-1									
666	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	105	3462,15	1314,28	363526	138000	3328	195942	604225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2116,17	475,65	222198	49943		44757	
667	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,5464	514897,00	--	1826031	--	1826031	--	1972113
		СП - 8%			--	--	--	--		146082	
668	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т**	т	0,0704	463501,00	--	32630	--	32630	--	35241
		СП - 8%			--	--	--	--		2610	
669	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4752	214266,00	--	101819	--	101819	--	109965
		СП - 8%			--	--	--	--		8146	
670	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,4094	216827,00	--	522423	--	522423	--	564217
		СП - 8%			--	--	--	--		41794	
671	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	17,6	12752,00	--	224435	--	224435	--	242390
		СП - 8%			--	--	--	--		17955	
		Ворота В-1									
672	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	33044,41	6059,30	66089	12119	1649	40900	115548
		НР - 72%; СП - 8%			26160,66	2242,19	52321	4484		8559	
673	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,064484	514897,00	--	33203	--	33203	--	35859
		СП - 8%			--	--	--	--		2656	
674	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооруженийс преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00128	463501,00	--	593	--	593	--	641
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
675	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01152	214266,00	--	2468	--	2468	--	2666
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
676	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,08536	463125,00	--	39532	--	39532	--	42695
		СП - 8%			--	--	--	--		3163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
677	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15784	216827,00	--	34224	--	34224	--	36962
		СП - 8%			--	--	--	--		2738	
678	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,68	12752,00	--	8671	--	8671	--	9365
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
679	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
680	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1882,00	--	3764	--	3764	--	4065
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		Калитка К-1									
681	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	4	11938,52	131,77	47754	527	212	33988	88281
		НР - 72%; СП - 8%			11753,81	47,58	47015	190		6539	
682	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,032242	514897,00	--	16601	--	16601	--	17929
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
683	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооруженийс преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00064	463501,00	--	297	--	297	--	320
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
684	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	214266,00	--	1234	--	1234	--	1333
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
685	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,066	463125,00	--	30566	--	30566	--	33012
		СП - 8%			--	--	--	--		2445	
686	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09556	216827,00	--	20720	--	20720	--	22378
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,34	12752,00	--	4336	--	4336	--	4683
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
688	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2									
		Отопление									
		Отопление. Блок А									
1	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	337	1100,44	13,81	370848	4655	4491	260455	681807
		НР - 72%; СП - 8%			1073,30	0,12	361702	41		50504	
3	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	164	1173,48	16,39	192450	2688	2080	135149	353807
		НР - 72%; СП - 8%			1144,40	0,15	187682	25		26208	
5	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	342	1263,14	19,03	431994	6509	4122	303441	794270
		НР - 72%; СП - 8%			1232,06	0,24	421363	83		58835	
7	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	164	2063,97	17,67	338492	2897	274515	44762	413914
		НР - 72%; СП - 8%			372,44	6,65	61080	1090		30660	
8	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1007	84,30	1,25	84891	1254	3572	57647	153941
		НР - 72%; СП - 8%			79,51	--	80065	--		11403	
9	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,007	57921,94	--	58327	--	3925	39169	105296
		НР - 72%; СП - 8%			54023,50	--	54402	--		7800	
10	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	152,51	1093,70	15,98	166801	2437	66616	70955	256776
		НР - 72%; СП - 8%			640,93	5,25	97748	800		19020	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**166050844**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49084080				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1994837			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					658616			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66857129		
		- Накладные расходы	Тенге							35814738	
		- Сметная прибыль	Тенге							12300057	
		ИТОГО									**166 050 844**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**166 050 844**
		Временные здания и сооружения 2,9%:									**4 815 474**
		Итого:									**170 866 319**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%									**1 196 064**
		Итого									**172 062 383**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**3 441 248**
		Итого сметная стоимость									**175 503 631**
		2020г к=1,049901									**184 261 437**
		Понижающий коэффициент к=0,95									**175 048 365**
		НДС 12%									**21 005 803,86**
		ИТОГО:									**196 054 169,35**

Технический надзор:

ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

Инженер эксперт _____ **Жанабергенов Б.Б.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор _____ **Жандабаев Б.У.**