«Утверждаю»
Начальник Департамента тыла МВД РК
полковник полиции _____ А. Садуакасов
"10" 07. 2025 года

Расшифровка к Акту № 250358/00/___ от "____" _____ 2025 года
на услуги по обслуживанию дизельных генераторов (ДГУ) (г. Астана)
по договору от 19.02.2025 года № 250358/00

ТОО "Электрические системы Астаны" во **2-ом квартале 2025 года** выполнило следующие виды работ по техническому обслуживанию Дизельной генераторной установки марки FIRMAN SD4102G/34k, мощностью 40 кВА (далее – ДГУ) и его системы Автоматического ввода резервного питания (далее – АВР), всего в количестве -1 единицы, находящейся на объекте Заказчика по адресу: г. Астана, ул. Ш. Айманова, 04.

п.н.	Виды ремонтных работ:	Кол-во	Цена с НДС, тенге	Стоимость с НДС, тенге
1	Установка системы оповещения о состоянии ДГУ по GSM-каналу.	1	96 896,00	96 896,00
Ремонтных работ, всего:				***96 896,00***
Регламентные работы:				
1	Осмотр, проверка, поддержание в рабочем состоянии, элементов системы жизнеобеспечения помещений ДГУ и АВР.	13	840,00	10 920,00
2	Проверка работы, наладка, очистка Зарядного устройства аккумуляторных батарей.	13	189,00	2 457,00
3	Проверка состояния, величины натяжения приводных ремней, по необходимости их замена.	13	336,00	4 368,00
4	Проверка, доливка, уровня масла в картере двигателя.	13	126,00	1 638,00
5	Проверка, доливка, уровня охлаждающей жидкости двигателя.	13	126,00	1 638,00
6	Проверка диодных мостов генератора, обмоток статора и ротора, трансформаторов тока, блоков управления двигателя.	3	2 520,00	7 560,00
7	Осмотр датчиков давления масла, датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчиков температуры, датчиков скорости вращения коленчатого вала, при необходимости замена.	3	467,00	1 401,00
8	Проверка, доливка, уровня и плотности электролита аккумуляторных батарей.	3	467,00	1 401,00
9	Проверка работы, наладка системы АВР, контроллеров, моторных приводов силовых автоматических выключателей.	3	7 465,00	22 395,00
10	Протяжка электрических и механических соединений АВР и ДГУ.	3	1 305,00	3 915,00

11	Комплексный осмотр, проверка работы дизельного двигателя, соответствия его выходных параметров: – частоты оборотов коленчатого вала, давления в системе смазки. Диагностика технического состояния дизеля, навесного оборудования.	3	935,00	2 805,00
12	Комплексный осмотр, диагностика и проверка работы силового генератора, его выходных параметров по напряжению, току нагрузки, частоте тока, симметричности нагрузки.	3	1 120,00	3 360,00
13	Тестирование стартовых аккумуляторных батарей нагрузочной вилкой, в случае необходимости замена на новые.	1	2 800,00	2 800,00
Регламентных работ, всего:				***66 658,00***
ИТОГО:				**163 554,00**

Всего за 2-й квартал 2025 года Исполнителем выполнены работы на сумму 163 554,00 (Сто шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре) тенге с НДС-12%.

Заказчик подтверждает, что услуги оказаны в соответствии с Технической спецификацией качественно и своевременно, претензий не имеет.

Подписи представителей Сторон:

Представители Заказчика:

Начальник УРОиА ДТ МВД РК

_____ **С. Нәдірхан**

Механик по обслуживанию
электромеханических систем
и оборудования МВД РК

_____ **С. Сухамбеков**

Представитель Исполнителя:

Исполнительный директор
ТОО "Электрические системы Астаны"

_____ **М. Шаймерденов**