Заказчик : ТОО "Премьер-НС"

Подрядчик : ТОО "АСК АзияСаулетКурылыс"

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, д.16/33, Корректировка" (без наружных внеплощадочных инженерных сетей), Пятно №16

Договор подряда (контракт) №16/33-16/АПЭС от 11.02.2019 года

Акт выполненных работ

за май 2019 (месяц, год) на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фундаменты									
1	1	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)**	м3	43,1272	25580,6048	1471,5328	889692,56	51179,76	765677,68	78995,44	1046183,04
						2094,174	401,7352	72835,12	13972,32		77495,04	
2	2	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)**	м3	299,09296	32375,4204	2386,9628	7809081,04	575744,4	6002329,12	1254077,72	9788210,32
						5103,592	609,8568	1231006,28	147099,96		725051,56	
3	3	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	7,498491296	433361,4		2620609,8		2620609,8		2830259,08
4	4	C1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,98236768	433329,16		343297,72		343297,72	209648,04	370761,24
5	5	C1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	11,72048099	414762,64		3920336,88		3920336,88	27463,52	4233963,88
6	6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000)**	м2 поверхности	794,9392	1199,3032	25,8168	768849,6	16550,28	455857,48	278329,16	1130953,16
						462,4084	4,4268	296441,84	2838,36		83774,4	
7	7	C1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,540418784	433329,16		188854,48		188854,48		203962,64
8	8	C1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,108748448	414762,64		1039833		1039833	15108,16	1123019,64
9	9	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27088544	433361,4		94670,28		94670,28	83186,64	102244,2
10	10	C1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,84724288	414762,64		617875,88		617875,88	7573,92	667306
11	11	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,36553216	405089,8836	1946,0436	119414,48	572,88		49430,12	246037,08
						403143,84	940,0068	118840,36	277,76		108397,08	
12	12	C1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,36553216	1115868,56		328941		328941	18225,52	355256,28
13	13	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)**	м3	1,387064	25580,6048	1471,5328	28614,24	1646,72	24625,16	26315,28	33647,4
						2094,174	401,7352	2342,36	450,12		2540,76	
											2492,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,571568	34356,308 7066,512	2682,7028 690,804	154370,08 31751,44	12054,04 3103,72	110564,6	31717,96 14887,44	200975,48
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0104904	433361,4		3665,44		3665,44	293,88	3959,32
16	16	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06014496	547926,24		26576,92		26576,92	2126,6	28703,52
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	0,34968	25580,6048 2094,174	1471,5328 401,7352	7214,32 591,48	415,4 112,84	6207,44	641,08 628,68	8482,84
18	18	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,39872	34356,308 7066,512	2682,7028 690,804	38753,72 7971,96	3026,84 779,96	27756,16	7962,04 3737,36	50453,12
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002657568	433361,4		928,76		928,76	74,4	1003,16
20	20	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0151528	547926,24		6694,76		6694,76	535,68	7231,68
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									22432611,84
			Раздел: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные									
21	21	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	11,53944	50188,318 17323,3704	3406,5156 945,934	467052,2 161212,4	31700,6 8802,76	274139,2	154712,32 49741,36	671505,88
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072255544	433361,4		25252,6		25252,6	2019,96	27272,56
23	23	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,04938968	414762,64		351006,8		351006,8	28081,04	379086,6
24	24	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	11,18976	50188,318 17323,3704	3406,5156 945,934	452900,08 156325,56	30740,84 8536,16	265832,44	150023,88 48233,52	651157,48
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,087175224	433361,4		30466,8		30466,8	2437,84	32903,4
26	26	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,217224424	414762,64		407144,08		407144,08	32571,08	439715,16
27	27	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	25,52664	50188,318 17323,3704	3406,5156 945,934	1033176,68 356619,04	70125,72 19472,96	606431,92	342243,72 110033,88	1485453,04
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,165433608	433361,4		57816,24		57816,24	4625,2	62441,44
29	29	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,66573244	433329,16		232646,32		232646,32	18611,16	251257,48
30	30	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,72036732	414762,64		575439,36		575439,36	46035	621474,36

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	26,57568	50188,318 17323,3704	3406,5156 945,934	1075635,52 371273,36	73008,72 20272,76	631353,44	356309,04 114554,92	1546499,48
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,171960968	433361,4		60097,84		60097,84	4808,72	64906,56
33	33	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,161284072	433329,16		56362,96		56362,96	4508,64	60871,6
34	34	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,447363696	414762,64		818609,56		818609,56	65489,36	884097,68
35	35	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	2,051456	50188,318 17323,3704	3406,5156 945,934	83031,64 28660,12	5635,8 1564,88	48735,72	27504,44 8843,68	119379,76
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011283008	433361,4		3943,2		3943,2	316,2	4259,4
37	37	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,222897688	414762,64		74556,24		74556,24	5964,4	80520,64
38	38	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	1,34044	50188,318 17323,3704	3406,5156 945,934	54253,72 18726,48	3681,56 1021,76	31844,44	17971,32 5778,4	78003,44
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009301488	433361,4		3251,28		3251,28	260,4	3510,44
40	40	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15222736	414762,64		50918,12		50918,12	4073,4	54991,52
			Итого по разделу: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные									7519306,68
			Раздел: 3. Элементы каркаса									
41	178	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	23,312	517,8984 449,3512	40,858 2,2196	9736,48 8448,12	767,56 42,16	520,8	7725,2 1396,24	18857,92
42	179	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,004988768	277287,56		1116		1116	89,28	1205,28
43	180	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,023172128	405089,8836 403143,84	1946,0436 940,0068	7570,2 7533	35,96 17,36		6870,84 1155,68	15596,72
44	181	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,023172128	1115868,56		20853,08		20853,08	1667,8	22520,88
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									58180,8
			Раздел: 4. Перекрытия									
45	182	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	172,15912	77712,2508 29499,6	2464,438 699,608	10789413,6 4095665,44	342156,92 97131,68	6351590 0	3815446,52 1168388,76	15773248,88 0
46	183	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,515964496	433361,4		180322,04		180322,04	14424,92	194746,96

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	184	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	6,859136384	433329,16		2396986,96		2396986,96	191758,56	2588745,52
48	185	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	9,990788872	414762,64		3341778,92		3341778,92	267341,52	3609120,44
49	186	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	172,04256	77712,2508 29499,6	2464,438 699,608	10782108,76 4092892,8	341926,28 97065,96	6347289,68	3812862,36 1167597,64	15762570
50	187	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,515964496	433361,4		180322,04		180322,04	14424,92	194746,96
51	188	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	12,38941883	433329,16		4329593,92		4329593,92	346367,96	4675961,88
52	189	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,97167068	414762,64		659496,48		659496,48	52759,52	712256
53	190	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	174,2572	77712,2508 29499,6	2464,438 699,608	10920903,2 4145579,16	346328,28 98315,88	6428995,76	3861944,04 1182627,68	15965474,92
54	191	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,539136624	433361,4		188420,48		188420,48	15073,44	203493,92
55	192	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	12,56318648	433329,16		4390319,2		4390319,2	351225,04	4741544,24
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									64421908,48
			Раздел: 5. Лестницы									
56	193	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)**	м3	0,34968	25580,6048 2094,174	1471,5328 401,7352	7214,32 591,48	415,4 112,84	6207,44	641,08 628,68	8482,84
	193.1		Нет наименования ресурса		0,356624							
57	194	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые, лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,14712	85754,9528 34038	3827,8428 944,9048	217646,04 86388,32	9714,16 2398,16	121543,56	80795,92 23874,96	322316,92
58	195	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010210656	433361,4		3567,48		3567,48	285,2	3853,92
59	196	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,319421024	414762,64		106842,12		106842,12	8547,32	115389,44
60	197	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,014476752	547926,24		6397,16		6397,16	512,12	6908,04
61	198	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые, лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,63184	85754,9528 34038	3827,8428 944,9048	112853,64 44793,76	5038,12 1243,72	63021,76	41893,4 12380,16	167127,2
62	199	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006200992	433361,4		2166,28		2166,28	173,6	2341,12

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	200	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,360729888	414762,64		120659,44		120659,44	9652,16	130311,6
64	201	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00804264	547926,24		3553,84		3553,84	283,96	3837,8
65	202	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые, лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	4,42928	85754,9528 34038	3827,8428 944,9048	306315,96 121583,24	13673,48 3375,28	171060,48	113712,96 33601,52	453630,44
66	203	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,017332472	433361,4		6057,4		6057,4	484,84	6542,24
67	204	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,974103576	414762,64		325823,64		325823,64	26066,04	351889,68
68	205	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01608528	547926,24		7107,68		7107,68	569,16	7676,84
69	206	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые, лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,28216	85754,9528 34038	3827,8428 944,9048	88671,16 35194,92	3956,84 977,12	49516,92	32917,04 9726,56	131314,76
70	207	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,005455008	433361,4		1907,12		1907,12	152,52	2059,64
71	208	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,522899816	414762,64		174903,24		174903,24	13992,16	188895,4
72	209	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01608528	547926,24		7107,68		7107,68	569,16	7676,84
73	210	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,2914	79487,0628 27230,4	8329,0056 2139,3844	18679,36 6399,64	1956,72 502,2	10323	6280,6 1996,4	26956,36
			Итого по разделу: 5. Лестницы									**1937209,84**
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков									
			Раздел: 7. Перегородки									
			ИТОГО:					**74638251,12**	**1942053,28**	**57196522,72**	**14592515,92**	**96369222,6**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Итого СМР					**96 369 223**				
			Итого стоимость инженерного оборудования									
			Временные здания и сооружения 2,32%					**2 235 769**				
			Итого в текущих ценах					**98 604 992**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					**1 972 100**				
			Итого сметная стоимость					**100 577 088**				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					**12 069 251**				
			Всего с НДС					**112 646 339**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АСК АзияСаулетКурылыс"
Курманкулов Н.Ж.

Принял (Заказчик)
ТОО "Премьер-НС"
Жумабаев Б.С.