Форма КС-3
Утверждена
приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Мөлдір Бұлақ Суы"
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1200 мест в микрорайоне Туран Каратауского района города Шымкент».

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за 10 октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		39	19.04.2024			ТОО "Мөлдір Бұлақ Суы"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	53 898 654,56									
за отчетный месяц	7 789 652,56	6 955 046,71							834 605,85	7 789 652,56
Удержание аванса 30%	3 187 927,16									3 187 927,16
Итого к оплате:	4 601 725,40									4 601 725,40

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ **Кайнарулы А.**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИС-ПВ"

Эксперт _____ **Демесенов Т.**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір Бұлақ Суы"

Директор _____ **Құмарбеков Б.С.**
(подпись, м.п.)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", БИН: 130940007709, города Шымкент, улица ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2, Тел: +77252-39-31-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір Бұлақ Суы"г.Шымкент, МИКРОРАЙОН САМАЛ-3,1769 БИН/ИИН 101040003969 БИК KCJBKZKX ИИК KZ818562203136727292 Тел.: +77780078807

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт
выполненных работ

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1200 мест в микрорайоне Туран Каратауского района города Шымкент»

за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Сети 10кВ**				**6269720**
		Кабели и кабельные изделия				
1	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8,4006566	3 325	27932
2	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	8,4250897	3 325	28013
3	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,8246942	3 662	10344
4	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	49,8376068	1 014	50535
5	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	3,9419576	968	3816
6	У6124-0201-0701 6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	2,111763	900	1901
7	У6124-0201-0301 6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	31,1133082	693	21562
8	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2594653	52 460	13612
9	515-201-0101 515-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	2	1 505 923	3011846
10	515-201-0301 515-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86,выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА	шт.	2	1 550 080	3100160
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6269720**
		из них:				

		затраты на труд рабочих	тенге			99781
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48271*
		машины и механизмы	тенге			31256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8842*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26677
		оборудование	тенге			6112006
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
		Итого по акту				**6 269 720**
		Оборудование				**6 112 006**
		Без оборудование				**157 714**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%		**6,20%**		**9 778**
		Итого с затраты на организацию и управление				**167 492**
		Сметная прибыль 5%		**5%**		**8 375**
		Непредвиденные работы и затраты 5%		**5%**		**313 975**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**489 842**
		Итого с оборудованием				**6 601 848**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				**7 096 987**
		Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98				**6 955 047**
		НДС		**12 %**		**834 605,85**
		Итого с НДС				**7 789 652,56**

Заказчик: Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" _____ Кайнарулы А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір Бұлақ Сулы" _____ Кумарбеков Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер -эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИС-ПВ" _____ Демегенов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияСтройПроект" _____ Ботанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)