Заказчик: ГУ "Отдел образования Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "ВИК"
Инженер-Технадзор: ТОО "Улмад"
Наименование строительства: "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№207	22.04.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО"	**198 480 000,00**	**198 480 000,00**	70 071 428.57							8 408 571.43	**78 480 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел образования Мактааральского района"
_____ **Сепикбаев М.Т.**

Инженер-технадзор:
Заместитель директора
ТОО "Улмад"
_____ **Байманов А.Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВИК"
_____ **Шынгисов Г.Е.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик ГУ "Отдел образования Мактааральского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи ТОО "ВИК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №207 от 22.04.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.07.2020	01.07.2020	30.07.2020

Акт приемки выполненных работ

за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
			Блок Д									
			Внутренние отделка									
1	69	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	816,2	140,26	--	114483	--	--	82428	212665
						140,26	--	114483	--		15753	
2	70	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	м2	625,38	179,82	--	112457	--	--	94464	223474
						179,82	--	112457	--		16554	
3	71	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	384,22	140,26	--	53892	--	--	38802	100110
						140,26	--	53892	--		7416	
4	72	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	89,8	644,75	47,38	57899	4255	--	40031	105764
						597,37	21,76	53644	1954		7834	
			Двери наружные									
5	73	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	7,35	923,71	149,85	6789	1101	--	5228	12979
						773,86	72,91	5688	536		961	
			Двери внутренние									

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	74	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	32,58	923,71	149,85	30094	4882	--	23174	57530
						773,86	72,91	25212	2375		4261	
			Окна									
7	75	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	6,48	1554,01	149,85	10070	971	--	8040	19559
						1404,16	72,91	9099	472		1449	
			Демонтаж сцены									
8	76	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	29,39	281,42	16,65	8271	489	--	5774	15169
						264,77	8,10	7782	238		1124	
			Полы									
			Тип пола Д									
9	77	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	13,7264	13565,26	5595,76	186202	76810	--	121231	332028
						7969,50	2544,76	109393	34930		24595	
10	78	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	171,58	112,37	--	19280	--	--	13882	35815
						112,37	--	19280	--		2653	
11	79	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	171,58	60,44	--	10370	--	--	7467	19264
						60,44	--	10370	--		1427	
12	80	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	171,58	281,42	16,65	48286	2857	--	33710	88555
						264,77	8,10	45429	1390		6560	
13	81	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	183,5906	29,71	--	5454	--	--	3927	10131
						29,71	--	5454	--		750	
			Тип пола К									
14	82	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	5,536	13565,26	5595,76	75097	30978	--	48894	133910
						7969,50	2544,76	44119	14088		9919	
15	83	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	69,2	686,05	27,88	47475	1929	--	33469	87419
						658,18	13,56	45546	939		6475	
16	84	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	72,66	112,53	--	8176	--	--	5887	15188
						112,53	--	8176	--		1125	
			Тип пола Б									
17	85	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	11,4752	13565,26	5595,76	155664	64212	--	101349	277574
						7969,50	2544,76	91452	29202		20561	
18	86	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	143,44	1557,74	510,24	223443	73189	--	132262	384161
						1047,50	233,15	150254	33443		28456	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	87	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	150,612	112,53	--	16948	--	--	12202	31482
						112,53	--	16948	--		2332	
			Отмостка									
20	88	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	м3	9,554	13565,26	5595,76	129602	53462	--	84381	231102
						7969,50	2544,76	76141	24313		17119	
			Прочие работы									
21	89	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	134,770859	71,00	--	9569	--		--	10334
						--	--	--	--		765	
22	90	4102-0101-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	134,770859	376,00	--	50674	--		--	54728
						--	--	--	--		4054	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1380197	315136	--	896602	2458941
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2458940				
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
			Наружная отделка									
23		1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1825,5	1181,59	34,66	2156995	63274	649415	1196716	3622008
						791,18	28,26	1444306	51589		268297	
24		1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены/цоколь/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,6	3361,38	38,96	82690	958	47474	27746	119271
						1392,59	17,28	34258	425		8835	
25		1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	2068,78	5241,81	252,78	10844159	522949	3702949	5628885	17790887
						3199,11	201,98	6618261	417844		1317843	
26		2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	144,8146	27931,00	--	4044817	--	4044817	--	4368402
						--	--	--	--		323585	
27		1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	52,6	541,42	0,97	28479	51	6632	17437	49589
						414,37	--	21796	--		3673	
28		1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	10,52	1189,75	10,37	12516	109	4610	6275	20295
						741,12	4,50	7797	47		1503	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	113,36	869,01	25,56	98511	2898	64991	28775	137470
						270,13	2,82	30622	319		10183	
30		1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены/цоколь/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,36	3361,38	38,96	381046	4417	218765	127858	549617
						1392,59	17,28	157864	1959		40712	
			Отмостка									
31		1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.10см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	63,0949443	19726,64	10,20	1244652	644	1014558	215683	1577161
						3636,58	--	229450	--		116827	
32		1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	420,6329619	1108,57	3,33	466300	1400	390228	81148	591245
						177,52	1,11	74672	465		43796	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19360165	596700	10144439	7330523	28825945
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28825943				
			РАЗДЕЛ 3. Блок А									
			Двери внутренние									
33	102	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	9,00885	1653,07	88,64	14892	799	4201	9198	26017
						1098,04	36,35	9892	328		1927	
34	103	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	33,473778	1396,94	122,33	46761	4095	11329	29784	82668
						936,17	52,45	31337	1756		6124	
35	104	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,00885	4089,00	--	36837	--	36837	--	39784
						--	--	--	--		2947	
36	105	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,552882	3710,00	--	20601	--	20601	--	22249
						--	--	--	--		1648	
37	106	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	27,920896	4801,00	--	134048	--	134048	--	144772
						--	--	--	--		10724	
38	107	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	30	490,00	--	14700	--	14700	--	15876
						--	--	--	--		1176	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	108	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	15	3504,00	--	52560	--	52560	--	56765
						--	--	--	--		4205	
40	109	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ 8 ГОСТ 5089-2011	шт.	15	3109,00	--	46635	--	46635	--	50366
						--	--	--	--		3731	
			Витраж В-1(1 этаж-2шт)									
41	110	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	7,86	2570,92	3,44	20207	27	12239	7147	29542
						1010,29	--	7941	--		2188	
42	111	2109-0202-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	м2	3,822	26174,00	--	100037	--	100037	--	108040
						--	--	--	--		8003	
43	112	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11,898	12627,00	--	150236	--	150236	--	162255
						--	--	--	--		12019	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				637515	4920	583423	46129	738334
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				738335				
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			Тип пола Д(285,35+272,64)									
44	121	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	285,35	2158,61	164,44	615960	46924	493088	85821	757924
						266,16	53,80	75948	15351		56142	
			Тип пола КГ(20,54+17+13,46)									
45	127	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20,54	2158,61	164,44	44338	3378	35493	6178	54557
						266,16	53,80	5467	1105		4041	
46	128	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,6432	19726,64	10,20	32415	17	26422	5617	41074
						3636,58	--	5976	--		3043	
47	129	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	51	4591,51	146,99	234167	7496	174085	52460	309557
						1031,09	63,19	52586	3223		22930	
48	130	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м	236,281	1744,29	14,76	412142	3488	345158	60744	510717

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Внутренняя отделка			268,73	4,76	63496	1125		37831	
			Потолок									
49	133	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	768,31	491,10	3,37	377320	2590	141330	187658	610176
						303,78	1,53	233400	1172		45198	
			Стены									
50	137	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1105,21	628,96	5,18	695129	5722	185789	404969	1188106
						455,68	2,35	503618	2594		88008	
			Низ стен или перегородок									
51	141	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	243,95	753,12	3,68	183723	899	46935	109036	316180
						557,04	1,67	135889	406		23421	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2595195	70513	1448300	912483	3788291
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3788292				
			РАЗДЕЛ 5. Блок Б									
			Двери внутренние									
52	142	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	9,00885	1653,07	88,64	14892	799	4201	9198	26017
						1098,04	36,35	9892	328		1927	
53	143	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	27,207225	1396,94	122,33	38007	3328	9208	24208	67192
						936,17	52,45	25471	1427		4977	
54	144	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,00885	4089,00	--	36837	--	36837	--	39784
						--	--	--	--		2947	
55	145	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	24,430784	4801,00	--	117292	--	117292	--	126676
						--	--	--	--		9383	
56	146	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,776441	3710,00	--	10301	--	10301	--	11125
						--	--	--	--		824	
57	147	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	26	490,00	--	12740	--	12740	--	13759
						--	--	--	--		1019	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	148	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	13	3504,00	--	45552	--	45552	--	49196
						--	--	--	--		3644	
59	149	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	3109,00	--	40417	--	40417	--	43650
						--	--	--	--		3233	
			Витраж В-1(1 этаж-1шт)									
60	150	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	2,56	2570,92	3,44	6582	9	3987	2328	9622
						1010,29	--	2586	--		713	
61	151	2109-0202-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	м2	1,638	26174,00	--	42873	--	42873	--	46303
						--	--	--	--		3430	
62	152	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,922	12627,00	--	11642	--	11642	--	12573
						--	--	--	--		931	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				377135	4136	335056	35734	445897
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				445898				
			РАЗДЕЛ 6. Полы									
			Тип пола Д(263,83+284,44)									
63		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	263,83	2158,61	164,44	569507	43385	455902	79349	700764
						266,16	53,80	70220	14194		51908	
64		1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	263,83	1668,06	22,59	440085	5961	306368	122255	607327
						484,24	8,73	127756	2302		44987	
65		1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	284,44	975,26	12,54	277403	3568	174616	94811	401991
						348,82	5,78	99219	1644		29777	
66		1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 (35)мм. Устройство	м2 покрытия	263,83	4969,96	54,57	1311224	14398	1125056	167523	1597046
						651,06	24,43	171770	6446		118300	
			Тип пола КГ(40,92+17)									
67		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	40,92	2158,61	164,44	88330	6729	70710	12307	108688
						266,16	53,80	10891	2201		8051	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68		1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,2736	19726,64	10,20	64577	33	52639	11190	81829
						3636,58	--	11905	--		6061	
69		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	57,92	4591,51	146,99	265940	8514	197705	59578	351560
						1031,09	63,19	59721	3660		26041	
70		1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м	236,281	1744,29	14,76	412142	3488	345158	60744	510717
						268,73	4,76	63496	1125		37831	
			Внутренняя отделка									
			Потолок									
71		1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	754,45	491,10	3,37	370513	2543	138780	184272	599169
						303,78	1,53	229190	1151		44383	
			Стены									
72		1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1038,81	628,96	5,18	653367	5378	174628	380639	1116726
						455,68	2,35	473361	2438		82720	
			Низ стен или перегородок									
73		1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	242	753,12	3,68	182254	891	46560	108165	313653
						557,04	1,67	134803	403		23234	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4635343	94889	3088122	1280833	6389470
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6389470				

РАЗДЕЛ 7. Блок В

			Двери наружные									
74		1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,9	2543,20	57,27	9918	223	1477	5731	16901
						2107,14	22,54	8218	88		1252	
75		2109-0202-1003 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15(26-15), двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,9	29768,00	--	116095	--	116095	--	125383
						--	--	--	--		9288	
76		2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		340	
77		2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3109,00	--	3109	--	3109	--	3358
						--	--	--	--		249	
			Тип пола КГ(114,54)									
78		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	114,54	2158,61	164,44	247247	18835	197926	34449	304232
						266,16	53,80	30486	6162		22536	
79		1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,1632	19726,64	10,20	180759	93	147343	31323	229049
						3636,58	--	33323	--		16967	
80		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	114,54	4591,51	146,99	525911	16836	390974	117819	695229
						1031,09	63,19	118101	7238		51498	
81		1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м	64,28	1744,29	14,76	112123	949	93900	16525	138940
						268,73	4,76	17274	306		10292	
			Внутренняя отделка									
			Потолок									
82		1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	114,54	491,10	3,37	56251	386	21070	27976	90965
						303,78	1,53	34795	175		6738	
			Стены									
83		1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	106,42	628,96	5,18	66934	551	17890	38994	114402
						455,68	2,35	48493	250		8474	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1322597	37874	994033	272817	1723048
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1723048				
			РАЗДЕЛ 8. Блок Г									
			Двери внутренние									
84		1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	6,980224	1396,94	122,33	9751	854	2362	6211	17239
						936,17	52,45	6535	366		1277	
85		2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,980224	4801,00	--	33512	--	33512	--	36193
						--	--	--	--		2681	
86		2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87		2109-0404-1005	Ручки раздельные			--	--	--	--		157	
		РСНБ РК 2015		пара	2	3504,00	--	7008	--	7008	--	7569
88		2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011			--	--	--	--		561	
		РСНБ РК 2015		шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
			Двери наружные			--	--	--	--		497	
89		1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах									
		РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		м2	3,9	2543,20	57,27	9918	223	1477	5731	16901
90		2109-0202-1003	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15(26-15), двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014			2107,14	22,54	8218	88		1252	
		РСНБ РК 2015		м2	3,9	29768,00	--	116095	--	116095	--	125383
91		2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80			--	--	--	--		9288	
		РСНБ РК 2015		пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
92		2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011			--	--	--	--		340	
		РСНБ РК 2015		шт.	1	3109,00	--	3109	--	3109	--	3358
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	--	--		249	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				191821	1077	175990	11942	220064
								220063				
			РАЗДЕЛ 9. Полы									
			Тип пола КГ(16,17)									
93		1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
		РСНБ РК 2015		м2 покрытия	16,17	2158,61	164,44	34905	2659	27942	4863	42949
94		1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками			266,16	53,80	4304	870		3181	
		РСНБ РК 2015		м3 подстилающего слоя	1,2936	19726,64	10,20	25518	13	20801	4422	32336
95		1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях			3636,58	--	4704	--		2395	
		РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10		м2 покрытия	16,17	4591,51	146,99	74245	2377	55195	16633	98148
96		1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство			1031,09	63,19	16673	1022		7270	
		РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		м	64,28	1744,29	14,76	112123	949	93900	16525	138940
			Тип пола Д(82,74)			268,73	4,76	17274	306		10292	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	82,74	2158,61	164,44	178604	13606	142976	24885	219767
						266,16	53,80	22022	4451		16279	
			Внутренняя отделка									
			Потолок									
98		1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	98,91	491,10	3,37	48575	333	18195	24159	78552
						303,78	1,53	30047	151		5819	
			Стены									
99		1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	184,95	628,96	5,18	116326	958	31091	67769	198822
						455,68	2,35	84277	434		14728	
			Низ стен или перегородок									
100		1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	14,93	753,12	3,68	11244	55	2872	6673	19351
						557,04	1,67	8317	25		1433	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				601539	20950	392972	165929	828865
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				828865				
			РАЗДЕЛ 10. Блок Д									
			Двери наружные									
101		1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	2543,20	57,27	13886	313	2068	8023	23662
						2107,14	22,54	11505	123		1753	
102		1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2789,49	54,40	5272	103	888	2981	8914
						2264,99	21,16	4281	40		660	
103		2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,12	46708,00	--	145729	--	145729	--	157387
						--	--	--	--		11658	
104		2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,23	52009,00	--	219998	--	219998	--	237598
						--	--	--	--		17600	
105		2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	3	3504,00	--	10512	--	10512	--	11353
						--	--	--	--		841	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106		2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3109,00	--	9327	--	9327	--	10073
						--	--	--	--		746	
			Двери внутренние									
107		1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	18,0177	1653,07	88,64	29785	1597	8404	18395	52034
						1098,04	36,35	19784	655		3854	
108		1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	13,246777	1396,94	122,33	18505	1620	4484	11787	32715
						936,17	52,45	12401	695		2423	
109		2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	18,0177	4089,00	--	73674	--	73674	--	79568
						--	--	--	--		5894	
110		2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,77407	3710,00	--	10292	--	10292	--	11115
						--	--	--	--		823	
111		2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,470336	4801,00	--	50268	--	50268	--	54290
						--	--	--	--		4021	
112		2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	490,00	--	13720	--	13720	--	14818
						--	--	--	--		1098	
113		2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	14	3504,00	--	49056	--	49056	--	52980
						--	--	--	--		3924	
114		2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	3109,00	--	43526	--	43526	--	47008
						--	--	--	--		3482	
			Окна									
115		1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,1004	2561,26	194,26	5380	408	3041	1902	7864
						919,26	86,99	1931	183		583	
116		1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,1652	3607,05	190,33	15024	793	7749	6155	22874
						1556,15	85,81	6482	357		1694	
117		2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,1004	18230,00	--	38290	--	38290	--	41354
						--	--	--	--		3063	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118		2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,1652	13151,00	--	54777	--	54777	--	59159
						--	--	--	--		4382	
119		1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,03	1047,24	5,66	7362	40	5708	1469	9537
						229,55	2,58	1614	18		706	
120		2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	7,03	1389,00	--	9765	--	9765	--	10546
						--	--	--	--		781	
121		1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	5,73	929,70	1,91	5327	11	3906	1019	6854
						246,05	0,90	1410	5		508	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				829474	4885	765182	51731	951703
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				951702				
			РАЗДЕЛ 11. Полы									
			Тип пола КГ(83,84)									
122		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	83,84	2158,61	164,44	180978	13787	144876	25215	222689
						266,16	53,80	22315	4510		16495	
123		1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,7072	19726,64	10,20	132311	68	107852	22928	167657
						3636,58	--	24391	--		12419	
124		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	83,84	4591,51	146,99	384952	12323	286182	86240	508888
						1031,09	63,19	86447	5298		37695	
125		1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м(АС 33)	82	1744,29	14,76	143032	1211	119785	21081	177242
						268,73	4,76	22036	390		13129	
			тип пола д(477,25)									
126		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	477,25	2158,61	164,44	1030198	78481	824694	143536	1267633
						266,16	53,80	127023	25675		93899	
			Внутренняя отделка									
			Потолок									
127		1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	561,09	655,44	7,26	367763	4074	73906	233412	649269
						516,47	3,53	289783	1982		48094	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128		1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	176,87	9314,32	73,54	1647424	13006	386248	1003192	2862665
						7056,99	32,90	1248170	5820		212049	
129		1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	561,09	669,44	5,41	375619	3034	78815	235740	660268
						523,57	1,61	293770	906		48909	
			Стены									
130		1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	612,51	1417,29	86,95	868107	53258	246691	486491	1462966
						927,59	65,23	568158	39956		108368	
131		1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	оштукатуриваемой поверхности	1454,45	535,52	6,05	778882	8799	164211	488123	1368365
						416,56	2,94	605872	4282		101360	
132		1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	оштукатуриваемой поверхности	1454,45	1054,66	22,13	1533950	32188	174729	1069262	2811470
						912,40	6,56	1327033	9544		208257	
133		1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой	16,61	3073,12	49,85	51044	828	13563	29645	87145
						2206,71	24,26	36653	403		6455	
134		1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные(внутренние и наружные). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,61	772,93	47,67	12838	792	2412	8231	22755
						580,02	39,42	9634	655		1686	
			Низ стен или перегородок									
135		1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	89,8	5003,92	22,28	449352	2001	229864	174725	674003
						2421,90	10,24	217487	920		49926	
136		1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	окрашиваемой поверхности	178,44	753,12	3,68	134386	657	34331	79756	231274
						557,04	1,67	99398	297		17131	
			КОЗЫРЕК К-1-4шт									
137		1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3712	90438,76	24609,32	33571	9135	824	17859	55544
						63610,53	6116,75	23612	2271		4114	
138		2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	0,3712	350652,00	--	130162	--	130162	--	140575
						--	--	--	--		10413	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,7648	875,62	1,18	9426	13	1432	6390	17081
						741,41	0,54	7981	6		1265	
140		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,8	2916,20	16,81	25663	148	16249	8556	36956
						1052,97	3,80	9266	33		2737	
141		1109-0501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	24	262,00	3,83	6288	92	1193	3464	10532
						208,48	0,70	5003	17		780	
142		2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,020216	404706,00	--	8182	--	8182	--	8836
						--	--	--	--		655	
143		1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	13	6090,54	118,39	79177	1539	53071	22951	110298
						1889,81	29,19	24567	380		8170	
144		2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,128	21427,00	--	2743	--	2743	--	2962
						--	--	--	--		219	
145		1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	13	351,87	3,01	4574	39	4111	397	5369
						32,65	1,25	424	16		398	
146		1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1,2	664,69	76,09	798	91	504	207	1085
						169,42	17,73	203	21		80	
			ОГРАЖДЕНИЕ МАРША В БЛОКЕ А-2ШТ									
147		1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм(50мм) в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича(1 кирпич). Сверление электроперфоратором	отверстие	4	52,65	0,94	211	4	--	149	388
						51,72	--	207	--		29	
148		1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия вкирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	4	181,56	3,24	726	13	--	514	1339
						178,32	--	713	--		99	
149		1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4	50,64	0,90	203	4	--	143	373
						49,74	--	199	--		28	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150		1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	27,06	3283,31	99,61	88846	2695	39197	56643	157128
						1735,17	38,75	46954	1049		11639	
151		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3372	521278,00	--	175775	--	175775	--	189837
						--	--	--	--		14062	
152		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01134	691376,55	8455,43	7840	96	7069	816	9349
						59564,37	1449,73	675	16		693	
153		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,10766	875,62	1,18	8850	12	1344	6000	16038
						741,41	0,54	7494	5		1188	
			ОГРАЖДЕНИЕ МАРША В БЛОКЕ Б-2ШТ									
154		1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм(50мм)в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича(1 кирпич). Сверление электроперфоратором	отверстие	4	52,65	0,94	211	4	--	149	388
						51,72	--	207	--		29	
155		1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия вкирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	4	181,56	3,24	726	13	--	514	1339
						178,32	--	713	--		99	
156		1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4	50,64	0,90	203	4	--	143	373
						49,74	--	199	--		28	
157		1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	14,78	3283,31	99,61	48527	1472	21409	30938	85822
						1735,17	38,75	25646	573		6357	
158		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1844	521278,00	--	96124	--	96124	--	103814
						--	--	--	--		7690	
159		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00378	691376,55	8455,43	2613	32	2356	272	3116
						59564,37	1449,73	225	5		231	
160		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,45722	875,62	1,18	4778	6	726	3239	8659
						741,41	0,54	4046	3		641	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8827052	239920	3450630	4266921	14141490
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				14141491				

РАЗДЕЛ 12. Мастерская. Локальная смета 2-2-1. Ремонтные работы

Двери внутренние

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161		1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	6,980224	1396,94	122,33	9751	854	2362	6211	17239
						936,17	52,45	6535	366		1277	
162		1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,60354	1653,07	88,64	5957	319	1681	3679	10407
						1098,04	36,35	3957	131		771	
163		1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2789,49	54,40	5272	103	888	2981	8914
						2264,99	21,16	4281	40		660	
164		2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,980224	4801,00	--	33512	--	33512	--	36193
						--	--	--	--		2681	
165		2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,60354	4089,00	--	14735	--	14735	--	15914
						--	--	--	--		1179	
166		2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	27472,00	--	51922	--	51922	--	56076
						--	--	--	--		4154	
167		2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10	490,00	--	4900	--	4900	--	5292
						--	--	--	--		392	
168		2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	5	3504,00	--	17520	--	17520	--	18922
						--	--	--	--		1402	
169		2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3109,00	--	15545	--	15545	--	16789
						--	--	--	--		1244	
			Окна									
170		1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	34,68	2840,76	196,85	98518	6827	51733	38710	148206
						1152,19	88,05	39958	3053		10978	
171		1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	2561,26	194,26	5763	437	3258	2038	8425
						919,26	86,99	2068	196		624	
172		2109-0201-0903 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	34,68	19427,00	--	673728	--	673728	--	727627

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		53898	
173		2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	18230,00	--	41018	--	41018	--	44299
						--	--	--	--		3281	
174		1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	23,2	1047,24	5,66	24296	131	18839	4847	31474
						229,55	2,58	5326	60		2331	
175		2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	23,2	1389,00	--	32225	--	32225	--	34803
						--	--	--	--		2578	
175		1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	23,2	929,70	1,91	21569	44	15817	4125	27750
						246,05	0,90	5708	21		2056	
			Витраж В-1(1шт)									
176		1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	12,06	2570,92	3,44	31005	42	18779	10966	45329
						1010,29	--	12184	--		3358	
177		2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-20141	м2	3,15	21883,00	--	68931	--	68931	--	74446
						--	--	--	--		5515	
178		2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,91	12627,00	--	112507	--	112507	--	121507
						--	--	--	--		9001	
			Витраж В-2(1шт)									
179		1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	12,06	2570,92	3,44	31005	42	18779	10966	45329
						1010,29	--	12184	--		3358	
180		2109-0202-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	м2	1,89	26174,00	--	49469	--	49469	--	53426
						--	--	--	--		3958	
181		2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,17	12627,00	--	128417	--	128417	--	138690
						--	--	--	--		10273	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1477564	8799	1376565	84523	1687057
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1687053				

РАЗДЕЛ 13. Полы

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип пола Д(273,08)									
182		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	273,08	2158,61	164,44	589474	44906	471886	82131	725333
						266,16	53,80	72682	14691		53728	
			Тип пола КГ(34,62)									
183		1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	34,62	2158,61	164,44	74731	5693	59824	10412	91955
						266,16	53,80	9214	1862		6811	
184		1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающег о слоя	2,7696	19726,64	10,20	54635	28	44535	9468	69231
						3636,58	--	10072	--		5128	
185		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,62	695,68	32,66	24084	1131	11345	11398	38321
						335,30	14,95	11608	518		2839	
186		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	34,62	4591,51	146,99	158958	5089	118173	35611	210135
						1031,09	63,19	35696	2188		15566	
187		1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м	23,66	1744,29	14,76	41270	349	34563	6083	51141
						268,73	4,76	6358	113		3788	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				943152	57196	740326	155103	1186116
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1186115				
			РАЗДЕЛ 14. Электроосвещение. Локальная смета. Монтажные работы									
			ЩО-3									
188		1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
						2338,00	439,10	2338	439		453	
189		2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
						--	--	--	--		453	
			ЩО-1,2,4,5,6									
190		1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	3663,21	1249,84	18316	6249	377	9998	30579
						2338,00	439,10	11690	2196		2265	
191		2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5559,00	--	27795	--	27795	--	30019
						--	--	--	--		2224	
			ЩА-01,02									
192		1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	3663,21	1249,84	7326	2500	150	3999	12231
						2338,00	439,10	4676	878		906	
193		Прайс-лист ТОО"Электроком	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-6 ИЭКМет	шт	2	1125,00	--	2250	--	2250	--	2430
						--	--	--	--		180	
194		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	67	2482,14	26,21	166303	1756	90311	53450	237333
						1108,00	--	74236	--		17580	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195		2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1473,00	--	11784	--	11784	--	12727
						--	--	--	--		943	
196		2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	42	465,00	--	19530	--	19530	--	21092
						--	--	--	--		1562	
197		2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17	3938,00	--	66946	--	66946	--	72302
						--	--	--	--		5356	
198		Прайс-лист ТОО"Электроком	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-2x36	шт	136,99999	19285,71	--	2642143	--	2642143	--	2853514
						--	--	--	--		211371	
199		Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-4x36	шт	36	39428,57	--	1419429	--	1419429	--	1532983
						--	--	--	--		113554	
200		Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.PRS-1x36	шт	46	23616,07	--	1086339	--	1086339	--	1173246
						--	--	--	--		86907	
201		Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ASM/S-1-36	шт	51	20665,18	--	1053924	--	1053924	--	1138238
						--	--	--	--		84314	
202		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	105,53404	298,07	139,79	31457	14752	4822	11513	46408
						112,60	38,92	11883	4108		3438	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6562870	26507	6431540	80960	7175336
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7175336				
			ИТОГО:					70560555				
			В том числе :									
			Накладные расходы					14695082				
			Сметная прибыль					4637277				
			Итого с временными			2,32 %	1825845,00	72197560				
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %	563682,00	72702943				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					76330532				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					77857143				
			С понижающим К согласно договора			0,89999999979		70071428				
			Итого с НДС			12 %	8408571,43	78480000				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел образования Мактааральского района"
_____ Сепикбаев А.Т.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ВИК"
(наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ Шингисов Г.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Инженер-Технадзор)
ТОО "Улмад"
(наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный
Эксперт(ы)
технического надзора _____ Шуроев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР "ТОО"УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ