Счет-фактура № 4 от 31 марта 2016 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. №2 от 15.02.2016г. к дог.№100-03 от 10.06.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы	тг	1	34 908 377,68	34 908 377,68	12%	4 189 005,32	39 097 383,00		
Всего по счету:					**34 908 377,68**		**4 189 005,32**	**39 097 383,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18**	**050140013648**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп. согл. №2 от 15.02.2016г. к дог.№100-03 от 10.06.2015г.	

Номер документа	Дата составления
4	**31.03.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района г. Алматы			тг	1	39 097 383,00	39 097 383,00
				Итого	1	x	39 097 383,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. "Калкаман" Ауэзовского района города Алматы

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 28 марта 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		100-ОЗ	10.06.2015г.				
		Доп соглашение	№2 от 15.02.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	54 110 021	34 908 378								4 189 005	39 097 383

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б. "_____" _____2016г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____" _____2016г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение № 1 от 26.10.2015г. к Договору № 100-03 от 10.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в мкр. «Калкаман» Ауэзовского района города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		Общестроительные работы /локальная смета 02-01-02/										
		Короба гипсокартонные (АР-15 п.3; АР-44)	47	1028,3		4,62	48330		217	12616	1,52	71
1	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		254,97		3,14	11984		148	104	0,02	1
		м2										
		Фасад	15,7	6210,48		185,63	97505		2914	52352	18,17	285
2	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пеноплекса битуме цоколя		3264,75		69,75	51257		1095	100	0,34	5
		м3										
3	СПрайс-лист-Пеноплэкс 1200х600х20 (30,50)		15,386	8029,86		-	123547		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Утепление потолка лестничной клетки (АР-9 прим.2)								
4	СПрайс-лист	-Стекломагнезитовый лист (СМЛ размары 1220х2440)	153,132	235,1	-	36001	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Стены аптечного киоска (АР-3 п.6)								
5	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,25	1547,31	372,83	3481	839	1947	3,72	8
				594	139,5	1337	314	118	0,68	2
		м3								
6	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	-Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	2,0925	5802	-	12141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Водопровод и канализация /локальная смета 02-01-03/								
		Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
7	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	100	693,07	10,34	69307	1034	10345	0,43	43
				76,95	3,87	7695	387	128	0,02	2
		м								
8	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	14	471,67	4,19	6603	59	1101	0,34	5
				59,85	1,58	838	22	128	0,01	-
		м								
9	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	50	362,67	4,19	18134	210	3932	0,34	17
				59,85	1,58	2993	79	128	0,01	-
		м								
10	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	80	364,67	4,19	29174	335	6290	0,34	27
				59,85	1,58	4788	126	128	0,01	1
		м								
11	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	80	329,67	4,19	26374	335	6290	0,34	27
				59,85	1,58	4788	126	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных труб диам. 15 мм								
12	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	300	336,95 231,75	7,9 2,95	101084 69525	2370 885	90125 128	1,29 0,01	387 4
13	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	31	310,32 188,55	5,28 1,98	9620 5845	164 61	7560 128	1,05 0,01	33 -
		Горячее водоснабжение (Т3,Т4)								
14	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	29	596,67 59,85	4,19 1,58	17303 1736	122 46	2280 128	0,34 0,01	10 -
15	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	48	471,67 59,85	4,19 1,58	22640 2873	201 76	3774 128	0,34 0,01	16 -
16	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	54	362,67 59,85	4,19 1,58	19584 3232	226 85	4246 128	0,34 0,01	18 -
17	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	60	364,67 59,85	4,19 1,58	21880 3591	251 95	4718 128	0,34 0,01	20 -
18	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	100	329,67 59,85	4,19 1,58	32967 5985	419 158	7863 128	0,34 0,01	34 1
19	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	120	200 -	- -	24000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	20	310,32	5,28	6206	106	4878	1,05	21
				188,55	1,98	3771	40	128	0,01	-
		м	250	336,95	7,9	84237	1975	75104	1,29	323
21	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		231,75	2,95	57938	738	128	0,01	4
		м	18	1009	-	18162	-	-	-	-
22	С130905-203 4 Изм. и доп.вып.19	-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts		-	-	-	-	-	-	-
		шт.	10	7377	-	73770	-	-	-	-
23	СПрайс-лист	-Водонагреватель проточный Agua CWH-606		-	-	-	-	-	-	-
		шт	34	1750	-	59500	-	-	-	-
24	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором		-	-	-	-	-	-	-
		компл	1	5874	-	5874	-	-	-	-
25	С130903-188 Изм. и доп.вып.18	-Клапан смесительный системы водоснабжения типа Herz, 40 л/мин, Т 120°С, PN 10, DN 15		-	-	-	-	-	-	-
		шт.	16	4790	-	76640	-	-	-	-
26	С131101-93	-Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой		-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		Водомерный узел д-20мм (Т3)								
27	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	349	-	349	-	-	-	-
28	С130905-205 4 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.	2	745	-	1490	-	-	-	-
29	С130901-16	-Вентили проходные муфтовые								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
30	С130901-14	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 1	430 -	- -	430 -	- -	- -	- -	- -
		Водомерный узел д-15мм (Т4)	шт							
31	СПрайс-лист	-Счетчики горячей воды многоструйные д-15 мм	1	7516,82 -	- -	7517 -	- -	- -	- -	- -
32	С130905-205 3 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт 1	215 -	- -	215 -	- -	- -	- -	- -
33	С130901-15	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт. 2	530 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	- -
34	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт 1	280 -	- -	280 -	- -	- -	- -	- -
35	С130903-13	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy32 мм	шт 1	743 -	- -	743 -	- -	- -	- -	- -
		Водомерный узел д-15мм (для буфета)	шт							
36	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320 -	- -	8320 -	- -	- -	- -	- -
37	С130905-205 3 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт 1	215 -	- -	215 -	- -	- -	- -	- -
38	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые	шт. 2	280	-	560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Канализация бытовая (К1)								
39	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	411	1218,62	10,58	500853	4348	77839	0,77	316
				144	3,96	59184	1628	128	0,02	8
		м								
40	Е0116-5-1	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	147	781,79	7,07	114924	1039	25055	0,7	103
				130,5	2,66	19184	391	128	0,01	2
		м								
41	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	268	200	-	53600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
42	Е0115-179-6	-Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	263	89,06	-	23423	-	22865	0,52	136
				82,8	-	21776	-	105	-	-
		м2								
43	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	68	72,96	16,85	4962	1146	2919	0,21	14
				38,59	4,33	2624	294	100	0,03	2
		м								
44	С11031-240 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 108 мм	57,2	434	-	24825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	С11031-233 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	17,6	184	-	3238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	С130810-182	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	6	227	-	1362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С130810-183	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	30	523	-	15690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	79	748,88	1,43	59162	113	10407	0,56	44
				102,38	0,54	8088	43	128	-	-
		м								
49	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	220	620,54	0,64	136519	141	29976	0,58	128
				106,2	0,25	23364	55	128	-	-
		м								
50	С130810-271	-Хомуты для крепления труб	14	154,92	-	2169	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С130810-263	-Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8х1000 мм	14	86	-	1204	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С130810-182	-Прочистка, d 50 мм	62	227	-	14074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	С130810-183	-Прочистка, диаметр 100 мм	13	523	-	6799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	21	1412,7	6,95	29667	146	2238	0,46	10
				81	2,25	1701	47	128	0,01	-
		комплект								
55	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	18	2898,08	9,2	52165	166	3318	0,79	14
				139,5	4,5	2511	81	128	0,02	-
		комплект								
56	С131101-60	-Сифоны-ревизии чугунная	26	284	-	7384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	С131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	12	2330	-	27960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	Е0116-21-3	-Установка воронок сливных диам. 100 мм	26	175,95	1,57	4575	41	4493	0,83	22
				135	-	3510	-	128	-	-
		1воронка								
59	С130810-363	-Воронка стальная 100х50	26	220,96	-	5745	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12			-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002									
60	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	4	384 -	- -	1536 -	- -	- -	- -	- -
		Канализация дождевая (К2)								
61	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	36	1240,75 130,5	20,8 7,79	44667 4698	749 280	6372 128	0,73 0,04	26 1
62	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2мм м	2	330,7 100,35	14,12 5,29	661 201	28 11	270 128	0,55 0,03	1 -
63	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	5	72,96 38,59	16,85 4,33	365 193	84 22	215 100	0,21 0,03	1 -
64	С11031-240 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 108 мм м	5,5	434 -	- -	2387 -	- -	- -	- -	- -
65	С130806-82 Изм. и доп.вып.16	-Патрубки стальные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм м	0,2	670 -	- -	134 -	- -	- -	- -	- -
	СН РК 8.02-04-2002									
66	С130806-89 Изм. и доп.вып.16	-Патрубок переходной, D 159х100 мм м	0,31	950 -	- -	295 -	- -	- -	- -	- -
	СН РК 8.02-04-2002									
67	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dу 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	11	401 -	- -	4411 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С131101-60	-Сифоны-ревизии чугунная шт	1	284 -	- -	284 -	- -	- -	- -	- -
69	С130904-32	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм шт	1	900 -	- -	900 -	- -	- -	- -	-
70	С130810-146	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х5-45х4 мм шт	1	512 -	- -	512 -	- -	- -	- -	- -
71	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм шт	3	741 -	- -	2223 -	- -	- -	- -	- -
72	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2	552 -	- -	1104 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0116-21-1	-Установка водосточных воронок 1воронка	2	8426,26 465,75	137,88 51,75	16853 932	276 103	1325 128	2,58 0,25	5 1
74	С11011-882 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Заглушка фланцевая из толстолистовой стали толщиной 15 мм, т	0,0072	47888 -	- -	345 -	- -	- -	- -	- -
75	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	5	200 -	- -	1000 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, количество окрасок 2 м2	13,6	148,4 108	0,07 0,02	2018 1469	1 -	1543 105	0,65 -	9 -
		Отопление и вентиляция /локальная смета 02-01-04/								
		Вентиляция								
77	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час шт	12	9346,91 7087,5	1057,91 396,9	112163 85050	12695 4763	114960 128	42,11 1,93	505 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Ц0108-481-2-1	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	12	556,7 / 335	25,7 / 2,3	6680 / 4020	308 / 28	3845 / 95	2 / 0,01	24 / -
79	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т, шт	16	1258 / 1079,66	38,84 / 14,18	20128 / 17275	621 / 227	22402 / 128	6,3 / 0,07	101 / 1
80	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т, шт	5	1798,63 / 1422,23	96,27 / 35,44	8993 / 7111	481 / 177	9329 / 128	8,67 / 0,18	43 / 1
81	Е0120-31-4	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т, шт	1	2260,61 / 1807,31	313,79 / 118,12	2261 / 1807	314 / 118	2465 / 128	11,24 / 0,58	11 / 1
82	СПрайс-лист	Гибкая вставка Канал-ГКВ-60-35, шт	2	2199,48 / -	- / -	4399 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
83	Ц0108-481-2-1	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т, шт	22	556,7 / 335	25,7 / 2,3	12247 / 7370	565 / 51	7050 / 95	2 / 0,01	44 / -
84	СПрайс-лист	Воздушная завеса "Systemair" LG8, шт	2	57256,38 / -	- / -	114513 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ПДУ-1								
85	Е0120-4-11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	84,5	1248,92 / 155,22	8,82 / 3,31	105534 / 13116	745 / 279	17146 / 128	0,96 / 0,02	81 / 1
86	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм, м2	1	1279,68 / 942,64	55,8 / 21,26	1280 / 943	56 / 21	1234 / 128	5,73 / 0,11	6 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (700x300) шт	1	10990,78 / -	- / -	10991 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
88	Е0120-4-10	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 800x800 на д-500 шт	0,64	1307,73 / 206,72	9,61 / 3,59	837 / 132	6 / 2	172 / 128	1,28 / 0,02	1 / -
89	Е0120-4-11	-Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 700x300 на д-500 м2	0,8	1248,92 / 155,22	8,82 / 3,31	999 / 124	7 / 3	162 / 128	0,96 / 0,02	1 / -
90	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" м2	84,5	160,47 / 93,6	42,91 / 15,98	13560 / 7909	3626 / 1350	9260 / 100	0,54 / 0,08	46 / 7
91	СПрайс-лист	-Базальтовая плита Rockwool Лайт Баттс 100x600x50 м2	1,77	4378,02 / -	- / -	7749 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
92	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали м3	27	93 / -	- / -	2511 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		кг								
		ДУ-1								
93	Е0120-2-12	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	130	1138,55 / 125,21	9,22 / 3,45	148012 / 16278	1198 / 449	21410 / 128	0,78 / 0,02	101 / 2
94	Е0120-13-16	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм м2	3	1279,68 / 942,64	55,8 / 21,26	3839 / 2828	167 / 64	3701 / 128	5,73 / 0,11	17 / -
95	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (1000x350) шт	3	18854,46 / -	- / -	56563 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
96	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" шт	130	160,47 / 93,6	42,91 / 15,98	20861 / 12168	5578 / 2077	14245 / 100	0,54 / 0,08	70 / 10
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	СПрайс-лист	-Базальтовая плита Rockwool Лайт Баттс100х600х50	2,73	4378,02	-	11952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	28	93	-	2604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		кг								
		В-1								
99	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,8	1169,91	13,82	23164	274	6717	1,62	32
				259,88	5,18	5146	102	128	0,03	1
		м2								
100	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25,7	1144,51	11,11	29414	286	7986	1,48	38
				238,61	4,16	6132	107	128	0,02	1
		м2								
101	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	1210,51	11,11	15252	140	3915	1,48	19
				238,61	4,16	3007	52	128	0,02	-
		м2								
102	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	5	255,17	5,65	1276	28	1194	1,11	6
				184,28	2,36	921	12	128	0,01	-
		шт								
103	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 100х100	2	1533,36	-	3067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150х100	1	1604,3	-	1604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150х150	2	1817,12	-	3634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	27	160,47	42,91	4333	1159	2959	0,54	15
				93,6	15,98	2527	431	100	0,08	2
		м2								
107	С11031-165	-Маты теплоизоляционные URS,	1,134	6240	-	7076	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	марка М 25ф-50		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
108	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	54	93	-	5022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
109	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		В-2								
110	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,6	1169,91	13,82	3042	36	882	1,62	4
				259,88	5,18	676	13	128	0,03	-
		м2								
111	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17,1	1144,51	11,11	19571	190	5314	1,48	25
				238,61	4,16	4080	71	128	0,02	-
		м2								
112	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	1210,51	11,11	15252	140	3915	1,48	19
				238,61	4,16	3007	52	128	0,02	-
		м2								
113	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
				184,28	2,36	369	5	128	0,01	-
		шт								
114	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150х100	1	1604,3	-	1604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
115	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 250х250	1	2049,94	-	2050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
116	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150	3	898,99	-	2697	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" шт	12,6	160,47 93,6	42,91 15,98	2022 1179	541 201	1381 100	0,54 0,08	7 1
118	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м2	0,53	6240 -	- -	3307 -	- -	- -	- -	- -
119	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали м3	24	93 -	- -	2232 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		В-3								
120	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	29,8	1169,91 259,88	13,82 5,18	34863 7744	412 154	10110 128	1,62 0,03	48 1
121	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	70	1144,51 238,61	11,11 4,16	80116 16703	778 291	21752 128	1,48 0,02	104 1
122	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	65	1210,51 238,61	11,11 4,16	78683 15510	722 270	20199 128	1,48 0,02	96 1
123	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	11,1	1174,73 206,72	9,61 3,59	13040 2295	107 40	2988 128	1,28 0,02	14 -
124	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм шт	11	255,17 184,28	5,65 2,36	2807 2027	62 26	2628 128	1,11 0,01	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 100х100	3	1471,56	-	4415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
126	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150х150	7	1817,12	-	12720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
127	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 250х250	1	2049,94	-	2050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
128	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	95,3	160,47	42,91	15293	4089	10443	0,54	51
				93,6	15,98	8920	1523	100	0,08	7
		м2								
129	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	4	6240	-	24960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		В-4								
130	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	38,7	1169,91	13,82	45276	535	13130	1,62	63
				259,88	5,18	10057	200	128	0,03	1
		м2								
131	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,5	1210,51	11,11	7868	72	2020	1,48	10
				238,61	4,16	1551	27	128	0,02	-
		м2								
132	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22,4	1174,73	9,61	26314	215	6030	1,28	29
				206,72	3,59	4631	80	128	0,02	-
		м2								
133	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	5	255,17	5,65	1276	28	1194	1,11	6
				184,28	2,36	921	12	128	0,01	-
		шт								
134	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 100х100	1	1533,36	-	1533	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150х150 шт	3	1817,12	-	5451	-	-	-	-
136	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 200х150 шт	1	1817,12	-	1817	-	-	-	-
137	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" м2	24	160,47	42,91	3851	1030	2630	0,54	13
				93,6	15,98	2246	384	100	0,08	2
138	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	1	6240	-	6240	-	-	-	-
139	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	74	93	-	6882	-	-	-	-
		В-5								
140	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,9	1169,91	13,82	3393	40	984	1,62	5
				259,88	5,18	754	15	128	0,03	-
141	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	16,5	1144,51	11,11	18884	183	5127	1,48	24
				238,61	4,16	3937	69	128	0,02	-
142	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	8	1210,51	11,11	9684	89	2486	1,48	12
				238,61	4,16	1909	33	128	0,02	-
143	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	22,4	1174,73	9,61	26314	215	6030	1,28	29
				206,72	3,59	4631	80	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
144	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,768	1234,91	13,82	4653	52	1278	1,62	6
				259,88	5,18	979	20	128	0,03	-
		м2								
145	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
				184,28	2,36	369	5	128	0,01	-
		шт								
146	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150х150	1	1817,12	-	1817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
147	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 200х150	1	1817,12	-	1817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
148	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	8	160,47	42,91	1284	343	877	0,54	4
				93,6	15,98	749	128	100	0,08	1
		м2								
149	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,54	6240	-	3370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
150	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	26	93	-	2418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		В-6								
151	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1169,91	13,82	3510	41	1018	1,62	5
				259,88	5,18	780	16	128	0,03	-
		м2								
152	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18,1	1144,51	11,11	20716	201	5625	1,48	27
				238,61	4,16	4319	75	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	6	1174,73 206,72	9,61 3,59	7048 1240	58 22	1615 128	1,28 0,02	8 -
154	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	1,256	1234,91 259,88	13,82 5,18	1551 326	17 7	426 128	1,62 0,03	2 -
155	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм м2	2	255,17 184,28	5,65 2,36	510 369	11 5	478 128	1,11 0,01	2 -
156	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150х100 шт	1	1604,3 -	- -	1604 -	- -	- -	- -	- -
157	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 250х250 шт	1	2049,94 -	- -	2050 -	- -	- -	- -	- -
158	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" м2	9	160,47 93,6	42,91 15,98	1444 842	386 144	986 100	0,54 0,08	5 1
159	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	0,38	6240 -	- -	2371 -	- -	- -	- -	- -
160	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	27	93 -	- -	2511 -	- -	- -	- -	- -
		В-7								
161	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,2	1169,91 259,88	13,82 5,18	9593 2131	113 42	2782 128	1,62 0,03	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	23,8	1144,51 238,61	11,11 4,16	27239 5679	264 99	7396 128	1,48 0,02	35 -
163	Е0120-3-10	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,1	1174,73 206,72	9,61 3,59	14214 2501	116 43	3257 128	1,28 0,02	16 -
164	Е0120-3-4	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	10,99	1234,91 259,88	13,82 5,18	13572 2856	152 57	3729 128	1,62 0,03	18 -
165	Е0120-14-6	м2 -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	4	255,17 184,28	5,65 2,36	1021 737	23 9	956 128	1,11 0,01	4 -
166	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 250х150	1	1817,12 -	- -	1817 -	- -	- -	- -	- -
167	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 150х150	1	1817,12 -	- -	1817 -	- -	- -	- -	- -
168	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 200х150	1	1817,12 -	- -	1817 -	- -	- -	- -	- -
169	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 300х150	1	2029,93 -	- -	2030 -	- -	- -	- -	- -
170	Е0126-12-3	шт -Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	23,1	160,47 93,6	42,91 15,98	3707 2162	991 369	2531 100	0,54 0,08	12 2
171	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	0,97	6240 -	- -	6053 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	35	93	-	3255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		В-8								
173	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	55,9	1169,91	13,82	65398	772	18965	1,62	90
				259,88	5,18	14527	289	128	0,03	1
		м2								
174	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	77,5	1144,51	11,11	88700	861	24083	1,48	115
				238,61	4,16	18492	322	128	0,02	2
		м2								
175	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	52,7	1210,51	11,11	63794	585	16376	1,48	78
				238,61	4,16	12575	219	128	0,02	1
		м2								
176	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	11	255,17	5,65	2807	62	2628	1,11	12
				184,28	2,36	2027	26	128	0,01	-
		шт								
177	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 100х100	6	1533,36	-	9200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
178	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150х100	3	1604,3	-	4813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
179	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 200х150	2	1817,12	-	3634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
180	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	83,3	160,47	42,91	13367	3574	9128	0,54	45
				93,6	15,98	7797	1331	100	0,08	6
		м2								
181	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	3,5	6240	-	21840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
182	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	161	93	-	14973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		В-9								
183	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1169,91	13,82	1755	21	509	1,62	2
				259,88	5,18	390	8	128	0,03	-
		м2								
184	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,7	1144,51	11,11	8813	86	2393	1,48	11
				238,61	4,16	1837	32	128	0,02	-
		м2								
185	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,1	1174,73	9,61	31835	260	7295	1,28	35
				206,72	3,59	5602	97	128	0,02	-
		м2								
186	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
				184,28	2,36	369	5	128	0,01	-
		шт								
187	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 250х250	2	2049,94	-	4100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
188	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	27,1	160,47	42,91	4349	1163	2970	0,54	15
				93,6	15,98	2537	433	100	0,08	2
		м2								
189	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1	6240	-	6240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
190	С131312-78	-Средства для крепления	21	93	-	1953	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		В-10								
191	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22,8	1169,91	13,82	26674	315	7735	1,62	37
				259,88	5,18	5925	118	128	0,03	1
		м2								
192	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,3	1144,51	11,11	16367	159	4444	1,48	21
				238,61	4,16	3412	59	128	0,02	-
		м2								
193	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,4	1210,51	11,11	21063	193	5407	1,48	26
				238,61	4,16	4152	72	128	0,02	-
		м2								
194	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	16	255,17	5,65	4083	90	3822	1,11	18
				184,28	2,36	2948	38	128	0,01	-
		шт								
195	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 100х100	14	1533,36	-	21467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
196	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 200х150	1	1817,12	-	1817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
197	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 200х200	1	1817,12	-	1817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
198	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (100х100)	12	7134,01	-	85608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
199	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (150х150)	1	7299,84	-	7300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	31,7	160,47	42,91	5087	1360	3474	0,54	17
		м2		93,6	15,98	2967	507	100	0,08	2
201	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,33	6240	-	8299	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
202	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	62	93	-	5766	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		В-11								
203	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1169,91	13,82	7487	88	2171	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1663	33	128	0,03	-
204	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,5	1144,51	11,11	16595	161	4506	1,48	21
		м2		238,61	4,16	3460	60	128	0,02	-
205	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,8	1210,51	11,11	10653	98	2735	1,48	13
		м2		238,61	4,16	2100	37	128	0,02	-
206	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		м2		184,28	2,36	553	7	128	0,01	-
207	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 200х150	3	1817,12	-	5451	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
208	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150	2	898,99	-	1798	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
209	СПрайс-лист	-Решетки регулируемые стальные	5	621,44	-	3107	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAR 150x150								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
210	E0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	23,3	160,47	42,91	3739	1000	2553	0,54	13
				93,6	15,98	2181	372	100	0,08	2
		м2								
211	C11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,98	6240	-	6115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
212	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	27	93	-	2511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		В-12								
213	E0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,396	1234,91	13,82	5429	61	1491	1,62	7
				259,88	5,18	1142	23	128	0,03	-
		м2								
214	E0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	2,4	160,47	42,91	385	103	263	0,54	1
				93,6	15,98	225	38	100	0,08	-
		м2								
215	C11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,1	6240	-	624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
216	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93	-	558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		В-13								
217	E0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали	10,676	1234,91	13,82	13184	148	3622	1,62	17
				259,88	5,18	2774	55	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,6 мм								
218	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	1,8	160,47	42,91	289	77	197	0,54	1
		м2		93,6	15,98	168	29	100	0,08	-
219	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,45	6240	-	2808	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
220	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	11	93	-	1023	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
221	СПрайс-лист	-Клапан обратный КОп-03 (300х300)	1	2797,53	-	2798	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
222	СПрайс-лист	-Фильтр бактерицидной обработки воздуха ФБО 400х200-08	1	59086,36	-	59086	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		В-14								
223	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,198	1234,91	13,82	2714	30	746	1,62	4
		м2		259,88	5,18	571	11	128	0,03	-
224	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,2	1144,51	11,11	12819	124	3480	1,48	17
		м2		238,61	4,16	2672	47	128	0,02	-
225	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10	1210,51	11,11	12105	111	3107	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2386	42	128	0,02	-
226	СПрайс-лист	-Клапан обратный КОп(д-200)	1	2588,35	-	2588	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	СПрайс-лист	-Фильтр бактерицидной обработки воздуха ФБО 400х200-08	1	59086,36	-	59086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
228	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	12,5	160,47	42,91	2006	536	1370	0,54	7
				93,6	15,98	1170	200	100	0,08	1
		м2								
229	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,53	6240	-	3307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
230	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	18	93	-	1674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		В-15								
231	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,3	1169,91	13,82	12050	142	3494	1,62	17
				259,88	5,18	2677	53	128	0,03	-
		м2								
232	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1210,51	11,11	6053	56	1554	1,48	7
				238,61	4,16	1193	21	128	0,02	-
		м2								
233	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,884	1234,91	13,82	2327	26	639	1,62	3
				259,88	5,18	490	10	128	0,03	-
		м2								
234	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
				184,28	2,36	553	7	128	0,01	-
		шт								
235	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 200х150	3	1817,12	-	5451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	10,5	160,47	42,91	1685	451	1151	0,54	6
				93,6	15,98	983	168	100	0,08	1
		м2								
237	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,44	6240	-	2746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
238	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	93	-	1860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		В-16								
239	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1169,91	13,82	7019	83	2036	1,62	10
				259,88	5,18	1559	31	128	0,03	-
		м2								
240	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,6	1210,51	11,11	6779	62	1740	1,48	8
				238,61	4,16	1336	23	128	0,02	-
		м2								
241	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,198	1234,91	13,82	2714	30	746	1,62	4
				259,88	5,18	571	11	128	0,03	-
		м2								
242	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
				184,28	2,36	184	2	128	0,01	-
		шт								
243	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 100х100	1	1533,36	-	1533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
244	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	8,4	160,47	42,91	1348	360	920	0,54	5
				93,6	15,98	786	134	100	0,08	1
		м2								
245	С11031-165	-Маты теплоизоляционные URS,	0,35	6240	-	2184	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	марка М 25ф-50		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
246	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	93	-	1860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		В-17								
247	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,8	1169,91	13,82	10295	122	2986	1,62	14
				259,88	5,18	2287	46	128	0,03	-
		м2								
248	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,6	1210,51	11,11	6779	62	1740	1,48	8
				238,61	4,16	1336	23	128	0,02	-
		м2								
249	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (100х100)	1	7134,01	-	7134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
250	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	5,6	160,47	42,91	899	240	614	0,54	3
				93,6	15,98	524	89	100	0,08	-
		м2								
251	С11031-165	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,24	6240	-	1498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3								
252	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	22	93	-	2046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1169,91	13,82	2808	33	814	1,62	4
				259,88	5,18	624	12	128	0,03	-
		м2								
254	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,8	1210,51	11,11	5810	53	1492	1,48	7
				238,61	4,16	1145	20	128	0,02	-
		м2								
255	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,628	1234,91	13,82	776	9	213	1,62	1
				259,88	5,18	163	3	128	0,03	-
		м2								
256	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 100х100	1	1533,36	-	1533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
257	СПрайс-лист	-Решетки регулируемые стальные RAR 150х150	2	621,44	-	1243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
258	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	4,8	160,47	42,91	770	206	526	0,54	3
				93,6	15,98	449	77	100	0,08	-
		м2								
259	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,2	6240	-	1248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
260	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	11	93	-	1023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		В-19								
261	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1169,91	13,82	7487	88	2171	1,62	10
				259,88	5,18	1663	33	128	0,03	-
		м2								
262	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса	4	1210,51	11,11	4842	44	1243	1,48	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		238,61	4,16	954	17	128	0,02	-
263	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,628	1234,91 259,88	13,82 5,18	776 163	9 3	213 128	1,62 0,03	1 -
264	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм шт	1	255,17 184,28	5,65 2,36	255 184	6 2	239 128	1,11 0,01	1 -
265	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 100х100 шт	1	1533,36 -	- -	1533 -	- -	- -	- -	- -
266	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" м2	4	160,47 93,6	42,91 15,98	642 374	172 64	438 100	0,54 0,08	2 -
267	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	0,19	6240 -	- -	1186 -	- -	- -	- -	- -
268	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	15	93 -	- -	1395 -	- -	- -	- -	- -
		В-20								
269	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	6,5	1169,91 259,88	13,82 5,18	7604 1689	90 34	2205 128	1,62 0,03	11 -
270	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	7	1210,51 238,61	11,11 4,16	8474 1670	78 29	2175 128	1,48 0,02	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAR 150x150	1	621,44	-	621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
272	СПрайс-лист	Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (150x100)	1	7209,42	-	7209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
273	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	7	160,47	42,91	1123	300	767	0,54	4
				93,6	15,98	655	112	100	0,08	1
		м2								
274	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,29	6240	-	1810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
275	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16	93	-	1488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		П1								
276	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,7	1169,91	13,82	17198	203	4987	1,62	24
				259,88	5,18	3820	76	128	0,03	-
		м2								
277	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,5	1144,51	11,11	13162	128	3574	1,48	17
				238,61	4,16	2744	48	128	0,02	-
		м2								
278	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24,9	1174,73	9,61	29251	239	6703	1,28	32
				206,72	3,59	5147	89	128	0,02	-
		м2								
279	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	4	255,17	5,65	1021	23	956	1,11	4
				184,28	2,36	737	9	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 100x100	1	1533,36 -	- -	1533 -	- -	- -	- -	- -
281	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 150x150	1	1817,12 -	- -	1817 -	- -	- -	- -	- -
282	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 200x150	1	1817,12 -	- -	1817 -	- -	- -	- -	- -
283	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 250x150	1	1817,12 -	- -	1817 -	- -	- -	- -	- -
284	СПрайс-лист	шт -Решетки нерегулируемые стальные RAR 300x150	5	898,99 -	- -	4495 -	- -	- -	- -	- -
285	СПрайс-лист	шт -Решетки нерегулируемые стальные RAR 400x200	1	1312,71 -	- -	1313 -	- -	- -	- -	- -
286	СПрайс-лист	шт -Решетки регулируемые стальные RAR 150x150	7	621,44 -	- -	4350 -	- -	- -	- -	- -
		шт П2								
287	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1169,91 259,88	13,82 5,18	4680 1040	55 21	1357 128	1,62 0,03	6 -
288	Е0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,8	1144,51 238,61	11,11 4,16	11216 2338	109 41	3045 128	1,48 0,02	15 -
289	Е0120-3-10	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,3	1174,73 206,72	9,61 3,59	16799 2956	137 51	3850 128	1,28 0,02	18 -
290	Е0120-14-6	м2 -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до	1	255,17 184,28	5,65 2,36	255 184	6 2	239 128	1,11 0,01	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 мм								
291	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 200x200 шт	1	1817,12	-	1817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 300x150 шт	5	898,99	-	4495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	СПрайс-лист	-Решетки регулируемые стальные RAR 150x150 шт	2	621,44	-	1243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		П3								
294	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	18	1169,91	13,82	21058	249	6107	1,62	29
				259,88	5,18	4678	93	128	0,03	-
295	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	29,3	1144,51	11,11	33534	325	9105	1,48	43
				238,61	4,16	6991	122	128	0,02	1
296	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	14	1210,51	11,11	16947	156	4350	1,48	21
				238,61	4,16	3341	58	128	0,02	-
297	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	44,4	1174,73	9,61	52158	427	11953	1,28	57
				206,72	3,59	9179	159	128	0,02	1
298	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	13,6	1115,92	8,82	15177	120	2760	0,96	13
				155,22	3,31	2111	45	128	0,02	-
299	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм м2	10	255,17	5,65	2552	56	2389	1,11	11
				184,28	2,36	1843	24	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 150х150	1	1817,12 -	- -	1817 -	- -	- -	- -	- -
301	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 150х100	4	1604,3 -	- -	6417 -	- -	- -	- -	- -
302	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 200х150	2	1817,12 -	- -	3634 -	- -	- -	- -	- -
303	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 200х200	1	1817,12 -	- -	1817 -	- -	- -	- -	- -
304	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 250х150	1	1817,12 -	- -	1817 -	- -	- -	- -	- -
305	СПрайс-лист	шт -Заслонка унифицированная ручного управления 300х200	1	2029,93 -	- -	2030 -	- -	- -	- -	- -
306	СПрайс-лист	шт -Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150	15	898,99 -	- -	13485 -	- -	- -	- -	- -
307	СПрайс-лист	шт -Решетки нерегулируемые стальные RAR 400х200	3	1312,71 -	- -	3938 -	- -	- -	- -	- -
308	СПрайс-лист	шт -Решетки регулируемые стальные RAR 150х150	8	621,44 -	- -	4972 -	- -	- -	- -	- -
309	СПрайс-лист	шт -Решетки нерегулируемые стальные RAR 200х100	1	587,23 -	- -	587 -	- -	- -	- -	- -
310	Е0126-12-3	шт -Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	21	160,47 93,6	42,91 15,98	3370 1966	901 336	2301 100	0,54 0,08	11 2
311	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	0,88	6240 -	- -	5491 -	- -	- -	- -	- -
312	С131312-78	-Средства для крепления	75	93	-	6975	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		-	-	-	-	-	-	-
313	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (100х100) кг	1	7134,01 -	- -	7134 -	- -	- -	- -	- -
314	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (150х100) шт	1	7209,42 -	- -	7209 -	- -	- -	- -	- -
315	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (200х150) шт	1	7375,25 -	- -	7375 -	- -	- -	- -	- -
316	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (200х200) шт	2	7465,67 -	- -	14931 -	- -	- -	- -	- -
317	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (250х200) шт	2	7552,95 -	- -	15106 -	- -	- -	- -	- -
318	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (250х250) шт	1	7631,51 -	- -	7632 -	- -	- -	- -	- -
319	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (150х150) шт	1	7299,84 -	- -	7300 -	- -	- -	- -	- -
		П4								
320	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	8,2	1169,91 259,88	13,82 5,18	9593 2131	113 42	2782 128	1,62 0,03	13 -
321	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,1	1144,51 238,61	11,11 4,16	2403 501	23 9	653 128	1,48 0,02	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	42,3	1174,73	9,61	49691	406	11387	1,28	54
				206,72	3,59	8744	152	128	0,02	1
323	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм м2	4	255,17	5,65	1021	23	956	1,11	4
				184,28	2,36	737	9	128	0,01	-
324	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 100х100 шт	1	1533,36	-	1533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
325	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150х150 шт	2	1817,12	-	3634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
326	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 200х150 шт	1	1817,12	-	1817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
327	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150 шт	6	898,99	-	5394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
328	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 400х200 шт	2	1312,71	-	2625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
329	СПрайс-лист	-Решетки регулируемые стальные RAR 150х150 шт	1	621,44	-	621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
330	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 200х100 шт	1	587,23	-	587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
331	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (350х250) шт	1	8199,53	-	8200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
332	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" м2	30,4	160,47	42,91	4878	1304	3331	0,54	16
				93,6	15,98	2845	486	100	0,08	2
333	С11031-165 Изм. и доп.вып.4	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,28	6240	-	7987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3								
334	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	41	93	-	3813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		П7								
335	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25,9	1169,91	13,82	30301	358	8787	1,62	42
				259,88	5,18	6731	134	128	0,03	1
		м2								
336	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,4	1144,51	11,11	22204	216	6028	1,48	29
				238,61	4,16	4629	81	128	0,02	-
		м2								
337	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	38,1	1210,51	11,11	46120	423	11839	1,48	56
				238,61	4,16	9091	158	128	0,02	1
		м2								
338	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,8	1174,73	9,61	16211	133	3715	1,28	18
				206,72	3,59	2853	50	128	0,02	-
		м2								
339	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	8	255,17	5,65	2041	45	1911	1,11	9
				184,28	2,36	1474	19	128	0,01	-
		шт								
340	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 250х150	1	1817,12	-	1817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
341	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150х150	2	1817,12	-	3634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
342	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная	1	1817,12	-	1817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ручного управления 200x150		-	-	-	-	-	-	-
343	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 300x200 шт	1	2029,93	-	2030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
344	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 100x100 шт	1	1533,36	-	1533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
345	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150x100 шт	2	1604,3	-	3209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
346	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 300x150 шт	13	898,99	-	11687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
347	СПрайс-лист	-Решетки регулируемые стальные RAR 150x150 шт	5	621,44	-	3107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
348	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (150x150) шт	1	7299,84	-	7300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
349	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (200x150) шт	1	7375,25	-	7375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
350	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (250x150) шт	1	7502,68	-	7503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
351	СПрайс-лист	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (300x150) шт	1	7770,11	-	7770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
352	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" м2	42	160,47	42,91	6740	1802	4602	0,54	23
				93,6	15,98	3931	671	100	0,08	3
353	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	1,76	6240	-	10982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354	004 С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	74	93 -	- -	6882 -	- -	- -	- -	- -
		П8								
355	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	10	1169,91 259,88	13,82 5,18	11699 2599	138 52	3393 128	1,62 0,03	16 -
356	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	16,2	1144,51 238,61	11,11 4,16	18541 3866	180 67	5034 128	1,48 0,02	24 -
357	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	12,8	1210,51 238,61	11,11 4,16	15495 3054	142 53	3978 128	1,48 0,02	19 -
358	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	22	1174,73 206,72	9,61 3,59	25844 4548	211 79	5922 128	1,28 0,02	28 -
359	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	59,6	1115,92 155,22	8,82 3,31	66509 9251	526 197	12094 128	0,96 0,02	57 1
360	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм м2	9	255,17 184,28	5,65 2,36	2297 1658	51 21	2150 128	1,11 0,01	10 -
361	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 250х200 шт	1	1922,62 -	- -	1923 -	- -	- -	- -	- -
362	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 100х100 шт	3	1533,36 -	- -	4600 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	СПрайс-лист	Заслонка унифицированная ручного управления 200x150 шт	2	1817,12	-	3634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
364	СПрайс-лист	Заслонка унифицированная ручного управления 300x200 шт	2	2029,93	-	4060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
365	СПрайс-лист	Заслонка унифицированная ручного управления 600x300 шт	1	3852,51	-	3853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
366	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые стальные RAR 300x150 шт	2	898,99	-	1798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
367	СПрайс-лист	Решетки нерегулируемые стальные RAR 400x200 шт	7	1312,71	-	9189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
368	СПрайс-лист	Решетки регулируемые стальные RAR 150x150 шт	7	621,44	-	4350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
369	СПрайс-лист	Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (100x100) шт	1	7134,01	-	7134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
370	СПрайс-лист	Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (150x150) шт	2	7299,84	-	14600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
371	СПрайс-лист	Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (200x150) шт	1	7375,25	-	7375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
372	СПрайс-лист	Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (250x200) шт	1	7552,95	-	7553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
373	СПрайс-лист	Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (300x200) шт	2	7847,62	-	15695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
374	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" м2	80,6	160,47	42,91	12934	3459	8832	0,54	43
				93,6	15,98	7544	1288	100	0,08	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	3,39	6240 -	- -	21154 -	- -	- -	- -	- -
376	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	70	93 -	- -	6510 -	- -	- -	- -	- -
		П9								
377	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,4	1144,51 238,61	11,11 4,16	2747 573	27 10	746 128	1,48 0,02	4 -
378	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	25,9	1174,73 206,72	9,61 3,59	30426 5354	249 93	6972 128	1,28 0,02	33 -
379	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм шт	2	255,17 184,28	5,65 2,36	510 369	11 5	478 128	1,11 0,01	2 -
380	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 350х200 шт	2	2188,18 -	- -	4376 -	- -	- -	- -	- -
381	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 400х200 шт	6	1312,71 -	- -	7876 -	- -	- -	- -	- -
382	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" м2	19,6	160,47 93,6	42,91 15,98	3145 1835	841 313	2148 100	0,54 0,08	11 2
383	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	0,92	6240 -	- -	5741 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
384	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	74	93	-	6882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		П5,П5а								
385	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,15	1144,51	11,11	5894	57	1600	1,48	8
				238,61	4,16	1229	21	128	0,02	-
		м2								
386	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,75	1174,73	9,61	11454	94	2625	1,28	12
				206,72	3,59	2016	35	128	0,02	-
		м2								
387	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	61,9	1115,92	8,82	69076	546	12561	0,96	60
				155,22	3,31	9608	205	128	0,02	1
		м2								
388	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,413	1151,91	13,82	1628	20	479	1,62	2
				259,88	5,18	367	7	128	0,03	-
		м2								
389	СПрайс-лист	-Фильтр бактерицидной обработки воздуха ФБО 400х200-08	1	59086,36	-	59086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
390	СПрайс-лист	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150	4	898,99	-	3596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
391	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	7	255,17	5,65	1786	40	1672	1,11	8
				184,28	2,36	1290	17	128	0,01	-
		шт								
392	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150х150	5	1817,12	-	9086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 200х150 шт	2	1817,12	-	3634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
394	СПрайс-лист	-Клапан обратный КОп-03 (500х500) шт	2	3219,52	-	6439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
395	СПрайс-лист	-Воздухораздающие блоки Арктос ВБС-М С595х595 Н14 шт	4	23924,48	-	95698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
396	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" м2	46,7	160,47	42,91	7494	2004	5117	0,54	25
				93,6	15,98	4371	746	100	0,08	4
397	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	1,96	6240	-	12230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
398	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	31	93	-	2883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		П6,П6а								
399	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	11,65	1144,51	11,11	13334	129	3620	1,48	17
				238,61	4,16	2780	48	128	0,02	-
400	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	21,75	1174,73	9,61	25550	209	5855	1,28	28
				206,72	3,59	4496	78	128	0,02	-
401	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	16	1115,92	8,82	17855	141	3247	0,96	15
				155,22	3,31	2484	53	128	0,02	-
402	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса м2	1,413	1151,91	13,82	1628	20	479	1,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		259,88	5,18	367	7	128	0,03	-
		м2								
403	СПрайс-лист-	Фильтр бактерицидной обработки воздуха ФБО 400х200-08	1	59086,36	-	59086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
404	СПрайс-лист-	Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150	5	898,99	-	4495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
405	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	9	255,17	5,65	2297	51	2150	1,11	10
				184,28	2,36	1658	21	128	0,01	-
		шт								
406	СПрайс-лист-	Заслонка унифицированная ручного управления 150х150	5	1817,12	-	9086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
407	СПрайс-лист-	Заслонка унифицированная ручного управления 200х150	4	1817,12	-	7268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
408	СПрайс-лист-	Клапан обратный КОп-03 (500х500)	2	3219,52	-	6439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
409	СПрайс-лист-	Воздухораздающие блоки Арктос ВБС-М С595х595 Н14	4	23924,48	-	95698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
410	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	23,5	160,47	42,91	3771	1008	2575	0,54	13
				93,6	15,98	2200	376	100	0,08	2
		м2								
411	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,23	6240	-	7675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
412	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	25	93	-	2325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		П10								
413	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,2	1144,51	11,11	4807	47	1305	1,48	6
				238,61	4,16	1002	17	128	0,02	-
		м2								
414	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,2	1174,73	9,61	1410	12	323	1,28	2
				206,72	3,59	248	4	128	0,02	-
		м2								
415	СПрайс-лист	-Фильтр бактерицидной обработки воздуха ФБО 400х200-08	1	59086,36	-	59086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
416	СПрайс-лист	-Решетки регулируемые стальные RAR 150х150	3	621,44	-	1864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
417	Е0120-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
				184,28	2,36	553	7	128	0,01	-
		шт								
418	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 100х100	1	1533,36	-	1533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
419	СПрайс-лист	-Заслонка унифицированная ручного управления 150х100	2	1604,3	-	3209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Отопление								
		Система отопления №1								
420	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	124,35	234,78	19,17	29195	2384	17117	0,61	76
				100,35	7,19	12479	894	128	0,04	4
		1кВт								
421	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	1,6	1744,78	19,17	2792	31	220	0,61	1
				100,35	7,19	161	12	128	0,04	-
		1кВт								
422	С130903-190	-Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем	97	1673	-	162281	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		-	-	-	-	-	-	-
423	С130903-191 Изм. и доп.вып.19	шт. Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	20	2201 / -	- / -	44020 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
424	С130905-104 7 Изм. и доп.вып.18	шт. Головка термостатическая типа Herz, Стандарт, M28x1,5 диапазон регулирования от 6°C до 28°C	117	1252 / -	- / -	146484 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
425	СПрайс-лист	шт. Клапан запорно-присоединительный угловой RLV диам.15мм	97	927,5 / -	- / -	89967 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
426	СПрайс-лист	шт Клапан запорно-присоединительный угловой RLV диам.20мм	20	1280,37 / -	- / -	25607 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
427	С130903-289 Изм. и доп.вып.19	шт Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	8067 / -	- / -	8067 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
428	С130903-291 Изм. и доп.вып.19	шт. Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	14	8779 / -	- / -	122906 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
429	С130903-292 Изм. и доп.вып.19	шт. Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	9908 / -	- / -	9908 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
430	С130903-293 Изм. и	шт. Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой,	4	12506	-	50024	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		-	-	-	-	-	-	-
431	С130903-294- Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 1	15657 -	- -	15657 -	- -	- -	- -	- -
432	С130904-996- Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 15	шт. 4	473 -	- -	1892 -	- -	- -	- -	- -
433	С130904-997- Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 20	шт. 20	616 -	- -	12320 -	- -	- -	- -	- -
434	С130904-998- Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 25	шт. 1	1090 -	- -	1090 -	- -	- -	- -	- -
435	С130904-999- Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 32	шт. 1	1517 -	- -	1517 -	- -	- -	- -	- -
436	С130904-100- 0 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 40	шт. 4	2428 -	- -	9712 -	- -	- -	- -	- -
437	С130905-203- 4 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт. 4	1009 -	- -	4036 -	- -	- -	- -	- -
438	Е0116-10-2 -	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	шт. 14	623,7 100,35	14,12 5,29	8732 1405	198 74	1893 128	0,55 0,03	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
439	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм М	100	266,48	3,96	26648	396	6872	0,3	30
				52,2	1,49	5220	149	128	0,01	1
440	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм М	887	264,48	3,96	234594	3513	60957	0,3	263
				52,2	1,49	46301	1322	128	0,01	6
441	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм М	18	343,48	3,96	6183	71	1237	0,3	5
				52,2	1,49	940	27	128	0,01	-
442	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм М	90	422,48	3,96	38023	356	6185	0,3	27
				52,2	1,49	4698	134	128	0,01	1
443	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм М	30	472,48	3,96	14174	119	2062	0,3	9
				52,2	1,49	1566	45	128	0,01	-
444	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм М	51	402,02	9,63	20503	491	14321	1,22	62
				215,78	3,6	11005	184	128	0,02	1
445	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм М	35	412,02	6,65	14421	233	11402	1,4	49
				252	2,5	8820	88	128	0,01	-
446	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого М	40	336,95	7,9	13478	316	12017	1,29	52
				231,75	2,95	9270	118	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
		м								
		Система отопления №2								
447	E0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	16,5	234,78	19,17	3874	316	2271	0,61	10
				100,35	7,19	1656	119	128	0,04	1
		1кВт								
448	С130903-190	-Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	17	1673	-	28441	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
449	С130903-191	-Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	3	2201	-	6603	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
450	СПрайс-лист	-Клапан запорно-присоединительный угловой RLV диам.15мм	17	927,5	-	15767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
451	СПрайс-лист	-Клапан запорно-присоединительный угловой RLV диам.20мм	3	1280,37	-	3841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
452	С130903-291	-Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	8779	-	17558	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
453	С130904-22	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	326	-	1304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
454	С130904-997	-Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной	2	616	-	1232	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 20								
455	Е0116-6-3	шт. -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	25	343,48 / 52,2	3,96 / 1,49	8587 / 1305	99 / 37	1718 / 128	0,3 / 0,01	7 / -
456	Е0116-6-2	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	161	264,48 / 52,2	3,96 / 1,49	42581 / 8404	638 / 240	11064 / 128	0,3 / 0,01	48 / 1
457	Е0116-6-1	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	10	266,48 / 52,2	3,96 / 1,49	2665 / 522	40 / 15	687 / 128	0,3 / 0,01	3 / -
458	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	27	481,13 / 292,5	12,19 / 4,57	12991 / 7898	329 / 123	10267 / 128	1,64 / 0,02	44 / 1
459	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	21	400,12 / 231,75	7,9 / 2,95	8403 / 4867	166 / 62	6309 / 128	1,29 / 0,01	27 / -
460	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	20	412,56 / 188,55	5,28 / 1,98	8251 / 3771	106 / 40	4878 / 128	1,05 / 0,01	21 / -
461	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии	194,7	53 / -	- / -	10319 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77								
462	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	50,6	70 / -	- / -	3542 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
463	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 м	22	83 / -	- / -	1826 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
464	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Хомутики для крепления труб 100шт	0,51	1523,78 / -	- / -	777 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
465	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8х1000 мм шт	51	86 / -	- / -	4386 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Система отопления №3								
466	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых	12,15	234,78	19,17	2853	233	1672	0,61	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиаторов		100,35	7,19	1219	87	128	0,04	-
467	С130903-291 Изм. и доп.вып.19	1кВт -Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	8779 -	- -	17558 -	- -	- -	- -	- -
468	С130904-997 Изм. и доп.вып.18	шт. -Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 20	2	616 -	- -	1232 -	- -	- -	- -	- -
469	Е0116-6-3	шт. -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	29	343,48 52,2	3,96 1,49	9961 1514	115 43	1993 128	0,3 0,01	9 -
470	Е0116-6-2	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	90	264,48 52,2	3,96 1,49	23803 4698	356 134	6185 128	0,3 0,01	27 1
471	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	35	722,72 215,78	9,63 3,6	25295 7552	337 126	9828 128	1,22 0,02	43 1
472	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	33	53 -	- -	1749 -	- -	- -	- -	- -
473	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от	31,9	70 -	- -	2233 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77								
		м	38,5	83	-	3196	-	-	-	-
474	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
		м	0,25	1523,78	-	381	-	-	-	-
475	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Хомутики для крепления труб		-	-	-	-	-	-	-
		100шт	25	86	-	2150	-	-	-	-
476	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8x1000 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Система теплоснабжения приточных установок								
			1	35930	-	35930	-	-	-	-
477	С130903-377 Изм. и доп.вып.19	-Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		-	-	-	-	-	-	-
		шт.	1	44734	-	44734	-	-	-	-
478	С130905-162 3 Изм. и	-Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	типа Danfoss		-	-	-	-	-	-	-
479	С130903-54 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный межфланцевый [стальной], PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91	шт. 1	1577 -	- -	1577 -	- -	- -	- -	- -
480	С130903-285 Изм. и доп.вып.19	-Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт 1	6111 -	- -	6111 -	- -	- -	- -	- -
481	С130904-998 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 25	шт. 4	1090 -	- -	4360 -	- -	- -	- -	- -
482	С130903-378 Изм. и доп.вып.19	-Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 6	41028 -	- -	246168 -	- -	- -	- -	- -
483	С130903-379 Изм. и доп.вып.19	-Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 1	50467 -	- -	50467 -	- -	- -	- -	- -
484	С130903-380 Изм. и доп.вып.19	-Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 1	61710 -	- -	61710 -	- -	- -	- -	- -
485	С130905-162 3 Изм. и доп.вып.19	-Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт. 8	44734 -	- -	357872 -	- -	- -	- -	- -
486	С130903-55 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный межфланцевый [стальной], PN 16, DN 32 мм ГОСТ 11823-91	шт. 6	1720 -	- -	10320 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
487	С130903-56 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный межфланцевый [стальной], PN 16, DN 40 мм ГОСТ 11823-91	шт 1	1888 -	- -	1888 -	- -	- -	- -	- -
488	С130903-57 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный межфланцевый [стальной], PN 16, DN 50 мм ГОСТ 11823-91	шт 1	2000 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -
489	С130903-286 Изм. и доп.вып.19	-Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт 6	8509 -	- -	51054 -	- -	- -	- -	- -
490	С130903-287 Изм. и доп.вып.19	-Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 2	9325 -	- -	18650 -	- -	- -	- -	- -
491	С130903-288 Изм. и доп.вып.19	-Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 1	18089 -	- -	18089 -	- -	- -	- -	- -
492	С130904-999 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 32	шт. 32	1517 -	- -	48544 -	- -	- -	- -	- -
493	С130904-100 0 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 40	шт. 5	2428 -	- -	12140 -	- -	- -	- -	- -
494	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт. 4	6880 -	- -	27520 -	- -	- -	- -	- -
495	С130903-305 Изм. и доп.вып.19	-Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт 2	34601 -	- -	69202 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
496	С130902-712 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижка с обрезиненным клином, модель BV 49, T до +80°C, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	2	7882 -	- -	15764 -	- -	- -	- -	- -
497	С131205-4	шт. -Термометры прямые в оправе	40	352 -	- -	14080 -	- -	- -	- -	- -
498	С130904-22	шт -Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Ду 15 мм	103	326 -	- -	33578 -	- -	- -	- -	- -
499	Е0116-6-1	шт -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	20	266,48 52,2	3,96 1,49	5330 1044	79 30	1374 128	0,3 0,01	6 -
500	Е0116-6-3	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	19	343,48 52,2	3,96 1,49	6526 992	75 28	1306 128	0,3 0,01	6 -
501	Е0116-6-4	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	104	422,48 52,2	3,96 1,49	43938 5429	412 155	7147 128	0,3 0,01	31 1
502	Е0116-6-5	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	62	472,48 52,2	3,96 1,49	29294 3236	246 92	4261 128	0,3 0,01	18 -
503	Е0116-10-2	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	28	623,7 100,35	14,12 5,29	17464 2810	395 148	3786 128	0,55 0,03	15 1
504	Е0116-10-3	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	88	801,76 116,1	15,99 5,99	70555 10217	1407 527	13752 128	0,66 0,03	58 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 76 мм								
505	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	17	935,75 / 130,5	20,8 / 7,79	15908 / 2219	354 / 132	3009 / 128	0,73 / 0,04	12 / 1
506	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	20,9	70 / -	- / -	1463 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
507	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 м	114,4	83 / -	- / -	9495 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
508	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	68,2	92 / -	- / -	6274 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
509	С11031-165 Изм. и доп.вып.4	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м	3	6240 / -	- / -	18720 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
510	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	200	-	16000	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Холодоснабжение системы П4								
511	СПрайс-лист	-Трубы медные 10х0,3х4000	40	196,38	-	7855	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
512	СПрайс-лист	-Трубы медные 14х1,03х4000	40	190,27	-	7611	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
513	С11031-367 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 12 мм	44	144	-	6336	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
514	С11031-369 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	44	168	-	7392	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Электрощитовая, помещение связи								
515	Прайс-лист	-Конвектор электрический 1кВт NOirOT CNX-2	6	8709,07	-	52254	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
516	С130810-48	-Кронштейны для крепления конвекторов	0,12	2160	-	259	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
517	СПРАЙС лист "АВЗ"	-Клапан противопожарный огнезадерживающий КП-Ж (300х150)	2	7770,11	-	15540	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
518	СПРАЙС лист АО "Келет"	-Решетки нерегулируемые стальные RAR 300х150	4	898,99	-	3596	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроосвещение /локальная смета 02-01-05/								
519	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	10	4720 -	- -	47200 -	- -	- -	- -	- -
520	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	173	156 -	- -	26988 -	- -	- -	- -	- -
521	С151801-16	-Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220 шт	10	264 -	- -	2640 -	- -	- -	- -	- -
522	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	92	182 -	- -	16744 -	- -	- -	- -	- -
523	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	36	134 -	- -	4824 -	- -	- -	- -	- -
524	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	162	509 -	- -	82458 -	- -	- -	- -	- -
525	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 шт	0,156	18000 -	- -	2808 -	- -	- -	- -	- -
526	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,26	16300 -	- -	4238 -	- -	- -	- -	- -
527	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 1000шт	4080	108,6 39,6	48,9 12,2	443088 161568	199512 49776	200777 95	0,22 0,07	898 289
528	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам.16мм,легкая с протяжкой,серая м	1326	7,33 -	- -	9722 -	- -	- -	- -	- -
529	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам.20мм,легкая с протяжкой,серая м	4401,3	9,08 -	- -	39952 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
530	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	511	467,8	183	239046	93513	138742	1,46	746
				234	51,8	119574	26470	95	0,3	154
		м шт								
		Наружные сети электроснабжения /локальная смета 04-01-01/								
		ЛЭП 10кВ								
531	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	2	3913	425	7826	850	6572	18	36
				3353	106	6706	212	95	0,61	1
		шт								
		Водомерный узел								
532	Ц0108-359-1	Ящик ввода	1	516,92	237,63	517	238	198	0,86	1
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	шт		166,84	41,54	167	42	95	0,24	-
533	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	1	578,1	31,1	578	31	390	2,09	2
				403	7,6	403	8	95	0,04	-
		шт								
534	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660	-	1660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
535	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг шт	35	93,4 31,3	32,3 7	3269 1096	1131 245	1273 95	0,2 0,04	7 1
536	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 м	0,0102	50893 -	- -	519 -	- -	- -	- -	- -
537	С151603-899 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78 1000м	0,0255	52783 -	- -	1346 -	- -	- -	- -	- -
538	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм км	15	147,3 49,5	73 18,3	2210 743	1095 274	966 95	0,29 0,11	4 2
539	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	15,3	164 -	- -	2509 -	- -	- -	- -	- -
		Трансформаторная подстанция /локальная смета 04-01-02/								
		Фундамент под КТПГ								
540	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	23,32	218,93 218,93	- -	5105 5105	- -	5769 113	1,54 -	36 -
541	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	3,56	122,18 122,18	- -	435 435	- -	492 113	0,89 -	3 -
542	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1	3951,97 195,75	66,01 24,93	3952 196	66 25	232 105	1,35 0,12	1 -
543	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных м3	9,3	6315,69	353,46	58736	3287	7016	3,6	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		585	133,52	5441	1242	105	0,65	6
		м3								
544	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 10 мм(С-1)	0,3705	67700	-	25083	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
545	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(С-2)	0,05616	41200	-	2314	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
546	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,84	245,44	3,82	8551	133	1595	0,21	7
				37,35	1,44	1301	50	118	0,01	-
		м2								
		Монтаж КТП								
547	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		подстанц								
548	Ц0108-62-2	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	2	12982	3792	25964	7584	10093	27	54
				4500	812,02	9000	1624	95	4,71	9
		шт								
		Наружные сети водопровода и канализации /локальная смета 06-01-01/								
		Водомерный узел								
549	Е0116-23-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
				999	33,75	999	34	128	0,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40 мм								
550	Ц0112-790-3 к=1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм 1узел	1	843,2 773,75	63,55 19,75	843 774	64 20	714 90	5 0,11	5 -
551	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм шт	1	192,46 134,42	52,42 18,54	192 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
552	Е0115-172-4	Масляная окраска , количество окрасок 2 1фильтр	3	148,4 108	0,07 0,02	445 324	- -	340 105	0,65 -	2 -
553	Ц0111-30-2	Монтаж регулятора давления и температуры м2	1	311,79 308,25	- -	312 308	- -	277 90	2 -	2 -
554	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка ленты детекционной сигнальной в траншее шт	0,023	16815,58 1310,66	15504,92 724,68	387 30	357 17	62 133	6,3 4,2	- -
555	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм км врезка	1	916,73 396	180,25 67,5	917 396	180 68	603 130	2,01 0,33	2 -
		Деталь крепления труб телефонной канализации								
556	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,232	20732,9 9495	424,4 159,75	4810 2203	98 37	2912 130	59,3 0,78	14 -
557	Е0122-39-5	Врезка в существующие сети, из чугунных труб, чугунных тройников диам. 150 мм врезка	1	8016,87 981	537,62 202,5	8017 981	538 202	1539 130	6,42 0,99	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1
558	Ц0110-926-1	-Прокладка ленты детекционной сигнальной в траншее	0,097	16815,58	15504,92	1631	1504	263	6,3	
	Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	км		1310,66	724,68	127	70	133	4,2	-
										17
559	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3635,81	83,18	3636	83	3726	16,84	
				2835	31,5	2835	32	130	0,15	-
		врезка								
										8785
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			10185157	428415			
			Тенге			1498298	122650			673
										-
	Стоимость оборудования -		Тенге			52254	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			52254	-	-		

Накладные расходы :

На монтажные работы	377871
На общестроительные работы	217269
На сантехнические работы	1294408
Всего накладных расходов:	1889548
Итого с накладными	12074703

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	721347
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12796050
Итого с временными, 1,8 %	13025438
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13200576
Итого с затратами на дополнительн[illegible] 0,4 %	13252469
Итого с затратами на выслугу ле[illegible]	13382201
Пересчет в текущих ценах, К-2 [illegible] 42	34223900
Налоги, сборы, обязательные пл[illegible]ети, 2	684478
Всего с налогами, сборами, об[illegible]тельными платежами	34908378
Налог на добавленную стоимост[illegible] 12 %	4189005
Итого с НДС	39097383

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

«ТЕХНИК» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Global Trade Center