Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 08 февраль 2021года № 53
Утвержден
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Форма

Декларация о соответствии

« 31 » 12 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик):**ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС», БИН 021140003816, г.Тараз, переулок 2 генерала Рахимова, здание 1А**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Жунисов Таскын Жунисович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Подрядчик (генеральный подрядчик):**ТОО «Easy Staff», БИН 211140035983, г.Тараз, мкр.Мынбулак, дом 57, кв.16**

наименование организации, юридический адрес

в лице и.о.директора **Алдаш Медет Ауелханулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по обьекту: **«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области» (участок 25)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района", РК,Жамбылская область, г.Каратау, Площадь Достык 1, БИН 101240001404, Руководитель Суюнбаев Б. Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1.ТОО «Алам НС» (БИН 100340012430), государственная лицензия ГСЛ № 18002778 от 09.02.2018 года в лице директора Тілеухан О.З.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

2.ТОО «Акмол ПСБ» (БИН 111140019059), государственная лицензия ГСЛ № 12008886 от 10.07.2012 года в лице директора Доскенов Д.Т.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

3.ТОО «Mystaff» (БИН 220140026666), государственная лицензия ГСЛ №24036166 от 25.12.2024 года в лице директора Койшибаев Ж.Ж.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

4.ТОО «Авалон групп плюс» (БИН 100740010220), государственная лицензия ГСЛ №17005515 от 31.03.2017 года в лице директора Плотников А.Н.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

5.ТОО «Staff Trade» (БИН 220440047471), государственная лицензия ГСЛ №24036165 от 25.12.2024 года в лице директора Койшибаев Ж.Ж.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

6.ТОО «Armada Stroy Servise» (БИН 030440019337), государственная лицензия КСЛ №II-01480 от 08.02.2021 года в лице директора Бисенгулов А.Б.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

7.ТОО «ASYL stroy 23» (БИН 141040020113), государственная лицензия ГСЛ №23005234 от 23.02.2023 года в лице директора Шарипов А.Н.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

8.ТОО «Жаңа-Кемер Құрылыс» (БИН 120440012399), государственная лицензия ГСЛ №24002211 от 26.01.2024 года в лице директора Кулманбетов К.А.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

9.ТОО «Инженерный центр "EXCITON"» (БИН 060540004338), государственная лицензия ГСЛ №03226 от 20.10.2008 года в лице директора Сидоров С.В.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

10.ТОО «Amazon-2030» (БИН 210140004089), государственная лицензия ГСЛ №24016452 от 17.04.2024 года в лице директора Ахамбеков Е.Б

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

11.ТОО «Mass Staff» (БИН 210240036497), государственная лицензия ГСЛ №24036168 от 25.12.2024 года в лице директора Койшибаев Ж.Ж

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

12.ТОО «ТаразТауЖоба» (БИН 120140017438), государственная лицензия 17-ГСЛ №002613 от 30.03.2012 года в лице директора Турустаев О.Ш.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

13.ТОО «ЭнергоСтройЭксперт» (БИН 100440005828), государственная лицензия ГСЛ №22014408 от 02.08.2022 года в лице директора Усембеков А.М.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Sunkar LTD Group», проект № ExT-0568/24 от 31.12.2024 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района", № 100 от 31.12.2024 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект, и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электроснабжения					
Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	25		25	
Счетчик электрической энергии однофазный	шт	1		1	
Водопроводные сети					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 размерами 25х2,3 мм	м	31		31	
Подземный газопровод среднего давление					
Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6	шт	1		1	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение. Водопотребителями населенного массив Талас-3 являются - население, в личном пользовании и на противопожарные нужды. Режим водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, согласно СНиП РК 4.01.02-2009 принят круглосуточно.

Расход воды на наружное пожаротушение принят - 5 л/сек по приложению 4 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности".

Проектируемые трубы выполнено из ПЭ 100 SDR11 по ГОСТ 18599-2001 Ø25х2,3мм - 31 м (до границ жилых участков)

Для разбора воды населением из водопроводных сетей в проекте предусмотрен подвод воды непосредственно к границам жилых участков к потребителям с установкой колодцев на 2-6 домов. Для учета воды предусмотрены в колодцах водомеры (счетчики, запорные арматуры).

Электроснабжение. «Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжение массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области». Электроснабжение участка 1 осуществляется от ВЛ-0,4кВ КТПН-400/6/0,4кВ ВЛ-6кВ Ф-642 ПС 110/6/6кВ "Каратау".

Электроснабжение жилого дома запроектировано воздушной линией ВЛ-0,22кВ проводом типа СИП4-2х16 до объекта в проектной протяженности, с соответствующей линейной арматурой протяженностью 25м.

На вводе объекта установлен автоматический выключатель на 25А.

Учет производится счетчиком электрической энергии однофазный.

Газоснабжение.

Трассы газопровода среднего давления (Р=0,005-0,3МПа) выполнено из полиэтиленовых труб ПЭ100 Газ SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50538-2011, d63х5,8 с коэффициентом запаса прочности 2,8 (смотри ГСН.СО). Производительность - 3,96 м3/час для каждого абонента количество ГРПШ-6 для одного участка - 1шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – декабрь 2024 год;
(месяц, год)

окончание работ – апрель 2025 год.
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:1;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9–1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10–1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области» (участок 25)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС» Директор Жунисов Таскын Жунисович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Easy Staff» И.о.директора Алдаш Медет Ауелханулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)