Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 08 февраль 2021года № 53
Утвержден
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Форма

Декларация о соответствии

« 31 » 12 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик):**ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС», БИН 021140003816, г.Тараз, переулок 2 генерала Рахимова, здание 1А**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Жунисов Таскын Жунисович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Подрядчик (генеральный подрядчик):**ТОО «Easy Staff», БИН 211140035983, г.Тараз, мкр.Мынбулак, дом 57, кв.16**

наименование организации, юридический адрес

в лице и.о.директора **Алдаш Медет Ауелханулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по обьекту: **«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области» (участок 28)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района", РК,Жамбылская область, г.Каратау, Площадь Достык 1, БИН 101240001404, Руководитель Суюнбаев Б. Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1.ТОО «Алам НС» (БИН 100340012430), государственная лицензия ГСЛ № 18002778 от 09.02.2018 года в лице директора Тілеухан О.З.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

2.ТОО «Акмол ПСБ» (БИН 111140019059), государственная лицензия ГСЛ № 12008886 от 10.07.2012 года в лице директора Доскенов Д.Т.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

3.ТОО «Mystaff» (БИН 220140026666), государственная лицензия ГСЛ №24036166 от 25.12.2024 года в лице директора Койшибаев Ж.Ж.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

4.ТОО «Авалон групп плюс» (БИН 100740010220), государственная лицензия ГСЛ №17005515 от 31.03.2017 года в лице директора Плотников А.Н.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

5.ТОО «Staff Trade» (БИН 220440047471), государственная лицензия ГСЛ №24036165 от 25.12.2024 года в лице директора Койшибаев Ж.Ж.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

6.ТОО «Armada Stroy Servise» (БИН 030440019337), государственная лицензия КСЛ №II-01480 от 08.02.2021 года в лице директора Бисенгулов А.Б.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

7.ТОО «ASYL stroy 23» (БИН 141040020113), государственная лицензия ГСЛ №23005234 от 23.02.2023 года в лице директора Шарипов А.Н.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

8.ТОО «Жана-Кемер Құрылыс» (БИН 120440012399), государственная лицензия ГСЛ №24002211 от 26.01.2024 года в лице директора Кулманбетов К.А.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

9.ТОО «Инженерный центр "EXCITON"» (БИН 060540004338), государственная лицензия ГСЛ №03226 от 20.10.2008 года в лице директора Сидоров С.В.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

10.ТОО «Amazon-2030» (БИН 210140004089), государственная лицензия ГСЛ №24016452 от 17.04.2024 года в лице директора Ахамбеков Е.Б

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

11.ТОО «Mass Staff» (БИН 210240036497), государственная лицензия ГСЛ №24036168 от 25.12.2024 года в лице директора Койшибаев Ж.Ж

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

12.ТОО «ТаразТауЖоба» (БИН 120140017438), государственная лицензия 17-ГСЛ №002613 от 30.03.2012 года в лице директора Турустаев О.Ш.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

13.ТОО «ЭнергоСтройЭксперт» (БИН 100440005828), государственная лицензия ГСЛ №22014408 от 02.08.2022 года в лице директора Усембеков А.М.

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Sunkar LTD Group», проект № ExT-0571/24 от 31.12.2024 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района", № 100 от 31.12.2024 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект, и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электроснабжения					
Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	25		25	
Счетчик электрической энергии однофазный	шт	1		1	
Водопроводные сети					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 размерами 25х2,3 мм	м	31		31	
Подземный газопровод среднего давление					
Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6	шт	1		1	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение. Водопотребителями населенного массив Талас-3 являются - население, в личном пользовании и на противопожарные нужды. Режим водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, согласно СНиП РК 4.01.02-2009 принят круглосуточно.

Расход воды на наружное пожаротушение принят - 5 л/сек по приложению 4 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности".

Проектируемые трубы выполнено из ПЭ 100 SDR11 по ГОСТ 18599-2001 Ø25х2,3мм - 31 м (до границ жилых участков)

Для разбора воды населением из водопроводных сетей в проекте предусмотрен подвод воды непосредственно к границам жилых участков к потребителям с установкой колодцев на 2-6 домов. Для учета воды предусмотрены в колодцах водомеры (счетчики, запорные арматуры).

Электроснабжение. «Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжение массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области». Электроснабжение участка 1 осуществляется от ВЛ-0,4кВ КТПН-400/6/0,4кВ ВЛ-6кВ Ф-642 ПС 110/6/6кВ "Каратау".

Электроснабжение жилого дома запроектировано воздушной линией ВЛ-0,22кВ проводом типа СИП4-2х16 до объекта в проектной протяженности, с соответствующей линейной арматурой протяженностью 25м.

На вводе объекта установлен автоматический выключатель на 25А.

Учет производится счетчиком электрической энергии однофазный.

Газоснабжение.

Трассы газопровода среднего давления (Р=0,005-0,3МПа) выполнено из полиэтиленовых труб ПЭ100 Газ SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50538-2011, d63х5,8 с коэффициентом запаса прочности 2,8 (смотри ГСН.СО). Производительность - 3,96 м3/час для каждого абонента количество ГРПШ-6 для одного участка - 1шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – декабрь 2024 год;
(месяц, год)

окончание работ – апрель 2025 год.
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:1;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9–1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10–1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области» (участок 28)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС» Директор Жунисов Таскын Жунисович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Easy Staff» И.о.директора Алдаш Медет Ауелханулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)