Утверждена
Приказ И.О. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г. Атырау»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за май месяц 2025 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
050140003056	021040004147			№33	28.02.2025г.				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г. Атырау»	158 571 428,56	158 571 428,56					8 877 551,02	82 857 142,85

Итого к оплате: 82 857 142,85 (Восемьдесять два миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяча сто сорок два) тенге 85 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Building Control" _____ Е.Даутов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г. Атырау»
Договор: №33 от 28.02.2025 г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ на май 2025 год

№	Наименование объектов	Общий	2025 год		Остаток	Аванс			
			апрель	май		Сумма аванса	Сумма погашения до	Сумма погашения за	Остаток
1	Здание ФОК	1 717 321 465,24	75 714 285,71	82 857 142,85	1 558 750 036,68				
2	Блочно модульная котельная	66 958 873,32			66 958 873,32				
3	Здание трансформаторной подстанции	17 248 236,94			17 248 236,94				
4	Наружные сети электроснабжения	335 402 574,60			335 402 574,60				
5	Наружные сети телефонизации	1 605 618,10			1 605 618,10				
6	Наружные сети водоснабжения и канализации	79 721 203,54			79 721 203,54				
7	Наружные сети теплоснабжения	17 908 638,53			17 908 638,53				
8	Наружные сети газоснабжения	7 572 466,10			7 572 466,10				
9	Благоустройство территории	249 052 480,42			249 052 480,42				
	ИТОГО	**2 492 791 556,79**	**75 714 285,71**	**82 857 142,85**	**2 334 220 128,23**	**58 500 000,00**	**22 714 285,71**	**24 857 142,86**	**10 928 571,43**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г. Атырау»
Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Жулдыз г. Атырау»
Договор: №33 от 28.02.2025 г.

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**58 578 503,54**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 116 376**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 116 376**
1	**6101-0101-0111 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**2770**	**366**	**1 013 820**
2	**6121-0901-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство зумпфа в траншее**	**м**	**1**	**21670**	**21 670**
3	**325-101-0101**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (ПОС стр.6)**	**1 маш.-ч**	**61**	**1326**	**80 886**
		Раздел 2. Сваи, ИТОГО:	тенге			**26 901 061**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**26 901 061**
4	**6102-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 10 м, грунты группы 2**	**м3**	**118,7032**	**31098**	**3 691 432**
5	**221-101-0113**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8 С90.30-8**	**1 м**	**1302,84**	**12473**	**16 250 323**
6	**290-000-0001**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**1 м3**	**118,7032**	**875**	**103 865**

7	290-000-0002	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1 м3	118,7032	857	101 729
8	290-000-0003	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	118,7032	284	33 712
9	6102-0104-0201 Кклим = 1,08	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	шт.	517	12800	6 617 600
10	6102-0104-0201 Кклим = 1,08	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	шт.	8	12800	102 400
		Раздел 3. Фундаменты Блок А, ИТОГО:	тенге			6 931 694
		Подраздел 3.1. Ростверк монолитный ленточный РЛМ1, ИТОГО	тенге			210 675
11	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =45,5	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,185	21857	69 615
12	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =45,5	Устройство бетонной подготовки	м3	3,185	9907	31 554
13	212-101-0410 Коб=45,5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	3,2487	33708	109 507
		Подраздел 3.2. Ростверк монолитный РМ, ИТОГО	тенге			6 704 110
14	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =22	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	9,68	21857	211 576
15	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =22	Устройство бетонной подготовки (РМ1)	м3	9,68	9907	95 900
16	212-101-0410 Коб=22	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	9,8736	33708	332 819
17	6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =22	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	55,44	13650	756 756
18	212-101-0903 Коб=22	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	56,2716	37425	2 105 965
19	214-210-0502 Коб=22	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,54968	299988	464 885
20	214-210-0101 Коб=22	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)	1 т	0,0363	333904	12 121
21	6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =22	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2)	т	5,23622	65535	343 156
22	214-210-0502 Коб=22	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2)	1 т	5,23622	299988	1 570 803
23	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =15	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	4,35	21857	95 078

24	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =15	Устройство бетонной подготовки (РМ2)	м3	4,35	9907	43 095
25	212-101-0410 Коб=15	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	4,437	33708	149 562
26	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,55	21857	12 021
27	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки (РМ3)	м3	0,55	9907	5 449
28	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	0,561	33708	18 910
29	6103-0101-0211 Кклим = 1,08	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,2	13650	43 680
30	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	3,248	37425	121 556
31	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,13096	299988	39 286
32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)	1 т	0,0033	333904	1 102
33	6103-0703-0102 Кклим = 1,08	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С5,С6)	т	0,2984	65535	19 556
34	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С5,С6)	1 т	0,2984	299988	89 516
35	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,83	21857	18 141
36	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки (РМ6)	м3	0,83	9907	8 223
37	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	0,8466	33708	28 537
38	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,76	21857	38 468
39	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки (РМ14)	м3	1,76	9907	17 436
40	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	1,7952	33708	60 513
		Подраздел 3.4. Приямок Пр-1 (КЖ лист 7), ИТОГО	тенге			16 908
41	6103-0101-0211 Кклим = 1,08	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0,29	51636	14 974
42	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00472	409678	1 934
		Раздел 4. Фундаменты Блок Б, ИТОГО:	тенге			14 791 008
		Подраздел 4.1. Ростверк монолитный ленточный РЛМ1, ИТОГО	тенге			1 872 150
43	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =49,85	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,4895	21857	76 270

44	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =49,85	Устройство бетонной подготовки	м3	3,4895	9907	34 570
45	212-101-0410 Коб=49,85	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	3,55929	33708	119 977
46	6103-0101-0209 Кклим = 1,08 Коб =49,85	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	17,4475	29496	514 631
47	212-101-0903 Коб=49,85	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	17,70921	37425	662 767
48	214-210-0502 Коб=49,85	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,07377	299988	322 118
49	214-210-0101 Коб=49,85	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)	1 т	0,42472	333904	141 816
		Подраздел 4.2. Ростверк монолитный РМ, ИТОГО	тенге			12 451 696
50	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =4	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,16	21857	25 354
51	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =4	Устройство бетонной подготовки (РМ4)	м3	1,16	9907	11 492
52	212-101-0410 Коб=4	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	1,1832	33708	39 883
53	6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =4	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	6,32	13650	86 268
54	212-101-0903 Коб=4	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	6,4148	37425	240 074
55	214-210-0502 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,04224	299988	12 671
56	6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =4	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)	т	0,58688	65535	38 461
57	214-210-0502 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)	1 т	0,58688	299988	176 057
58	6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =4	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1)	т	0,27964	1504689	420 771
59	214-210-0502 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,2088	299988	62 637
60	214-201-0102 Коб=4	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,05184	457747	23 730
61	214-101-0201 Коб=4	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00448	398485	1 785

62	214-210-0101 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)	1 т	0,01452	333904	4 848
63	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =7	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	4,48	21857	97 919
64	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =7	Устройство бетонной подготовки (РМ5)	м3	4,48	9907	44 383
65	212-101-0410 Коб=7	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	4,5696	33708	154 032
66	6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =7	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	26,46	13650	361 179
67	212-101-0903 Коб=7	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	26,8569	37425	1 005 119
68	214-210-0502 Коб=7	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,12936	299988	38 806
69	6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =7	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С7,С8)	т	2,54352	65535	166 690
70	214-210-0502 Коб=7	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С7,С8)	1 т	2,54352	299988	763 025
71	6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =7	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ2)	т	0,79478	1504689	1 195 897
72	214-210-0502 Коб=7	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,6496	299988	194 872
73	214-201-0102 Коб=7	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,10668	457747	48 832
74	214-101-0201 Коб=7	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00784	398485	3 124
75	214-210-0101 Коб=7	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3)	1 т	0,03066	333904	10 237
76	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =5	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,6	21857	78 685
77	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =5	Устройство бетонной подготовки (РМ7)	м3	3,6	9907	35 665
78	212-101-0410 Коб=5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	3,672	33708	123 776
79	6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =5	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	21,4	13650	292 110
80	212-101-0903 Коб=5	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	21,721	37425	812 908
81	214-210-0502 Коб=5	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,395	299988	118 495

82	6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =5	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С11,С12)	т	2,0539	65535	134 602
83	214-210-0502 Коб=5	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С11,С12)	1 т	2,0539	299988	616 145
84	6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =5	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ2)	т	0,5677	1504689	854 212
85	214-210-0502 Коб=5	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,464	299988	139 194
86	214-201-0102 Коб=5	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0762	457747	34 880
87	214-101-0201 Коб=5	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0056	398485	2 232
88	214-210-0101 Коб=5	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х3)	1 т	0,0219	333904	7 312
89	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,65	21857	14 207
90	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки (РМ8)	м3	0,65	9907	6 440
91	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	0,663	33708	22 348
92	6103-0101-0211 Кклим = 1,08	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,81	13650	52 007
93	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	3,86715	37425	144 728
94	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,07636	299988	22 907
95	6103-0703-0102 Кклим = 1,08	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С13,С14)	т	0,36675	65535	24 035
96	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С13,С14)	1 т	0,36675	299988	110 021
97	6103-0701-0801 Кклим = 1,08	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1)	т	0,06991	1504689	105 193
98	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,0522	299988	15 659
99	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01296	457747	5 932

100	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00112	398485	446
101	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)	1 т	0,00363	333904	1 212
102	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,44	21857	9 617
103	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки (РМ9)	м3	0,44	9907	4 359
104	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	0,4488	33708	15 128
105	6103-0101-0211 Кклим = 1,08	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2,52	13650	34 398
106	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	2,5578	37425	95 726
107	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,01536	299988	4 608
108	6103-0703-0102 Кклим = 1,08	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2)	т	0,23801	65535	15 598
109	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2)	1 т	0,23801	299988	71 400
110	6103-0701-0801 Кклим = 1,08	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1)	т	0,06991	1504689	105 193
111	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,0522	299988	15 659
112	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01296	457747	5 932
113	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00112	398485	446
114	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)	1 т	0,00363	333904	1 212
115	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =4	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2,56	21857	55 954
116	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =4	Устройство бетонной подготовки (РМ10)	м3	2,56	9907	25 362
117	212-101-0410 Коб=4	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	2,6112	33708	88 018
118	6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =4	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	15,12	13650	206 388
119	212-101-0903 Коб=4	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	15,3468	37425	574 354
120	214-210-0502 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,07392	299988	22 175

121	6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =4	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С7,С8)	т	1,45344	65535	95 251
122	214-210-0502 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С7,С8)	1 т	1,45344	299988	436 015
123	6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =4	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ3)	т	0,44204	1504689	665 133
124	214-210-0502 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,3712	299988	111 356
125	214-201-0102 Коб=4	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,05184	457747	23 730
126	214-101-0201 Коб=4	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00448	398485	1 785
127	214-210-0101 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)	1 т	0,01452	333904	4 848
128	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,88	21857	19 234
129	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство бетонной подготовки (РМ11)	м3	0,88	9907	8 718
130	212-101-0410 Коб=2	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	0,8976	33708	30 256
131	6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	5,04	13650	68 796
132	212-101-0903 Коб=2	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	5,1156	37425	191 451
133	214-210-0502 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,03072	299988	9 216
134	6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =2	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С1,С2)	т	0,47602	65535	31 196
135	214-210-0502 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С1,С2)	1 т	0,47602	299988	142 800
136	6103-0701-0801 Кклим = 1,08 Коб =2	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (АБ1)	т	0,13982	1504689	210 386
137	214-210-0502 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,1044	299988	31 319
138	214-201-0102 Коб=2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02592	457747	11 865

139	214-101-0201 Коб=2	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00224	398485	893
140	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х2)	1 т	0,00726	333904	2 424
		Подраздел 4.3. Выпуски из фундаментов (КЖ лист 27 спецификация) , ИТОГО	тенге			467 162
141	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1)	1 т	1,55727	299988	467 162
		Раздел 5. Фундаменты Блок В, ИТОГО:	тенге			4 726 555
		Подраздел 5.1. Ростверк монолитный ленточный РЛМ1, ИТОГО	тенге			1 059 296
142	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =23,95	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,6765	21857	36 643
143	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =23,95	Устройство бетонной подготовки	м3	1,6765	9907	16 609
144	212-101-0410 Коб=23,95	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	1,71003	33708	57 642
145	6103-0101-0209 Кклим = 1,08 Коб =23,95	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	8,3825	29496	247 250
146	212-101-0903 Коб=23,95	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	8,50824	37425	318 421
147	214-210-0502 Коб=23,95	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,51588	299988	154 759
148	214-210-0101 Коб=23,95	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)	1 т	0,20405	333904	68 134
149	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,53	4767	159 838
		Подраздел 5.2. Ростверк монолитный РМ, ИТОГО	тенге			3 454 912
150	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,48	21857	76 062
151	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =12	Устройство бетонной подготовки (РМ12)	м3	3,48	9907	34 476
152	212-101-0410 Коб=12	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	3,5496	33708	119 650
153	6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	18,96	13650	258 804
154	212-101-0903 Коб=12	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	19,2444	37425	720 222

155	214-210-0502 Коб=12	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,54	299988	161 994
156	214-210-0102 Коб=12	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,27264	328104	89 454
157	214-210-0101 Коб=12	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)	1 т	0,0198	333904	6 611
158	6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)	т	1,76064	65535	115 384
159	214-210-0502 Коб=12	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)	1 т	1,76064	299988	528 171
160	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =8	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2,32	21857	50 708
161	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =8	Устройство бетонной подготовки (РМ13)	м3	2,32	9907	22 984
162	212-101-0410 Коб=8	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	2,3664	33708	79 767
163	6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =8	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	12,64	13650	172 536
164	212-101-0903 Коб=8	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	12,8296	37425	480 148
165	214-210-0502 Коб=8	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,3088	299988	92 636
166	214-210-0101 Коб=8	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03552	333904	11 860
167	214-210-0101 Коб=8	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)	1 т	0,0132	333904	4 408
168	6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =8	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)	т	1,17376	65535	76 922
169	214-210-0502 Коб=8	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)	1 т	1,17376	299988	352 114
		Подраздел 5.3. Выпуски из фундаментов (ЮЖ лист 37 спецификация), ИТОГО	тенге			212 347
170	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1)	1 т	0,70785	299988	212 347
		Раздел 6. Фундаменты Блок Г, ИТОГО:	тенге			4 111 809
		Подраздел 6.1. Ростверк монолитный ленточный РЛМ1, ИТОГО	тенге			1 449 649

171	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =38,6	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2,702	21857	59 058
172	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =38,6	Устройство бетонной подготовки	м3	2,702	9907	26 769
173	212-101-0410 Коб=38,6	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	2,75604	33708	92 901
174	6103-0101-0209 Кклим = 1,08 Коб =38,6	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	13,51	29496	398 491
175	212-101-0903 Коб=38,6	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	13,71265	37425	513 196
176	214-210-0502 Коб=38,6	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,83144	299988	249 423
177	214-210-0101 Коб=38,6	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1,Ш1)	1 т	0,32887	333904	109 812
		Подраздел 6.2. Ростверк монолитный РМ, ИТОГО	тенге			2 444 954
178	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =14	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	4,06	21857	88 739
179	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =14	Устройство бетонной подготовки (РМ2)	м3	4,06	9907	40 222
180	212-101-0410 Коб=14	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	4,1412	33708	139 592
181	6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =14	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	22,12	13650	301 938
182	212-101-0903 Коб=14	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	22,4518	37425	840 259
183	214-210-0502 Коб=14	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,91896	299988	275 677
184	214-210-0101 Коб=14	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Х1)	1 т	0,0231	333904	7 713
185	6103-0703-0102 Кклим = 1,08 Коб =14	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм (С3,С4)	т	2,05408	65535	134 614
186	214-210-0502 Коб=14	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (С3,С4)	1 т	2,05408	299988	616 199
		Подраздел 6.3. Выпуски из фундаментов (КЖ лист 51 спецификация), ИТОГО	тенге			217 206

187	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (АВ1)	1 т	0,72405	299988	217 206
Всего по смете						58 578 503,54
в т.ч. оборудование						-
Итого с общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке, 6,6%						62 444 684,77
Итого с сметным прибылем (5)%						3 122 234,24
Итого с непредвиденные работы и затраты (5)%						3 122 234,24
Итого сметной стоимость						68 689 153,25
Пересчет в текущих ценах 2024 года 70% К=1,075						51 688 587,82
Пересчет в текущих ценах 2025 года 30% К=1,155						23 800 791,60
Итого в текущих ценах						75 489 379,42
Налог на добавленную стоимость, 12%						9 058 725,53
Итого с НДС 12%						84 548 104,95
Понижающий коэффициент - 2%						- 1 690 962,10
Итого к оплате						82 857 142,85
в т.ч. НДС 12%						8 877 551,02

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Building Control"
_____ Е.Даутов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия Сервис"
_____ Б.Сариев