Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай",071400, область Абай, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, д. 97, тел.: 8 722 2 52-26-84, 35-45-15 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	220240016236
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью Азиякотломаш,010000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, Дорога Астана-Кокшетау,здание 235 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010140004047
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №74 от 12.06.2025	

Номер документа	Дата составления
11	15.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт теплооборудования города Семей			Работа	1	89 004 377,01	89 004 377,01	9 536 183,25
				Итого	1	x	89 004 377,01	9 536 183,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (объяснительная записка) (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Нурсаинов Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2025

М.П.

функций Заказчика

Наименование строительства: ***"Текущий ремонт теплооборудования города Семей"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы /специфики	код
БИН 220240016236	БИН 010140004047			74	12.06.2025		

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования,мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А			1	2	3	4	5	9
Всего по стройке			530 824 044,66				63 698 885,36	594 522 930,02
в том числе за июль 2025г			79 468 193,76				9 536 183,25	89 004 377,01

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236

Руководитель _____ **Толасов Ш.**

Подрядчик:

Подрядная организация: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Бурабай" БИН 010140004047

Директор _____ **Нурсаинов Т.К.**

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азиякотломаш" БИН 010140004047
(организация, адрес, телефон)

Стройка Текущий ремонт теплооборудования города Семей
(наименование, адрес)

Объект Текущий ремонт объектов теплоснабжения ГКП "Теплокоммунэнерго" г.Семей запланированный к реализации в 2025 году для подготовки к отопительному периоду 2025-2026 (ТЭЦ-1)
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 74 от 12.06.2025 г

АКТ №5
выполненных работ за июль 2025г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			72 500 386
			Раздел 1. Замена ВЗП III ступени (нижний куб) Е-90 ст.№1, ИТОГО:	тенге			2 372 505
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 372 505
1	6	1306-0101-0802 Кклим = 1,09	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, давлением 3,9 МПа. Монтаж оборудования	т	14,595	162556	2 372 505
			Раздел 2. Замена ВЗП I, II, III ступеней БКЗ-75 ст.№2, ИТОГО:	тенге			10 357 418
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 357 418
2	19	1306-0101-0802 Кклим = 1,09	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, давлением 3,9 МПа(I, II. III ступеней).. Монтаж оборудования	т	63,716	162556	10 357 418
			Раздел 4. Замена ВЗП I, II, III ступени (левые секции) КВТК-116,3-150 ст.№4 , ИТОГО:				55 923 574
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				55 923 574
3	40	1306-0101-0804 Кклим = 1,09 :	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на пылеугольном топливе. Монтаж I ступени	т	35,00	174 728,00	6 115 480
4	41	1306-0101-0804 Кклим = 1,09 :	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на пылеугольном топливе. Монтаж II ступени	т	67,792	174728	11 845 161
5	42	1306-0101-0804 Кклим = 1,09 :	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на пылеугольном топливе. Монтаж III ступени	т	37,212	174728	6 501 978
6	47	580-010-1019	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом DN 600, марка 30с564нж ГОСТ 5762-2002	1 шт	4	4811607	19 246 429

		103-0501	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	8	91402	731 216
	57	1391-0101-0121 01010202-02 Кклим = 1,09	Замена труб экранов прямоточных и барабанных котлов (задний левый от коллектора до пылеугольных горелок, фронтовая часть от коллектора до пылеугольных горелок); длина труб свыше 8 м, диаметр труб свыше 38 до 60 мм	т	10	1148331	11 483 310
			Раздел 13. Замена эл.двигателя подпиточного насоса №2 ТЭЦ-1, 37кВт 1500 об/мин на 45кВт 1500 об/мин АИР200L4, ИТОГО:				1 875 000
			Подраздел 13.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				1 875 000
9	146	580-010-1012	Электродвигатель АИР 225L4,45 кВт 1500 об/мин с муфтой	1 шт	1	714286	714 286
10	149	580-010-1013	Электродвигатель АИР 250М4,90 кВт 1500 об/мин с муфтой	1 шт	1	1160714	1 160 714
			Раздел 15. Ремонт левой продольной балки мостового крана 10С-22-36-У3 БКЗ-75, ИТОГО:	тенге			1 971 889
			Подраздел 15.17. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 971 889
11	150	1391-1701-1002 01090101-02 Кклим = 1,09	Краны мостовые: мост, грузоподъемность свыше 5 до 10 т, I группа сложности ремонта (Разборка, промывка, очистка, осмотр, дефектация. Ремонт металлоконструкций моста, площадок, лестниц, ограждений, упоров, буферов, предохранительных устройств подвески кабеля, ходовых колес, тормозного устройства. Замена изношенного рельса. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, регулировка, шпаклевка, окраска. Испытание)	шт. (комплект)	1	1944580	1 944 580
12	151	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0785	347886	27 309

Итого по акту	Тенге		72 500 386
в том числе стоимость оборудования			21 121 429
В том числе СМР (без оборудования)			51 378 957
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	Тенге	0	0
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге		0
Итого:	Тенге		72 500 386,00
Сметная прибыль 5%	Тенге	0,05	2 568 947,85
Непредвиденные затраты 0%		0	0
Итого	Тенге		75 069 333,85
ИТОГО в текущих ценах на 2025 год 3 квартал -100%, К=1,0587	Тенге	1,0587	79 475 903,75
ИТОГО с учетом скидки к=0,9999	Тенге	0,9999	79 468 193,76
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	9 536 183,25
ВСЕГО по Акту			89 004 377,01

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236 Руководитель _____ **Топаев Б.Ш.**

Топаев Б.Ш.