Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СтройКомГруп"

Наименование строительства и его адрес: " Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KPKS- 11 «Подъезд к с.Александровка», 0-0,605 км, Костанайского района Костанайской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050140005092	220240014676			74	05.05.2025 г.		051-028-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
" Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KPKS- 11 «Подъезд к с.Александровка», 0-0,605 км, Костанайского района Костанайской области"	11 834 921,09	11 834 921,09	10 566 893,83				1 268 027,26	11 834 921,09

Подрядчик:

ТОО "СтройКомГруп"

БИН 220240014676

Директор_____ **Фтоян Ж.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Жаңа строй"

эксперт_____ **Гасанов Р.А., ИИН 870507000493**
Аттестат № KZ34VHE0006635

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, Костанайского района

БИН 050140005092

Вр. и.о. руководителя_____ **Кайратулы А.**

SANA 2025.2.2Д от 27.02.2025 г. Цена региона Костанайская область Костанайский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 14-оферта

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, Костанайского района, БИН 050140005092, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКомГруп", БИН 220240014676 , Костанайская область, г.Костанай, Самал, 15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KPKS- 11 «Подъезд к с.Александровка», 0-0,605 км, Костанайского района Костанайской области»

Объект: «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-KS-11 «Подъезд к с.Александровка», 0-0,605 км, Костанайского района Костанайской области»

Договор подряда (контракт) № 74 от 05.05.2025 г.

Акт выполненных работ №1

за июль 2025 г.

на 1. Дорожные работы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Ремонт дорожной одежды с применением холодного ресайклинга по главному навправлению					
1	**1**	**СРД-4-17-01**	**Устройство основания из сфрезерованной асфальтобетонной смеси методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением щебня, цемента и воды без предварительного рыхления универсальной машиной для холодного ресайклинга**	**м2 покрытия**	**4079**	**757**	**3 087 803**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	436,453	6051	2 640 977	Казахстан
3	3	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	199,871	5808	1 160 851	Казахстан
4	4	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	62,0008	27047	1 676 936	
			Подраздел 1.2. Ремонт дорожной одежды с применением холодного ресайклинга на примыканиях					
5	8	СРД-4-17-01	Устройство основания из сфрезерованной асфальтобетонной смеси методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением щебня, цемента и воды без предварительного рыхления универсальной машиной для холодного ресайклинга	м2 покрытия	504,8	757	382 134	
6	9	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	64,1096	6051	387 927	Казахстан
7	10	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	24,7352	5808	143 662	Казахстан
8	11	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	7,67296	27047	207 531	

Итого:		9 687 821
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	1 269 713
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	609 645
машины и механизмы	Тенге	2 200 224
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	371 288
материалы, изделия и конструкции	Тенге	6 217 883
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	0
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	294

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего							**9 687 821**	
Сметная прибыль (5%)							484 391	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							**10 172 212**	
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000)							**10 566 893,83**	
НДС (12%)							1 268 027,26	
Всего по акту							**11 834 921,09**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКомГруп", БИН 220240014676

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Фтоян Ж.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр. и.о. руководителя **Кайратулы А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Жай строй"

эксперт **Гасанов Р.А., ИИН 870507000493**

Аттестат № KZ34VJE00062635