Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Инженер : ТОО «ADI SAN»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: Доп.соглашение №1 от 24.07.2020 г. к договору №35 от 12.03. 2020 г.

Наименование объекта: «Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
от 26.08.2020г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»	326 082 546,85	34 937 415,73								4 704 495,91	43 908 628,52
Возврат аванса 30%	97 824 764,06	1 411 348,77								1 411 348,77	13 172 588,56
Итого к оплате:	**228 257 782,80**	**33 526 066,96**								**3 293 147,14**	**30 736 039,96**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

_____ Е. Сейтбеков

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ Т.С. Буркитов

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Форма 2

Инженер: ТОО «ADI SAN»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: Доп.соглашение №1 от 24.07.2020 г. к договору №35 от

Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Кошкарата, Жуалынского района, Жамбылской области

АКТ
выполненных работ от 26.08.2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар для воды емкостью 250м3 для IIIВ, климатических подрайонов с сейсмичноской активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.1) ОСР									
		РАЗДЕЛ 1.Бетонные и железобетонные конструкции									
18	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В25. Устройство**	м3	110,1	29274,66	2819,56	3223140,55	310433,80	2172303,00	762273,35	4304247,00
		НР - 91%; СП - 8%			6724,83	883,37	740403,78	97259,24		318833,11	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								4304247,00
		Технологические трубопроводы									
		РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод									
1	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	4,5	2242,30	1110,25	10090,34	4996,11	57,38	3841,71	15046,62
		НР - 61%; СП - 8%			1119,30	280,23	5036,85	1261,04		1114,56	
2	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм**	м	4,5	2394,00	--	10773,00	--	10773,00	--	11634,84
		СП - 8%			--	--	--	--		861,84	
3	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	км	0,0045	1055307,16	25489,48	4748,88	114,70	3885,77	743,16	5931,40
		НР - 99%; СП - 8%			166313,00	501,58	748,41	2,26		439,36	
4	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	м трубопровода	4,5	1827,76	1294,76	8224,94	5826,44	--	2769,94	11874,47
		НР - 61%; СП - 8%			533,00	476,09	2398,50	2142,39		879,59	
5	С123-020101-1108 2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	3136,00	--	3136,00	--	3136,00	--	3386,88
		СП - 8%			--	--	--	--		250,88	

6	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1612,00	--	1612,00	--	1612,00	--	1740,96
		СП - 8%			--	--	--	--		128,96	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				49615,17				
		РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод									
7	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,2	2242,30	1110,25	2690,76	1332,30	15,30	1024,46	4012,43
		НР - 61%; СП - 8%			1119,30	280,23	1343,16	336,28		297,22	
8	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	1,2	2394,00	--	2872,80	--	2872,80	--	3102,62
		СП - 8%			--	--	--	--		229,82	
9	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0012	1055307,16	25489,48	1266,37	30,59	1036,21	198,18	1581,71
		НР - 99%; СП - 8%			166313,00	501,58	199,58	0,60		117,16	
10	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	1,2	1827,76	1294,76	2193,32	1553,72	--	738,65	3166,53
		НР - 61%; СП - 8%			533,00	476,09	639,60	571,30		234,56	
11	С123-020101-1108 2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3136,00	--	3136,00	--	3136,00	--	3386,88
		СП - 8%			--	--	--	--		250,88	
12	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1612,00	--	4836,00	--	4836,00	--	5222,88
		СП - 8%			--	--	--	--		386,88	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				20473,05				
		РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод									
13	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,5	2242,30	1110,25	10090,34	4996,11	57,38	3841,71	15046,62
		НР - 61%; СП - 8%			1119,30	280,23	5036,85	1261,04		1114,56	
14	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	4,5	2394,00	--	10773,00	--	10773,00	--	11634,84
		СП - 8%			--	--	--	--		861,84	
15	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0045	1055307,16	25489,48	4748,88	114,70	3885,77	743,16	5931,40
		НР - 99%; СП - 8%			166313,00	501,58	748,41	2,26		439,36	

16	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	4,5	1827,76 533,00	1294,76 476,09	8224,94 2398,50	5826,44 2142,39	--	2769,94 879,59	11874,47
17	С123-020101-1108 2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	3136,00 --	-- --	3136,00 --	-- --	3136,00	-- 250,88	3386,88
18	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	3	1612,00 --	-- --	4836,00 --	-- --	4836,00	-- 386,88	5222,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53097,09				
		РАЗДЕЛ 4.Отводящий трубопровод									
19	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	3,165	2635,55 1289,86	1321,41 327,46	8341,50 4082,41	4182,27 1036,42	76,83	3122,48 917,12	12381,10
20	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,165	3568,00 --	-- --	11292,72 --	-- --	11292,72	-- 903,42	12196,14
21	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003165	2189082,40 264448,00	188025,58 31284,40	6928,45 836,98	595,10 99,02	5496,37	926,63 628,41	8483,49
22	Ц13-121001-0407 1312-1001-0407 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 133-159 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	3,165	2285,09 639,60	1645,49 605,00	7232,30 2024,33	5207,97 1914,83	--	2402,89 770,82	10406,01
23	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01	47731,67 41613,80	2474,09 385,30	477,32 416,14	24,74 3,85	36,44	289,79 61,37	828,48
24	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка СП - 8%	т	0,01	513035,00 --	-- --	5130,35 --	-- --	5130,35	-- 410,43	5540,78
25	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0031	936070,16 188169,80	391916,72 98142,14	2901,82 583,33	1214,94 304,24	1103,55	878,69 302,44	4082,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53918,94				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								177104,25
		Резервуар для воды емкостью 250м3 для IIIВ, климатических подрайонов с сейсмичноской автивностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.2) ОСР									
		РАЗДЕЛ 1.Бетонные и железобетонные конструкции									
18	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В25. Устройство	м3	110,1	29274,66	2819,56	3223140,55	310433,80	2172303,00	762273,35	4304247,00

18000

		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		6724,83	883,37	740403,78	97259,24		318833,11	
		Технологические трубопроводы									4304247,00
		РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод									
1	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,5	2242,30	1110,25	10090,34	4996,11	57,38	3841,71	15046,62
		НР - 61%; СП - 8%			1119,30	280,23	5036,85	1261,04		1114,56	
2	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	4,5	2394,00	--	10773,00	--	10773,00	--	11634,84
		СП - 8%			--	--	--	--		861,84	
3	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0045	1055307,16	25489,48	4748,88	114,70	3885,77	743,16	5931,40
		НР - 99%; СП - 8%			166313,00	501,58	748,41	2,26		439,36	
4	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	4,5	1827,76	1294,76	8224,94	5826,44	--	2769,94	11874,47
		НР - 61%; СП - 8%			533,00	476,09	2398,50	2142,39		879,59	
5	С123-020101-1108 2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
		СП - 8%	шт.	1	3136,00	--	3136,00	--	3136,00	--	3386,88
					--	--	--	--		250,88	
6	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%	шт.	1	1612,00	--	1612,00	--	1612,00	--	1740,96
					--	--	--	--		128,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49615,17				
		РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод									
7	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,2	2242,30	1110,25	2690,76	1332,30	15,30	1024,46	4012,43
		НР - 61%; СП - 8%			1119,30	280,23	1343,16	336,28		297,22	
8	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	1,2	2394,00	--	2872,80	--	2872,80	--	3102,62
		СП - 8%			--	--	--	--		229,82	
9	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0012	1055307,16	25489,48	1266,37	30,59	1036,21	198,18	1581,71
		НР - 99%; СП - 8%			166313,00	501,58	199,58	0,60		117,16	
10	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	1,2	1827,76	1294,76	2193,32	1553,72	--	738,65	3166,53
		НР - 61%; СП - 8%			533,00	476,09	639,60	571,30		234,56	

11	С123-020101-1108 2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	3136,00 --	-- --	3136,00 --	-- --	3136,00	-- 250,88	3386,88
12	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	3	1612,00 --	-- --	4836,00 --	-- --	4836,00	-- 386,88	5222,88
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				20473,05				
	РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод										
13	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	4,5	2242,30 1119,30	1110,25 280,23	10090,34 5036,85	4996,11 1261,04	57,38	3841,71 1114,56	15046,62
14	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм *СП - 8%*	м	4,5	2394,00 --	-- --	10773,00 --	-- --	10773,00	-- 861,84	11634,84
15	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,0045	1055307,16 166313,00	25489,48 501,58	4748,88 748,41	114,70 2,26	3885,77	743,16 439,36	5931,40
16	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	4,5	1827,76 533,00	1294,76 476,09	8224,94 2398,50	5826,44 2142,39	--	2769,94 879,59	11874,47
17	С123-020101-1108 2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	3136,00 --	-- --	3136,00 --	-- --	3136,00	-- 250,88	3386,88
18	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	3	1612,00 --	-- --	4836,00 --	-- --	4836,00	-- 386,88	5222,88
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				53097,09				
	РАЗДЕЛ 4.Отводящий трубопровод										
19	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	3,165	2635,55 1289,86	1321,41 327,46	8341,50 4082,41	4182,27 1036,42	76,83	3122,48 917,12	12381,10
20	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,165	3568,00 --	-- --	11292,72 --	-- --	11292,72	-- 903,42	12196,14

21	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003165	2189082,40	188025,58	6928,45	595,10	5496,37	926,63	8483,49
		НР - 99%; СП - 8%			264448,00	31284,40	836,98	99,02		628,41	
22	Ц13-121001-0407 1312-1001-0407 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 133-159 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,165	2285,09	1645,49	7232,30	5207,97	--	2402,89	10406,01
		НР - 61%; СП - 8%			639,60	605,00	2024,33	1914,83		770,82	
23	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01	47731,67	2474,09	477,32	24,74	36,44	289,79	828,48
		НР - 69%; СП - 8%			41613,80	385,30	416,14	3,85		61,37	
24	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка	т	0,01	513035,00	--	5130,35	--	5130,35	--	5540,78
		СП - 8%			--	--	--	--		410,43	
25	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0031	936070,16	391916,72	2901,82	1214,94	1103,55	878,69	4082,95
		НР - 99%; СП - 8%			188169,80	98142,14	583,33	304,24		302,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53918,94				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								177104,25

ПЛОЩАДКА ВОДОПРИЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ПРОХОДНАЯ п.9

15	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	15,75	19900,07	2304,80	313426,10	36300,60	216489,26	62637,40	406148,58
		НР - 93%; СП - 8%			3849,92	426,40	60636,24	6715,80		30085,08	
16	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0398	330111,59	2082,59	13138,44	82,89	10934,29	1994,08	16343,12
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	2121,26	22,91		1210,60	
17	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство(МС-1)	м3	1,9	31066,05	5172,12	59025,50	9827,03	31637,00	17696,41	82859,66
		НР - 91%; СП - 8%			9242,88	992,18	17561,47	1885,13		6137,75	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01632	204827,00	--	3342,78	--	3342,78	--	3610,20
		СП - 8%			--	--	--	--		267,42	
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0682	195871,00	--	13358,40	--	13358,40	--	14427,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1068,67	
20	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	м3	0,444	39478,86	4171,07	17528,61	1851,96	10383,73	5107,31	24446,80
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	5292,92	319,50		1810,87	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013802	204827,00	--	2827,02	--	2827,02	--	3053,18
		СП - 8%			--	--	--	--		226,16	

22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05172	189732,00 --	-- --	9812,94 --	-- --	9812,94	-- 785,04	10597,97
23	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уширения под перегородки из бетона НР - 94%; СП - 8%	м3	0,35	19130,78 2997,54	7,68 --	6695,77 1049,14	2,69 --	5643,95	986,19 614,56	8296,52
24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,00555	12219,06 10962,00	1225,14 478,20	67,82 60,84	6,80 2,65	0,18	57,78 10,05	135,64
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0007	204827,00 --	-- --	143,38 --	-- --	143,38	-- 11,47	154,85
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00485	195871,00 --	-- --	949,97 --	-- --	949,97	-- 76,00	1025,97
27	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,37	3210,11 1276,99	239,51 74,99	17238,29 6857,44	1286,14 241,57	9094,71	6602,08 1907,23	25747,59
28	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0023318	274731,00 --	-- --	640,62 --	-- --	640,62	-- 51,25	691,87
29	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек НР - 91%; СП - 8%	м3	0,04	38886,10 11921,00	4171,07 719,60	1555,44 476,84	166,84 28,78	911,76	460,12 161,24	2176,81
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00045	204827,00 --	-- --	92,17 --	-- --	92,17	-- 7,37	99,55
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00502	195871,00 --	-- --	983,27 --	-- --	983,27	-- 78,66	1061,93
32	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство(МС-1) НР - 91%; СП - 8%	м3	0,262	31066,05 9242,88	5172,12 992,18	8139,31 2421,63	1355,10 259,95	4362,58	2440,24 846,36	11425,91
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00288	204827,00 --	-- --	589,90 --	-- --	589,90	-- 47,19	637,09
34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03216	195871,00 --	-- --	6299,21 --	-- --	6299,21	-- 503,94	6803,15
35	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0077	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	5227,06 377,78	49,48 8,45	4799,79	455,76 454,62	6137,44

36	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР - 69%; СП - 8%	болт	16	117,35 116,62	0,73 0,32	1877,65 1865,92	11,73 5,12	--	1291,02 253,49	3422,15
37	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	16	29,00 --	-- --	464,00 --	-- --	464,00	-- 37,12	501,12
38	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	4	3423,44 1886,22	927,39 172,69	13693,77 7544,88	3709,56 690,77	2439,33	9718,06 1872,95	25284,78
39	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа Серия ИИ-49-92 СП - 8%	м2	11,3256	5799,00 --	-- --	65677,15 --	-- --	65677,15	-- 5254,17	70931,33
40	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,03	29558,16 7944,75	4513,03 774,66	30444,90 8183,09	4648,43 797,90	17613,39	8172,71 3089,41	41707,02
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								767727,31
	Уборная на 1 очко										
1	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	38,79	175,08 7,57	167,51 59,16	6791,50 293,82	6497,68 2294,99	--	1863,94 692,44	9347,87
2	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,69	1622,48 1622,48	-- --	1119,51 1119,51	-- --	--	806,05 154,05	2079,61
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,04	37,14 --	37,14 12,54	372,85 --	372,85 125,86	--	90,62 37,08	500,55
7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,04	34,38 --	34,38 11,61	345,19 --	345,19 116,53	--	83,90 34,33	463,41
10	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,388	215953,00 --	-- --	83789,76 --	-- --	83789,76	-- 6703,18	90492,95
11	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,00014	274731,00 --	-- --	38,46 --	-- --	38,46	-- 3,08	41,54
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								102925,93
	Уборная на 1 очко										
1	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	38,79	175,08 7,57	167,51 59,16	6791,50 293,82	6497,68 2294,99	--	1863,94 692,44	9347,87

2	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,69	1622,48 1622,48	-- --	1119,51 1119,51	-- --	--	806,05 154,05	2079,61
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,04	37,14 --	37,14 12,54	372,85 --	372,85 125,86	--	90,62 37,08	500,55
7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,04	34,38 --	34,38 11,61	345,19 --	345,19 116,53	--	83,90 34,33	463,41
10	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,388	215953,00 --	-- --	83789,76 --	-- --	83789,76	-- 6703,18	90492,95
11	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,00014	274731,00 --	-- --	38,46 --	-- --	38,46	-- 3,08	41,54
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								102925,93
	КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ 0,4 кВ										
11	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный СП - 8%	м3	6,5	2127,00 --	-- --	13825,50 --	-- --	13825,50	-- 1106,04	14931,54
13	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.33	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150 СП - 8%	м	159	34,38 --	-- --	5465,63 --	-- --	5465,63	-- 437,25	5902,88
19	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	18	457,00 --	-- --	8226,00 --	-- --	8226,00	-- 658,08	8884,08
20	С123-010501-1610 2301-0501-1610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-100 ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	27	2735,00 --	-- --	73845,00 --	-- --	73845,00	-- 5907,60	79752,60
22	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ-0015/4-10 СЕЕО1 ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	6	10846,00 --	-- --	65076,00 --	-- --	65076,00	-- 5206,08	70282,08
23	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,036	231856,00 --	-- --	8346,82 --	-- --	8346,82	-- 667,75	9014,56
24	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,2	278845,00 --	-- --	55769,00 --	-- --	55769,00	-- 4461,52	60230,52
25	С123-061702-0801 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-6 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 шт.	0,16	4634,00 --	-- --	741,44 --	-- --	741,44	-- 59,32	800,76

26	С123-061702-0801 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-4 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 шт.	0,08	4634,00 --	-- --	370,72 --	-- --	370,72 --	-- 29,66	400,38
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ и КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ 0,4 кВ									250199,39
3	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	24	27258,00 --	-- --	654192,00 --	-- --	654192,00 52335,36	-- --	706527,36
5	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	12	4302,00 --	-- --	51624,00 --	-- --	51624,00 4129,92	-- --	55753,92
6	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	Стяжка Г1 СП - 8%	шт	12	2821,43 --	-- --	33857,14 --	-- --	33857,14 2708,57	-- --	36565,71
9	С123-061201-0904 2306-1201-0904 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	0,575	398309,00 --	-- --	229027,67 --	-- --	229027,67 18322,21	-- --	247349,89
15	С123-070103-0306 2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 06-125-003 ГОСТ 8045-82 СП - 8%	шт.	18	8675,00 --	-- --	156150,00 --	-- --	156150,00 12492,00	-- --	168642,00
16	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные тип ДРЛ-125 СП - 8%	шт.	18	318,00 --	-- --	5724,00 --	-- --	5724,00 457,92	-- --	6181,92
17	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У997 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	18	263,00 --	-- --	4734,00 --	-- --	4734,00 378,72	-- --	5112,72
19	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.48	Корпус предохранителя SV 19.25 с плавкой вставкой и основанием СП - 8%	шт	18	7741,96 --	-- --	139355,36 --	-- --	139355,36 11148,43	-- --	150503,79
21	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,09	56435,00 --	-- --	5079,15 --	-- --	5079,15 406,33	-- --	5485,48
22	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	3379,00 --	-- --	40548,00 --	-- --	40548,00 3243,84	-- --	43791,84
23	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	1967,00 --	-- --	7868,00 --	-- --	7868,00 629,44	-- --	8497,44
24	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	3013,00 --	-- --	18078,00 --	-- --	18078,00 1446,24	-- --	19524,24

25	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	16	3861,00 --	-- --	61776,00 --	-- --	61776,00	-- 4942,08	66718,08
26	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	18	2123,00 --	-- --	38214,00 --	-- --	38214,00	-- 3057,12	41271,12
27	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	16	2123,00 --	-- --	33968,00 --	-- --	33968,00	-- 2717,44	36685,44
28	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	1371,00 --	-- --	10968,00 --	-- --	10968,00	-- 877,44	11845,44
29	С124-040207-3224 2404-0207-3224 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	5986,00 --	-- --	11972,00 --	-- --	11972,00	-- 957,76	12929,76
30	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	18	2221,00 --	-- --	39978,00 --	-- --	39978,00	-- 3198,24	43176,24
31	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.50	Заземляющий проводник ЗП6 СП - 8%	м	6	312,50 --	-- --	1875,00 --	-- --	1875,00	-- 150,00	2025,00
32	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.37	Кронштейн У3 СП - 8%	шт	6	3285,71 --	-- --	19714,29 --	-- --	19714,29	-- 1577,14	21291,43
33	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	178,00 --	-- --	1424,00 --	-- --	1424,00	-- 113,92	1537,92
34	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	11	420,00 --	-- --	4620,00 --	-- --	4620,00	-- 369,60	4989,60
35	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	3863,00 --	-- --	7726,00 --	-- --	7726,00	-- 618,08	8344,08
37	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	км	0,009	601864,00 --	-- --	5416,78 --	-- --	5416,78	-- 433,34	5850,12
38	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	422,00 --	-- --	3376,00 --	-- --	3376,00	-- 270,08	3646,08
39	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.36	Кронштейны однорожковый для светильников, типа КС-1 СП - 8%	шт	18	1285,71 --	-- --	23142,86 --	-- --	23142,86	-- 1851,43	24994,29

40	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Хомут Х15 СП - 8%	шт	18	562,50 --	-- --	10125,00 --	-- --	10125,00	-- 810,00	10935,00
42	С124-040207-4314 2404-0207-4314 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE30.166-10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	14480,00 --	-- --	86880,00 --	-- --	86880,00	-- 6950,40	93830,40
43	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	869,00 --	-- --	5214,00 --	-- --	5214,00	-- 417,12	5631,12
44	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	2906,00 --	-- --	5812,00 --	-- --	5812,00	-- 464,96	6276,96
45	С124-040207-1801 2404-0207-1801 РСНБ РК 2015	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 35 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	2420,00 --	-- --	9680,00 --	-- --	9680,00	-- 774,40	10454,40
50	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	0,4	2127,00 --	-- --	850,80 --	-- --	850,80	-- 68,06	918,86
52	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.33	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150 СП - 8%	м	12	34,38 --	-- --	412,50 --	-- --	412,50	-- 33,00	445,50
57	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3	457,00 --	-- --	1371,00 --	-- --	1371,00	-- 109,68	1480,68
58	С123-060137-0204 2306-0137-0204 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,026	310342,00 --	-- --	8068,89 --	-- --	8068,89	-- 645,51	8714,40
59	С123-061702-0801 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-10 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 шт.	0,06	4634,00 --	-- --	278,04 --	-- --	278,04	-- 22,24	300,28
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1878228,51
		КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ 0,4 кВ									
11	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный СП - 8%	м3	2,9	2127,00 --	-- --	6168,30 --	-- --	6168,30	-- 493,46	6661,76
13	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.33	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150 СП - 8%	м	55	34,38 --	-- --	1890,63 --	-- --	1890,63	-- 151,25	2041,88
19	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	18	457,00 --	-- --	8226,00 --	-- --	8226,00	-- 658,08	8884,08

20	С123-010501-1610 2301-0501-1610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-100 ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	12	2735,00 --	-- --	32820,00 --	-- --	32820,00	-- 2625,60	35445,60
22	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ-0015/4-10 СЕЕО1 ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	6	10846,00 --	-- --	65076,00 --	-- --	65076,00	-- 5206,08	70282,08
23	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,155	231856,00 --	-- --	35937,68 --	-- --	35937,68	-- 2875,01	38812,69
24	С123-061702-0801 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-4 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 шт.	0,24	4634,00 --	-- --	1112,16 --	-- --	1112,16	-- 88,97	1201,13
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								164079,83
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ и КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ 0,4 кВ										
3	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	23	27258,00 --	-- --	626934,00 --	-- --	626934,00	-- 50154,72	677088,72
5	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	18	4302,00 --	-- --	77436,00 --	-- --	77436,00	-- 6194,88	83630,88
6	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	Стяжка Г1 СП - 8%	шт	18	2821,43 --	-- --	50785,71 --	-- --	50785,71	-- 4062,86	54848,57
9	С123-061201-0903 2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	0,436	302655,00 --	-- --	131957,58 --	-- --	131957,58	-- 10556,61	142514,19
15	С123-070103-0306 2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 06-125-003 ГОСТ 8045-82 СП - 8%	шт.	14	8675,00 --	-- --	121450,00 --	-- --	121450,00	-- 9716,00	131166,00
16	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные тип ДРЛ-125 СП - 8%	шт.	14	318,00 --	-- --	4452,00 --	-- --	4452,00	-- 356,16	4808,16
17	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У997 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	14	263,00 --	-- --	3682,00 --	-- --	3682,00	-- 294,56	3976,56
19	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.48	Корпус предохранителя SV 19.25 с плавкой вставкой и основанием СП - 8%	шт	14	7741,96 --	-- --	108387,50 --	-- --	108387,50	-- 8671,00	117058,50
21	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,07	56435,00 --	-- --	3950,45 --	-- --	3950,45	-- 316,04	4266,49

22	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3379,00	--	16895,00	--	16895,00	--	18246,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1351,60	
23	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1967,00	--	9835,00	--	9835,00	--	10621,80
		СП - 8%			--	--	--	--		786,80	
24	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3013,00	--	27117,00	--	27117,00	--	29286,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2169,36	
25	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3861,00	--	42471,00	--	42471,00	--	45868,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3397,68	
26	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2123,00	--	29722,00	--	29722,00	--	32099,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2377,76	
27	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2123,00	--	50952,00	--	50952,00	--	55028,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4076,16	
28	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1371,00	--	19194,00	--	19194,00	--	20729,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1535,52	
29	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2221,00	--	31094,00	--	31094,00	--	33581,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2487,52	
30	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.50	Заземляющий проводник ЗП6	м	9	312,50	--	2812,50	--	2812,50	--	3037,50
		СП - 8%			--	--	--	--		225,00	
31	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.37	Кронштейн У3	шт	13	3285,71	--	42714,29	--	42714,29	--	46131,43
		СП - 8%			--	--	--	--		3417,14	
32	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	178,00	--	1780,00	--	1780,00	--	1922,40
		СП - 8%			--	--	--	--		142,40	
33	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13	420,00	--	5460,00	--	5460,00	--	5896,80
		СП - 8%			--	--	--	--		436,80	
34	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3863,00	--	23178,00	--	23178,00	--	25032,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1854,24	
36	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,007	601864,00	--	4213,05	--	4213,05	--	4550,09
		СП - 8%			--	--	--	--		337,04	

37	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	422,00 --	-- --	5064,00 --	-- --	5064,00	-- 405,12	5469,12
38	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.36	Кронштейны однорожковый для светильников, типа КС-1 СП - 8%	шт	14	1285,71 --	-- --	18000,00 --	-- --	18000,00	-- 1440,00	19440,00
39	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Хомут Х15 СП - 8%	шт	14	562,50 --	-- --	7875,00 --	-- --	7875,00	-- 630,00	8505,00
41	С124-040207-4314 2404-0207-4314 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE30.166 10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	5	14480,00 --	-- --	72400,00 --	-- --	72400,00	-- 5792,00	78192,00
42	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	9	869,00 --	-- --	7821,00 --	-- --	7821,00	-- 625,68	8446,68
43	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	2906,00 --	-- --	8718,00 --	-- --	8718,00	-- 697,44	9415,44
44	С124-040207-1801 2404-0207-1801 РСНБ РК 2015	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАU 25 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	2420,00 --	-- --	9680,00 --	-- --	9680,00	-- 774,40	10454,40
49	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	0,4	2127,00 --	-- --	850,80 --	-- --	850,80	-- 68,06	918,86
51	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.33	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150 СП - 8%	м	5	34,38 --	-- --	171,88 --	-- --	171,88	-- 13,75	185,63
56	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3	457,00 --	-- --	1371,00 --	-- --	1371,00	-- 109,68	1480,68
58	С123-010501-1610 2301-0501-1610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-100 ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	5	2735,00 --	-- --	13675,00 --	-- --	13675,00	-- 1094,00	14769,00
59	С123-060137-0202 2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,024	199079,00 --	-- --	4777,90 --	-- --	4777,90	-- 382,23	5160,13
60	С123-061702-0801 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-4 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 шт.	0,06	4634,00 --	-- --	278,04 --	-- --	278,04	-- 22,24	300,28
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1714128,14

ВОЗДУШНУЮ ЛИНИЮ 10 кВ И КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ 10 кВ

7	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	72	2088,45 891,80	1196,65 434,05	150368,40 64209,60	86158,80 31251,60	--	76368,96 18138,99	244876,35
9	Е11-330203-0211 1133-0203-0211 РСНБ РК 2015	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	4	18703,82 3503,50	15200,32 5015,20	74815,28 14014,00	60801,28 20060,80	--	27259,84 8166,01	110241,13
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	237	817,85 222,60	19,67 2,13	193831,03 52756,20	4661,08 505,28	136413,75	49533,18 19469,14	262833,35
12	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	3,715	99484,53 44355,50	52371,35 16139,24	369585,04 164780,68	194559,57 59957,28	10244,79	179790,37 43950,03	593325,44
13	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	1,179	142697,91 53655,00	85460,40 24230,18	168240,83 63259,25	100757,81 28567,38	4223,78	73461,30 19336,17	261038,31
14	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов вдоль действующей ВЛ-10 кВ НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,906	118829,90 53226,60	62845,62 19367,09	107659,89 48223,30	56938,13 17546,58	2498,46	52615,91 12822,06	173097,86
15	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов вдоль действующей ВЛ-10 кВ НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,824	170520,99 64386,00	102552,48 29076,22	140509,30 53054,06	84503,24 23958,80	2951,99	61610,29 16169,57	218289,15
16	Е11-330205-0104 1133-0205-0104 РСНБ РК 2015	Переходы ВЛ-10 кВ через существующую ВЛ-0,4 кВ. Подвеска проводов длиной до 250 м НР - 80%; СП - 8%	переход	4	22527,23 20059,80	2467,43 1076,66	90108,92 80239,20	9869,72 4306,64	--	67636,67 12619,65	170365,24
17	Е11-330205-0105 1133-0205-0105 РСНБ РК 2015	Переходы ВЛ-10 кВ через существующую ВЛ-10 кВ. Подвеска проводов длиной до 250 м НР - 80%; СП - 8%	переход	1	24195,24 21556,80	2638,44 1151,28	24195,24 21556,80	2638,44 1151,28	--	18166,46 3388,94	45750,64
18	Е11-330204-0405 1133-0204-0405 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202 НР - 80%; СП - 8%	опора	29	3296,37 1580,49	1605,90 596,96	95594,64 45834,21	46571,10 17311,84	3189,33	50516,84 11688,92	157800,40
19	Е11-330204-0409 1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206 НР - 80%; СП - 8%	опора	14	5839,99 2259,92	3360,12 1236,56	81759,91 31638,88	47041,68 17311,84	3079,35	39160,58 9673,64	130594,13
44	Е11-330202-0301 1133-0202-0301 РСНБ РК 2015	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ-10 кВ одинарные. Установка НР - 80%; СП - 8%	оттяжка	8	3644,91 2608,20	876,33 336,57	29159,30 20865,60	7010,64 2692,56	1283,06	18846,53 3840,47	51846,29
61	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	к-т	6	12088,74 8369,76	3623,41 1366,09	72532,45 50218,56	21740,46 8196,54	573,43	46732,08 9541,16	128805,70

63	Ц13-080201-2408 1308-0201-2408 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	29670,72 9594,00	19488,77 6258,21	89012,15 28782,00	58466,31 18774,63	1763,84	34240,77 9860,23	133113,16
65	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	27425,63 6396,00	20956,74 6727,95	82276,89 19188,00	62870,22 20183,85	218,67	28347,73 8849,97	119474,59
67	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	3	8086,96 3553,20	4336,11 1140,62	24260,87 10659,60	13008,33 3421,86	592,94	11265,17 2842,08	38368,12
79	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов(ошиновка) *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,015	142697,91 53655,00	85460,40 24230,18	2140,47 804,83	1281,91 363,45	53,74	934,62 246,01	3321,10
89	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	3	531,33 330,56	32,11 6,47	1593,98 991,68	96,32 19,42	505,98	727,99 185,76	2507,73
95	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	314	1629,18 1629,18	-- --	511562,52 511562,52	-- --	--	368325,01 70391,00	950278,54
96	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	314	693,04 693,04	-- --	217613,30 217613,30	-- --	--	156681,58 29943,59	404238,47
97	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	118	2092,81 723,10	110,35 20,71	246951,38 85325,80	13021,54 2444,02	148604,04	63194,27 24811,65	334957,30
98	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	871	401,50 165,28	16,89 3,62	349704,20 143958,88	14712,93 3157,03	191032,38	105923,45 36450,21	492077,86
99	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	9	481,30 185,94	21,29 4,92	4331,72 1673,46	191,62 44,27	2466,64	1236,77 445,48	6013,96
100	Е11-330106-0101 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	1000кг	2,2308	5495,49 5495,49	-- --	12259,34 12259,34	-- --	--	9807,47 1765,34	23832,16
101	Е11-330106-0102 1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	1000кг	0,43934	4217,85 4217,85	-- --	1853,07 1853,07	-- --	--	1482,46 266,84	3602,37
102	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	2,67014	219,00 --	-- --	584,76 --	-- --		-- 46,78	631,54
		Кабельная линия 10 кВ									

103	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11	191,53 --	191,53 67,65	2106,85 --	2106,85 744,14	--	535,78 211,41	2854,04
104	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом НР - 72%; СП - 8%	м3	1	2565,31 2565,31	-- --	2565,31 2565,31	-- --	--	1847,02 352,99	4765,32
105	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8	30,42 --	30,42 10,27	243,35 --	243,35 82,15	--	59,15 24,20	326,69
106	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8	15,02 --	15,02 5,07	120,16 --	120,16 40,56	--	29,21 11,95	161,32
107	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	8	129,76 67,50	62,27 27,98	1038,12 540,00	498,12 223,86	--	549,98 127,05	1715,15
108	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4	241,45 19,67	221,70 77,59	965,79 78,69	886,81 310,35	0,28	280,11 99,67	1345,57
109	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	7	139,00 --	-- --	973,00 --	-- --		-- 77,84	1050,84
110	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	39	380,92 127,92	206,87 59,05	14855,87 4988,88	8067,75 2302,79	1799,24	5250,00 1608,47	21714,34
111	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	34	460,76 63,96	396,80 129,19	15666,00 2174,64	13491,36 4392,50	--	4728,34 1631,55	22025,89
113	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее НР - 72%; СП - 8%	м	34	401,12 63,96	337,16 109,77	13638,24 2174,64	11463,60 3732,30	--	4253,00 1431,30	19322,54
115	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,015	118035,20 116508,00	-- --	1770,53 1747,62	-- --	22,91	1328,19 247,90	3346,62
117	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15	529,27 202,54	281,01 77,72	7939,01 3038,10	4215,18 1165,78	685,72	3026,79 877,26	11843,06
118	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	24	1028,46 213,20	568,64 169,98	24683,11 5116,80	13647,33 4079,56	5918,98	6621,38 2504,36	33808,84
119	Ц13-080201-0603 1308-0201-0603 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений в РП и КТПН	м кабеля	20	298,61	165,06	5972,15	3301,28	965,27	1925,40	8529,35

18000

		НР - 72%; СП - 8%			85,28	48,43	1705,60	968,56		631,80		
120	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,034	25547,42	18441,02	868,61	626,99	--	259,50	1218,37	
		НР - 72%; СП - 8%			7106,40	3494,23	241,62	118,80		90,25		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									5195308,81
		Площадка водозаборных и водоприемных сооружении										
10	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	131,524	2394,00	--	314868,46	--	314868,46	--	340057,93	
		СП - 8%			--	--	--	--		25189,48		
13	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	110,595	3095,00	--	342291,53	--	342291,53	--	369674,85	
		СП - 8%			--	--	--	--		27383,32		
16	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	78684,00	--	314736,00	--	314736,00	--	339914,88	
		СП - 8%			--	--	--	--		25178,88		
18	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2371,00	--	28452,00	--	28452,00	--	30728,16	
		СП - 8%			--	--	--	--		2276,16		
19	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1485,00	--	2970,00	--	2970,00	--	3207,60	
		СП - 8%			--	--	--	--		237,60		
20	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2050,00	--	4100,00	--	4100,00	--	4428,00	
		СП - 8%			--	--	--	--		328,00		
21	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1612,00	--	1612,00	--	1612,00	--	1740,96	
		СП - 8%			--	--	--	--		128,96		
23	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,16	542,00	--	2254,72	--	2254,72	--	2435,10	
		СП - 8%			--	--	--	--		180,38		
24	С121-130201-0510 2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,02128	194813,00	--	4145,62	--	4145,62	--	4477,27	
		СП - 8%			--	--	--	--		331,65		
		Колодец диам 1500мм										
26	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20377,00	--	40754,00	--	40754,00	--	44014,32	
		СП - 8%			--	--	--	--		3260,32		
27	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18868,00	--	37736,00	--	37736,00	--	40754,88	

		СП - 8%			--	--	--	--		3018,88	18000
28	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13849,00	--	55396,00	--	55396,00	--	59827,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4431,68	
29	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3362,00	--	6724,00	--	6724,00	--	7261,92
		СП - 8%			--	--	--	--		537,92	
30	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1808,00	--	3616,00	--	3616,00	--	3905,28
		СП - 8%			--	--	--	--		289,28	
31	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816,00	--	38816,00	--	41921,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3105,28	
32	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,03416	550829,00	--	18816,32	--	18816,32	--	20321,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1505,31	
		Водопровод отводящий В1									
36	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	175,7	4492,00	--	789244,40	--	789244,40	--	852383,95
		СП - 8%			--	--	--	--		63139,55	
39	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	55,55	3403,00	--	189036,65	--	189036,65	--	204159,58
		СП - 8%			--	--	--	--		15122,93	
42	С123-040102-1407 2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	119007,00	--	238014,00	--	238014,00	--	257055,12
		СП - 8%			--	--	--	--		19041,12	
44	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	4072,00	--	48864,00	--	48864,00	--	52773,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3909,12	
45	С123-020101-0633 2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	7763,00	--	15526,00	--	15526,00	--	16768,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1242,08	
46	С123-020101-0234 2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	4465,00	--	49115,00	--	49115,00	--	53044,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3929,20	
48	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,08	542,00	--	1127,36	--	1127,36	--	1217,55
		СП - 8%			--	--	--	--		90,19	
49	С121-130201-0510 2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01064	194813,00	--	2072,81	--	2072,81	--	2238,64
		СП - 8%			--	--	--	--		165,82	

		Колодец диам 2000мм									18000
51	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 СП - 8%	шт.	1	28477,00 --	-- --	28477,00 --	-- --	28477,00	-- 2278,16	30755,16
52	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 СП - 8%	шт.	1	36984,00 --	-- --	36984,00 --	-- --	36984,00	-- 2958,72	39942,72
53	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 СП - 8%	шт.	2	20692,00 --	-- --	41384,00 --	-- --	41384,00	-- 3310,72	44694,72
54	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 СП - 8%	шт.	1	3362,00 --	-- --	3362,00 --	-- --	3362,00	-- 268,96	3630,96
55	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	1	1808,00 --	-- --	1808,00 --	-- --	1808,00	-- 144,64	1952,64
56	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	19408,00 --	-- --	19408,00 --	-- --	19408,00	-- 1552,64	20960,64
57	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2 СП - 8%	т	0,01708	550829,00 --	-- --	9408,16 --	-- --	9408,16	-- 752,65	10160,81
		Водопровод переливной В1									
61	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	103,412	2566,00 --	-- --	265355,19 --	-- --	265355,19	-- 21228,42	286583,61
64	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	78684,00 --	-- --	157368,00 --	-- --	157368,00	-- 12589,44	169957,44
66	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	6	2371,00 --	-- --	14226,00 --	-- --	14226,00	-- 1138,08	15364,08
67	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	1	2050,00 --	-- --	2050,00 --	-- --	2050,00	-- 164,00	2214,00
68	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	1612,00 --	-- --	3224,00 --	-- --	3224,00	-- 257,92	3481,92
70	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	2,08	542,00 --	-- --	1127,36 --	-- --	1127,36	-- 90,19	1217,55

71	С121-130201-0510 2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,01064	194813,00 --	-- --	2072,81 --	-- --	2072,81	-- 165,82	2238,64
		Колодец диам 1500мм									
73	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	20377,00 --	-- --	20377,00 --	-- --	20377,00	-- 1630,16	22007,16
74	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	18868,00 --	-- --	18868,00 --	-- --	18868,00	-- 1509,44	20377,44
75	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	13849,00 --	-- --	27698,00 --	-- --	27698,00	-- 2215,84	29913,84
76	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 СП - 8%	шт.	1	3362,00 --	-- --	3362,00 --	-- --	3362,00	-- 268,96	3630,96
77	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	1	1808,00 --	-- --	1808,00 --	-- --	1808,00	-- 144,64	1952,64
78	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	19408,00 --	-- --	19408,00 --	-- --	19408,00	-- 1552,64	20960,64
79	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2 СП - 8%	т	0,01708	550829,00 --	-- --	9408,16 --	-- --	9408,16	-- 752,65	10160,81
		Водопровод переливной В1									
83	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	37,148	2566,00 --	-- --	95321,77 --	-- --	95321,77	-- 7625,74	102947,51
86	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	78684,00 --	-- --	157368,00 --	-- --	157368,00	-- 12589,44	169957,44
88	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	6	2371,00 --	-- --	14226,00 --	-- --	14226,00	-- 1138,08	15364,08
89	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	1	2050,00 --	-- --	2050,00 --	-- --	2050,00	-- 164,00	2214,00
90	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1612,00	--	1612,00	--	1612,00	--	1740,96

		СП - 8%			--	--	--	--		128,96	
92	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,08	542,00	--	1127,36	--	1127,36	--	1217,55
		СП - 8%			--	--	--	--		90,19	
93	С121-130201-0510 2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01064	194813,00	--	2072,81	--	2072,81	--	2238,64
		СП - 8%			--	--	--	--		165,82	
		Колодец диам 1500мм									
95	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20377,00	--	20377,00	--	20377,00	--	22007,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1630,16	
96	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18868,00	--	18868,00	--	18868,00	--	20377,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1509,44	
97	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13849,00	--	27698,00	--	27698,00	--	29913,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2215,84	
98	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3362,00	--	3362,00	--	3362,00	--	3630,96
		СП - 8%			--	--	--	--		268,96	
99	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1808,00	--	1808,00	--	1808,00	--	1952,64
		СП - 8%			--	--	--	--		144,64	
100	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00	--	19408,00	--	19408,00	--	20960,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1552,64	
101	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,01708	550829,00	--	9408,16	--	9408,16	--	10160,81
		СП - 8%			--	--	--	--		752,65	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								
		Благоустройство									3901154,00
		РАЗДЕЛ 3.МАФы и ограждение									
9	86-010602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	147,5	25273,50	150,00	7455682,50	44250,00	6047352,50	1250440,10	9402612,41
					4624,00	34,00	1364080,00	10030,00		696489,81	
9.1	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	147,5	50547,00	300,00	7455682,50	44250,00	6047352,50	1250440,10	9402612,41
		НР - 91%; СП - 8%			9248,00	68,00	1364080,00	10030,00		696489,81	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								
		Благоустройство									9402612,41
		РАЗДЕЛ 3.МАФы и ограждение									
9	86-010602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	104,02	24569,62	145,82	5257898,93	31206,00	4264716,00	881835,79	6630913,50
					4495,22	33,05	961976,96	7073,36		491178,78	

9.1	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м *НР - 91%; СП - 8%*	секция	104,02	50547,00 9248,00	300,00 68,00	5257898,93 961976,96	31206,00 7073,36	4264716,00	881835,79 491178,78	6630913,50
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**6630913,50**

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-03-01/3 Резервуар для воды емкостью 250м³ для IIIВ, клисатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С.(IIIВ)-2009. (площадка 2 п.1) ОСР	Тенге	4 304 247	
02-03-02/1 Технологические трубопроводы		177 104	
02-04-01/3 Резервуар для воды емкостью 250м³ для IIIВ, клисатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.2) ОСР	Тенге	4 304 247	
02-04-02/1 Технологические трубопроводы		177 104	
03-02-01/2 Площадка водозаборных сооружение.Пост охраны п9	Тенге	767 727	
03-03/1 Уборная на 1 очко п.1	Тенге	102 926	
03-04/1 Уборная на 1 очко п.2	Тенге	102 926	
04-02-01/1 Кабельная линия 0,4кВ		250 199	
04-03-01/1 Наружное освещение.Кабельная линия 0,4кВ		1 878 229	
04-05-01/1 Кабельная линия 0,4кВ		164 080	
04-06-01/1 Наружное освещение.Кабельная линия 0,4кВ		1 714 128	
04-07-01/3 Воздушная линия 10кВ	Тенге	5 195 309	
06-02-01/1 Площадка водозаборных и водоприемных сооружений		3 901 154	
07-01-01/2 Благоустройство уч.№1		9 402 612	
07-02-01/3 Благоустройство уч.№2	Тенге	6 630 914	
ИТОГО	**Тенге**	**39 072 906**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**39 072 906**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 133 114	
Итого	Тенге	**40 206 021**	
Зимнее удорожание 1,17%	Тенге	470 410	
Итого	Тенге	**40 676 431**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**40 676 431**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	813 529	
Переход на текущие цены 2019 года К=1,0498961	**Тенге**	**43 560 147**	
С понижающим коэффицентом К=0,90000001166128	Тенге	39 204 132,61	
НДС 12%	Тенге	4 704 495,91	
Всего	**Тенге**	**43 908 628,52**	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

_____ **Е. Сейтбеков**

Инженер:

ТОО «ADI SAN»

_____ **А.Балмагамбетов**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.Буркитов**