Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Договор №97 от 24 июля 2019 года

Наименование объекта: Работы по строительству подводки к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (тыс.тенге)	Договорная стоимость (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала года (тыс.тенге)	Акт выполненных работ за отчетный месяц (тыс.тенге)
	В рыночных ценах	В рыночных ценах	В рыночных ценах	В рыночных ценах
Работы по строительству подводки к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	149033,004	134129,703	24004,810	24004,810
Итого:	149033,004	134129,703	24004,810	24004,810
Итого к оплате:				**24004,810**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

И.О. **Жумахметова Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ЖилСтрой Инжиниринг"

Жайлау Б.

ТЕХ.НАДЗОР

ТОО "Каймар Инжиниринг"

Нурмаханов А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Ремстрой"

Ермахан К.

№ 5

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Акт
приемки выполненных работ за Август месяц 2019г.

Работы по строительству подводки к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуат а-ция	материал ы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подземный газопровод низкого давления										
	1.1 Трубопровод										
1	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	м3 грунта	5849,59	213,67	213,67	1249877	1249877	–	196939	1562561
					–	46,76	–	273526	–	115745	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03009	176,01416						
	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03009	7101	1249877					
				176,014163	1554	273526					
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;**	**м3 грунта**	**292,47**	1624,39	–	475085	–	–	342062	882519
					1624,39	–	475086	–	–	65372	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	540,48456						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Подсыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**645,13**	706,64	–	455875	–	–	328231	846834
					706,64	–	455877	–	–	62728	
	0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	627,06636						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
4	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**645,13**	2537		1636695		1636695	–	1767631
					–		–		–	130936	

5	1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,417**	296661,87	92640,29	123708	38631	1348	93163	234221
					200788,97	24880,1	83729	10375	–	17350	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	80,898						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	11,18811						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	42					
				0,18348							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	174	1306					
				7,506							
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–					
				421,17							
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	3996	533					
				0,13344	1300	173					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1419	822					
				0,57963	1088	631					
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	3546	36376					
				10,2582	910	9335					

	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	73	365					
				5,004	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2465	535					
				0,21684	1088	236					
6	2301-0502-0608	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	**421,17**	1420		598061		598061	–	645906
					–		–		–	47845	
7	2301-0502-0813	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	**15,15**	2070		31361		31361	–	33870
					–		–		–	2509	
8	2301-0502-0812	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	**4,545**	1393		6331		6331	–	6837
					–		–		–	506	
9	1122-0501-0103	**-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	км трубопровода	0,405	296664,2	92641,98	120149	37520	1309	90481	227480
					200790,12	24876,54	81320	10075	–	16850	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	78,57						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	10,86615						

	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	41					
				0,1782							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	174	1268					
				7,29							
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–					
				409,05							
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	3996	518					
				0,1296	1300	168					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1419	799					
				0,56295	1088	612					
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	3546	35329					
				9,963	910	9066					
	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	73	355					
				4,86	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2465	519					
				0,2106	1088	229					

10	2301-0502-0607	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	489,85	953		466827		466827	–	504173
					–		–		–	37346	
11	1122-0501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %**	км трубопровода	1,416	259839,69	73132,77	367933	103556	2042	286921	707242
					185264,83	19409,6	262335	27484	–	52388	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	179	253,464						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	29,8068						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	228	71					
				0,31152							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	174	1971					
				11,328							
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–					
				1430,16							
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	3996	849					
				0,2124	1300	276					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1419	1869					
				1,31688	1088	1433					
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	3546	99418					

				28,0368	910	25513					
	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	73	827					
				11,328	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	2465	593					
				0,24072	1088	262					
12	2301-0502-0605	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	**1430,16**	471		673605		673605	–	727493
					–		–		–	53888	
13	2301-0502-0602	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	932,23	127		118393		118393	–	127864
					–		–		–	9471	
14	2301-0201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;**	м	**1,506**	326		491		491	–	530
					–		–		–	39	
15	2302-0303-2605	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1**	1715		1715		1715	–	1852
					–		–		–	137	

16	2302-0303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1018		2036		2036	–	2199
					–		–		–	163	
17	2302-0304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	4725		61425		61425	–	66339
					–		–		–	4914	
18	2302-0304-3615	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	4724		127548		127548	–	137752
					–		–		–	10204	
19	2302-0304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	4822		192880		192880	–	208310
					–		–		–	15430	
20	2302-0302-5915	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	954		954		954	–	1030
					–		–		–	76	
21	2302-0302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1062		7434		7434	–	8029
					–		–		–	595	
22	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	678		16950		16950	–	18306

					–		–		–	1356	
23	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	301		301		301	–	325
					–		–		–	24	
24	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	3474		93798		93798	–	101302
					–		–		–	7504	
25	2302-0304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71	2844		201924		201924	–	218078
					–		–		–	16154	
26	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	190	1198		227620		227620	–	245830
					–		–		–	18210	
27	2302-0304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	761		7610		7610	–	8219
					–		–		–	609	
28	2302-0302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1931		1931		1931	–	2085
					–		–		–	154	
29	2302-0302-8709	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1931		5793		5793	–	6256

					–		–		–	463	
30	2302-0302-8707	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	580		5800		5800	–	6264
					–		–		–	464	
31	2304-0902-3803	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	87	8964		779868		779868	–	842257
					–		–		–	62389	
32	2304-0101-1002	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14680		14680		14680	–	15854
					–		–		–	1174	
33	2304-0101-1001	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9643		9643		9643	–	10414
					–		–		–	771	
34	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2185		4370		4370	–	4720
					–		–		–	350	

35	2302-0103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	1489		2978		2978	–	3216
					–		–		–	238	
36	1127-0403-1204	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %**	**м2 поверхности**	**453,4**	40,51	18,58	18369	8422	13	13583	34508
					21,91	5,83	9934	2643	–	2556	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0277	12,55918						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	1,74106						
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00000013	218211	13					
				5,8942E-05							
	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0	10708	–					
				0							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	4161	4754					
				1,142568	1554	1776					
	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	7206	3333					
				0,462468	1554	719					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	2465	335					
				0,13602	1088	148					
37	**2113-0809-0302**	**Лента**	**м**	**2267**	86		194962		194962	–	210559

					–		–		–	15597	
38	**1308-0201-0201**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	**м кабеля**	**2267**	305,91	144,98	693507	328675	93517	259993	1029780
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)			119,68	39,61	271315	89786	–	76280	
			чел-ч	0,11	249,37						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	90,68						
	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	251663	5705					
				0,02267							
	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	216670	49119					
				0,2267							
	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	369	335					
				0,9068							

	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	1834952	33279					
				0,018136							
	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	1772	386					
				0,217632							
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	2834	2634					
				0,92947							
	2204-0201-9901	Краска	кг	0,0025	–	–					
				5,6675							
	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1461	1987					
				1,3602							
	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0000832	383	72					
				0,1886144							
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	4689	41457					
				8,8413	1554	13739					
	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	15	1095					
				72,9974	–	–					
	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	3518	256805					
				72,9974	910	66428					

	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	3316	29318					
				8,8413	1088	9619					
39	2306-0128-0604	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,267**	109801		248919		248919	–	268833
					–		–		–	19914	
40	2910-1000-1000 (пл)	Контейнерный утяжелитель типа КТ	**шт**	**2498**	1672,32		4177455		4177455	–	4511651
	1.4 Узел выход полиэтиленового газопровода д-90 из грунта - 1шт				–		–		–	334196	
41	2301-0201-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,25**	6007		7509		7509	–	8110
					–		–		–	601	
42	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,32	1393		1839		1839	–	1986
					–		–		–	147	
43	2301-0502-0817	**Патрубок из трубы полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,2**	4396		879		879	–	949
					–		–		–	70	
44	2302-0304-2217	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	1	6827		6827		6827	–	7373

45	2302-0304-1009	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	4264		4264		4264	–	4605
46	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, **средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,01745**	491541		8577		8577	–	9263
47	2113-0201-0302	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,296**	218		65		65	–	70
48	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1	1364		1364		1364	–	1473
49	2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,00785**	491541		3859		3859	–	4168
		Итого по разделу 1					**16 277 126**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 639 596				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 766 681				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					413 889				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 053 770				
		Накладные расходы, тенге					1 611 373				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 205 709				
	Раздел 2 Надземный газопровод низкого давления										
50	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	417		4187		4187	–	4522
					–		–		–	335	
51	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	32,128	268		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
52	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	205,82	987		203144		203144	–	219396
					–		–		–	16252	
53	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	633		633		633	–	684
					–		–		–	51	

54	2302-0101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	11	403		4433		4433	–	4788
					–		–		–	355	
55	2302-0101-2701	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	шт.	1	2583		2583		2583	–	2790
					–		–		–	207	
56	2302-0101-0120	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	18	217		3906		3906	–	4218
					–		–		–	312	
57	2302-0101-0112	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	27	126		3402		3402	–	3674
					–		–		–	272	

58	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	319		319		319	–	345
					–		–		–	26	
		Итого по разделу 2					249 716				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					231 217				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					18 499				
	Раздел 3 Наружный газопровод среднего давления 0,28 МПа (ГРПШ-1)										
59	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	10,1	4396		44400		44400	–	47952
					–		–		–	3552	
60	2301-0502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	7,878	3349		26383		26383	–	28494
					–		–		–	2111	
61	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	265,63	2070		549854		549854	–	593842
					–		–		–	43988	

62	1339-0201-0507	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %**	стык	**25**	971,52	33,32	24288	833	1475	13408	40712
					879,2	–	21980	–	–	3016	
	0101-0102-0148	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,80)	чел-ч	0,7	17,5						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00007	447375	783					
				0,00175							
	2113-0802-1701	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,089	147	327					
				2,225							
	2113-0816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	14882	223					
				0,015							
	2204-0201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	567	142					
				0,25							
	3106-0203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,34	98	833					
				8,5	–	–					
63	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**5**	1364		6820		6820	–	7366

64	2302-0304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5379	–	10758	–	10758	546	11619
65	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	3474	–	104220	–	104220	861	112558
		Итого по разделу 3				–	–	–	–	8338	
		в том числе					842 543				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 980				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					833				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					743 910				
		Накладные расходы, тенге					13 408				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					62 412				
	Раздел 4 Наружный газопровод 0,003 МПа (ГРПШ-1)										
66	2301-0502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	47,47	2914	–	138328	–	138328	–	149394
67	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	34,34	4396	–	150959	–	150959	11066	163036
						–	–	–	–	12077	

68	2301-0502-0816	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	**м**	**10,302**	3349		34501		34501	–	37261
					–		–		–	2760	
69	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	999,9	1420		1419858		1419858	–	1533447
					–		–		–	113589	
70	**1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ФУТЛЯР НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,046**	296673,91	92652,17	13647	4262	149	10277	25838
					200782,61	24891,3	9236	1145	–	1914	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	8,924						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	1,23418						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	5					
				0,02024							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	174	144					
				0,828							
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–					
				46,46							
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	3996	59					

				0,01472	1300	19					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1419	91					
				0,06394	1088	70					
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш. ч	24,6	3546	4013					
				1,1316	910	1030					
	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	73	40					
				0,552	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2465	59					
				0,02392	1088	26					
71	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	46,46	2070		96172		96172	–	103866
72	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	13,938	1393		19416		19416	–	20969
73	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	1759,42	471		828687		828687	–	894982

74	2301-0502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	777,7	– / 193		– / 150096		– / 150096	66295 / –	162104
75	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	9,036	– / 326		– / 2946		– / 2946	12008 / –	3182
76	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9	– / 1364		– / 12276		– / 12276	236 / –	13258
77	2302-0302-4733	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	– / 11620		– / 11620		– / 11620	982 / –	12550
78	2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	– / 3491		– / 3491		– / 3491	930 / –	3770
79	2302-0302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	– / 6584		– / 6584		– / 6584	279 / –	7111
					–		–		–	527	

80	2302-0302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	2207		44140		44140	–	47671
81	2302-0302-1207	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	954		57240		57240	–	61819
82	2302-0302-5929	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2755		2755		2755	–	2975
83	2302-0302-5918	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2979		5958		5958	–	6435
84	2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4854		9708		9708	–	10485
85	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1789		8945		8945	–	9661
86	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	678		2034		2034	–	2197

87	2302-0304-2610	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**75**	3474		260550		260550	–	281394
					–		–		–	20844	
88	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	1198		215640		215640	–	232891
					–		–		–	17251	
89	2302-0304-2604	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**155**	761		117955		117955	–	127391
					–		–		–	9436	
		Итого по разделу 4					**3 913 687**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 236				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 262				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 145				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 600 008				
		Накладные расходы, тенге					10 277				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					289 904				
		Итого по смете					**21 283 072**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 670 812				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 771 776				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					415 034				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 628 905				
		Накладные расходы, тенге					1 635 058				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 576 524				

		Временные здания и сооружения 1,3 %			тенге		276680			
		Итого по главам 1-8			тенге		21559752			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ			тенге		446287			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах			тенге		1368136			
		Итого по главам 1-9			тенге		23374175			
		ИТОГО в текущих и прогнозных ценах					23374175			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					440121			
		ВСЕГО					23814296			
		С понижающим коэф. К=		0,899999996			21432866			
		Итого					21432866			
		НДС - 12%					2571944			
		ВСЕГО с учетом НДС по акту			тенге		24004810			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
И.О Жумахметова А.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Қаймар Инжиниринг"
Мурмаханов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖилСтрой Инжиниринг"
Жайлау Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
Ермахан К.