Заказчик :Государственное учреждение "Аюжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Аюжаикский район, с. Чапаев, Конаева 70

БИН 101240004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "QazConstructions" Восточно -Казахстанская область г. Усть-Каменогорск. проспект Каныша Сатпаева, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"

Договор №26 от 2021-04-24

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Самал Аюжаикского района ЗКО

Акт № 2

выполненных работ за Сентябрь месяц 2021г.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
58	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	9	2626,97	176,02	23643	1584	4991	17547	44485
		НР - 99%; СП - 8%			1896,44	72,88	17068	656		3295	
59	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	9	41244,00	--	371196	--	371196	--	400892
		СП - 8%			--	--	--	--		29696	
		Знак пожарного гидранта (9шт)									
60	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки на металлических стойках. Установка**	шт.	9	4615,99	796,02	41544	7164	4370	34817	82470
		НР - 108%; СП - 8%			3334,40	247,61	30010	2228		6109	
61	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0658116	514899,00	--	33886	--	33886	--	36597
		СП - 8%			--	--	--	--		2711	
62	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,576	20947,00	--	12065	--	12065	--	13031
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
63	2401-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Указатели пожарных гидрантов**	шт.	9	2491,00	--	22419	--	22419	--	24213
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
64	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,7	863,51	1,00	2331	3	404	1540	4181
		НР - 80%; СП - 8%			712,54	0,48	1924	1		310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				507085	8751	449331	53904	605869
							49001	2886	--	44880	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				102003				
		Материалы	Тенге				9766				
		Всего заработная плата	Тенге					51887			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22419				
	Местные материалы		Тенге				12065				
		Накладные расходы	Тенге				53904				
		Сметная прибыль	Тенге				12473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					51887			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33886				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33886				
		Сметная прибыль	Тенге				2711				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36597				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				371196				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				371196				
		Сметная прибыль	Тенге				29696				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				400892				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				605868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					51887			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ									
81	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	25	19225,00	--	480625	--	480625	--	519075
		СП - 8%			--	--	--	--		38450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				480625	--	480625	--	519075
							--	--	--	38450	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				480625				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480625				
		Сметная прибыль	Тенге				38450				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				519075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				519075				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1124944
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49001				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8751			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2886			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						929956		
		- Накладные расходы	Тенге							53904	
		- Сметная прибыль	Тенге							83330	

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

		ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД В9									
		Трубы									
8	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	87,348	1264,00	--	110408	--	110408	--	119241
		СП - 8%			--	--	--	--		8833	
11	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	56388,00	--	112776	--	112776	--	121798
		СП - 8%			--	--	--	--		9022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 СП - 8%	шт.	2	6174,00 --	-- --	12348 --	-- --	12348	-- 988	13336
14	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	1	1091,00 --	-- --	1091 --	-- --	1091	-- 87	1178
16	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	8	1369,00 --	-- --	10952 --	-- --	10952	-- 876	11828
		Водопроводный колодец 1500мм (1шт)									
20	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010 СП - 8%	шт.	1	24782,00 --	-- --	24782 --	-- --	24782	-- 1983	26765
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010 СП - 8%	шт.	3	21947,00 --	-- --	65841 --	-- --	65841	-- 5267	71108
22	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	19466,00 --	-- --	19466 --	-- --	19466	-- 1557	21023
23	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	7812,00 --	-- --	7812 --	-- --	7812	-- 625	8437
24	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	4799,00 --	-- --	4799 --	-- --	4799	-- 384	5183
25	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	5104,00 --	-- --	10208 --	-- --	10208	-- 817	11025
26	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	19225,00 --	-- --	19225 --	-- --	19225	-- 1538	20763
		ВОДОПРОВОД В9, В1									
		Трубы									
43	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	153,612	3069,00 --	-- --	471435 --	-- --	471435	-- 37715	509150
46	2304-0102-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	80735,00 --	-- --	161470 --	-- --	161470	-- 12918	174388
47	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100 СП - 8%	шт.	2	10288,00 --	-- --	20576 --	-- --	20576	-- 1646	22222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2304-1001-3604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	1	224937,00	--	224937	--	224937	--	242932
		СП - 8%			--	--	--	--		17995	
50	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	56388,00	--	169164	--	169164	--	182697
		СП - 8%			--	--	--	--		13533	
51	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	3	6174,00	--	18522	--	18522	--	20004
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
53	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	3014,00	--	15070	--	15070	--	16276
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
54	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 5 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3014,00	--	6028	--	6028	--	6510
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
55	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	2049,00	--	6147	--	6147	--	6639
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
56	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	659,00	--	1977	--	1977	--	2135
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
58	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1369,00	--	9583	--	9583	--	10350
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
60	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	2623,00	--	47214	--	47214	--	50991
		СП - 8%			--	--	--	--		3777	
62	2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 5 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1390,00	--	1390	--	1390	--	1501
		СП - 8%			--	--	--	--		111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2302-0304-2218 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	10080,00	--	20160	--	20160	--	21773
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
		Водопроводные колодцы 1500мм и 2000мм (2шт)									
68	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	1	24782,00	--	24782	--	24782	--	26765
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
69	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010	шт.	1	39722,00	--	39722	--	39722	--	42900
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
70	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	14378,00	--	14378	--	14378	--	15528
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
71	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010	шт.	2	21947,00	--	43894	--	43894	--	47406
		СП - 8%			--	--	--	--		3512	
72	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21980,00	--	21980	--	21980	--	23738
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
73	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	32368,00	--	64736	--	64736	--	69915
		СП - 8%			--	--	--	--		5179	
74	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19466,00	--	19466	--	19466	--	21023
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
75	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40005,00	--	40005	--	40005	--	43205
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
76	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4799,00	--	9598	--	9598	--	10366
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
77	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4827,00	--	9654	--	9654	--	10426
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
78	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19225,00	--	38450	--	38450	--	41526
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
		СЕТИ В10, К3									
		Трубы - переливной трубопровод В10									
96	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	3069,00	--	73951	--	73951	--	79867
		СП - 8%			--	--	--	--		5916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2623,00	--	5246	--	5246	--	5666
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
		Трубы - сбросной трубопровод К3									
103	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	3069,00	--	73951	--	73951	--	79867
		СП - 8%			--	--	--	--		5916	
106	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623,00	--	10492	--	10492	--	11331
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
108	2304-0102-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	80735,00	--	161470	--	161470	--	174388
		СП - 8%			--	--	--	--		12918	
109	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	10288,00	--	20576	--	20576	--	22222
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
		Канализационные колодцы 1500мм (4шт)									
112	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	4	24782,00	--	99128	--	99128	--	107058
		СП - 8%			--	--	--	--		7930	
113	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	14378,00	--	57512	--	57512	--	62113
		СП - 8%			--	--	--	--		4601	
114	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010	шт.	8	21947,00	--	175576	--	175576	--	189622
		СП - 8%			--	--	--	--		14046	
115	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19466,00	--	77864	--	77864	--	84093
		СП - 8%			--	--	--	--		6229	
116	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4799,00	--	19196	--	19196	--	20732
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
117	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4827,00	--	28962	--	28962	--	31279
		СП - 8%			--	--	--	--		2317	
118	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19225,00	--	76900	--	76900	--	83052
		СП - 8%			--	--	--	--		6152	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3003341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2780870		
		- Сметная прибыль	Тенге							222471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по Акту									4 128 285
		в том числе									
		- оборудование, тенге									0
		Итого без оборудования									4 128 285
		Временные здания и сооружения 2%									82566
		Итого									4 210 851
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -2,97%									125062
		Итого									4 335 913
		Непредвиденные работы и затраты-2%									86718
		Итого									4 422 631
		В текущих ценах 2020 г К=1,0499									4 643 320
		Итого с понижающим коэф К-0,9									4 178 988,00
		НДС наг 12%									501 478,56
		Итого по Акту									**4 680 466,56**

Заказчик

Государственное учреждени "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

БИН 101240004914

БИН 101240004914

ИИК KZ580701031KSN2716000

РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Руководитель

_____ М.М.Кайржанов

мп

Авторский надзор

Директор ТОО "Amanat Story KZ"

_____ И.Р.Жантурсунов

мп

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "QazConstructions" Восточно -Казахстанская область г. Усть-Каменогорск. проспект Каныша Сатпаева, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ6296504F0008019949

АО "ForteBank"

Директор

_____ М.К.Кабден.

мп

Технадзор

Диретор ТОО "УралСтройГрад"

_____ Е.З. Бабаев.

мп