Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

70

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Объект: Подземный газопровод. Низкое давление.

Договор подряда (контрак №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №5

за ноябрь 2021года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Снятие и сохранение ППС** **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	м3 грунта	389,18	22,97 --	22,97 8,63	8939 --	8939 3358	--	2418 909	12265
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**	м3 грунта	389,18	19,88 --	19,88 7,47	7736 --	7736 2907	--	2093 786	10615
3	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/**	м3 грунта	389,18	22,97 --	22,97 8,63	8939 --	8939 3358	--	2418 909	12265
4	4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/**	м3 грунта	389,18	19,88 --	19,88 7,47	7736 --	7736 2907	--	2093 786	10615
			Земляные работы									

Пр			E11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
6	6		E11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	905,8	186,74 8,84	177,90 39,23	169152 8010	161142 35530	--	31349 16040	216541
7	7		C341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	м3 грунта	227,83	248,40 8,37	239,93 58,99	56594 1907	54662 13441	25	11051 5412	73056
8	8		E11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	т	410,094	141,00 --	-- --	57823 --	-- --		-- 4626	62449
9	9		E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	227,83	17,98 2,55	15,32 5,75	4096 582	3490 1310	24	1362 437	5895
10	10		E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	31,5135	1641,02 1641,02	-- --	51714 51714	-- --	--	37234 7116	96065
11	11		E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,93	1367,52 1367,52	-- --	6742 6742	-- --	--	4854 928	12524
12	12		C121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 грунта	371,478	649,59 649,59	-- --	241308 241308	-- --	--	173742 33204	448254
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	м3	342,0174	1405,00 --	-- --	480536 --	-- --	480536	-- 38443	518978
					Тенге				1101315 310264	252644 62811	480585 --	268614 109596	1479522
				РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
13	18		E11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,5348	2554,43 859,86	149,07 38,43	14137 4759	825 213	8553	4922 1525	20583
14	19		E11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,4962	598472,10 404880,00	182071,02 76953,44	296962 200901	90344 38184	5717	236695 42693	576349
15	20		C123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	727,9	1174,00 --	-- --	854555 --	-- --	854555	-- 68364	922919

16	21	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0728	615884,14 406085,00	196155,59 82455,51	44836 29563	14280 6003	993	35210 6404	86450
17	22	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	122,99	1588,00 --	-- --	195308 --	-- --	195308	-- 15625	210933
18	23	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0839	657353,76 424160,00	217427,74 89928,73	55152 35587	18242 7545	1323	42701 7828	105681
19	24	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	162,146	1971,00 --	-- --	319590 --	-- --	319590	-- 25567	345157
20	25	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0295	657353,76 424160,00	217427,74 89928,73	19392 12513	6414 2653	465	15014 2752	37158
21	26	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53,212	2603,00 --	-- --	138511 --	-- --	138511	-- 11081	149592
22	27	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0145	772448,07 495255,00	248084,58 102634,72	11200 7181	3597 1488	422	8583 1583	21366
23	28	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	32,128	3618,00 --	-- --	116239 --	-- --	116239	-- 9299	125538
24	29	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	919683,04 532610,00	339568,68 127075,29	2759 1598	1019 381	142	1959 377	5096
25	30	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	4315,00 --	-- --	17329 --	-- --	17329	-- 1386	18715
26	31	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1236960,21 551890,00	621343,50 211907,93	4948 2208	2485 848	255	3025 638	8610

27	32	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	8449,00 --	-- --	42414 --	-- --	42414	-- 3393	45807
28	33	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0085	1566784,79 731435,00	774097,68 259577,58	13318 6217	6580 2206	521	8339 1733	23390
29	34	С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,538	17632,00 --	-- --	168174 --	-- --	168174	-- 13454	181628
30	35	Е11-220301-0210 1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0075	2030873,67 933875,00	1028014,09 337335,53	15232 7004	7710 2530	518	9439 1974	26644
31	36	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	19961,00 --	-- --	180368 --	-- --	180368	-- 14429	194797
				Отводы								
32	37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3311	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	405317 135941	149434 40840	119942	175013 46426	626757
33	38	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,078	944824,57 193930,10	394910,83 101136,25	73696 15127	30803 7889	27766	22785 7719	104200
34	72	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,17	815898,65 456432,00	314416,65 87375,92	138703 77593	53451 14854	7659	91523 18418	248644
35	73	Е11-250127-0502 1125-0127-0502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,17	-530508,20 -40432,00	-483749,53 -80509,56	-90186 -6873	-82237 -13687	-1076	-18710 -8712	-117608
36	74	Е11-250127-0102 1125-0127-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,17	951752,14 173548,00	776011,88 170357,98	161798 29503	131922 28961	373	53202 17200	232200
37	86	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	171,7	32809,00 --	-- --	5633305 --	-- --	5633305	-- 450664	6083970

38	113	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0135	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	6457 3969	2308 633	180	4556 881	11895
39	114	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,635	10460,00 --	-- --	142622 --	-- --	142622	-- 11410	154032
40	115	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр /диаметром 133мм/	м трубы, уложенной в футляре	13,5	1203,14 984,91	7,57 2,09	16242 13296	102 28	2844	13191 2355	31788
41	116	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,357	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 133мм/	км трубопровода	0,0135	276004,06 61956,64	213874,09 45036,19	3726 836	2887 608	3	1314 403	5444
42	117	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	6203 2915	1885 645	1403	3525 778	10506
43	118	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	1	12383,49 --	-- --	12383 --	-- --	12383	-- 991	13374
44	119	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0145	393775,28 253916,00	131598,96 35959,62	5710 3682	1908 521	120	4161 790	10661
45	120	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,645	6680,00 --	-- --	97829 --	-- --	97829	-- 7826	105655
46	121	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14,5	1088,07 926,71	7,08 1,87	15777 13437	103 27	2237	13330 2329	31435
47	122	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,357	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 108мм/	км трубопровода	0,0145	276004,06 61956,64	213874,09 45036,19	4002 898	3101 653	3	1412 433	5847
48	123	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	12407 5831	3770 1290	2806	7049 1556	21012
49	124	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	12383,49 --	-- --	24767 --	-- --	24767	-- 1981	26748

50	125	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0496	393775,28 253916,00	131598,96 35959,62	19531 12594	6527 1784	410	14234 2701	36467
51	126	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	50,096	5278,00 --	-- --	264407 --	-- --	264407	-- 21153	285559
				м трубы, уложенной в футляре	49,6	1088,07 926,71	7,08 1,87	53968 45965	351 93	7652	45597 7965	107531
52	127	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр									
53	128	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,357	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 89мм/	км трубопровода	0,0496	276004,06 61956,64	213874,09 45036,19	13690 3073	10608 2234	9	4829 1482	20001
54	129	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	31017 14577	9425 3224	7015	17623 3891	52530
55	130	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм									
56	131	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	шт	5	12383,49 --	-- --	61917 --	-- --	61917	-- 4953	66871
57	132	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	км трубопровода	0,0367	360142,41 246856,00	108256,09 29177,66	13217 9060	3973 1071	184	10029 1860	25106
58	133	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /д.76/	м	37,067	3229,00 --	-- --	119689 --	-- --	119689	-- 9575	129264
				м трубы, уложенной в футляре	36,7	826,94 704,30	5,38 1,42	30349 25848	197 52	4304	25641 4479	60469
59	134	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,357	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 76мм/	км трубопровода	0,0367	276004,06 61956,64	213874,09 45036,19	10129 2274	7849 1653	6	3573 1096	14799
60	135	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	18610 8746	5655 1934	4209	10574 2335	31518
61	136	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	3	12383,49 --	-- --	37150 --	-- --	37150	-- 2972	40123

62	137	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0208	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	6220 4221	1933 523	66	4696 873	11789
63	138	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21,008	2484,00 --	-- --	52184 --	-- --	52184	-- 4175	56359
64	139	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /д.57/	м трубы, уложенной в футляре	20,8	620,20 528,23	4,03 1,06	12900 10987	84 22	1829	10899 1904	25703
65	140	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 57мм/	км трубопровода	0,0208	110556,25 24817,36	85669,46 18039,71	2300 516	1782 375	2	811 249	3360
66	141	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	12407 5831	3770 1290	2806	7049 1556	21012
67	142	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	12383,49 --	-- --	24767 --	-- --	24767	-- 1981	26748
68	226	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	2840733,04 1201385,00	1461106,78 420771,64	42611 18021	21917 6312	2673	24089 5336	72036
69	227	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,15	34544,00 --	-- --	523342 --	-- --	523342	-- 41867	565209
70	228	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	1110,96 1098,00	12,96 4,17	16664 16470	194 63	--	16367 2643	35674
71	229	Е11-250127-0102 1125-0127-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,015	951752,14 173548,00	776011,88 170357,98	14276 2603	11640 2555	33	4694 1518	20488
72	230	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	18610 8746	5655 1934	4209	10574 2335	31518
73	231	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	3	12383,49 --	-- --	37150 --	-- --	37150	-- 2972	40123

74	232	С123-021103-0611 2302-1103-0611 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 600									
				шт.	9	21676,00 --	-- --	195084 --	-- --	195084	-- 15607	210691
						Контрольная трубка с ковером на пересекаемом лотке теплосети						
75	233	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство									
				шт.	6	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	37220 17492	11310 3869	8418	21147 4669	63037
76	234	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм									
				шт	6	12383,49 --	-- --	74301 --	-- --	74301	-- 5944	80245
77	235	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
				км трубопровода	0,001	2840733,04 1201385,00	1461106,78 420771,64	2841 1201	1461 421	179	1606 356	4802
78	236	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80									
				м	1,004	34544,00 --	-- --	34682 --	-- --	34682	-- 2775	37457
79	237	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр									
				м трубы, уложенной в футляре	1	1736,21 1098,00	12,96 4,17	1736 1098	13 4	625	1091 226	3054
80	238	Е11-250127-0102 1125-0127-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа									
				км трубопровода	0,001	951752,14 173548,00	776011,88 170357,98	952 174	776 170	2	313 101	1366
81	239	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
				км трубопровода	0,001	1595664,69 741075,00	743327,82 221817,96	1596 741	743 222	112	953 204	2753
82	240	С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80									
				м	1,004	20512,00 --	-- --	20594 --	-- --	20594	-- 1648	22242
83	241	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр									
				м трубы, уложенной в футляре	1	1507,44 995,89	11,12 3,29	1507 996	11 3	500	989 200	2696
84	242	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,857	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 325мм/									
				км трубопровода	0,001	815698,54 148730,64	665042,18 145996,79	816 149	665 146	2	268 87	1171

85	243	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1107814,95 531405,00	489873,01 149537,33	1108 531	490 150	87	674 143	1925
86	244	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	11570,00 --	-- --	11616 --	-- --	11616	-- 929	12546
87	245	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1266,12 986,00	8,07 2,31	1266 986	8 2	272	978 180	2424
88	246	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,571	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 219мм/	км трубопровода	0,001	543481,76 99095,91	443102,78 97274,41	543 99	443 97	1	179 58	780
89	247	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	992688,33 453080,00	465205,62 139308,17	1985 906	930 279	149	1173 253	3411
90	248	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	8449,00 --	-- --	16966 --	-- --	16966	-- 1357	18323
91	249	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1203,14 984,91	7,57 2,09	2406 1970	15 4	421	1954 349	4709
92	250	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,429	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 159мм/	км трубопровода	0,002	408325,17 74452,09	332909,10 73083,58	817 149	666 146	2	269 87	1172
93	251	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	700391,12 433800,00	212966,76 67068,33	9105 5639	2769 872	697	6446 1244	16795
94	252	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052	4315,00 --	-- --	56319 --	-- --	56319	-- 4506	60825
95	253	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1203,14 984,91	7,57 2,09	4813 3940	30 8	843	3908 698	9419
96	254	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1088,07 926,71	7,08 1,87	9793 8340	64 17	1389	8274 1445	19512

97	255	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,357	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 133мм/	км трубопровода	0,004	339795,07 61956,64	277036,24 60817,80	1359 248	1108 243	3	447 144	1951
98	256	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,286	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 108мм/	км трубопровода	0,009	272216,78 49634,73	221939,40 48722,38	2450 447	1997 439	6	806 260	3516
99	257	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	545293,67 395240,00	114825,18 40487,92	15268 11067	3215 1134	986	12078 2188	29534
100	258	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	3618,00 --	-- --	101709 --	-- --	101709	-- 8137	109846
101	259	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /диаметром 89/	м трубы, уложенной в футляре	28	1088,07 926,71	7,08 1,87	30466 25948	198 52	4320	25740 4497	60703
102	260	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,229	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 89мм/	км трубопровода	0,028	217963,79 39742,49	177706,72 39011,98	6103 1113	4976 1092	14	2007 649	8758
103	261	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	441557,47 325350,00	97772,45 34139,35	5740 4230	1271 444	239	4627 829	11196
104	262	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052	2603,00 --	-- --	33974 --	-- --	33974	-- 2718	36692
105	263	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /д.76/	м трубы, уложенной в футляре	13	1088,07 926,71	7,08 1,87	14145 12047	92 24	2006	11951 2088	28183
106	264	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,186	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 76мм/	км трубопровода	0,013	177036,09 32279,93	144338,21 31686,59	2301 420	1876 412	5	757 245	3303
107	265	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,208	396914,51 306070,00	75534,96 26161,05	82558 63663	15711 5441	3184	68413 12078	163049
108	266	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	208,832	1971,00 --	-- --	411608 --	-- --	411608	-- 32929	444537

109	267	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /д.57/	м трубы, уложенной в футляре	208	1088,07 926,71	7,08 1,87	226319 192756	1472 388	32091	191213 33403	450935	70
110	268	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 57мм/	км трубопровода	0,208	136108,39 24817,36	110969,70 24361,19	28311 5162	23082 5067	67	9309 3010	40629	
111	359	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка /диаметром 65мм/	комплект	2	4767,24 1973,93	2653,94 658,95	9534 3948	5308 1318	278	5213 1180	15927	
112	360	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	8	7630,95 3149,16	4280,14 1048,05	61048 25193	34241 8384	1614	33242 7543	101833	
113	361	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	5	8234,71 3480,05	4475,50 1096,68	41174 17400	22378 5483	1396	22655 5106	68935	
114	363	Е11-240106-0104 1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	1	12664,05 5984,30	6354,66 1493,61	12664 5984	6355 1494	325	7403 1605	21673	
115	364	Е11-240106-0105 1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	1	18424,20 8517,46	9490,56 2251,41	18424 8517	9491 2251	416	10661 2327	31412	
116	365	Е11-240106-0107 1124-0106-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка	комплект	1	32500,69 15570,80	16033,61 3699,54	32501 15571	16034 3700	896	19078 4126	55705	
117	377	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Трубка контрольная. Устройство /лючок/	шт.	19	5384,31 2915,36	1885,00 644,79	102302 55392	35815 12251	11095	66966 13541	182810	
118	378	С123-040105-1003 2304-0105-1003 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный универсальный	шт.	19	19202,00 --	-- --	364838 --	-- --	364838	-- 29187	394025	
119	379	С123-040105-1201 2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.	19	9805,00 --	-- --	186295 --	-- --	186295	-- 14904	201199	

120	380	Е11-230101-0103 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	3,23	4995,82 859,86	217,21 56,00	16136 2777	702 181	12657	2929 1525	20590
121	381	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	14,25	21895,70 1276,30	1754,42 889,96	312014 18187	25000 12682	268827	30560 27406	369980
122	382	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,0869	25866,89 7320,60	18546,29 3599,50	53982 15277	38704 7512	--	16408 5631	76021
123	383	С СТ Прайс-лист КазахстанКазахстан ТОО Газаппарат стр.	Лента сигнальная желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! Газ!" с медным проводом	м	2149,507	49,18 --	-- --	105710 --	-- --	105710	-- 8457	114166
124	384	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Трубка контрольная. Устройство /ковер/	шт.	37	5384,31 2915,36	1885,00 644,79	199219 107868	69745 23857	21606	130408 26370	355998
125	385	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	37	12383,49 --	-- --	458189 --	-- --	458189	-- 36655	494844
			Заглушка									
126	386	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1220,53 417,73	802,80 208,27	1221 418	803 208	--	620 147	1987
127	386	С123-020302-8913 2302-0302-8913 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2930,00 --	-- --	2930 --	-- --	2930	-- 234	3164
128	388	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,725	187313,77 187186,00	127,77 32,94	135802 135710	93 24	--	134376 21614	291793
129	389	Е11-220601-1002 1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1225	206874,95 206662,00	212,95 54,90	25342 25316	26 7	--	25070 4033	54445

130	390	Е11-220601-1002 1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент /диаметром 89мм/	км трубопровода	0,1615	206874,95 206662,00	212,95 54,90	33410 33376	34 9	--	33051 5317	71778
131	391	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,053	212327,54 212072,00	255,54 65,88	11253 11240	14 3	--	11131 1791	24175
132	392	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,032	218862,13 218564,00	298,13 76,86	7004 6994	10 2	--	6927 1114	15045
133	393	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	244131,72 63910,00	180221,72 43078,44	977 256	721 172	--	424 112	1512
134	394	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	625385,05 74368,00	551017,05 161824,22	3127 372	2755 809	--	1169 344	4640
135	395	Е11-220601-1008 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0095	762906,14 92624,00	670282,14 198904,78	7248 880	6368 1890	--	2742 799	10789
136	396	Е11-220601-1010 1122-0601-1010 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,009	1104605,13 110096,00	994509,13 264859,60	9941 991	8951 2384	--	3341 1063	14345
137	397	Е11-220601-1012 1122-0601-1012 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,015	1800564,98 154726,00	1645838,98 434198,70	27008 2321	24688 6513	--	8746 2860	38614
138	398	Е11-220601-1011 1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1262143,88 129840,00	1132303,88 283412,40	1262 130	1132 283	--	409 134	1805
139	399	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	640966,66 83431,60	557535,06 163532,52	641 83	558 164	--	244 71	956

140	400	Е11-220601-1009 1122-0601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1071737,83 101248,00	970489,83 258627,88	1072 101	970 259	--	356 114	1542
141	401	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	625385,05 74368,00	551017,05 161824,22	1251 149	1102 324	--	468 137	1856
142	402	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,013	244131,72 63910,00	180221,72 43078,44	3174 831	2343 560	--	1377 364	4915
143	403	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,028	218862,13 218564,00	298,13 76,86	6128 6120	8 2	--	6061 975	13164
144	404	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,013	212327,54 212072,00	255,54 65,88	2760 2757	3 1	--	2730 439	5930
145	405	Е11-220601-1002 1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,208	206874,95 206662,00	212,95 54,90	43030 42986	44 11	--	42567 6848	92445
146	406	С СТ Прайс-лист Россия ООО Техмет стр.	Битумно-полимерная грунтовка НК-50	кг	45,95	476,29 --	-- --	21885 --	-- --	21885	-- 1751	23636
147	407	С СТ Прайс-лист Россия ООО Техмет стр.	Лента полиэтиленовая "Полилен 40-ЛИ-63" 2 слоя	кг	608,84	881,13 --	-- --	536469 --	-- --	536469	-- 42918	579387
148	408	С СТ Прайс-лист Россия ООО Техмет стр.	Полимерная обертка Полилен 40-ОБ-63	кг	267,47	881,13 --	-- --	235677 --	-- --	235677	-- 18854	254531
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								18484989

Корректировочная смета 02-01-01 а

Земляные работы

Снятие и сохранение ППС

149	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	255	22,97 --	22,97 8,63	5857 --	5857 2201	--	1584 595	8037
150	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/	м3 грунта	255	19,88 --	19,88 7,47	5069 --	5069 1904	--	1371 515	6955
151	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	255	22,97 --	22,97 8,63	5857 --	5857 2201	--	1584 595	8037
152	4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	255	19,88 --	19,88 7,47	5069 --	5069 1904	--	1371 515	6955
			Земляные работы									
153	5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	594	186,74 8,84	177,90 39,23	110926 5253	105673 23300	--	20558 10519	142002
154	6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	149	248,40 8,37	239,93 58,99	37012 1247	35749 8790	16	7227 3539	47778
155	7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	268,2	141,00 --	-- --	37816 --	-- --		-- 3025	40841
156	8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	149	17,98 2,55	15,32 5,75	2679 380	2283 857	16	891 286	3855
157	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20	1641,02 1641,02	-- --	32820 32820	-- --	--	23631 4516	60967
158	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	3	1367,52 1367,52	-- --	4103 4103	-- --	--	2954 565	7621
159	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	46	649,59 649,59	-- --	29881 29881	-- --	--	21514 4112	55507

160	12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50,6	1405,00 --	-- --	71093 --	-- --	71093	-- 5687	76780
161	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	713,45 713,45	-- --	2140 2140	-- --	--	1541 295	3976
162	14	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	22,97 --	22,97 8,63	1723 --	1723 647	--	466 175	2364
163	15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	82,5	1405,00 --	-- --	115913 --	-- --	115913	-- 9273	125186
164	16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	3	713,45 713,45	-- --	2140 2140	-- --	--	1541 295	3976
165	17	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	614	15,87 --	15,87 5,96	9743 --	9743 3661	--	2636 990	13370
166	18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	21,89	2554,43 859,86	149,07 38,43	55916 18822	3263 841	33831	19467 6031	81414
			Трубопроводы полиэтиленовые									
167	39	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,113	262000,23 187234,00	73356,07 19600,95	29606 21157	8289 2215	160	23139 4220	56964
168	40	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 65мм/	км трубопровода	0,113	-199455,32 -15042,30	-182373,57 -30352,10	-22538 -1700	-20608 -3430	-230	-4668 -2177	-29383
169	41	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 65мм/	км трубопровода	0,113	291466,48 65427,60	225855,84 47559,22	32936 7393	25522 5374	21	11618 3564	48118
170	42	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,0195	262000,23 187234,00	73356,07 19600,95	5109 3651	1430 382	28	3993 728	9830
171	43	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,0195	-199455,32 -15042,30	-182373,57 -30352,10	-3889 -293	-3556 -592	-40	-806 -376	-5070

172	44	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,0195	291466,48 65427,60	225855,84 47559,22	5684 1276	4404 927	4	2005 615	8304
173	45	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,065	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	19436 13190	6041 1633	205	14675 2729	36840
174	46	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,065	-224850,16 -16957,50	-205593,55 -34216,56	-14615 -1102	-13364 -2224	-149	-3027 -1411	-19054
175	47	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,065	328576,27 73757,90	254612,02 53614,51	21357 4794	16550 3485	13	7534 2311	31203
176	75	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	114,13	936,00 --	-- --	106826 --	-- --	106826	-- 8546	115372
177	76	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,695	1229,00 --	-- --	24205 --	-- --	24205	-- 1936	26142
178	77	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	65,65	1777,00 --	-- --	116660 --	-- --	116660	-- 9333	125993
179	87	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1220,53 417,73	802,80 208,27	4882 1671	3211 833	--	2479 589	7950
180	90	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4264,00 --	-- --	4264 --	-- --	4264	-- 341	4605
181	45д	С123-020304-0811 2302-0304-0811 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13942,00 --	-- --	41826 --	-- --	41826	-- 3346	45172
			Муфты электросварные									
182	100	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	537	1220,53 417,73	802,80 208,27	655425 224319	431106 111839	--	332797 79058	1067279
183	101	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 63	шт	382	1828,95 --	-- --	698658 --	-- --	698658	-- 55893	754550

184	103	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 90	шт	74	3405,46 --	-- --	252004 --	-- --	252004	-- 20160	272164
185	105	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 125	шт	9	5963,13 --	-- --	53668 --	-- --	53668	-- 4293	57962
186	106	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 140	шт	58	8606,53 --	-- --	499179 --	-- --	499179	-- 39934	539113
187	107	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 160	шт	8	7758,73 --	-- --	62070 --	-- --	62070	-- 4966	67035
188	46д	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 225	шт	6	17051,12 --	-- --	102307 --	-- --	102307	-- 8185	110491
			Футляры полиэтиленовые для полиэтиленовых труб неучтенные футляры 121,2м									
189	143	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0385	1024327,54 591100,00	376617,54 103274,65	39437 22757	14500 3976	2180	26466 5272	71175
190	144	С123-010502-0828 2301-0502-0828 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,885	64195,00 --	-- --	2496223 --	-- --	2496223	-- 199698	2695920
191	145	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	38,5	1110,96 1098,00	12,96 4,17	42772 42273	499 161	--	42009 6782	91564
192	146	Е11-250127-0102 1125-0127-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0385	951752,14 173548,00	776011,88 170357,98	36642 6682	29876 6559	84	12049 3895	52586
193	147	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	6203 2915	1885 645	1403	3525 778	10506
194	148	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	1	12383,49	--	12383	--	12383	--	13374

195	149 ный ко	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0053	1024327,54 591100,00	376617,54 103274,65	5429 3133	1996 547	300	3643 726	9798
196	150	С123-010502-0827 2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,353	51277,00 --	-- --	274486 --	-- --	274486	-- 21959	296445
197	151	Е11-221401-0306 1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой трубы/	м трубы, уложенной в футляре	5,3	1109,07 1098,00	11,07 3,62	5878 5819	59 19	--	5780 933	12591
198	152	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0053	951806,93 173548,00	776011,88 170357,98	5045 920	4113 903	12	1659 536	7239
199	153	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	6203 2915	1885 645	1403	3525 778	10506
200	154	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	1	12383,49 --	-- --	12383 --	-- --	12383	-- 991	13374
201	168	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	517340,67 304288,00	192210,63 53300,22	13451 7911	4997 1386	543	9204 1812	24468
202	169	С123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,26	12838,00 --	-- --	337126 --	-- --	337126	-- 26970	364096
203	170	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26	992,48 984,91	7,57 2,09	25804 25608	197 54	--	25405 4097	55306
204	171	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,554	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 160мм/	км трубопровода	0,026	374963,50 84170,78	290557,24 61183,62	9749 2188	7554 1591	7	3439 1055	14243
205	172	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	12407 5831	3770 1290	2806	7049 1556	21012
206	173	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	12383,49 --	-- --	24767 --	-- --	24767	-- 1981	26748

207	174	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0192	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	9184 5645	3282 900	257	6480 1253	16917
208	175	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,392	10460,00 --	-- --	202840 --	-- --	202840	-- 16227	219068
209	176	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой диаметром 140мм,диаметром 125мм/	м трубы, уложенной в футляре	19,2	933,79 926,71	7,08 1,87	17929 17793	136 36	--	17650 2846	38425
210	177	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,485	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 140мм/	км трубопровода	0,0192	374963,50 84170,78	290557,24 61183,62	7199 1616	5579 1175	4	2540 779	10518
211	179	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	18610 8746	5655 1934	4209	10574 2335	31518
212	180	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	3	12383,49 --	-- --	37150 --	-- --	37150	-- 2972	40123
213	187	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0143	393775,28 253916,00	131598,96 35959,62	5631 3631	1882 514	118	4104 779	10514
214	188	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,443	5278,00 --	-- --	76230 --	-- --	76230	-- 6098	82329
215	189	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.90	м трубы, уложенной в футляре	14,3	979,27 834,04	6,37 1,68	14004 11927	91 24	1986	11831 2067	27902
216	190	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,0143	328576,27 73757,90	254612,02 53614,51	4699 1055	3641 767	3	1657 508	6865
217	191	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	12407 5831	3770 1290	2806	7049 1556	21012
218	192	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	12383,49 --	-- --	24767 --	-- --	24767	-- 1981	26748

219	193	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0078	360142,41 246856,00	108256,09 29177,66	2809 1925	844 228	40	2132 395	5336
220	194	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,878	3229,00 --	-- --	25438 --	-- --	25438	-- 2035	27473
221	195	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.75	м трубы, уложенной в футляре	7,8	700,34 695,03	5,31 1,40	5463 5421	41 11	--	5378 867	11708
222	196	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,0078	291466,48 65427,60	225855,84 47559,22	2273 510	1762 371	1	802 246	3321
223	197	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	12407 5831	3770 1290	2806	7049 1556	21012
224	198	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	12383,49 --	-- --	24767 --	-- --	24767	-- 1981	26748
225	199	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0101	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	3020 2050	939 254	31	2280 424	5724
226	200	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,201	2484,00 --	-- --	25339 --	-- --	25339	-- 2027	27366
227	201	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,1	933,79 926,71	7,08 1,87	9431 9360	71 19	--	9285 1497	20213
228	202	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 65мм/	км трубопровода	0,0101	291466,48 65427,60	225855,84 47559,22	2944 661	2281 480	2	1038 319	4301
229	203	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	12407 5831	3770 1290	2806	7049 1556	21012
230	204	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	12383,49 --	-- --	24767 --	-- --	24767	-- 1981	26748

дополнительные футляры по согласованию (79,5м)

231	199	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,067	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	20034 13596	6227 1683	211	15126 2813	37973
232	200	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	67,67	2484,00 --	-- --	168092 --	-- --	168092	-- 13447	181540
233	201	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	67	933,79 926,71	7,08 1,87	62564 62090	474 125	--	61593 9933	134089
234	202	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 65мм/	км трубопровода	0,067	291466,48 65427,60	225855,84 47559,22	19528 4384	15132 3186	12	6889 2113	28530
235	203	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	31017 14577	9425 3224	7015	17623 3891	52530
236	204	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	5	12383,49 --	-- --	61917 --	-- --	61917	-- 4953	66871
237	187	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0125	393775,28 253916,00	131598,96 35959,62	4922 3174	1645 449	103	3587 681	9190
238	188	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,625	5278,00 --	-- --	66635 --	-- --	66635	-- 5331	71966
239	189	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.90	м трубы, уложенной в футляре	12,5	979,27 834,04	6,37 1,68	12241 10426	80 21	1735	10342 1807	24390
240	190	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,0125	328576,27 73757,90	254612,02 53614,51	4107 922	3183 670	2	1449 444	6001
241	191	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	6203 2915	1885 645	1403	3525 778	10506
242	192	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт		12383,49 --	-- --	12383 --	-- --	12383	-- 991	13374

Заделка футляров

243	143	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,7	Концы футляра диаметром 800 мм (560мм). Заделка битумом и прядью									
244	144	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,625	Концы футляра диаметром 800 мм (500мм). Заделка битумом и прядью	футляр	3	20179,53 5542,66	2158,53 38,43	60539 16628	6476 115	37435	16576 6169	83284
245	145	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,5	Концы футляра диаметром 800 мм (400мм). Заделка битумом и прядью	футляр	19	18017,43 4948,81	1927,26 34,31	342331 94027	36618 652	211686	93732 34885	470949
246	146	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,35	Концы футляра диаметром 800 мм (280мм). Заделка битумом и прядью	футляр	2	14413,95 3959,05	1541,81 27,45	28828 7918	3084 55	17826	7893 2938	39659
247	147	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,313	Концы футляра диаметром 800 мм (250мм). Заделка битумом и прядью	футляр	4	10089,76 2771,33	1079,27 19,22	40359 11085	4317 77	24957	11051 4113	55522
248	148	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,281	Концы футляра диаметром 800 мм (225мм). Заделка битумом и прядью	футляр	7	9023,13 2478,36	965,17 17,18	63162 17349	6756 120	39057	17294 6436	86893
249	149	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,225	Концы футляра диаметром 800 мм (180мм). Заделка битумом и прядью	футляр	12	8100,64 2224,98	866,50 15,43	97208 26700	10398 185	60110	26616 9906	133730
250	150	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,2	Концы футляра диаметром 800 мм (160мм). Заделка битумом и прядью	футляр	14	6486,28 1781,57	693,81 12,35	90808 24942	9713 173	56153	24864 9254	124925
				футляр	10	5765,58 1583,62	616,72 10,98	57656 15836	6167 110	35653	15787 5875	79318

251	151	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,156	Концы футляра диаметром 800 мм (125мм). Заделка битумом и прядью	футляр	7	4497,15 1235,22	481,04 8,56	31480 8647	3367 60	19466	8619 3208	43307
252	152	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,138	Концы футляра диаметром 800 мм (110мм). Заделка битумом и прядью	футляр	20	3978,25 1092,70	425,54 7,58	79565 21854	8511 152	49200	21785 8108	109458
			Футляры на выходе из земли									
253	247	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	992688,33 453080,00	465205,62 139308,17	993 453	465 139	75	586 126	1705
254	248	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	8449,00 --	-- --	8483 --	-- --	8483	-- 679	9161
255	249	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1203,14 984,91	7,57 2,09	1203 985	8 2	210	977 174	2355
256	250	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,429	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 159мм/	км трубопровода	0,001	408325,17 74452,09	332909,10 73083,58	408 74	333 73	1	134 43	586
257	257	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	545293,67 395240,00	114825,18 40487,92	545 395	115 40	35	431 78	1055
258	258	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	3618,00 --	-- --	3632 --	-- --	3632	-- 291	3923
259	259	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /диаметром 89/	м трубы, уложенной в футляре	1	1088,07 926,71	7,08 1,87	1088 927	7 2	154	919 161	2168
260	260	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,229	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 89мм/	км трубопровода	0,001	217963,79 39742,49	177706,72 39011,98	218 40	178 39	--	72 23	313
261	261	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	441557,47 325350,00	97772,45 34139,35	442 325	98 34	19	356 64	861

262	262	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2603,00 --	-- --	2613 --	-- --	2613	-- 209	2822
263	263	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /д.76/	м трубы, уложенной в футляре	1	1088,07 926,71	7,08 1,87	1088 927	7 2	154	919 161	2168
264	264	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,186	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 76мм/	км трубопровода	0,001	177036,09 32279,93	144338,21 31686,59	177 32	144 32	1	58 19	254
265	265	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,023	396914,51 306070,00	75534,96 26161,05	9129 7040	1737 602	352	7565 1336	18029
266	266	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,092	1971,00 --	-- --	45514 --	-- --	45514	-- 3641	49155
267	267	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /д.57/	м трубы, уложенной в футляре	23	1088,07 926,71	7,08 1,87	25026 21314	163 43	3549	21144 3694	49863
268	268	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 57мм/	км трубопровода	0,023	136108,39 24817,36	110969,70 24361,19	3130 571	2552 560	7	1029 333	4493
269	297	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	76	1220,53 417,73	802,80 208,27	92760 31747	61013 15828	--	47100 11189	151049
270	16д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 355/110	шт	1	72401,79 --	-- --	72402 --	-- --	72402	-- 5792	78194
271	15д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 355/90	шт	1	72401,79 --	-- --	72402 --	-- --	72402	-- 5792	78194
272	307	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 160/90	шт	1	34789,29 --	-- --	34789 --	-- --	34789	-- 2783	37572
273	309	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 125/63	шт	1	32221,98	--	32222	--	32222	--	34800

274	12д ный ко	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 140/63	шт	21	32221,98 --	-- --	676662 --	-- --	676662	-- 54133	730795
275	13д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 140/90	шт	2	32221,98 --	-- --	64444 --	-- --	64444	-- 5156	69599
276	14д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 110/90	шт	1	26254,98 --	-- --	26255 --	-- --	26255	-- 2100	28355
277	311	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 90/63	шт	4	25061,04 --	-- --	100244 --	-- --	100244	-- 8020	108264
278	11д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 75/63	шт	44	25061,04 --	-- --	1102686 --	-- --	1102686	-- 88215	1190900
279	313	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	21	1798,61 616,50	1182,11 306,78	37771 12946	24824 6442	--	19195 4557	61523
280	20д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 400/250	шт	1	295369,23 --	-- --	295369 --	-- --	295369	-- 23630	318999
281	19д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 400/400	шт	1	295369,23 --	-- --	295369 --	-- --	295369	-- 23630	318999
282	315	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 355/160	шт	12	146461,07 --	-- --	1757533 --	-- --	1757533	-- 140603	1898135
283	316	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 355/180	шт	3	153787,77 --	-- --	461363 --	-- --	461363	-- 36909	498272

284	17д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 160/110	шт	1	34752,86 --	-- --	34753 --	-- --	34753	-- 2780	37533
285	18д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 125/90	шт	1	34898,57 --	-- --	34899 --	-- --	34899	-- 2792	37690
286	329	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник равнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 140/140	шт	2	75643,93 --	-- --	151288 --	-- --	151288	-- 12103	163391
287	331	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	35	1220,53 417,73	802,80 208,27	42719 14620	28098 7289	--	21691 5153	69562
288	332	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE SDR11 63-57	шт	19	3926,09 --	-- --	74596 --	-- --	74596	-- 5968	80563
289	333	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE SDR11 75-76	шт	2	5573,57 --	-- --	11147 --	-- --	11147	-- 892	12039
290	334	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE SDR11 90-89	шт	7	6467,89 --	-- --	45275 --	-- --	45275	-- 3622	48897
291	21д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE SDR11 125-133	шт	4	13724,46 --	-- --	54898 --	-- --	54898	-- 4392	59290
292	338	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE SDR11 160-159	шт	3	18497,52 --	-- --	55493 --	-- --	55493	-- 4439	59932
293	342	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	56	1220,53 417,73	802,80 208,27	68350 23393	44957 11663	--	34705 8244	111299
294	343	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 75x6,8-63x5,8	шт	4	15275,41	--	61102	--	61102	--	65990

Пр	295	344 ный ко	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 90x8,2-75x6,8			--	--	--	--		4888	
296	345	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 110x10-90x8,2	шт	8	16707,96 --	-- --	133664 --	-- --	133664	-- 10693	144357
297	346	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 125x11,4-110x10	шт	12	18497,52 --	-- --	221970 --	-- --	221970	-- 17758	239728
298	349	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 140x12,7-125x11,4	шт	12	25691,25 --	-- --	308295 --	-- --	308295	-- 24664	332959
299	352	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 160x14,6-140x12,7	шт	1	34528,82 --	-- --	34529 --	-- --	34529	-- 2762	37291
300	353	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 160x14,6-125x11,4	шт	1	39461,25 --	-- --	39461 --	-- --	39461	-- 3157	42618
301	355	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 180x16,4-160x14,6	шт	13	35232,80 --	-- --	458026 --	-- --	458026	-- 36642	494669
302	22д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 90x8,2-63x5,8	шт	3	25753,18 --	-- --	77260 --	-- --	77260	-- 6181	83440
303	309	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка /диаметром 65мм/	шт	2	16707,96 --	-- --	33416 --	-- --	33416	-- 2673	36089
					Задвижки							
				комплект	1	4767,24 1973,93	2653,94 658,95	4767 1974	2654 659	139	2607 590	7964

304	29д	С123-040902-4605 2304-0902-4605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	25420,00 --	-- --	25420 --	-- --	25420	-- 2034	27454
305	24д	С123-040902-4606 2304-0902-4606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	31365,00 --	-- --	250920 --	-- --	250920	-- 20074	270994
306	25д	С123-040902-4607 2304-0902-4607 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	37083,00 --	-- --	185415 --	-- --	185415	-- 14833	200248
307	26д	С123-040902-4609 2304-0902-4609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	77575,00 --	-- --	77575 --	-- --	77575	-- 6206	83781
308	27д	С123-040902-4610 2304-0902-4610 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	158320,00 --	-- --	158320 --	-- --	158320	-- 12666	170986
309	28д	51-010902-3101 5101-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	876449,00 --	-- --	876449 --	-- --	876449	-- --	876449
310	23д	С123-040102-1202 2304-0102-1202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	150561,00 --	-- --	301122 --	-- --	301122	-- 24090	325212

Очистка воздухом полиэтиленового газопровода

311	418	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диаметром 63мм/	км трубопровода	0,113	49763,55 7228,22	41697,04 8702,79	5623 817	4712 983	94	1638 581	7842
312	419	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,2	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,0195	69599,38 10109,40	58317,54 12171,74	1357 197	1137 237	23	395 140	1893
313	420	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,229	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,065	79691,29 11575,26	66773,58 13936,64	5180 752	4340 906	88	1509 535	7224
			Восстановление асфальтового покрытия									
314	30д	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	7,5	2618,31 117,22	955,59 189,65	19637 879	7167 1422	11591	2486 1770	23893
315	31д	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	50	786,27 27,82	208,67 63,64	39313 1391	10434 3182	27488	4939 3540	47793
316	32д	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	50	-223,47 --	-53,69 -16,64	-11174 --	-2684 -832	-8490	-898 -966	-13038
317	33д	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	50	1747,26 36,89	90,67 25,32	87363 1845	4534 1266	80984	3359 7258	97980
318	34д	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	50	1212,46 0,59	0,13 --	60623 30	6 --	60587	32 4852	65507
			Земляные работы при вывозе и завозе разработанного грунта с грунтовых дорог (во временный отвал)									
319	35д	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 + вывоз во временный отвал	м3 грунта	11522,522	248,40	239,93	2862232	2764548	1217	558886	3694807

320	36д ный ко	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км			8,37	58,99	96467	679764		273689	
				т	20740,5396	141,00 --	-- --	2924416 --	-- --		-- 233953	3158369
321	37д	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3+ завоз из временного отвала									
				м3 грунта	11522,522	248,40 8,37	239,93 58,99	2862232 96467	2764548 679764	1217	558886 273689	3694807
322	38д	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
				т	20740,5396	141,00 --	-- --	2924416 --	-- --		-- 233953	3158369
				Демонтаж ж/б конструкций								
323	39д	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков									
				м3	10,45	19927,21 8886,73	11040,48 4951,98	208239 92866	115373 51748	--	121476 26377	356093
324	40д	С341-310101-0901 4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка									
				т	22,99	334,00 --	-- --	7679 --	-- --		-- 614	8293
325	41д	С341-010105-1005 4101-0105-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
				т	22,99	243,00 --	-- --	5587 --	-- --		-- 447	6033
				Укрепление грунта (участки газопровода вдоль ограждений)								
326	42д	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые									
				м2 креплений	2289,63	493,00 185,64	23,24 9,27	1128777 425042	53211 21228	650524	321315 116007	1566100
				Уплотнение грунта (пересечение дорог и участки прокладки газопровода вдоль ограждений)								
327	43д	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
				м3 уплотненного грунта	3666	132,66 69,55	63,11 28,82	486321 254978	231343 105663	--	259661 59679	805661
328	44д	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м									
				м3 грунта	240	43,85 --	43,85 15,10	10524 --	10524 3624	--	2609 1051	14184
329	45д	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
				м3 грунта	240	37,52 --	37,52 12,92	9005 --	9005 3101	--	2233 899	12136
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31224935 2034492	7027164 1802317	15386917 876449	3101091 2675963	37001990
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								56 966 502
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4046630				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			8212089			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			2149444			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				28394654		
- Перевозка грузов	Тенге		5957737				
- Оборудование, инвентарь	Тенге				876449		
- Накладные расходы	Тенге					5324124	
- Сметная прибыль	Тенге					4154820	

стоимость без оборудования	56 090 052,87
временные здания и сооружения 1,3%	729 170,69
ИТОГО:	56 819 223,56
дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%	1 875 034,38
ИТОГО :	58 694 257,93
непредвиденные работы и затраты 2%	1 173 885,16
ИТОГО :	59 868 143,09
стоимость оборудования	876 449,00
ИТОГО :	60 744 592,09
в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	63 775 510,33
НДС 12%	7 653 061,24
ВСЕГО:	71 428 571,58
С понижающим коэффициентом 0,9	64 285 714,29

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Руководитель: Молгалиева В.Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиринговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519;KZ74VJE00065311;
ИИН860722350892
Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор
Гослицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года
Макаренко В.Н.

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудн
И.о. руководителя Жакенов Д.Т.