Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575
Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного
Объект: Разбивка оси газопровода

Договор подряда (контракт) №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №3
за октябрь 2021 года

на **локальная смета №01-01-01 Разбивка оси газопровода**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№/№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ССЦИ-01 СТСЦИ-01 ч.2,гл.7.тб.62 п.16	**Разивка оси газопровода (1:2000),при длине разбивочных сторон 50м 1 категория сложности**	км.хода	23,172	58852,00 --	-- --	1363719 --	-- --	--	-- --	1363719
2	2	ССЦИ-01 СТСЦИ-01 ч.2,гл.7.тб.79 п.1	**Составление технического отчета**	шт	1	95234,00 --	-- --	95234 --	-- --	--	-- --	95234
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1458953**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				**1458953**				
			ИТОГО ПО А К Т У:	**Тенге**								**1 458 953**
			ИТОГО :									**1 458 953**
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									**1 531 749**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС 12%									**183 810**
			ВСЕГО:									**1 715 559**
			С понижающим коэффициентом 0,9									**1 544 003**

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Руководитель: Молгалиева В.Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиринговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519;KZ74VJE00065313
ИИН860722350892
Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор
Гослицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года
Макаренко В.Н.

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
И.о. руководителя
Жакенов Д.Т.

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Объект: Подземный газопровод. Низкое давление.

Договор подряда (контрак №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №4

за октябрь 2021 года

локальная смета №02-01-01 Подземный газопровод. Низкое давление.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	27,63	649,59 649,59	-- --	17948 17948	-- --	--	12923 2470	33341
2	12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	30,39564	1405,00 --	-- --	42706 --	-- --	42706	-- 3416	46122
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60654 17948	-- --	42706 --	12923 5886	79463
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
3	18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	221,7322	2554,43 859,86	149,07 38,43	566398 190659	33053 8521	342686	197188 61087	824673
4	39	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,7402	262000,23 187234,00	73356,07 19600,95	193933 138591	54298 14509	1044	151568 27640	373141
5	40	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,377	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 65мм/**	км трубопровода	2,392	-199455,32 -15042,30	-182373,57 -30352,10	-477097 -35981	-436238 -72602	-4878	-98811 -46073	-621981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	41	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 65мм/	км трубопровода	2,392	291466,48 65427,60	225855,84 47559,22	697188 156503	540247 113762	438	245941 75450	1018579
7	42	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,2528	262000,23 187234,00	73356,07 19600,95	66234 47333	18544 4955	357	51765 9440	127439
8	43	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 75мм/	км трубопровода	1,5034	-199455,32 -15042,30	-182373,57 -30352,10	-299861 -22615	-274180 -45631	-3066	-62104 -28957	-390922
9	44	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 75мм/	км трубопровода	1,5034	291466,48 65427,60	225855,84 47559,22	438191 98364	339552 71501	275	154577 47421	640189
10	45	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,0125	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	3738 2537	1162 314	39	2822 525	7085
11	46	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 90мм/	км трубопровода	1,036	-224850,16 -16957,50	-205593,55 -34216,56	-232945 -17568	-212995 -35448	-2382	-48245 -22495	-303685
12	47	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 90мм/	км трубопровода	1,036	328576,27 73757,90	254612,02 53614,51	340405 76413	263778 55545	214	120082 36839	497326
13	48	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0186	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	5562 3774	1729 467	59	4199 781	10542
14	49	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 100мм/	км трубопровода	0,6503	-224850,16 -16957,50	-205593,55 -34216,56	-146220 -11027	-133697 -22251	-1496	-30283 -14120	-190624
15	50	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 100мм/	км трубопровода	0,6503	328576,27 73757,90	254612,02 53614,51	213673 47965	165574 34866	134	75376 23124	312173
16	51	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0252	360142,41 246856,00	108256,09 29177,66	9076 6221	2728 735	127	6886 1277	17239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	52	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,512	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 125мм/	км трубопровода	0,3043	-270878,31 -20428,80	-247679,76 -41220,89	-82428 -6216	-75369 -12544	-843	-17072 -7960	-107460
18	53	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,512	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 125мм/	км трубопровода	0,3043	395837,76 88856,58	306732,60 64589,71	120453 27039	93339 19655	75	42491 13036	175980
19	54	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0483	393775,28 253916,00	131598,96 35959,62	19019 12264	6356 1737	399	13861 2630	35511
20	55	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,485	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 140мм/	км трубопровода	0,7036	-256593,71 -19351,50	-234618,52 -39047,13	-180539 -13616	-165078 -27474	-1845	-37391 -17434	-235365
21	56	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,485	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 140мм/	км трубопровода	0,7036	374963,50 84170,78	290557,24 61183,62	263824 59223	204436 43049	165	93067 28551	385443
22	57	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	393775,28 253916,00	131598,96 35959,62	630 406	211 58	13	459 87	1176
23	58	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,554	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 160мм/	км трубопровода	0,6665	-293098,80 -22104,60	-267997,24 -44602,29	-195350 -14733	-178620 -29727	-1997	-40459 -18865	-254674
24	59	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,554	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 160мм/	км трубопровода	0,6665	374963,50 84170,78	290557,24 61183,62	249913 56100	193656 40779	157	88160 27046	365119
25	60	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /диаметром 180мм/	км трубопровода	--	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	-- --	-- --	--	-- --	--
26	61	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,666	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 180мм/	км трубопровода	0,1751	-352353,43 -26573,40	-322177,19 -53619,36	-61697 -4653	-56413 -9389	-631	-12778 -5958	-80433
27	62	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,666	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 180мм/	км трубопровода	0,1751	514898,34 115582,97	398992,01 84017,09	90159 20239	69864 14711	56	31804 9757	131720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	63	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0037	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	1770 1088	633 174	49	1249 241	3260
29	64	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,666	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 200мм/	км трубопровода	0,096	-352353,43 -26573,40	-322177,19 -53619,36	-33826 -2551	-30929 -5147	-346	-7006 -3267	-44098
30	65	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,666	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 200мм/	км трубопровода	0,096	514898,34 115582,97	398992,01 84017,09	49430 11096	38303 8066	31	17437 5349	72217
31	66	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,1557	517340,67 304288,00	192210,63 53300,22	80550 47378	29927 8299	3245	55120 10854	146523
32	67	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,746	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 200мм/	км трубопровода	0,1635	-394678,17 -29765,40	-360877,15 -60060,13	-64530 -4867	-59003 -9820	-660	-13365 -6232	-84126
33	68	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,746	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 200мм/	км трубопровода	0,1635	576747,99 129466,81	446918,98 94109,23	94298 21168	73071 15387	59	33265 10205	137768
34	69	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,2529	727362,40 424564,00	268118,40 74733,86	183950 107372	67807 18900	8771	125010 24717	333676
35	70	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	1,2749	-528971,29 -39900,00	-483749,53 -80509,56	-674385 -50869	-616732 -102642	-6784	-139694 -65126	-879206
36	71	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,2749	951806,93 173548,00	776011,88 170357,98	1213459 221256	989338 217189	2865	398986 128996	1741440
37	72	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	815898,65 456432,00	314416,65 87375,92	57113 31950	22009 6116	3154	37686 7584	102383
38	73	Е11-250127-0502 1125-0127-0502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,07	-530508,20 -40432,00	-483749,53 -80509,56	-37136 -2830	-33862 -5636	-444	-7704 -3587	-48427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	74	Е11-250127-0102 1125-0127-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,07	951752,14 173548,00	776011,88 170357,98	66623 12148	54321 11925	154	21907 7082	95612
40	75	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	780,023	936,00 --	-- --	730102 --	-- --	730102	-- 58408	788510
41	76	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	262,196	1229,00 --	-- --	322239 --	-- --	322239	-- 25779	348018
42	77	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	51,207	1777,00 --	-- --	90995 --	-- --	90995	-- 7280	98274
43	78	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	61,206	2484,00 --	-- --	152036 --	-- --	152036	-- 12163	164199
44	79	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,249	3229,00 --	-- --	113819 --	-- --	113819	-- 9106	122925
45	80	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	59,287	4021,00 --	-- --	238393 --	-- --	238393	-- 19071	257464
46	81	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,401	5278,00 --	-- --	160456 --	-- --	160456	-- 12837	173293
47	82	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	--	6680,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
48	83	С123-010502-0819 2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,737	8236,00 --	-- --	30778 --	-- --	30778	-- 2462	33240
49	84	С123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	167,357	12838,00 --	-- --	2148529 --	-- --	2148529	-- 171882	2320411
50	85	С123-010502-0824 2301-0502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	323,705	25839,00	--	8364213	--	8364213	--	9033351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П						--	--	--	--		669137	50
51	86	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	95,95	32809,00	--	3148024	--	3148024	--	3399865
						--	--	--	--		251842	
52	143	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	1024327,54	376617,54	10243	3766	566	6874	18487
						591100,00	103274,65	5911	1033		1369	
53	144	С123-010502-0828 2301-0502-0828 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	64195,00	--	648370	--	648370	--	700239
						--	--	--	--		51870	
54	145	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1110,96	12,96	11110	130	--	10912	23783
						1098,00	4,17	10980	42		1762	
55	146	Е11-250127-0102 1125-0127-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,01	951752,14	776011,88	9518	7760	23	3130	13659
						173548,00	170357,98	1735	1704		1012	
56	147	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6203,31	1885,00	12407	3770	2806	7049	21012
						2915,36	644,79	5831	1290		1556	
57	148	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	12383,49	--	24767	--	24767	--	26748
						--	--	--	--		1981	
58	149	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0596	1024327,54	376617,54	61050	22446	3374	40971	110182
						591100,00	103274,65	35230	6155		8162	
59	150	С123-010502-0827 2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	60,196	51277,00	--	3086670	--	3086670	--	3333604
						--	--	--	--		246934	
60	151	Е11-221401-0306 1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой трубы/	м трубы, уложенной в футляре	59,6	1109,07	11,07	66101	660	--	65000	141589
						1098,00	3,62	65441	216		10488	
61	152	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,1876	951806,93	776011,88	178559	145580	421	58710	256251
						173548,00	170357,98	32558	31959		18982	
62	153	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	16	6203,31	1885,00	99253	30160	22447	56393	168097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П												
63	154	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	16	2915,36 12383,49	644,79 --	46646 198136	10317 --	198136	12452 --	50 213987
64	155	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	-- 815898,65 456432,00	-- 314416,65 87375,92	-- 8159 4564	-- 3144 874	451	15851 5384 1083	14626
65	156	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	32809,00 --	-- --	331371 --	-- --	331371	-- 26510	357881
66	157	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр/полиэтмиленового	м трубы, уложенной в футляре	10	1006,26 995,89	10,38 2,96	10063 9959	104 30	--	9889 1596	21547
67	158	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,746	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 200мм/	км трубопровода	0,0265	576747,99 129466,81	446918,98 94109,23	15284 3431	11843 2494	10	5392 1654	22329
68	159	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	12407 5831	3770 1290	2806	7049 1556	21012
69	160	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	12383,49 --	-- --	24767 --	-- --	24767	-- 1981	26748
70	161	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	--	517340,67 304288,00	192210,63 53300,22	-- --	-- --	--	-- --	--
71	162	С123-010502-0822 2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	--	16086,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
72	163	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	--	992,48 984,91	7,57 2,09	-- --	-- --	--	-- --	--
73	164	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,666	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 200мм/	км трубопровода	0,016	514898,34 115582,97	398992,01 84017,09	8238 1849	6384 1344	5	2906 892	12036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	165	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,666	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 180мм/	км трубопровода	0,036	514898,34 115582,97	398992,01 84017,09	18536 4161	14364 3025	11	6539 2006	27081
75	166	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	24813 11661	7540 2579	5612	14098 3113	42024
76	167	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	4	12383,49 --	-- --	49534 --	-- --	49534	-- 3963	53497
77	168	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0285	517340,67 304288,00	192210,63 53300,22	14744 8672	5478 1519	594	10089 1987	26820
78	169	С123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28,785	12838,00 --	-- --	369542 --	-- --	369542	-- 29563	399105
79	170	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28,5	992,48 984,91	7,57 2,09	28286 28070	216 59	--	27848 4491	60624
80	171	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,554	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 160мм/	км трубопровода	0,056	374963,50 84170,78	290557,24 61183,62	20998 4714	16271 3426	13	7407 2272	30678
81	172	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	31017 14577	9425 3224	7015	17623 3891	52530
82	173	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	5	12383,49 --	-- --	61917 --	-- --	61917	-- 4953	66871
83	174	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0104	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	4975 3058	1778 488	139	3510 679	9163
84	175	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,504	10460,00 --	-- --	109872 --	-- --	109872	-- 8790	118662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	176	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой диаметром 140мм,диаметром 125мм/	м трубы, уложенной в футляре	10,196	933,79 926,71	7,08 1,87	9521 9449	72 19	--	9373 1512	20406
86	177	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,485	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 140мм/	км трубопровода	0,0567	374963,50 84170,78	290557,24 61183,62	21260 4772	16475 3469	13	7500 2301	31061
87	178	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,512	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 140мм и 125мм/	км трубопровода	0,0257	395837,76 88856,58	306732,60 64589,71	10173 2284	7883 1660	6	3589 1101	14863
88	179	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	55830 26238	16965 5803	12627	31721 7004	94555
89	180	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	9	12383,49 --	-- --	111451 --	-- --	111451	-- 8916	120368
90	181	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0325	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	15546 9555	5556 1524	435	10969 2121	28636
91	182	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,825	6680,00 --	-- --	219271 --	-- --	219271	-- 17542	236813
92	183	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32,5	933,79 926,71	7,08 1,87	30348 30118	230 61	--	29877 4818	65043
93	184	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 100мм/	км трубопровода	0,1116	328576,27 73757,90	254612,02 53614,51	36669 8231	28415 5983	23	12935 3968	53573
94	185	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	10	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	62033 29154	18850 6448	14029	35245 7782	105061
95	186	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	10	12383,49 --	-- --	123835 --	-- --	123835	-- 9907	133742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	187	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0382	393775,28 253916,00	131598,96 35959,62	15042 9700	5027 1374	315	10963 2080	28085
97	188	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,967	5278,00 --	-- --	142332 --	-- --	142332	-- 11387	153718
98	189	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.90	м трубы, уложенной в футляре	43,2	979,27 834,04	6,37 1,68	42304 36031	275 73	5998	35742 6244	84290
99	190	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,082	328576,27 73757,90	254612,02 53614,51	26943 6048	20878 4396	17	9505 2916	39364
100	191	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	43423 20408	13195 4514	9820	24672 5448	73543
101	192	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	7	12383,49 --	-- --	86684 --	-- --	86684	-- 6935	93619
102	193	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0068	360142,41 246856,00	108256,09 29177,66	2449 1679	736 198	34	1858 345	4652
103	194	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,868	3229,00 --	-- --	22177 --	-- --	22177	-- 1774	23951
104	195	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.75	м трубы, уложенной в футляре	6,8	700,34 695,03	5,31 1,40	4762 4726	36 10	--	4688 756	10207
105	196	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,0466	291466,48 65427,60	225855,84 47559,22	13582 3049	10525 2216	8	4791 1470	19844
106	197	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	31017 14577	9425 3224	7015	17623 3891	52530
107	198	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	5	12383,49	--	61917	--	61917	--	66871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П						--	--	--	--		4953	50
108	199	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0188	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	5622 3815	1747 472	60	4244 789	10655
109	200	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,071	2484,00	--	47372	--	47372	--	51162
110	201	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,8	-- 933,79 926,71	-- 7,08 1,87	-- 17555 17422	-- 133 35	--	3790 17283 2787	37625
111	202	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 65мм/	км трубопровода	0,0927	291466,48 65427,60	225855,84 47559,22	27019 6065	20937 4409	17	9531 2924	39474
112	203	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	10	6203,31 2915,36	1885,00 644,79	62033 29154	18850 6448	14029	35245 7782	105061
113	204	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	10	12383,49 --	-- --	123835 --	-- --	123835	-- 9907	133742
114	205	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	1024327,54 591100,00	376617,54 103274,65	8195 4729	3013 826	453	5499 1096	14790
115	206	С123-010502-0827 2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08	51277,00	--	414318	--	414318	--	447464
116	207	Е11-221401-0306 1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	-- 1109,07 1098,00	-- 11,07 3,62	-- 8873 8784	-- 89 29	--	33145 8725 1408	19005
117	208	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,008	951806,93 173548,00	776011,88 170357,98	7614 1388	6208 1363	18	2504 809	10928
118	209	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0095	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	4544 2793	1624 446	127	3206 620	8370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	210	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
				м	9,545	6680,00	--	63761	--	63761	--	68861
						--	--	--	--		5101	
120	211	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9,5	933,79	7,08	8871	67	--	8733	19013
						926,71	1,87	8804	18		1408	
121	212	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 100мм/	км трубопровода	0,0095	328576,27	254612,02	3121	2419	1	1101	4560
						73757,90	53614,51	701	509		338	
122	213	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	478330,25	170960,21	4305	1539	120	3037	7930
						294008,00	46898,27	2646	422		587	
123	214	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
				м	9,09	10460,00	--	95081	--	95081	--	102688
						--	--	--	--		7607	
124	215	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	933,79	7,08	8404	64	--	8274	18012
						926,71	1,87	8340	17		1334	
125	216	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,512	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 140мм и 125мм/	км трубопровода	0,009	395837,76	306732,60	3563	2761	2	1257	5205
						88856,58	64589,71	800	581		386	
126	222	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0133	299017,51	92933,19	3977	1236	42	3003	7538
						202924,00	25124,74	2699	334		558	
127	223	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
				м	13,433	2484,00	--	33368	--	33368	--	36037
						--	--	--	--		2669	
128	224	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.63	м трубы, уложенной в футляре	13,3	588,29	4,46	7824	59	--	7703	16769
						583,83	1,18	7765	16		1242	
129	225	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 65мм/	км трубопровода	0,0133	291466,48	225855,84	3877	3004	3	1367	5664
						65427,60	47559,22	870	633		420	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								30170983
			ИТОГО ПО А К Т У:	Тенге								30 250 446
			временные здания и сооружения 1,3%									393 255,80
			ИТОГО:									30 643 701,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П			**дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%**									**1 011 242,16**
			ИТОГО :									**31 654 943,96**
			непредвиденные работы и затраты 2%									**633 098,88**
			ИТОГО :									**32 288 042,84**
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									**33 899 090,25**
			НДС 12%									**4 067 890,83**
			ВСЕГО:									**37 966 981,08**
			С понижающим коэффициентом 0,9									**34 170 282,72**

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Руководитель: Молгалиева В.Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиринговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519;KZ74VJE00065311; Белоусов В.В.
ИИН860722350892

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор Макаренко В.Н.
Гослицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудног
И.о. руководителя Жакенов Д.Т.