Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

АКТ выполненных работ № 318/1
за июль месяц 2025 года

на Наружные сети Электросовещения (включаемые виды работ)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 1. Монтаж светильников тип 1, в том числе:												
1	98	247-306-0419 РСНБ РК 2022	**Стойка освещения металическая ОМЭ-9, коническая, восьмигранная, оцинкованная, граненная для уличного освещения, толщиной 3 мм, маркировка СТВ-9**	**шт.**	**121**	**139695,00**	**--**	**16903095**	**--**	**16903095**	**--**	**18255343**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1352248**	
2	99	247-306-0911 СпрСЦ 10.2022	**Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°**	**шт.**	**104**	**10618,00**	**--**	**1104272**	**--**	**1104272**	**--**	**1192614**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88342**	
3	101	247-102-1717 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный LED LS U90K1 Мощность 90W, температура света 5000K, Световой поток 10500лм, степень защиты IP66, Корпус алюминиевый + каленное стекло. Цвет корпуса серый, Способ монтажа консольный, Оснащен светодиодными источниками, электронным балластом**	**шт.**	**166**	**73378,00**	**--**	**12180748**	**--**	**12180748**	**--**	**13155208**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**974460**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**30188115**		
		Сметная прибыль		тенге							**2415050**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								**32603165**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 2. Монтаж светильников тип 2, в том числе:												
4	**114**	**247-102-1717 РСНБ РК 2022**	**Светильник парковый LED LS P60 Мощность: 60W, температура света 5000K, Световой поток 6600лм, степень защиты IP66, CRL 80, Корпус алюминиевый + каленное стекло. Цвет корпуса серый, Способ монтажа парковый, Оснащен светодиодными источниками, электронным балластом**	**шт.**	**206**	**73378,00**	**--**	**15115868**	**--**	**15115868**	**--**	**16325137**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1209269**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**15115868**		
		Сметная прибыль		тенге							**1209269**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								**16325137**
Подраздел 3. Монтаж светильников тип 3, в том числе:												
5	**125**	**247-102-1904 РСНБ РК 2022**	**Светильник садово-парковый LED LS EX10 Мощность: 9W, температура света 5000K, Световой поток 780лм, степень защиты IP65, CRL 80, Корпус алюминиевый + каленное стекло. Цвет корпуса серый, высота 800мм, Способ монтажа парковый, Оснащен светодиодными источниками, электронным балластом**	**шт.**	**84**	**25866,00**	**--**	**2172744**	**--**	**2172744**	**--**	**2346564**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**173820**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**2172744**		
		Сметная прибыль		тенге							**173820**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								**2346564**
Подраздел 4. Монтаж светильников тип 4, в том числе:												
6	**133**	**247-306-0419 РСНБ РК 2022**	**Стойка освещения металическая ОМЭ-9, коническая, восьмигранная с насадкой НВ-2, оцинкованная, граненная для уличного освещения, толщиной 3 мм, маркировка СТВ-9**	**шт.**	**14**	**139695,00**	**--**	**1955730**	**--**	**1955730**	**--**	**2112188**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**156458**	
7	**134**	**247-306-0911 СпрСЦ 10.2022**	**Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°**	**шт.**	**28**	**10618,00**	**--**	**297304**	**--**	**297304**	**--**	**321088**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23784**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**2253034**		
		Сметная прибыль		тенге							**180242**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								**2433276**
Подраздел 5. Монтаж светильников тип 5, в том числе:												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		Прайс-лист п.5486	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, без галогенов с низкой эмиссией дыма, токсических и коррозийных газов N2XH сечение 2х1,5мм2	м	232	278,53	--	64619	--	64619	--	69789
			СП - 8%			--	--	--	--		5170	
9		Прайс-лист п.5454	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, без галогенов с низкой эмиссией дыма, токсических и коррозийных газов N2XH сечение 3х1,5мм2	м	8736	322,93	--	2821116	--	2821116	--	3046805
			СП - 8%			--	--	--	--		225689	
10		Прайс-лист п.5456	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, без галогенов с низкой эмиссией дыма, токсических и коррозийных газов N2XH сечение 5х1,5мм2	м	8736	472,28	--	4125838	--	4125838	--	4455905
			СП - 8%			--	--	--	--		330067	
11		Прайс-лист п.5456	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, без галогенов с низкой эмиссией дыма, токсических и коррозийных газов N2XH сечение 10х1,5мм2	м	3192	944,57	--	3015067	--	3015067	--	3256272
			СП - 8%			--	--	--	--		241205	
12		243-907-1019 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 75 мм, шириной 200 мм	м	9	3564,00	--	32076	--	32076	--	34642
			СП - 8%			--	--	--	--		2566	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						10058716		
		Сметная прибыль		тенге							804697	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								10863413
			Подраздел 6. Монтаж светильников тип 8, в том числе:									
13	182	247-102-1717 РСНБ РК 2022	Светильник парковый LED LS P60 Мощность: 60W, температура света 5000K, Световой поток 6600лм, степень защиты IP66, Корпус алюминиевый + каленное стекло. Цвет корпуса серый, Способ монтажа парковый, Оснащен светодиодными источниками, электронным балластом	шт.	8	73378,00	--	587024	--	587024	--	633986
			СП - 8%			--	--	--	--		46962	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						587024		
		Сметная прибыль		тенге							46962	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								633986
			Подраздел 7. Монтаж светильников тип 9, в том числе:									
14	193	247-306-0419 РСНБ РК 2022	Стойка освещения металическая ОМЭ-9, коническая, восьмигранная с насадкой НВ-3, оцинкованная, граненная для уличного освещения, толщиной 3 мм, маркировка СТВ-9	шт.	1	139695,00	--	139695	--	139695	--	150871

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11176	
15	194	247-306-0911 СпрСЦ 10.2022	Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°	шт.	3	10618,00	--	31854	--	31854	--	34402
			СП - 8%			--	--	--	--		2548	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						171549		
		Сметная прибыль		тенге							13724	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								185273
			Подраздел 8. Монтаж светильников тип 11, в том числе:									
16	220	247-306-0419 РСНБ РК 2022	Стойка освещения металическая ОМЭ-9, коническая, восьмигранная, оцинкованная, граненная для уличного освещения, толщиной 3 мм, маркировка СТВ-9	шт.	12	139695,00	--	1676340	--	1676340	--	1810447
			СП - 8%			--	--	--	--		134107	
17	221	247-306-0911 СпрСЦ 10.2022	Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°	шт.	12	10618,00	--	127416	--	127416	--	137609
			СП - 8%			--	--	--	--		10193	
18	223	247-103-0267 РСНБ РК 2022	Светильник парковый LED LS U150K1 Мощность: 150W, температура света 5000K, Световой поток 24000лм, степень защиты IP66, CRL 80, Корпус алюминиевый + каленное стекло. Цвет корпуса серый, Способ монтажа консольный, Оснащен светодиодными источниками, электронным балластом	шт.	12	110673,00	--	1328076	--	1328076	--	1434322
			СП - 8%			--	--	--	--		106246	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						3131832		
		Сметная прибыль		тенге							250546	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге								3382378
			Подраздел 9. Монтаж светильников тип 12, в том числе:									
19	234	247-102-1915 РСНБ РК 2022	Светильник уличный LED LS U90K1 Мощность: 90W, температура света 5000K, Световой поток 10500лм, степень защиты IP66, Корпус алюминиевый + каленное стекло. Цвет корпуса серый, Способ монтажа консольный, Оснащен светодиодными источниками, электронным балластом	шт.	7	117141,00	--	819987	--	819987	--	885586
			СП - 8%			--	--	--	--		65599	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						819987		
		Сметная прибыль		тенге							65599	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге								885586
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**69658778**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						64498869		
			- Сметная прибыль	тенге							5159909	
			Итого по АКТУ:									**69 658 778**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**69 658 778**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**835 905**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**70 494 683**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**916 431**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**71 411 114**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**1 428 222**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**72 839 337**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**78 593 644**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**9 431 237**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**88 024 881**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____