к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области** Форма

**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

**Наименование строительства** **Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)**

**и его адрес:** **Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, с. Заозёрное**

**Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2025 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источн.финансиров. | | Орган.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 23 | 14.02.2023 | | | | |
| | | 23/6 | 30.04.2025 | | | | |

| Нименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС 12% | в отчетном месяце за июль 2025г.,без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка) | 297 640 091,90 | 2 651 785,71 | | | | | | | 318 214,29 | 2 970 000,00 |
| **ИТОГО к оплате:** | 297 640 091,90 | 2 651 785,71 | | | | | | | **318 214,29** | **2 970 000,00** |

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области**
БИН 170540009133

**Временно и.о. руководителя_____Мисюрин В.А.**

**Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"**

**Эксперт _____Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
БИН/ИИН 050940013378

**Директор_____Нургалиев А.Г.**

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «KOSTSTANDRT»**
Гослицензия №17015214 от 29.08.2017 года

**Эксперт _____Кекенов Р.Х.**

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области**
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

**Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.**

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - Резервуар воды 100 м3 - 3 шт

# Акт № 11

## Приемки выполненных работ за июль 2025 года

## на Резервуар воды 100 м3 - 3 шт /ЛС 06-03-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **грунт необходимый для обвалования** | | | | | | | | | | |
| 1 | п.1 вкл. К Акту 11 | 1101-0101-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ + (Обваловка песком сверху резервуаров экскаватором)** | **м³ грунта** | | **262,676** | **199,14** | **186,39** | **52309** | **48960** | **--** | **12777** | **70293** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **12,75** | **54,81** | **3349** | **14397** | | **5207** | |
| 2 | | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м + (Обсыпка резервуара песком)** | **м³ грунта** | | **262,676** | **82,44** | **82,44** | **21655** | **21655** | **--** | **5736** | **29583** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **30,33** | **--** | **7967** | | **2191** | |
| 3 | | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м³** | | **262,676** | **4 487** | **--** | **1178627** | **--** | **1178627** | **--** | **1272917** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **94290** | |
| 4 | | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками + (Уплотнение обсыпки)** | **м³ уплотненного грунта** | | **262,676** | **353,54** | **158,44** | **92866** | **41618** | **--** | **52201** | **156672** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **195,1** | **80,91** | **51248** | **21253** | | **11605** | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Транспортные** | | | | | | | | | | |
| 5 | | 412-101-0219 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км/песок, расстояние до карьера 72км/** | **т·км** | | **28 369,008** | **36** | **--** | **1021284** | **--** | | **--** | **1102987** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **81703** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | | **1021284** | **--** | **1178627** | **70714** | **2632452** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | – | -- | -- | 194996 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1021284 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | тенге | | | | 1021284 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 81703 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1102987 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 1102987 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** В ТОМ ЧИСЛЕ: | **тенге** | | | | | | | | 2632451 |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 54597 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 112233 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 43617 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 1178627 | | |
| | | | - Перевозка грузов | тенге | | | | 1021284 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 70714 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 194996 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по АКТУ** | | | | | | | **2 632 452** | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | | | | 42 119,23 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | 2 674 570,92 | |
| | | | Зимние удорожания 2,32% | | | | | | | 62 050,05 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | 2 736 620,96 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | 54 732,42 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | 2 791 353,38 | |
| | | | Скидка 5% | | | | | | | -139 567,67 | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | 2 651 785,71 | |
| | | | НДС12% | | | | | | | 318 214,29 | |
| | | | **Итого по АКТУ** | | | | | | | **2 970 000,00** | |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и**
**Временно и.о.руководителя**

_____**Мисюрин В.А.**
(подпись М.П.)

**Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"**

**Эксперт** _____**Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VTE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**Директор**

_____**Нургалиев А.Г.**
(подпись М.П.)

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной**

**Эксперт** _____**Кекенов Р.Х.**