Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№02 от 28.03.2025г. к договору №79 от 19.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
14	30.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на стр-во подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Коптогай Уилского р-на Актюбинской области			Работа	1	60 924 889,07	60 924 889,07
				Итого	1	x	60 924 889,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молдыбаев К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Китбаев А.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2025

М.П.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Коптогай Уилского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за июнь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
Наименование пусковых комплексов, объектов		№ 79 д.согл.№ 02	19.06.2024 г. 28.03.2025 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	360 727 666,56	54 397 222,38							6 527 666,69	60 924 889,07
Всего к оплате:									**6 527 666,69**	**60 924 889,07**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Алтаев А.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ **Сулейменов А.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 79 от 19.06.2024 года доп.соглашение № 02 от 28.03.2025 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Коптогай Уилского района Актюбинской области"

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-01. Ограждения ГРПШ 13-2В-У1, -1шт. ГРПШ-07-2У-1 -3шт.					
			Раздел 1. Ограждения разм.9х4 Н=1,6м. ГРПШ 13-2В-У1-1шт.					
			Подраздел 1.4. Предупреждающая табличка "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ" -4шт.					
1	42	1125-0129-0501 Кклим = 1,11	Протектор. Установкаопознавательного знака	знак	4	8611	34 444	
2	43	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0136	398971	5 426	Казахстан
3	44	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,6	255	408	
4	45	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (цвет желтый)	м2	3,2	197	630	
5	46	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115в два слоя (цвет красный)	м2	0,2	197	39	
			Раздел 2. Ограждения разм.5х3 Н=1,6м. №2,3,4 ГРПШ 07-2У-1 3шт., №1 ГРПШ 04-2У-1 -1шт. ВСЕГО 4шт.					
			Подраздел 2.4. Предупреждающая табличка "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ" -4шт.					
6	88	1125-0129-0501 Кклим = 1,11 Коб =4	Протектор. Установкаопознавательного знака	знак	16	8611	137 776	
7	89	214-101-0101 Коб=4	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0544	398971	21 704	Казахстан
8	90	6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =4	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	6,4	255	1 632	
9	91	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (цвет желтый)	м2	12,8	197	2 522	
10	92	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115в два слоя (цвет красный)	м2	0,8	197	158	
			Локальная смета № 2-01-02-02. Опоры под газопровод и опознавательные знаки					
			Раздел 9. Опознавательные столбики Н=1,5м. -27шт					
11	103	6101-0205-0102 Кклим = 1,11 Коб =27	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	2,16	11543	24 933	
12	104	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =27	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,189	21658	4 093	
13	105	6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =27	Устройство фундамента бетонного столба	м3	1,728	31191	53 898	
14	106	212-101-0603 Коб=27	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	1,728	33403	57 720	Казахстан
15	107	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =27	Стены, фундаменты - Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	22,95	4168	95 656	
16	108	1134-0201-0804 Кклим = 1,11 Коб =27	Установка указателя на стене	шт.	27	2856	77 112	
17	109	241-102-0137 Коб=27	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	36,45	1511	55 076	Казахстан

18	110	214-101-0102 Коб=27	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,16146	334973	54 085	Казахстан
19	111	214-101-0201 Коб=27	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,1539	329663	50 735	Казахстан
20	112	214-210-0102 Коб=27	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,1242	352600	43 793	Казахстан
21	113	6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =27	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	23,49	255	5 990	
22	114	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =27	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)	м2	19,98	197	3 936	
23	115	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =27	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115в два слоя (желтый цвет)	м2	27	197	5 319	
			Локальная смета № 6-01-01-01. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления.					
			Раздел 3. Выход газопровода из земли Ду 108х4мм -3шт.					
			Подраздел 3.1. Газопровод стальной обвязки №2 ГРПШ-04-2НУ1					
24	24	1122-0801-0206 Кклим = 1,11 Коб =3	Фасонные части полиэтиленовые: переход ПЭ-сталь диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4761	14 283	
25	25	241-210-0622 Коб=3	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	1 шт.	3	8756	26 268	Казахстан
26	26	6121-0103-0103 Кклим = 1,11 Коб =3	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0003	2147720	644	
27	27	241-102-0177 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,8 мм	1 м	9	3789	34 101	Казахстан
28	28	6121-0103-0106 Кклим = 1,11 Коб =3	Футляр -1шт. - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,003	4137355	12 412	
29	29	241-102-0226 Коб=3	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	3	8607	25 821	Казахстан
30	30	6121-0201-0142 Кклим = 1,11 Коб =3	Футляр - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,003	10056960	30 171	
31	31	6121-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =3	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0534	3635888	194 156	
32	32	241-112-0147 Коб=3	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	3	2784	8 352	Казахстан
33	33	242-209-0504 Коб=3	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	3	154720	464 160	Казахстан
34	34	1122-0801-0206 Кклим = 1,11 Коб =3	Фасонные части полиэтиленовые: переход ПЭ-сталь диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	4761	42 849	
35	35	241-210-0622 Коб=3	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	1 шт.	3	8756	26 268	Казахстан
36	36	241-211-0609 Коб=3	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	3	3737	11 211	Казахстан
37	37	241-208-1809 Коб=3	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	3	9065	27 195	Казахстан
			Раздел 4. Выход газопровода из земли Ду 89х4мм -1шт.					
			Подраздел 4.1. Газопровод стальной обвязки №2 ГРПШ-04-2НУ1					
38	38	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полиэтиленовые: переход ПЭ-сталь диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4761	4 761	
39	39	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	1 шт.	1	7363	7 363	Казахстан
40	40	6121-0103-0103 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0003	2147720	644	
41	41	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	3	3104	9 312	Казахстан
42	42	6121-0103-0106 Кклим = 1,11	Футляр -1шт. - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,001	4137355	4 137	

43	43	241-102-0226	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	1	8607	8 607	Казахстан
44	44	6121-0201-0142 Кклим = 1,11	Футляр - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	10056960	10 057	
45	45	6121-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0081	3635888	29 451	
46	46	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	1	1780	1 780	Казахстан
47	47	242-209-0503	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	1	115542	115 542	Казахстан
48	48	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полиэтиленовые: переход ПЭ-сталь диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4761	14 283	
49	49	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	1 шт.	1	7363	7 363	
50	50	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2674	2 674	
51	51	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	7186	7 186	
			Локальная смета № 6-01-01-02. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления. Подземный газопровод полиэтиленовый					
			Раздел 2. Газопровод					
52	12	6117-0401-0201 Кклим = 1,05	Испытание газопровода пневматическое	м	7300	2253	16 446 900	
53	13	1339-0201-0507 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (10%0	стык	5	4251	21 255	
			Локальная смета № 6-02-02-01. Внутриплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории. Надземный газопровод стальной					
			Раздел 2. Ковер на выходе газопровода из земли -3 шт.					
54	5	1109-0701-0107 Кклим = 1,11 Коб =3	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,00594	1206626	7 167	
55	6	241-102-0137 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	0,15	1511	227	Казахстан
56	7	214-103-0202 Коб=3	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	1 т	0,00045	2647137	1 191	Казахстан
57	8	217-101-0107 Коб=3	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00024	954056	229	Казахстан
58	9	241-101-0102 Коб=3	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	1 м	2,4	409	982	Казахстан
59	10	6124-0201-0101 Кклим = 1,08 Коб =3	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	3	1059	3 177	
60	11	243-141-0102 Коб=3	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	1 км	0,003	24738	74	Казахстан
61	12	6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =3	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,15	255	38	
62	13	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =3	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	0,3	197	59	
			Раздел 3. Узел выхода изземли Ду 159х8,0мм -1шт.					
63	14	1122-0801-0209 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные: переход, ПЭ-сталь, муфты, отводы, диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	7839	23 517	
64	15	241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	1 шт.	1	16112	16 112	Казахстан
65	16	241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	1	35114	35 114	Казахстан
66	17	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	1	6537	6 537	Казахстан
67	18	6121-0103-0105 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,003	3179926	9 540	

68	19	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	1 м	3	8436	25 308	Казахстан
69	20	6121-0103-0108 Кклим = 1,11	Футляр дл.1,0м. - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 273 мм	км	0,001	5450505	5 451	
70	21	241-102-0232	Футляр 1шт. - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	1 м	1	11153	11 153	Казахстан
71	22	6121-0201-0144 Кклим = 1,11	Футляр - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,001	14538293	14 538	
72	23	6114-0801-0101 Кклим = 1,05	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10390	10 390	
73	24	6121-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0304	3635888	110 531	
74	25	242-209-0205	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	1 шт.	1	176002	176 002	Казахстан
75	26	241-112-0217	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм	1 шт.	1	13953	13 953	Казахстан
			Локальная смета № 6-02-02-02. Подземный газопровод полиэтиленовый					
			Раздел 2. Газопровод					
76	7	6117-0401-0201 Кклим = 1,05	Испытание газопровода пневматическое	м	10602	2253	23 886 306	
77	8	1339-0201-0510 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	стык	179	4892	875 668	
			Локальная смета № 6-03-03-01. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления. Надземный газопровод стальной					
			Раздел 1. Узел "Д" Выход из земли Ду 32мм -8шт.					
78	1	6121-0103-0101 Кклим = 1,11 Коб =8	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,02	1872406	37 448	
79	2	241-101-0113 Коб=8	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х4,0 мм	1 м	20	1426	28 520	Казахстан
80	3	6121-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =8	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,04336	3635888	157 652	
81	4	241-112-0112 Коб=8	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х4,0 мм	1 шт.	8	359	2 872	Казахстан
82	5	241-117-0402 Коб=8	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	8	240	1 920	Казахстан
83	6	242-207-3704 Коб=8	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	8	11614	92 912	Казахстан
84	7	241-119-0204 Коб=8	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	1 шт.	8	476	3 808	Казахстан
85	8	241-119-0104 Коб=8	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	1 шт.	8	150	1 200	Казахстан
86	9	241-115-0104 Коб=8	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	1 шт.	8	443	3 544	Казахстан
87	10	241-119-0404 Коб=8	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	1 шт.	8	332	2 656	Казахстан
88	11	6121-0103-0201 Кклим = 1,11 Коб =8	Футляры дл. 1,0м. - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,008	2860114	22 881	
89	12	241-102-0137 Коб=8	Футляры - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	8,032	1511	12 136	Казахстан
90	13	6121-0201-0137 Кклим = 1,11 Коб =8	Футляры дл. 1,0 м. - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,008	3319385	26 555	
91	14	1122-0801-0204 Кклим = 1,11 Коб =8	Фасонные части полимерные: отводы, муфты, переходы - диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	4307	103 368	

92	15	241-210-0603 Коб=8	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	8	2060	16 480	Казахстан
93	16	241-211-0603 Коб=8	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	8	1085	8 680	Казахстан
94	17	241-208-1803 Коб=8	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	8	2209	17 672	Казахстан
			Раздел 2. Узел выхода газопровода из земли Ду 89х4мм -1шт.					
			Подраздел 2.1. Газопровод стальной обвязки №2 ГРПШ-04-2НУ1					
95	18	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полиэтиленовые: переход ПЭ-сталь диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4761	4 761	
96	19	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	1 шт.	1	7363	7 363	Казахстан
97	20	6121-0103-0103 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0003	2147720	644	
98	21	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	3	3104	9 312	Казахстан
99	22	6121-0103-0106 Кклим = 1,11	Футляр -1шт. - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,001	4137355	4 137	
100	23	241-102-0226	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	1	8607	8 607	Казахстан
101	24	6121-0201-0142 Кклим = 1,11	Футляр - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	10056960	10 057	
102	25	6121-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0081	3635888	29 451	
103	26	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	1	1780	1 780	Казахстан
104	27	242-209-0503	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	1	115542	115 542	Казахстан
105	28	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полиэтиленовые: переход ПЭ-сталь диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4761	14 283	
106	29	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	1 шт.	1	7363	7 363	Казахстан
107	30	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2674	2 674	Казахстан
108	31	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	7186	7 186	Казахстан
			Раздел 3. Выход газопровода из земли Ду 57х4мм - 2шт.					
			Подраздел 3.1. Газопровод стальной обвязки №2 ГРПШ-04-2НУ1					
109	32	1122-0801-0205 Кклим = 1,11 Коб =2	Фасонные части полимерные: переход ПЭ-сталь, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4438	8 876	
110	33	241-210-0611 Коб=2	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	2	4337	8 674	Казахстан
111	34	6121-0103-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,006	1872406	11 234	
112	35	241-102-0140 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	6	1952	11 712	Казахстан
113	36	6121-0103-0105 Кклим = 1,11 Коб =2	Футляр - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,002	3179926	6 360	
114	37	241-102-0216 Коб=2	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	1 м	2	4953	9 906	Казахстан
115	38	6121-0201-0141 Кклим = 1,11 Коб =2	Футляр - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,002	7705287	15 411	

116	39	6121-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0078	3635888	28 360	
117	40	241-112-0126 Коб=2	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	1 шт.	2	764	1 528	Казахстан
118	41	242-209-0501 Коб=2	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	51078	102 156	Казахстан
119	42	1122-0801-0205 Кклим = 1,11 Коб =2	Фасонные части полимерные: отводы, муфты, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4438	17 752	
120	43	241-211-0606 Коб=2	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2	1314	2 628	Казахстан
121	44	241-208-1806 Коб=2	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2	3250	6 500	Казахстан
			Локальная смета № 6-03-03-02. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления. Подземный газопровод полиэтиленовый					
			Раздел 2. Газопровод					
122	11	6117-0401-0201 Кклим = 1,05	Испытание газопровода пневматическое	м	2289	2253	5 157 117	
123	12	1339-0201-0507 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (50%)	стык	5	4251	21 255	

Итого по смете	**тенге**	**49 752 488,00**
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**49 752 488,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)	тенге	4 328 466,46
Итого	**тенге**	**54 080 954,46**
Сметная прибыль 5%	тенге	2 704 047,72
Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	1 622 428,63
Итого в ценах 2023 г. с оборудованием	**тенге**	**58 407 430,81**
Итого в текущих ценах 2 квартал 2024год - 50%, К=1,0368	**тенге**	**30 278 412,13**
Итого в текущих ценах 3 квартал 2024год - 50%, К=1,0557	**тенге**	**30 830 362,35**
Итого с коэффициентом договорной цены	**тенге**	**54 397 222,38**
НДС(12%)	тенге	6 527 666,69
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**60 924 889,07**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Аитбаев А.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ **Сулейменов А.Т.**