Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
Подрядчик: ТОО "Самга"

Наименование строительства и его адрес: Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№64/23 от 25.07.2023г.	ДС №1 от 02.10.2023 г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	112 273 065,94									
В том числе: в текущем месяце	37 692 307,69	33 653 846,15							4 038 461,54	37 692 307,69
Удержание аванса	11 307 692,31									11 307 692,31
Удержание гарантийных обязательств 5%	5 613 653,30									1 884 615,38
Итого к оплате:	**95 351 720,34**									**24 500 000,00**

М.П.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Жезказган"

И.о. руководителя Анасова А.Д. **БИН 131040000187**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Самга"

Директор Битасов Б.О. **БИН 070440005824**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П.

Технический надзор:
ТОО «KZ Құрылыс Сапа»

Кемалов Б.У
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка/АС-12/										
1	1	**Е11-080201-1703 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	103,420128	28928,65 / 12733,46	3402,95 / 705,99	2991805 / 1316896	351934 / 73014	1322975	1292616 / 342754	4627175	
	1.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	23,7866	21973				522663,61			Казахстан 100%
	1.2	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый/прим. полнотелый/ размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт	7,6531	103870				794926,4			
2	2	**С1213-101-0103**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	31,8533994	115383,42		3675354		3675354	294028	3969382	Казахстан
3	3	**С1234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	28,200928	15739		443854		443854	35508	479362	Казахстан
4	4	**Е11-080201-1025 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	18,7584	64429,97 / 14610,15	3597,41 / 746,33	1208603 / 274063	67482 / 14000	867058	267899 / 118120	1594622	
	4.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,3895	21973				96449,73			Казахстан 100%
	4.2	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый/прим. полнотелый/ размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт	7,4096	103870				769631,83			
5	5	**Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,3504	58985,04 / 9725,36	4514,37 / 1081,18	79653 / 13133	6096 / 1460	60424	13572 / 7458	100683	
	5.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3241	21973				7121,36			Казахстан 100%
	5.2	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый/прим. полнотелый/ размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт	0,5132	103870				53301,1			
6	6	**Е11-080201-0108 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	60,0704	17944,18 / 9016,96	3652,51 / 877,45	1077914 / 541652	219408 / 52709	316854	552756 / 130454	1761124	
	6.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	14,4169	21973				316782,46			Казахстан 100%
7	7	**С1213-101-0103**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	22,826752	115383,42		2633829		2633829	210706	2844535	Казахстан
8	8	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	2,49728	104437,68 / 100816,13	3621,55 / 1089,24	260810 / 251766	9044 / 2720	0	236672 / 39799	537281	
9	9	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	2,49728	567060		1416108		1416108	113289	1529397	
10	10	**Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,12**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	225,2672	3944,57 / 3023,56	415,55 / 97,43	888582 / 681109	93610 / 21948	113864	653843 / 123395	1665820	
	10.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,1811	21973				113845,31			Казахстан 100%
11	11	**С1213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**		11,3534669	98384,1		1117001		1117001		1206361	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 шт.							89360		
12	12	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,181632	567060		102996		102996	8240	111236	
13	13	Е11-080401-0501 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92,3904	4907,5 1376,65	124,08 29,25	453406 127189	11463 2702	314753	120800 45937	620143	
	13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	6,5597	1957				12837,37			Казахстан 100%
	13.2	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	9,4238	31841				300063,88			Казахстан 100%
14	14	С1212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пенноблоков СТ РК 1168-2006	кг	230,976	47,98		11082		11082	887	11969	Казахстан
15	15	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2117808	567060		120092		120092	9607	129699	
16	16	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	505	221,91 220,57	1,34 0,61	112065 111388	677 308	0	77068 15130	204263	
17	17	С1261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	39	253		9867		9867	789	10656	
18	18	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,110208	959622		105758		105758	8461	114219	Казахстан
19	19	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,01344	1036166		13926		13926	1114	15040	Казахстан
20	20	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,713088	191,1 74,73	4,51 0,76	1856 726	43 7	1087	506 189	2551	
	20.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0017	539649				943,5			Казахстан 100%
21	21	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09688	104437,68 100816,13	3621,55 1089,24	10118 9767	351 106	0	9182 1544	20844	
22	22	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09688	567060		54937		54937	4395	59332	
23	23	С1261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	8,6	253		2176		2176	174	2350	
24	24	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,022464	959622		21557		21557	1725	23282	Казахстан
25	25	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,028896	567060		16386		16386	1311	17697	
26	26	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,254752	104437,68 100816,13	3621,55 1089,24	26606 25683	922 277	0	24143 4060	54809	
27	27	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,254752	567060		144460		144460	11557	156017	
28	28	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	64	898,06 259,22	387,94 80,48	57476 16590	24828 5151	16058	25654 6650	89780	
	28.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,7296	22009				16057,77			Казахстан 100%
29	29	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	15	3576,67 1425,94	2100,11 435,7	53650 21389	31502 6536	759	32951 6928	93529	
	29.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0345	22009				759,31			Казахстан 100%
30	30	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,2824	137996		314962		314962	25197	340159	Казахстан
31	31	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,5336	129097		197983		197983	15839	213822	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,0992	122875		135064		135064	10805	145869	Казахстан
33	33	С1222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,192	224000		43008		43008	3441	46449	Казахстан
34	34	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,491641	114178,9 92778,56	10410,06 2077,63	56135 45614	5118 1021	5403	55030 8893	120058	
35	35	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,467448	521841		243934		243934	19515	263449	
36	36	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,024193	474042		11468		11468	917	12385	
37	37	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,6620443	114,8 63,92	3,13 0,38	1913 1065	52 6	796	739 212	2864	
	37.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0015	467116				700,48			Казахстан 100%
38	38	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,6620443	191,1 74,73	4,51 0,76	3184 1245	75 13	1864	868 324	4376	
	38.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,003	539649				1618,5			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Кладка/АС-12/									**23202589**	
			Раздел: 2. Перекрытие/АС-28...32/										
39	39	Е11-070504-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	5608,48 1288,57	1448,72 284,62	33651 7731	8693 1708	17227	11138 3583	48372	
	39.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,4329	22009				9527,7			Казахстан 100%
	39.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0064	1029630				6548,45			Казахстан 100%
40	40	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	51,7770188	19351		1001937		1001937	80155	1082092	
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0037128	434300		1612		1612	129	1741	
42	42	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0001385	431408		60		60	5	65	
43	43	Е11-070504-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	5608,48 1288,57	1448,72 284,62	100953 23194	26077 5123	51681	33414 10749	145116	
	43.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,2987	22009				28583,09			Казахстан 100%
	43.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0191	1029630				19645,34			Казахстан 100%
44	44	Е11-070504-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4199,6 1062,99	1226,66 245,89	16798 4252	4907 984	7640	6178 1838	24814	
	44.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1998	22009				4398,28			Казахстан 100%
	44.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0026	1029630				2718,22			Казахстан 100%
45	45	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	172,461752	19351		3337307		3337307	266985	3604292	
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012992	434300		5642		5642	451	6093	
47	47	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004262	431408		184		184	15	199	
48	48	Е11-070504-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	5608,48 1288,57	1448,72 284,62	28042 6443	7244 1423	14356	9282 2986	40310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	48.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3608	22009				7939,75			Казахстан 100%
	48.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0053	1029630				5457,04			Казахстан 100%
49	49	Е11-070504-0105 Кзтр и Кзм=1,12	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**		1	4199,6	1226,66	4200	1227	1910	1544	6204	
				шт. сборных конструкций		1062,99	245,89	1063	246		460		
	49.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,05	22009				1099,57			Казахстан 100%
	49.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	1029630				679,56			Казахстан 100%
50	50	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**		49,3980072	19351		955901		955901		1032373	
				м2							76472		
51	51	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0038304	434300		1664		1664		1797	
				т							133		
52	52	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0001279	431408		55		55		59	
				т							4		
53	53	Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**		2,7468	4104,04	94,9	11273	261	5039	5483	18096	
				м2 перекрытия		2174,51	18,96	5973	52		1340		
	53.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,8515	607				516,87			
	53.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,1601	12083				1934,95			
	53.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,348	4498				1565,39			Казахстан 100%
54	54	Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**		2,7468	1325,08	48,68	3640	132	0	3216	7404	
				м2 перекрытия		1277	9,68	3508	27		548		
55	55	Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**		0,179352	40995,56	1814,1	7353	325	1615	4985	13325	
				т		30178,58	363,08	5413	65		987		
	55.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,0413	8640				356,41			
	55.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	434300				934,71			
56	56	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,173664	431408		74920		74920		80914	
				т							5994		
57	57	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,005688	434300		2470		2470		2668	
				т							198		
58	58	Е11-061906-0502 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**		0,6624	47692,06	4300,34	31591	2848	26592	2940	37293	
				м3		3246,14	1630,64	2150	1080		2762		
	58.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6723	39446				26520,97			Казахстан 100%
	58.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0007	107893				71,47			
59	59	Е11-090301-0212 Кзтр и Кзм=1,12	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**		0,024948	84759,09	42746,5	2115	1067	165	764	3109	
				т конструкций		35394,91	8964,45	883	224		230		
	59.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				12,05			Казахстан 100%
	59.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				62,89			Казахстан 100%
	59.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0486	265				12,89			
	59.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	278998				21,58			
	59.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	570281				27,6			
60	60	С1214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**		0,024948	570281		14227		14227		15365	
				т							1138		
61	61	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,9130968	114,8	3,13	105	3	44	41	158	
				м2		63,92	0,38	58	0		12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	61.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	467116				38,39			Казахстан 100%
62	62	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,9130968	191,1 74,73	4,51 0,76	174 68	4 1	102	48 18	240	
	62.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	539649				88,7			Казахстан 100%
63	63	**Е11-060801-0112 Кзтр и Кзм=1,12**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,376	61577,87 11068,86	4183,41 837,36	23153 4162	1573 315	17418	4074 2178	29405	
	63.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3816	39446				15054,17			Казахстан 100%
64	64	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,034164	30279,46 28490,74	1404,72 489,71	1034 973	48 17	13	901 155	2090	
	64.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1025	128				13,12			
65	65	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,034164	431408		14739		14739	1179	15918	
66	66	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003288	434300		1428		1428	114	1542	
67	67	**Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	5,22	4104,04 2174,51	94,9 18,96	21423 11351	495 99	9577	10419 2547	34389	
	67.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	1,6182	607				982,25			
	67.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,3043	12083				3677,17			
	67.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные	м	0,6614	4498				2974,86			Казахстан 100%
68	68	**Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	5,22	1325,08 1277	48,08 9,68	6917 6666	251 51	0	6112 1042	14071	
69	69	**Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,139374	40995,56 30178,58	1814,1 363,08	5714 4206	253 51	1255	3874 767	10355	
	69.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,0321	8640				276,96			
	69.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017	434300				726,36			
70	70	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,129324	409726		52987		52987	4239	57226	
71	71	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01005	434300		4365		4365	349	4714	
72	72	**Е11-061906-0502 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	1,116	47692,06 3246,14	4300,34 1630,64	53224 3623	4799 1820	44802	4953 4654	62831	
	72.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1327	39446				44682,06			Казахстан 100%
	72.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0011	107893				120,41			
73	73	**Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	2,538	4104,04 2174,51	94,9 18,96	10416 5519	241 48	4656	5066 1239	16721	
	73.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,7868	607				477,58			
	73.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,148	12083				1787,87			
	73.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные	м	0,3216	4498				1446,4			Казахстан 100%
74	74	**Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	2,538	1325,08 1277	48,08 9,68	3363 3241	122 25	0	2972 507	6842	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	**Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,05364**	40995,56 30178,58	1814,1 363,08	2199 1619	97 19	483	1491 295	3985	
	75.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,0123	8640				106,59			
	75.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	434300				279,55			
76	76	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,048708**	431408		21013		21013	1681	22694	
77	77	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,004932**	434300		2142		2142	171	2313	
78	78	**Е11-061906-0502 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	**0,558**	47692,06 3246,14	4300,34 1630,64	26612 1811	2400 910	22401	2476 2327	31415	
	78.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5664	39446				22341,03			Казахстан 100%
	78.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0006	107893				60,2			
79	79	**Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	**4,0608**	4104,04 2174,51	94,9 18,96	16666 8830	385 77	7450 764,12	8106 1982	26754	
	79.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	1,2588	607							
	79.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,2367	12083				2860,59			
	79.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,5145	4498				2314,24			Казахстан 100%
80	80	**Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	**4,0608**	1325,08 1277	48,08 9,68	5381 5186	195 39	0	4755 811	10947	
81	81	**Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	**0,088389**	40995,56 30178,58	1814,1 363,08	3624 2667	160 32	796	2457 486	6567	
	81.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,0203	8640				175,65			
	81.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0011	434300				460,65			
82	82	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,080145**	431408		34575		34575	2766	37341	
83	83	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,008244**	434300		3580		3580	286	3866	
84	84	**Е11-061906-0502 Кзтр и Кзм=1,12**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	**0,918**	47692,06 3246,14	4300,34 1630,64	43781 2980	3948 1497	36854	4074 3828	51683	
	84.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9318	39446				36754,6			Казахстан 100%
	84.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0009	107893				99,05			
85	85	**Е11-060801-0109 Кзтр и Кзм=1,12**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	**0,116**	61082,12 14133,02	4237,69 851,59	7086 1639	492 99	4955	1582 693	9361	
	85.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1177	35793				4214,27			Казахстан 100%
	85.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0026	102257				265,7			
86	86	**Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,12**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,004176**	109511,19 107508,8	2002,39 855,69	457 449	9 4	0	412 70	939	
87	87	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	**0,004176**	521841		2179		2179	174	2353	
88	88	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**0,217152**	114,8 63,92	3,13 0,38	25 14	1 0	10	10 3	38	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	88.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	467116				9,13			Казахстан 100%
89	89	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,217152	191,1 74,73	4,51 0,76	41 16	1 0	24	11 4	56	
	89.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	539649				21,09			Казахстан 100%
90	90	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,001612	567060		914		914	73	987	
91	91	**Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,015882	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	474 440	28 9	6	409 71	954	
	91.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0476	128				6,1			
92	92	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,011326	409726		4641		4641	371	5012	
93	93	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004556	434300		1979		1979	158	2137	
94	94	**Е11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,12**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,0338	6425,95 3827,39	2598,56 685,82	217 129	88 23	0	140 29	386	
95	95	**С1211-302-0301**	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракции 5-10 мм**	м3	0,034814	23340,66		813		813	65	878	**Казахстан**
96	96	**Е11-060801-0112 Кзтр и Кзм=1,12**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,552	61577,87 11068,86	4183,41 837,36	33991 6110	2309 462	25572	5981 3198	43170	
	96.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5603	39446				22100,8			Казахстан 100%
97	97	**Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,083124	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	2481 2302	147 48	32	2138 370	4989	
	97.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2494	128				31,92			
98	98	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,008916	434300		3872		3872	310	4182	
99	99	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,074208	431408		32014		32014	2561	34575	
100	100	**Е11-060801-0112 Кзтр и Кзм=1,12**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,096	61577,87 11068,86	4183,41 837,36	5911 1063	401 80	4447	1040 556	7507	
	100.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0974	39446				3843,62			Казахстан 100%
101	101	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,009528	30279,46 28490,74	1404,72 489,71	289 271	14 5	4	251 43	583	
	101.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0286	128				3,66			
102	102	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0080986	434300		3517		3517	281	3798	
103	103	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,001441	409726		590		590	47	637	
104	104	**Е11-060801-0112 Кзтр и Кзм=1,12**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,552	61577,87 11068,86	4183,41 837,36	33991 6110	2309 462	25572	5981 3198	43170	
	104.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5603	39446				22100,8			Казахстан 100%
105	105	**Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,083124	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	2481 2302	147 48	32	2138 370	4989	
	105.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2494	128				31,92			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008916	434300		3872		3872		4182	
				т							310		
107	107	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,074208	431408		32014		32014		34575	
				т							2561		
108	108	Е11-060801-0112 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		0,096	61577,87	4183,41	5911	401	4447	1040	7507	
				м3		11068,86	837,36	1063	80		556		
	108.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0974	39446				3843,62			Казахстан 100%
109	109	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,007524	30279,46	1404,72	228	11	3	198	460	
				т		28490,74	489,71	214	4		34		
	109.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0226	128				2,89			
110	110	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0063936	434300		2777		2777		2999	
				т							222		
111	111	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0011376	409726		466		466		503	
				т							37		
112	112	Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		14,64	4104,04	94,9	60083	1390	26859	29222	96449	
				м2 перекрытия		2174,51	18,96	31835	278		7144		
	112.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	4,5384	607				2754,81			
	112.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,8535	12083				10312,99			
	112.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,8549	4498				8343,29			Казахстан 100%
113	113	Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		14,64	1325,08	48,08	19399	704	0	17142	39464	
				м2 перекрытия		1277	9,68	18695	142		2923		
114	114	Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,324608	40995,56	1814,1	13307	589	2922	9022	24115	
				т		30178,58	363,08	9796	118		1786		
	114.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,0747	8640				645,06			
	114.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0039	434300				1691,73			
115	115	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3064	431408		132183		132183		142758	
				т							10575		
116	116	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,018208	434300		7908		7908		8541	
				т							633		
117	117	Е11-061906-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		3,152	47692,06	4300,34	150325	13555	126539	13988	177458	
				м3		3246,14	1630,64	10232	5140		13145		
	117.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1993	39446				126198,8			Казахстан 100%
	117.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0032	107893				340,08			
118	118	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0503385	1381815,19	2002,39	69559	101	50983	16851	93323	
				т		367012,8	855,69	18475	43		6913		
	118.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0503	1012800				50982,83			Казахстан 100%
119	119	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,12728	191,1	4,51	215	5	126	59	296	
				м2		74,73	0,76	84	1		22		
	119.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	539649				109,5			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Перекрытие/АС-28...32/									7429099	
			Раздел: 3. Лестница Л-1, Л-2/АС33...35/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	**Е11-090301-0212 Кзтр и Кзм=1,12**	**Балки, ригели перекрытий, покрытий и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**		1,0979136	82238,16	42746,5	90290	46932	4498	33605	133807	
				т конструкций		35394,91	8964,45	38861	9842		9912		
	120.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	965674				530,11			Казахстан 100%
	120.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,1409	265				567,35			
	120.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	278998				949,58			
	120.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0021	570281				1214,67			
121	121	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,0079229	813201		6443		6443		6958	
				т							515		
122	122	**С1222-503-0101 С245**	**Косоуры**		1,0979136	989034		1085874		1085874		1172744	
				т							86870		
123	123	**Е11-150403-1003 Кзтр и Кзм=1,06**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		40,1836378	769,37	1,53	30916	61	5770	20091	55088	
				м2 окрашиваемой поверхности		624,26	0,73	25085	29		4081		
	123.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,8852	474				4685,57			
124	124	**Е11-150207-0102 Кзтр и Кзм=1,06**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		40,1836378	4203,6	42,52	168916	1709	75394	74204	262570	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2284,85	23,44	91814	942		19450		
	124.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,2859	24544				31560,55			Казахстан 100%
	124.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	43,3983	910				39492,48			
125	125	**Е11-090302-0201 Кзтр и Кзм=1,12**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,0384804	110388,34	19567,94	4248	753	113	2488	7275	
				т конструкций		87871,39	5832,89	3381	224		539		
	125.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0	136835				5,42			
	125.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				13,77			Казахстан 100%
	125.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0346	265				9,18			
	125.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				9,44			
	125.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				14,39			Казахстан 100%
	125.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	570281				42,57			
126	126	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		0,0384804	521841		20081		20081		21687	
				т							1606		
127	127	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		2,0009808	114,8	3,13	230	7	96	89	344	
				м2		63,92	0,38	128	1		25		
	127.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				84,12			Казахстан 100%
128	128	**Е11-150403-1003 Кзтр и Кзм=1,06**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		2,0009808	769,37	1,53	1539	3	287	1000	2742	
				м2 окрашиваемой поверхности		624,26	0,73	1249	1		203		
	128.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4922	474				233,32			
129	129	**Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,12**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,031584	109306,99	37273,15	3452	1177	492	1507	5356	
				т конструкций		56449,79	12693,95	1783	401		397		
	129.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				344,17			Казахстан 100%
	129.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	289955				36,63			
	129.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	570281				34,94			
130	130	**С1222-506-0401 _С245**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**		0,031584	1002188		31653		31653		34185	
				т							2532		
131	131	**Е11-150403-1003 Кзтр и Кзм=1,06**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		1,642368	769,37	1,53	1264	2	236	821	2252	
				м2 окрашиваемой поверхности		624,26	0,73	1025	1		167		
	131.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,404	474				191,51			
132	132	**Е11-070518-0101 Кзтр и Кзм=1,12**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**		86,688	2132,44	81,17	184857	7036	4281	208332	424644	
				м ступеней		2001,89	34,75	173540	3012		31455		
	132.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,2167	19750				4280,22			Казахстан 100%
133	133	**С1222-301-0101**	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**		86,688	7058		611844		611844		660792	Казахстан
				м							48948		
134	134	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,12**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,3171336	114178,9	10410,06	36210	3301	3485	35497	77444	
				т стальных элементов		92778,56	2077,63	29423	659		5737		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	С1222-509-1003 _С245	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3171336	1020591		323664		323664	25893	349557	
136	136	Е11-150403-1003 Ктр и Кзм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,92834	769,37 624,26	1,53 0,73	6100 4949	12 6	1138	3964 805	10869	
	136.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,9504	474				924,48			
			Итого по разделу: 3. Лестница Л-1, Л-2/АС33...35/									**3228314**	
			ИТОГО:					**27357579**	**974054**	**22338202**	**3994275**	**33860002**	
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**304740,0168**				**304 740,02**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**34164 741,89**	
			Дополнительные затраты			**1,20%**		**409976,9026**					
			Итого с дополнительными затратами									**34574 718,79**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**691 494,38**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35266 213,17**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		**1**	**90%**						**31739 591,85**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		**1,0450539**	**10%**						**3685 509,36**	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			**95%**						**33653 846,15**	
			НДС			**12%**		**4038 461,54**					
			Итого с НДС									**37692 307,69**	

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства
города Жезказгана"
(наименование организации)

Анасова А.Д.
МП (должность, подпись,

Заказчик
Главный специалист

ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)

Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись,

Подрядчик

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

ТОО "ПК Эффект"
(наименование организации)

Саяпин Г.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)