Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство территории по адресу: город Тараз, проспект Толе би, дом №56,58**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории по адресу: город Тараз, проспект Толе би, дом №56,58**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №244 от 05.06.2025г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Асфальтное покрытие**				
7	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	397,1	401	159237
8	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	38,22992	18 200	695785
9	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	397,1	18	7148
10	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,60982	18 200	174899
	Раздел 4.	**Детские площадки и инветари**				
21	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	22,49	24 313	546799
	Раздел 5.	**Воркаут площадки**				
33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	5,959	24 313	144881
	Раздел 6.	**Освещение**				

1	2	3	4	5	6	7
41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046	348 644	16038
47	241-115-0209 *РСНБ РК 2022*	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 54х54 мм	шт.	8	2 543	20344
49	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	8	797	6376
50	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,028	319 368	8942
		Заземление опор				
53	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0587	319 368	18747
		ИТОГО:				1799196,00
		Оборудование				
		ИТОГО:				1799196,00
		Налог на добавленную стоимость 12%				215903,52
		Всего:				2015100
		Понижающий коэффициент				0,93
		Всего:				1874042,52
		в т.ч. НДС				200790,27

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Зам.Руководителя

Шогалов Ж.А.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"

Директор

Жаманқұлов Т.М.

м.п.