Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз,ул.ул.Гамалея 19"**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз,ул.ул.Гамалея 19"**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №241 от 05.06.2025г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				
1	**1218-0101-1302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных**	**$м^2$**	**820**	**380**	**311600**
2	**1220-0401-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	**Бортовые камни на бетонном основании.Разборка вручную**	**м**	**450**	**3 068**	**1380600**
	Раздел 2.	**Асфальтное покрытие**				
3	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**246**	**5 155**	**1268130**
4	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**230**	**401**	**92230**
5	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II**	**т**	**22,448**	**18 200**	**408554**

1	2	3	4	5	6	7
6	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	230	18	4140
7	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	5,566	18 200	101301
8	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	450	4 328	1947600
9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	20,25	44 340	897885
10	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	620	4 328	2683360
11	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	9,92	76 169	755596
	Раздел 4.	**Детские площадки и инветари**				
21	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	156	5 155	804180
22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	52	24 313	1264276
	Раздел 5.	**Воркаут площадки**				
31	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	120	5 155	618600
	Раздел 6.	**Освещение**				
45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,092	348 644	32075
51	241-115-0209 *РСНБ РК 2022*	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 54х54 мм	шт.	16	2 543	40688
53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	16	797	12752
54	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,056	319 368	17885
		Заземление опор				
57	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1174	319 368	37494
		ИТОГО:				12 678 945,80
		Оборудование				
		ИТОГО:				12 678 945,80
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				13 629 866,74
		ИТОГО:				13 629 866,74

1	2	3	4	5	6	7
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 635 584,01
		Всего:				15 265 450,74
		Понижающий коэффициент				0,87
		Всего:				13 206 390,02
		в т.ч. НДС				1 414 970,36

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Зам.Руководителя
_____ Шогалов Ж.А.
м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"

Директор
_____ Жаманкулов Т.М.
м.п.