Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Технический надзор ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"

Подрядчик ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование объекта: "Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области"

Договор: Дополнительное соглашение №10/3 от 04.03.2025 г, к договору № 10 от 23.04.2024г.

Приложение 3

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ от 17.03.2025 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Сумма СМР базовых ценах за 2021 г в отчетном месяце без НДС	Из них по монтажу оборуд.		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования В отчетном месяце		на приобретение материало	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	29 073 000	3 114 964	-		-	-	-	-	3 114 964	29 073 000
Всего по стройке:	**29 073 000**	**3 114 964**	-	-	-	-	-	-	**3 114 964**	**29 073 000**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Руководитель _____ **Махашбаев Б.Т.**

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"

Директор _____ **Ни В.В.**

М.П.

Инженер-эксперт _____ **Карбеков К.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Vek-stroy-com"

Директор _____ **Талипов Г.Ш.**

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение·№10/3 от 04.03.2025 г, к договору № 10 от 23.04.2024г.

Акт выполненных работ №1

за март 2025 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Административное здание, на Строительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Двери /АС-14/												
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ										
1	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах.Конопатка коробок паклей/ДВ-1/**	м2		7,56	611,53	0,32	4623	2	1067	3199	8448
		НР - 90%; СП - 8%				470,05	0,16	3554	1		626	
2	223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,однопольный**	м2		7,56	58149,00	--	439606	--	439606	--	474775
		СП - 8%				--	--	--	--		35169	
3	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	шт.		8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
4	223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы ГОСТ 5087-80**	пара		4	4148,00	--	16592	--	16592	--	17919
		СП - 8%				--	--	--	--		1327	
5	223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011**	шт.		4	5262,00	--	21048	--	21048	--	22732
		СП - 8%				--	--	--	--		1684	
		ВИТРАЖИ В1-В5 /АС-15/										
6	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ В1-В5**	м2		145,974	8659,69	540,79	1264090	78942	946	844228	2276984
		НР - 69%; СП - 8%				8112,42	269,34	1184202	39317		168665	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	223-301-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом,В1-В3	м2		13,315	68058,00	--	906192	--	906192	--	978687
		СП - 8%				--	--	--	--		72495	
		Передаточное окно /АС-16/										
8	1110-0103-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки чистые каркасные.Устройство с обшивкой фанерой с двух сторон	м2 перегородок (за вычетом проемов)		3,4913	2109,45	7,54	7365	27	903	5803	14222
		НР - 90%; СП - 8%				1843,27	3,61	6435	13		1053	
9	215-204-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,021	100670,00	--	2114	--	2114	--	2283
		СП - 8%				--	--	--	--		169	
10	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,021	8404,98	46,98	177	1	122	49	244
		НР - 90%; СП - 8%				2566,20	21,52	54	--		18	
11	215-303-0101 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные,марки П-1,толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2		0,034913	208852,00	--	7292	--	7292	--	7875
		СП - 8%				--	--	--	--		583	
12	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
13	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		1	4148,00	--	4148	--	4148	--	4480
		СП - 8%				--	--	--	--		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2679487	78972	1406270	853279	3815388
								1194245	39331	--	282620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3815386				
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка /АС-17/										
		ПОТОЛОК										
14	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/	м2 отделываемой поверхности		248,69	899,50	5,32	223697	1323	67545	124222	375752
		НР - 80%; СП - 8%				622,58	1,80	154829	448		27833	
15	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		248,69	1803,00	11,29	448388	2807	100479	277186	783620
		НР - 80%; СП - 8%				1387,68	5,55	345102	1380		58046	
16	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка,ЗАТИРКА	м2		4,74	775,36	7,56	3675	36	674	2387	6547
		НР - 80%; СП - 8%				625,50	3,94	2965	19		485	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2		4,74	118,76	0,89	563	4	34	422	1064
		НР - 80%; СП - 8%				110,86	0,45	525	2		79	
		СТЕНЫ										
18	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		455,161	1485,70	10,65	676233	4847	168670	404077	1166735
		НР - 80%; СП - 8%				1104,48	5,23	502716	2380		86425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1352556	9017	337402	808294	2333718
								1006137	4229	--	172868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2333718				
		РАЗДЕЛ 3.Наружняя отделка /АС-6/										
19	1115-0101-0207 РСНБ РК 2015	Стены.Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки		264,483	13074,84	79,75	3458073	21093	139670	2645666	6592038
		НР - 80%; СП - 8%				12467,00	36,95	3297310	9773		488299	
20	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /ЦОКОЛЬ/	м2 поверхности облицовки		111,2	8308,28	43,84	923881	4875	469023	361060	1387736
		НР - 80%; СП - 8%				4046,61	12,07	449983	1342		102795	
21	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе.Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки		74,5	5963,43	521,90	444276	38882	36605	295735	799212
		НР - 80%; СП - 8%				4950,19	11,81	368789	880		59201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4826230	64850	645298	3302461	8778986
								4116082	11995	--	650295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8778986				
		РАЗДЕЛ 4.Ограждения ОГ-1 /АС-13/										
22	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения		46	19358,03	94,00	890469	4324	857148	36370	1000986
		НР - 118%; СП - 8%				630,38	39,66	28997	1824		74147	
23	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 57 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м		146,7	7783,00	--	1141766	--	1141766	--	1233107
		СП - 8%				--	--	--	--		91341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2032235	4324	1998914	36370	2234093
								28997	1824	--	165488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2234093				
		РАЗДЕЛ 5.Крыльцо Кр-1 (1шт),АС-68										
24	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3.Устройство	м3		6,19	23851,93	540,36	147643	3345	121319	22119	183343
		НР - 91%; СП - 8%				3712,32	214,40	22979	1327		13581	
25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т		0,05184	17713,00	1557,64	918	80	2	794	1849
		НР - 91%; СП - 8%				16124,00	703,74	836	36		137	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,05184	441876,00	--	22907	--	22907	--	24740
		СП - 8%				--	--	--	--		1833	
27	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		10,1	4556,44	36,17	46020	365	4232	33281	85645
		НР - 80%; СП - 8%				4101,30	17,61	41423	178		6344	
28	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия		17,4	1919,86	153,30	33406	2668	9009	21577	59382
		НР - 94%; СП - 8%				1248,78	70,44	21729	1226		4399	
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1	1т		0,01448	286988,34	1472,34	4156	22	--	3771	8561
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	4134	10		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					255050	6480	157469	81542	363520
								91101	2777	--	26928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					363520				
РАЗДЕЛ 6.Крыльцо Кр-2 (1шт),АС-68												
30	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3.Устройство	м3		1,44	23851,93	540,36	34347	778	28223	5146	42652
		НР - 91%; СП - 8%				3712,32	214,40	5346	309		3159	
31	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т		0,01037	17713,00	1557,64	184	16	1	159	370
		НР - 91%; СП - 8%				16124,00	703,74	167	7		27	
32	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01037	441876,00	--	4582	--	4582	--	4949
		СП - 8%				--	--	--	--		367	
33	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		2,5	4556,44	36,17	11391	90	1048	8238	21199
		НР - 80%; СП - 8%				4101,30	17,61	10253	44		1570	
34	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия		4,1	1919,86	153,30	7871	629	2122	5084	13992
		НР - 94%; СП - 8%				1248,78	70,44	5120	289		1036	
35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1	1т		0,01448	286988,34	1472,34	4156	22	--	3771	8561
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	4134	10		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					62531	1535	35976	22398	91723
								25020	659	--	6793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					91722				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 на Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 7. Водопровод В-2 (Пожарный трубопровод)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода		35	3300,48	41,20	115517	1442	90297	23900	150571
		НР - 98%; СП - 8%				679,38	17,42	23778	610		11153	
37	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода		14	2144,35	23,38	30021	327	22292	7388	40402
		НР - 98%; СП - 8%				528,75	9,73	7402	136		2993	
38	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		49	101,35	1,48	4966	73	20	4776	10521
		НР - 98%; СП - 8%				99,45	--	4873	--		779	
39	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		7,1	537,00	--	3813	--	3813	--	4118
		СП - 8%				--	--	--	--		305	
40	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		8,82	1038,44	1,22	9159	10	1229	6340	16739
		НР - 80%; СП - 8%				897,94	0,60	7920	5		1240	
41	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		44	755,38	80,35	33237	3536	14577	12806	49726
		НР - 76%; СП - 8%				343,72	39,22	15124	1726		3683	
42	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м		30	536,00	--	16080	--	16080	--	17366
		СП - 8%				--	--	--	--		1286	
43	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		14	276,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%				--	--	--	--		309	
					Арматура для трубопроводов/Пожарный кран К1/К2/							
44	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише	шт.		2	2187,07	32,84	4374	66	38	4212	9273
		НР - 98%; СП - 8%				2135,00	13,81	4270	28		687	
45	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.		2	22452,00	--	44904	--	44904	--	48496
		СП - 8%				--	--	--	--		3592	
46	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран		2	14823,63	131,72	29647	263	26560	2860	35108
		НР - 98%; СП - 8%				1412,10	47,07	2824	94		2601	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа,Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.		2	13223,00	--	26446	--	26446	--	28562
		СП - 8%				--	--	--	--		2116	
48	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных,d 50 мм,на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.		2	880,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
49	244-401-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Головка соединительная ГЦ-50/ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.		4	593,00	--	2372	--	2372	--	2562
		СП - 8%				--	--	--	--		190	
50	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС,d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.		2	1110,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
51	244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м		40	952,00	--	38080	--	38080	--	41126
		СП - 8%				--	--	--	--		3046	
52	248-305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		4	4643,00	--	18572	--	18572	--	20058
		СП - 8%				--	--	--	--		1486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					385032	5717	313124	62282	483100
								66191	2599	--	35785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					483099				
РАЗДЕЛ 8. Трубопроворды холодной воды В1												
53	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		36	1385,27	2,64	49870	95	431	48366	106095
		НР - 98%; СП - 8%				1370,68	0,23	49344	8		7859	
54	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		35,64	163,00	--	5809	--	5809	--	6274
		СП - 8%				--	--	--	--		465	
55	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		36	7,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		36	101,35	1,48	3649	53	16	3509	7730
		НР - 98%; СП - 8%				99,45	--	3580	--		573	
		Фитинги										
57	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		6	12,00	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
58	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	19,00	--	76	--	76	--	82

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
59	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	16,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
60	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		14	28,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
					Арматура для трубопроводов							
61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.		19	2506,90	112,99	47631	2147	5209	39762	94384
		НР - 98%; СП - 8%				2119,74	15,69	40275	298		6991	
62	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		18	1498,00	--	26964	--	26964	--	29121
		СП - 8%				--	--	--	--		2157	
63	242-303-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	2813,00	--	2813	--	2813	--	3038
		СП - 8%				--	--	--	--		225	
64	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.		8	1131,14	0,17	9049	1	262	8611	19072
		НР - 98%; СП - 8%				1098,30	--	8786	--		1413	
65	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с подводками в раздельных отверстиях,настенный/застенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		8	5313,00	--	42504	--	42504	--	45904
		СП - 8%				--	--	--	--		3400	
66	241-211-1301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		36	215,00	--	7740	--	7740	--	8359
		СП - 8%				--	--	--	--		619	
67	241-211-1302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	267,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
68	241-228-0101 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		8	1193,00	--	9544	--	9544	--	10308
		СП - 8%				--	--	--	--		764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					207059	2296	102778	100248	331890
								101985	306	--	24585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					331892				
РАЗДЕЛ 9. Водопровод ТЗ												
69	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода		20	1670,03	17,96	33401	359	219	32169	70816

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1641,17	0,11	32823	2		5246	
70	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		17,98	448,00	--	8055	--	8055	--	8699
		СП - 8%				--	--	--	--		644	
71	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20	7,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
72	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.		12	2506,90	112,99	30083	1356	3290	25113	59611
		НР - 98%; СП - 8%				2119,74	15,69	25437	188		4416	
73	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		12	1498,00	--	17976	--	17976	--	19414
		СП - 8%				--	--	--	--		1438	
74	241-601-0503 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом,DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		24	1068,00	--	25632	--	25632	--	27683
		СП - 8%				--	--	--	--		2051	
75	241-609-1102 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом,DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		8	1128,00	--	9024	--	9024	--	9746
		СП - 8%				--	--	--	--		722	
76	241-602-0202 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом,DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		13	2320,00	--	30160	--	30160	--	32573
		СП - 8%				--	--	--	--		2413	
77	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные.Установка	комплект		4	12523,84	517,62	50095	2070	207	47825	105753
		НР - 98%; СП - 8%				11954,53	245,62	47818	982		7834	
78	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров,мощность 1,2 кВт,настенные ГОСТ 52084-2003	комплект		2	33750,00	--	67500	--		--	67500
						--	--	--	--	67500	--	
79	513-106-0104 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров,мощность 1,5 кВт,с функцией программирования,установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект		2	53724,00	--	107448	--		--	107448
						--	--	--	--	107448	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					379514	3785	94703	105107	509394
								106078	1172	174948	24775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					509396				
РАЗДЕЛ 10. Водомерный узел												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.		2	2506,90	112,99	5014	226	549	4185	9935
		НР - 98%; СП - 8%				2119,74	15,69	4239	31		736	
81	242-303-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	2813,00	--	5626	--	5626	--	6076
		СП - 8%				--	--	--	--		450	
82	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка /ПАТРУБОК/	м трубопровода		0,3	2144,35	23,38	643	7	477	158	865
		НР - 98%; СП - 8%				528,75	9,73	159	3		64	
83	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка /ПАТРУБОК/	м трубопровода		0,3	3300,48	41,20	990	12	774	205	1290
		НР - 98%; СП - 8%				679,38	17,42	204	5		96	
84	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.		2	1418,00	--	2836	--	2836	--	3063
		СП - 8%				--	--	--	--		227	
85	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр		1	18924,34	187,48	18924	188	17563	1208	21742
		НР - 98%; СП - 8%				1173,43	58,87	1173	59		1611	
86	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)		1	673,47	32,14	673	32	18	626	1403
		НР - 98%; СП - 8%				622,79	15,69	623	16		104	
87	244-301-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.		1	26589,00	--	26589	--	26589	--	28716
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	
88	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект		1	2566,67	--	2567	--	2198	362	3163
		НР - 98%; СП - 8%				369,13	--	369	--		234	
89	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка /ПАТРУБОК/	м трубопровода		0,3	1785,58	23,38	536	7	370	158	750
		НР - 98%; СП - 8%				528,75	9,73	159	3		56	
90	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					65256	472	57858	6902	77930
								6926	117	--	5774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					77932				
РАЗДЕЛ 11. Сеть К1,бытовая канализация												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода		31	920,27	3,63	28528	112	137	27751	60782
		НР - 98%; СП - 8%				912,24	1,23	28279	38		4502	
92	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м		30,938	1094,00	--	33846	--	33846	--	36554
		СП - 8%				--	--	--	--		2708	
93	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		31	101,35	1,48	3142	46	13	3021	6656
94	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода		35	954,81	1,49	33418	52	69	32649	71353
		НР - 98%; СП - 8%				951,34	0,54	33297	19		5285	
95	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м		34,93	967,00	--	33777	--	33777	--	36479
		СП - 8%				--	--	--	--		2702	
96	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		35	101,35	1,48	3547	52	14	3411	7515
		НР - 98%; СП - 8%				99,45	--	3481	--		557	
97	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.		31	145,00	--	4495	--	4495	--	4855
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
98	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.		35	45,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/НА УПОР И НА ПОДУШКУ/	м3		0,054	22109,57	1165,54	1194	63	1051	87	1383
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	80	15		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					143522	325	74977	66919	227278
								68220	72	--	16835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					227276				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 Электрооборудование												
		ЩС-1/1										
100	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на полу	шт.		1	29569,85	2853,39	29570	2853	21830	4342	36625
		НР - 72%; СП - 8%				4887,00	1143,00	4887	1143		2713	
101	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	9210,00	--	9210	--	9210	--	9947
		СП - 8%				--	--	--	--		737	
102	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	5939,26	125,54	59393	1255	27238	22522	88469

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				3090,00	38,10	30900	381		6553	
103	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
104	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		9	5358,00	--	48222	--	48222	--	52080
		СП - 8%				--	--	--	--		3858	
		ЩС-1/2										
105	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на полу	шт.		1	29569,85	2853,39	29570	2853	21830	4342	36625
		НР - 72%; СП - 8%				4887,00	1143,00	4887	1143		2713	
106	247-201-0214 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-42 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	12725,00	--	12725	--	12725	--	13743
		СП - 8%				--	--	--	--		1018	
107	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		13	5939,26	125,54	77210	1632	35408	29279	115008
		НР - 72%; СП - 8%				3090,00	38,10	40170	495		8519	
108	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
109	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		12	5358,00	--	64296	--	64296	--	69440
		СП - 8%				--	--	--	--		5144	
		ЩС-2/1										
110	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на полу	шт.		1	29569,85	2853,39	29570	2853	21830	4342	36625
		НР - 72%; СП - 8%				4887,00	1143,00	4887	1143		2713	
111	247-201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-42 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	12788,00	--	12788	--	12788	--	13811
		СП - 8%				--	--	--	--		1023	
112	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		14	5939,26	125,54	83150	1757	38133	31531	123856
		НР - 72%; СП - 8%				3090,00	38,10	43260	533		9174	
113	247-204-2525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
114	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		13	5358,00	--	69654	--	69654	--	75226
		СП - 8%				--	--	--	--		5572	
		ЩС-2/2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на полу	шт.		1	29569,85	2853,39	29570	2853	21830	4342	36625
		НР - 72%; СП - 8%				4887,00	1143,00	4887	1143		2713	
116	247-201-0214 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-48 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	12725,00	--	12725	--	12725	--	13743
		СП - 8%				--	--	--	--		1018	
117	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		16	5939,26	125,54	95028	2009	43579	36036	141549
		НР - 72%; СП - 8%				3090,00	38,10	49440	610		10485	
118	247-204-2526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	2794,00	--	2794	--	2794	--	3018
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
119	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		15	5358,00	--	80370	--	80370	--	86800
		СП - 8%				--	--	--	--		6430	
120	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.		97	391,32	0,35	37958	33	8923	20893	63559
		НР - 72%; СП - 8%				298,99	0,17	29002	16		4708	
121	247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		97	879,00	--	85263	--	85263	--	92084
		СП - 8%				--	--	--	--		6821	
122	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная,клеммная типа У614 У2,пластиковый ввод IP54	шт.		100	7277,00	--	727700	--	727700	--	785916
		СП - 8%				--	--	--	--		58216	
123	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля		1278	364,43	162,52	465742	207701	57523	194292	712836
		НР - 72%; СП - 8%				156,90	54,25	200518	69332		52803	
124	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,16	468325,00	--	543257	--	543257	--	586718
		СП - 8%				--	--	--	--		43461	
125	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,03	789943,00	--	23698	--	23698	--	25594
		СП - 8%				--	--	--	--		1896	
126	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,035	1240322,00	--	43411	--	43411	--	46884
		СП - 8%				--	--	--	--		3473	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,015	2978584,00	--	44679	--	44679	--	48253
		СП - 8%				--	--	--	--		3574	
128	243-106-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,035	10199613,00	--	356986	--	356986	--	385545
		СП - 8%				--	--	--	--		28559	
129	243-111-2209 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГзнг 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,003	1451925,00	--	4356	--	4356	--	4704
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
130	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м		50	523,60	35,62	26180	1780	2374	16311	45890
		НР - 72%; СП - 8%				440,51	12,57	22026	628		3399	
131	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		50	102,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%				--	--	--	--		408	
132	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м		1225	397,21	16,03	486582	19637	57575	298442	847826
		НР - 72%; СП - 8%				334,18	4,19	409370	5133		62802	
133	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		65	45,00	--	2925	--	2925	--	3159
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
134	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		1160	32,00	--	37120	--	37120	--	40090
		СП - 8%				--	--	--	--		2970	
135	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м		15	673,64	24,68	10105	371	6088	2703	13833
		НР - 72%; СП - 8%				243,04	7,24	3646	109		1025	
		ЩО1										
136	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.		1	17516,72	1068,17	17517	1068	13191	2620	21748
		НР - 72%; СП - 8%				3258,00	381,00	3258	381		1611	
137	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
138	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		13	3189,55	30,71	41464	399	20980	14461	60399
		НР - 72%; СП - 8%				1545,00	--	20085	--		4474	
139	247-204-1840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		916	
140	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	5358,00	--	21432	--	21432	--	23147
		СП - 8%				--	--	--	--		1715	
141	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		8	622,00	--	4976	--	4976	--	5374
		СП - 8%				--	--	--	--		398	
		ЩАО-2										
142	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.		1	17516,72	1068,17	17517	1068	13191	2620	21748
		НР - 72%; СП - 8%				3258,00	381,00	3258	381		1611	
143	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
144	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		15	3189,55	30,71	47843	461	24207	16686	69691
		НР - 72%; СП - 8%				1545,00	--	23175	--		5162	
145	247-204-1840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%				--	--	--	--		916	
146	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		5	5358,00	--	26790	--	26790	--	28933
		СП - 8%				--	--	--	--		2143	
147	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		9	622,00	--	5598	--	5598	--	6046
		СП - 8%				--	--	--	--		448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					3876413	250583	2728174	705764	4948755
								897656	82571	--	366577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					4948754				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						24 195 773				
		Оборудование						0				
		Всего прямые затраты						24 195 773				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5 %						362 937				
		Итого						24 558 710				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) в зимнее время 0,7%						171 911				
		Итого						24 730 621				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						494 612				
		Итого						25 225 233				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514						26 487 791				
		Итого						26 487 791				
		Понижающий коэффициент К=0,98						25 958 035				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						3 114 964				
		Всего к оплате						29 073 000				

ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"
Инженер-эксперт

_____ **Казбеков К.**

М.П.

ТОО "Vek-Stroy-Com"
Директор

_____ **Талипов Г.Ш.**

М.П.

ТОО "Улмад"
ГИП

_____ **Токумтаев К.Б.**

М.П.