Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"**

Технический надзор **ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"**

Подрядчик **ТОО "Vek-Stroy-Com"**

Наименование объекта: **"Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области"**

Договор: **Дополнительное соглашение №10/4 от 01.04.2025 г, к договору № 10 от 23.04.2024г.**

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ за Май месяц

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Сумма СМР базовых ценах за 2021 г в отчетном месяце без НДС	Из них по монтажу оборуд.		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования В отчетном месяце		на приобретение материало	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	103 165 567,88	11 053 453,70	-		-	-	-	-	3 652 775,13	34 092 567,88
Всего по стройке:	**103 165 567,88**	**11 053 453,70**	-	-	-	-	-	-	**3 652 775,13**	**34 092 567,88**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение

"Отдел строительства, архитектуры

и градостроительства акимата Созакского района"

Руководитель

_____ **Махашбаев Б.Т.**

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"

_____ **Ни В.В.**

М.П.

Инженер-эксперт

ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"

_____ **Казбеков К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"

_____ **Талипов Г.Ш.**

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №10/4 от 01.04.2025 г, к договору № 10 от 23.04.2024г.

Акт выполненных работ №3

за май 2025 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01 Административное здание, на Строительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Двери /АС-14/											
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
1	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	59,2227	1861,41	205,39	110238	12163	29404	67036	191456
		НР - 90%; СП - 8%			1159,54	98,16	68671	5813		14182	
2	223-203-0104 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10,однопольный**	м2	45,0225	31625,00	--	1423837	--	1423837	--	1537744
		СП - 8%			--	--	--	--		113907	
3	223-203-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13,двупольные,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014/Дв-3/**	м2	6,9345	34679,00	--	240482	--	240482	--	259721
		СП - 8%			--	--	--	--		19239	
4	223-203-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13,двупольные,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014/Дв-4/**	м2	7,2657	34679,00	--	251967	--	251967	--	272124
		СП - 8%			--	--	--	--		20157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	66	520,00	--	34320	--	34320	--	37066
		СП - 8%			--	--	--	--		2746	
6	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	33	4148,00	--	136884	--	136884	--	147835
		СП - 8%			--	--	--	--		10951	
7	223-502-0305 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	33	3525,00	--	116325	--	116325	--	125631
		СП - 8%			--	--	--	--		9306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2314053	12163	2233219	67036	2571577
							68671	5813	--	190488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2571577				
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка /АС-17/									
		ПОТОЛОК									
8	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/	м2 отделываемой поверхности	553,56	899,50	5,32	497927	2945	150347	276505	836387
		НР - 80%; СП - 8%			622,58	1,80	344635	996		61955	
9	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	553,56	1803,00	11,29	998069	6249	223656	616989	1744263
		НР - 80%; СП - 8%			1387,68	5,55	768164	3072		129205	
10	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка,ЗАТИРКА	м2	10,58	775,36	7,56	8203	80	1505	5328	14613
		НР - 80%; СП - 8%			625,50	3,94	6618	42		1082	
11	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	10,58	118,76	0,89	1256	10	73	942	2374
		НР - 80%; СП - 8%			110,86	0,45	1173	5		176	
		СТЕНЫ									
12	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1498,814	1485,70	10,65	2226788	15963	555415	1330599	3841978
		НР - 80%; СП - 8%			1104,48	5,23	1655410	7839		284591	
13	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	55,76	118,76	0,89	6622	50	390	4965	12514
		НР - 80%; СП - 8%			110,86	0,45	6182	25		927	
14	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	97,71	5063,19	22,99	494724	2247	205600	230394	783127
		НР - 80%; СП - 8%			2936,00	11,42	286877	1116		58009	
		ОТКОСЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**51,016**	**3606,02**	**51,89**	**183965**	**2647**	**44979**	**110175**	**317671**
		НР - 80%; СП - 8%			**2672,47**	**27,05**	**136339**	**1380**		**23531**	
16	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**51,016**	**742,85**	**5,32**	**37897**	**272**	**9452**	**22645**	**65386**
		НР - 80%; СП - 8%			**552,24**	**2,62**	**28173**	**134**		**4843**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4455451**	**30463**	**1191417**	**2598542**	**7618313**
							3233571	**14609**	**--**	**564319**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7618312**				
		РАЗДЕЛ 3.Ограждения ОГ-1,ОГ-2 /АС-68/									
17	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня.Установка**	**м ограждения**	**79,4**	**19358,03**	**94,00**	**1537028**	**7464**	**1479512**	**62777**	**1727790**
		НР - 118%; СП - 8%			**630,38**	**39,66**	**50052**	**3149**		**127984**	
18	241-109-0226 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 57 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**39,4**	**7783,00**	**--**	**306650**	**--**	**306650**	**--**	**331182**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24532**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1843678**	**7464**	**1786162**	**62777**	**2058972**
							50052	**3149**	**--**	**152516**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2058971**				
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02 Административное здание, на Водопровод и канализация									
		Водомерный узел									
19	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**2539,04**	**145,13**	**2539**	**145**	**274**	**2108**	**5019**
		НР - 98%; СП - 8%			**2119,74**	**31,38**	**2120**	**31**		**372**	
20	519-101-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр,31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**119521,00**	**--**	**119521**	**--**		**--**	**119521**
					--	**--**	**--**	**--**	**119521**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**122060**	**145**	**274**	**2108**	**124540**
							2120	**31**	**119521**	**372**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**119521**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**124540**				
		РАЗДЕЛ 5. Канализация К1									
		Санитарные приборы									
21	244-101-0104 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм**	**комплект**	**6**	**10803,00**	**--**	**64818**	**--**	**64818**	**--**	**70003**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5185**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3382,00	103,80	20292	623	1312	18294	41672
		НР - 98%; СП - 8%			3059,55	51,59	18357	310		3087	
23	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1	2856,68	78,08	2857	78	331	2437	5717
		НР - 98%; СП - 8%			2447,64	39,04	2448	39		423	
24	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	4598,00	--	4598	--	4598	--	4966
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
25	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7	785,00	--	5495	--	5495	--	5935
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
26	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Биде.Установка	комплект	1	4782,22	139,15	4782	139	328	4296	9804
		НР - 98%; СП - 8%			4314,75	68,85	4315	69		726	
27	244-101-0801 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический,с комплектом арматуры,с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	14599,00	--	14599	--	14599	--	15767
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
28	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные.Установка	комплект	1	1719,93	73,74	1720	74	233	1420	3392
		НР - 98%; СП - 8%			1412,67	36,66	1413	37		251	
29	244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном,с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	12566,00	--	12566	--	12566	--	13571
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
30	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	4	4170,26	206,29	16681	825	2136	13850	32973
		НР - 98%; СП - 8%			3429,90	103,21	13720	413		2442	
31	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	8876,00	--	35504	--	35504	--	38344
		СП - 8%			--	--	--	--		2840	
				Фасонные части							
32	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	7	281,00	--	1967	--	1967	--	2124
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
33	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	10	82,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
34	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	5	228,00	--	1140	--	1140	--	1231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
35	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	1	69,00	--	69	--	69	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
36	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	3	431,00	--	1293	--	1293	--	1396
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
37	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	3	130,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
38	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	5	514,00	--	2570	--	2570	--	2776
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
39	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	1	144,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
40	241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	3	725,00	--	2175	--	2175	--	2349
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
41	241-212-0501 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	1	269,00	--	269	--	269	--	291
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
42	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	3	642,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
43	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50	шт.	2	209,00	--	418	--	418	--	451
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
44	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2	110,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
45	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
46	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50	шт.	15	176,00	--	2640	--	2640	--	2851
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
47	241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 100	шт.	5	247,00	--	1235	--	1235	--	1334
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
48	241-211-3001 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 50	шт.	5	76,00	--	380	--	380	--	410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				201607	1739	159615	40297	261255
							40253	868	--	19351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				261255				
Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03 Административное здание, на Отопление и вентиляция											
		Отопление									
49	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка**	м трубопровода	342	495,63	20,42	169505	6983	3153	158970	354753
		НР - 98%; СП - 8%			465,99	8,32	159369	2845		26278	
50	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка**	м трубопровода	70	496,07	20,42	34725	1429	677	32538	72644
		НР - 98%; СП - 8%			465,99	8,32	32619	582		5381	
51	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка**	м трубопровода	42	496,84	20,42	20867	857	438	19523	43621
		НР - 98%; СП - 8%			465,99	8,32	19572	349		3231	
52	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка**	м трубопровода	18	497,94	20,42	8963	368	207	8367	18716
		НР - 98%; СП - 8%			465,99	8,32	8388	150		1386	
53	241-101-0402 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 20,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	342	930,00	--	318060	--	318060	--	343505
		СП - 8%			--	--	--	--		25445	
54	241-101-0403 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	70	1353,00	--	94710	--	94710	--	102287
		СП - 8%			--	--	--	--		7577	
55	241-101-0404 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 32,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	42	1684,00	--	70728	--	70728	--	76386
		СП - 8%			--	--	--	--		5658	
56	241-101-0405 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 40,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	18	2032,00	--	36576	--	36576	--	39502
		СП - 8%			--	--	--	--		2926	
57	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка**	кВт	80	1267,07	18,14	101366	1451	35776	63371	177916
		НР - 98%; СП - 8%			801,73	6,57	64139	526		13179	
58	245-102-0105 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые SOLAR 500/100 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	484	2222,00	--	1075448	--	1075448	--	1161484
		СП - 8%			--	--	--	--		86036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж клапана терморегулятора с термостатической головкой,запорного клапана диаметр условного прохода до 20 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	52	1562,98	--	81275	--	10295	53235	145271
		НР - 75%; СП - 8%			1365,00	--	70980	--		10761	
60	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	52	3052,00	--	158704	--	158704	--	171400
		СП - 8%			--	--	--	--		12696	
61	245-405-2307 РСНБ РК 2015 прим.	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком,с присоединительной резьбой М 30 х 1,5,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.	52	5522,00	--	287144	--	287144	--	310116
		СП - 8%			--	--	--	--		22972	
62	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	56	2506,90	112,99	140386	6328	15353	117192	278185
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	15,69	118705	879		20606	
63	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	953,00	--	53368	--	53368	--	57637
		СП - 8%			--	--	--	--		4269	
64	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные "Маевского" Ду=15мм.Установка	комплект	52	505,42	--	26282	--	15420	10645	39881
		НР - 98%; СП - 8%			208,88	--	10862	--		2954	
65	242-301-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4012,00	--	8024	--	8024	--	8666
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
66	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3052,00	--	6104	--	6104	--	6592
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
67	242-312-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF),с измерительными ниппелями,с наружной резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	118773,00	--	237546	--	237546	--	256550
		СП - 8%			--	--	--	--		19004	
68	242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF),с измерительными ниппелями,с наружной резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	70182,00	--	140364	--	140364	--	151593
		СП - 8%			--	--	--	--		11229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	10	2506,90	112,99	25069	1130	2742	20927	49676
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	15,69	21197	157		3680	
70	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2893,00	--	11572	--	11572	--	12498
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
71	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4879,00	--	29274	--	29274	--	31616
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
72	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка	комплект	12	227,42	--	2729	--	222	2456	5600
		НР - 98%; СП - 8%			208,88	--	2507	--		415	
73	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	12	91,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
74	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка /ГИЛЬЗЫ Ду=50мм	м трубопровода	8,4	3368,75	44,53	28298	374	20496	7420	38575
		НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	7428	144		2857	
75	241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,4	2528,00	--	21235	--	21235	--	22934
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	755,38	80,35	3022	322	1325	1164	4521
		НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	1375	157		335	
77	234-303-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	216,00	--	950	--	950	--	1026
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,8	99,17	2,72	3848	106	1703	1415	5684
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	2039	12		421	
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /ЗА 2 РАЗА/.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	38,8	184,16	4,25	7145	165	4359	1827	9690
		НР - 69%; СП - 8%			67,56	0,69	2621	27		718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой- /ЗА 2 РАЗА/	м2	38,8	222,11	7,03	8618	272	6556	1260	10669
		НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,94	1790	36		790	
81	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	472	101,35	1,48	47837	699	198	46002	101346
		НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	46940	--		7507	
				узел ввода							
82	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	4	3005,56	44,53	12022	178	8307	3533	16800
		НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	3537	68		1244	
83	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	2	4409,81	77,38	8820	155	6346	2328	12040
		НР - 98%; СП - 8%			1159,27	28,44	2319	57		892	
84	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	3	2913,23	23,38	8740	70	7084	1583	11149
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	1586	29		826	
85	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	3	2406,12	23,38	7218	70	5562	1583	9505
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	1586	29		704	
86	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2539,04	145,13	10156	581	1096	8432	20075
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	8479	126		1487	
87	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2131,00	--	4262	--	4262	--	4603
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
88	242-301-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3032,00	--	6064	--	6064	--	6549
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
89	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	4	2506,90	112,99	10028	452	1097	8371	19871
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	15,69	8479	63		1472	
90	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	953,00	--	2859	--	2859	--	3088
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
91	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2893,00	--	2893	--	2893	--	3124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
92	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики,наружный диаметр патрубков 57 мм.Установка	шт.	1	55042,21	273,44	55042	273	50709	4017	63784
		НР - 98%; СП - 8%			4059,77	39,24	4060	39		4725	
93	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	2539,04	145,13	5078	290	549	4216	10038
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	4239	63		744	
94	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
		СП - 8%			--	--	--	--		5176	
95	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	3	2566,67	--	7700	--	6593	1085	9488
		НР - 98%; СП - 8%			369,13	--	1107	--		703	
96	242-207-4001 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3185,00	--	9555	--	9555	--	10319
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
97	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	3	555,77	--	1667	--	212	1426	3340
		НР - 98%; СП - 8%			485,02	--	1455	--		247	
98	245-713-0101 РСНБ РК 2015 прим	Термометры прямые в оправе	шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
99	245-713-0101 РСНБ РК 2015 прим	Термометры прямые в оправе	шт.	1	2532,00	--	2532	--	2532	--	2735
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
100	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1406,00	--	8436	--	8436	--	9111
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	99,17	2,72	218	6	96	80	322
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	116	1		24	
102	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,2	111,05	3,51	244	8	185	36	302
		НР - 69%; СП - 8%			23,07	0,47	51	1		22	
103	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,9	93375,55	1229,30	84038	1106	58556	18923	111198
		НР - 76%; СП - 8%			27084,60	580,53	24376	522		8237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	571,04	15,89	2056	57	553	1118	3427
		НР - 76%; СП - 8%			401,70	6,75	1446	24		254	
105	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
106	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	101,11	1,48	1011	15	2	975	2144
		НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	994	--		159	
107	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	101,35	1,48	203	3	1	195	430
		НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	199	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3583174	23748	2924866	604213	4522379
							634560	6886	--	334991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4522378				
		РАЗДЕЛ 7. Вентиляция									
108	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	6865,76	59,96	10299	90	6898	3281	14667
		НР - 98%; СП - 8%			2207,21	25,08	3311	38		1086	
109	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	43	1999,29	38,57	85970	1658	15904	67734	166000
		НР - 98%; СП - 8%			1590,88	16,47	68408	708		12296	
110	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	4	2093,31	38,57	8373	154	1855	6301	15848
		НР - 98%; СП - 8%			1590,88	16,47	6364	66		1174	
111	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
				Система К-1,К-3,К-5,К-6,К-13,К-17,К-18							
112	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Установка на стене	1 сплит-система	7	7358,33	11,76	51508	82	1026	49392	108972
		НР - 98%; СП - 8%			7200,00	--	50400	--		8072	
113	Прайс-лист	Кондиционер настенный сплит-система "GREE BORA-09,0,8кВт	шт	7	81417,86	--	569925	--		--	569925
					--	--	--	--	569925	--	
				Система К-2,К-4,К-8,К-12,К-14,К-19,К-21							
114	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Установка на стене	1 сплит-система	13	7358,33	11,76	95658	153	1905	91728	202377
		НР - 98%; СП - 8%			7200,00	--	93600	--		14991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Прайс-лист	Кондиционер настенный сплит-система "GREE BORA-07,0,7кВт	шт	13	70762,50	--	919913	--		--	919913
					--	--	--	--	919913	--	
				Система К-7							
116	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Установка на стене	1 сплит-система	1	7358,33	11,76	7358	12	146	7056	15567
		НР - 98%; СП - 8%			7200,00	--	7200	--		1153	
117	Прайс-лист	Кондиционер настенный сплит-система "GREE BORA-24,1,915кВт 470м3/час	шт	1	184328,57	--	184329	--		--	184329
					--	--	--	--	184329	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1934642	2149	29044	225492	2199012
							229283	812	1674166	38877	
	Стоимость оборудования		Тенге				1674166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2199011				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 Административное здание, на Электрооборудование									
		ШР11									
118	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
119	515-301-0401 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22УЗ,номинальный ток панели 400 А,тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	556352,00	--	556352	--		--	556352
					--	--	--	--	556352	--	
120	247-207-0205 РСНБ РК 2015	Вставка плавкая модели ПН2-100 с стальными выводами на номинальный ток от 31,5А до 100А,УЗ	шт.	4	378,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		ЩАО-3									
121	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	17516,72	1068,17	17517	1068	13191	2620	21748
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	381,00	3258	381		1611	
122	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
123	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3189,55	30,71	22327	215	11297	7787	32523
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	10815	--		2409	
124	247-204-1840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
125	247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	5358,00	--	32148	--	32148	--	34720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	
126	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях	шт.	47	2138,76	697,75	100522	32795	9539	57890	171085
		НР - 72%; СП - 8%			1238,04	472,65	58188	22215		12673	
127	247-101-0104 РСНБ РК 2015 прим	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82	шт.	47	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
128	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт.	81	2807,73	992,05	227426	80356	16440	132476	388694
		НР - 72%; СП - 8%			1612,71	658,82	130630	53364		28792	
129	247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2x36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	81	6009,00	--	486729	--	486729	--	525667
		СП - 8%			--	--	--	--		38938	
130	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях	шт.	24	2138,76	697,75	51330	16746	4871	29561	87362
		НР - 72%; СП - 8%			1238,04	472,65	29713	11344		6471	
131	247-102-0145 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом,мощность 40 Вт,IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	24	18699,00	--	448776	--	448776	--	484678
		СП - 8%			--	--	--	--		35902	
132	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях	шт.	7	2138,76	697,75	14971	4885	1420	8622	25480
		НР - 72%; СП - 8%			1238,04	472,65	8666	3309		1887	
133	247-102-1402 РСНБ РК 2015 прим	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1302Д,мощность 20 Вт,световой поток 1800 лм,цветовая температура 4500 К,степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	7	6962,00	--	48734	--	48734	--	52633
		СП - 8%			--	--	--	--		3899	
134	247-101-0107 РСНБ РК 2015 прим	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	215	9024,00	--	1940160	--	1940160	--	2095373
		СП - 8%			--	--	--	--		155213	
135	247-216-0805 РСНБ РК 2015	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку,1P LED 220В	шт.	74	1008,00	--	74592	--	74592	--	80559
		СП - 8%			--	--	--	--		5967	
136	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1600	364,43	162,52	583088	260032	72016	243245	892439
		НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	251040	86800		66107	
137	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,85	301095,00	--	255931	--	255931	--	276405
		СП - 8%			--	--	--	--		20474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	468325,00	--	210746	--	210746	--	227606
		СП - 8%			--	--	--	--		16860	
139	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	400941,00	--	120282	--	120282	--	129905
		СП - 8%			--	--	--	--		9623	
140	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1600	397,21	16,03	635536	25648	75200	389802	1107365
		НР - 72%; СП - 8%			334,18	4,19	534688	6704		82027	
141	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1600	32,00	--	51200	--	51200	--	55296
		СП - 8%			--	--	--	--		4096	
142	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	58	391,32	0,35	22697	20	5336	12493	38005
		НР - 72%; СП - 8%			298,99	0,17	17341	10		2815	
143	247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	58	879,00	--	50982	--	50982	--	55061
		СП - 8%			--	--	--	--		4079	
144	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	50	391,32	0,35	19566	17	4599	10770	32763
		НР - 72%; СП - 8%			298,99	0,17	14950	8		2427	
145	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	345,00	--	17250	--	17250	--	18630
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
146	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	17	391,32	0,35	6652	6	1563	3662	11139
		НР - 72%; СП - 8%			298,99	0,17	5083	3		825	
147	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	368,00	--	6256	--	6256	--	6756
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
148	247-202-0413 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41246,IP55,10 гермовводов,размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.	67	1018,00	--	68206	--	68206	--	73662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5456	
149	247-202-0402 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-201**	шт.	125	259,00	--	32375	--	32375	--	34965
		СП - 8%			--	--	--	--		2590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				6125169	423268	4077919	901714	7544523
							1067630	184750	556352	517641	
	Стоимость оборудования		Тенге				556352				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7544524				
Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05 Административное здание, на Пожарная сигнализация											
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
150	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования**	шт.	1	17742,85	2,21	17743	2	152	10729	30750
		НР - 61%; СП - 8%			17589,00	--	17589	--		2278	
151	248-303-0205 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	шт.	1	23583,00	--	23583	--	23583	--	25470
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
152	Прайс-лист	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	1	5979,75	--	5980	--		--	5980
					--	--	--	--	5980	--	
153	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования**	шт.	64	3209,89	2,72	205433	174	4427	122508	354176
		НР - 61%; СП - 8%			3138,00	--	200832	--		26235	
154	248-302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	шт.	64	2291,00	--	146624	--	146624	--	158354
		СП - 8%			--	--	--	--		11730	
155	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной.Монтаж оборудования**	шт.	4	1691,72	--	6767	--	491	3828	11443
		НР - 61%; СП - 8%			1569,00	--	6276	--		848	
156	248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	4	1052,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
157	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования**	шт.	7	3209,89	2,72	22469	19	484	13399	38738
		НР - 61%; СП - 8%			3138,00	--	21966	--		2869	
158	248-303-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1**	шт.	7	9810,00	--	68670	--	68670	--	74164
		СП - 8%			--	--	--	--		5494	
159	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования**	шт.	2	17742,85	2,21	35486	4	304	21459	61500
		НР - 61%; СП - 8%			17589,00	--	35178	--		4556	
160	248-304-0307 РСНБ РК 2015 прим	**Оповещатели модели Apart SM6-W**	шт.	2	918,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	470	722,83	79,84	339730	37525	78551	143313	521686
		НР - 61%; СП - 8%			475,86	24,01	223654	11285		38643	
162	243-303-0401 РСНБ РК 2015 прим	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4/1х2.1,5/	км	0,47	19587,00	--	9206	--	9206	--	9942
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
163	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	90	364,43	162,52	32799	14626	4052	13683	50200
		НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	14121	4882		3718	
164	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	301095,00	--	27099	--	27099	--	29267
		СП - 8%			--	--	--	--		2168	
165	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	560	397,21	16,03	222438	8976	26321	136431	387578
		НР - 72%; СП - 8%			334,18	4,19	187141	2346		28709	
166	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 15 мм	м	560	27,00	--	15120	--	15120	--	16330
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1185191	61326	411128	465350	1782106
							706757	18513	5980	131565	
	Стоимость оборудования		Тенге				5980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1782106				
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07 Административное здание, на Слаботочные сети									
		Телефонизация									
167	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования	шт.	4	1338,29	--	5353	--	834	2756	8758
		НР - 61%; СП - 8%			1129,68	--	4519	--		649	
168	248-102-0102 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический,марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac,1 порт PON(SC),4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS,WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с,5 GHz+802.11n,2x2,300 Мбит/с,2.4 GHz)	шт.	1	38047,00	--	38047	--	38047	--	41091
		СП - 8%			--	--	--	--		3044	
169	248-201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Мини АТС на 32 внутренних канала	шт.	1	18044,00	--	18044	--	18044	--	19488
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
170	248-306-0201 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная типа Forteza Барьер-КР-М для радиоволнового извещателя	шт.	1	20601,00	--	20601	--	20601	--	22249
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
171	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный,модели Panasonic KX-TS2350	шт.	1	6685,00	--	6685	--	6685	--	7220
		СП - 8%			--	--	--	--		535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	175071,88	--	5252	--	109	3909	9894
		НР - 76%; СП - 8%			171437,00	--	5143	--		733	
173	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	45,00	--	1350	--	1350	--	1458
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
174	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	610	333,52	135,85	203447	82868	24870	88284	315069
		НР - 72%; СП - 8%			156,90	44,11	95709	26907		23338	
175	243-301-0126 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	530869,00	--	5309	--	5309	--	5734
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
176	243-303-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,6	21700,00	--	13020	--	13020	--	14062
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
177	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	600	270,85	2,38	162510	1428	10074	108782	292995
		НР - 72%; СП - 8%			251,68	0,13	151008	78		21703	
178	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	600	47,00	--	28200	--	28200	--	30456
		СП - 8%			--	--	--	--		2256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				507818	84296	167143	203731	768474
							256379	26985	--	56925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				768474				
		РАЗДЕЛ 11. Интернет связь									
179	1310-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка роутера	шт.	1	1604,28	--	1604	--	317	785	2580
		НР - 61%; СП - 8%			1286,58	--	1287	--		191	
180	248-102-0301 РСНБ РК 2015 прим.	WI-Fi роутер TP-Link TD-W8960N	шт.	1	28918,00	--	28918	--	28918	--	31231
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
181	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	333,52	135,85	6670	2717	815	2895	10330
		НР - 72%; СП - 8%			156,90	44,11	3138	882		765	
182	243-503-0104 РСНБ РК 2015	Сетевой кабель UTP 5e Cat 305m	км	0,02	86496,00	--	1730	--	1730	--	1868
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
183	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	20	270,85	2,38	5417	48	335	3626	9767
		НР - 72%; СП - 8%			251,68	0,13	5034	3		723	
184	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	20	47,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				45279	2765	33055	7306	56791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							9459	885	--	4205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				56790				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**28 469 419,65**				
		Оборудование					**2 356 019,00**				
		Всего прямые затраты					**26 113 400,65**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,5 %**					**391 701,01**				
		Итого					**26 505 101,66**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) в зимнее время 0,7%**					**185 535,71**				
		Итого					**26 690 637,37**				
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**					**533 812,75**				
		Итого					**27 224 450,12**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514**					**31 061 013,01**				
		Итого					**31 061 013,01**				
		Понижающий коэффициент К=0,98					**30 439 792,75**				
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**					**3 652 775,13**				
		Всего к оплате					**34 092 567,88**				

ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"
Инженер-эксперт

_____ **Казбеков К.**

м.п.

ТОО "Vek-Stroy-Com"
Директор

_____ **Талипов Г.Ш.**

ТОО "Улмад"
ГИП

_____ **Токумтаев К.Б.**

м.п.