Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области",030210, Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский сельский округ, село Маржанбулак, ул. Абай Кунанбаев, д. 69, тел. 8 (71337) 53927 , тел.: 8 (71337) 53927**	**970140003484**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма " Коквест",030600, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский р-н, с.Жездибай, Р.Багланова, дом № 60, тел.: 8 7132 50 72 67**	**940240001159**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 37 от 04.04.2025г.

Номер документа	Дата составления
93	**24.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильных дорог в селе Маржанбулак Алгинского района, Актюбинской области восточная часть новостройки левая и правая сторона ул.Абая, Диханшылар, А.Байтурсынова, А.Жангельдина			Работа	1	92 616 324,40	92 616 324,40	9 923 177,61
				Итого	1	x	92 616 324,40	9 923 177,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Проскурин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2025

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: "Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" БИН: 970140003484
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест" БИН: 940240001159
(организация, адрес, телефон)

Основание: Договор № 37 от 04.04.2025 г.

Справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат по объекту:

Средний ремонт автомобильных дорог в селе Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области восточная часть новостройки левая и правая сторона ул.Абая, Диханшылар, А.Байтурсынова, А.Жангельдина

за июнь месяц 2025 г.

Наименование пусковых объектов, комплекс работ	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			№ 37	04.04.2025 г.	Наименование	код	Наименование	код
	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	из графы №1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%, тенге	Всего тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	172 616 336.85			154 121 729.33			18 494 607.52	172 616 336.85
Итого за отчетный месяц: июнь 2025 г.		92 616 324.40		82 693 146.79			9 923 177.61	92 616 324.40
Сумма к оплате		92 616 324.40		82 693 146.79			9 923 177.61	92 616 324.40

Принял:
ЗАКАЗЧИК
Аким
Маржанбулакского сельского округа
Алгинского района Актюбинской области

Еламан М.А.

Эксперт оказывающий инжиниринговые услуги
ТОО "ATM CONSULTING"
Шаймуратов Н.М.

Сдал:
ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Агрофирма "Коквест"

Проскурин В.В.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алтайского района Актюбинской области БИН 970140003484
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Кокжиек" БИН 941240001584
Наименование стройки: Средний ремонт автомобильных дорог в селе Маржанбулак Алтайского района Актюбинской области восточная часть новостройки левая и правая сторона ул. Абая, Доненбулар, А.Байтурсынова, А.Жангельдина
Основание: Договор № 37 от 04.04.2025 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министра РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

АКТ №2
приемки выполненных работ за июнь 2025 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Средний ремонт улиц с. Маржанбулак, общей протяженностью - 5,409 км

Сметная норма и стоимость приведены в ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				75675216
	Раздел 1.	Дорожная одежда				67223994
1	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	6 824,4	1 298	8858071
3	7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	9,3828	230 523	2162951
4	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	13 404	2 936	39354144
5	7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	13 404	1 257	16848828
	Раздел 2.	Укрепление обочин				8451222
6	7101-0701-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин смесью из щебня и отсева 50/50, толщина 10 см	$м^2$	6 702	1 261	8451222
		Всего по локальной смете				75675216
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				3 783 761
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%				1 513 504
		Итого в ценах на 1 квартал 2024г.				80 972 482
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (Кпер=1,075)				87 045 417,67
	Договор 37 от 04.04.2025г	Договорная цена К=0,95				82 693 146,79
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)				9 923 177,61
		Всего стоимость подрядных строительно- монтажных работ, затрат с учетом НДС				92 616 324,40

Принял:
Аким
Маржанбулакского сельского
округа Алтайского района
Актюбинской области

_____ Еламан М.А.

Эксперт оказывающий услуги технического надзора
ТОО "ATM CONSULTING"

_____ Шаймерденов Н.С.

Сдал:
Директор
ТОО "Агрофирма "Кокжиек"

_____ Проскурин В.В.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

«Агрофирма «Коквест»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Қазақстан Республикасы
Актобе қаласы, О. Тұрмағамбетов көшесі, 59
Тел: 8 (7132) 507-236, факс: 8 (7132) 507-267
e-mail: kokwest@mail.ru

Агрофирма Коквест

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Агрофирма «Коквест»
Республика Казахстан
город Актобе, улица У. Турмагамбетова, 59
Тел: 8 (7132) 507-236, факс: 8 (7132) 507-267
e-mail: kokwest@mail.ru

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Агрофирма «Коквест»
Товарищество с ограниченной
ответственностью
Шығыс / Исх. № 178
«24» 06 2025 ж./г.

Акиму
Маржанбулакского сельского округа
Алгинского района Актюбинской области
г-ну Еламан М.А.

Наименование объекта «Средний ремонт автомобильных дорог (улиц) в селе Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области. Восточная часть новостройки левая и правая сторона ул. Абая, Диханшылар, А.Байтурсынова, А.Жангелдина»

ТОО «Агрофирма «Коквест», направляет Вам документы за выполненный объем работ за июнь 2025 года по вышеуказанному объекту.

Приложение: Справка № 2 – 3 экз.
АВР № 2 – 3 экз.
Акт по форме Р-1 – 3 экз.

С уважением, Директор
ТОО «Агрофирма Коквест» **Проскурин В.В.**

Исп.: Елтаева А. Ш.
Тел.: +7 747 963 00 47

ВОЗВРАТНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР