Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "АЭМЗ"**

Стройка **Строительство электроснабжения мкр. Самал-3 (2-я очередь) в г. Шымкенте**

Объект **ВЛ 10/0,4 кВ (2-2-1)**

Договор подряда (контракт) № 02/0619 от 06.06.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.12.2019	08.06.2019	22.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные сети 10 кВ								
1	**Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**122,22**	**191,75**	**183,16**	**23436**	**22386**	**5459**	**0,01**	**1**
		м3 грунта		**8,59**	**66,98**	**1050**	**8186**	**59,1**	**0,05**	**6**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**3,78**	**1681,68**	**--**	**6357**	**--**	**3757**	**1,85**	**7**
		м3 грунта		**1681,68**	**--**	**6357**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
3	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**699**	**313,43**	**147,72**	**219084**	**103259**	**49320**	**0,11**	**77**
		м кабеля		**123,86**	**41,00**	**86578**	**28656**	**42,8**	**0,04**	**28**
4	**С123-060619-1203 23-060619-1203 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3х50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**0,75**	**4169798,00**	**--**	**3127349**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**700**	**410,87**	**343,31**	**287611**	**240319**	**54971**	**0,06**	**42**
		м кабеля		**67,56**	**115,92**	**47292**	**81145**	**42,8**	**0,08**	**59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	5,6	25756,00	--	144234	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	0,75	26140,04	18636,74	19605	13978	3593	6,30	5
		км кабеля		7503,30	3689,95	5627	2767	42,8	9,04	7
8	С121-130809-0101 21-130809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента	750	83,00	--	62250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	122,22	30,99	30,99	3788	3788	783	--	--
		м3 грунта		--	10,84	--	1325	59,1	0,01	1
10	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	37,8	730,94	--	27630	--	16329	0,97	37
		м3 грунта		730,94	--	27630	--	59,1	--	--
11	Ц13-080201-2407 13-080201-2407 РСНБ РК 2015	Муфта концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	1	25846,74	16322,79	25847	16323	6182	8,00	8
		шт.		9008,00	5436,88	9008	5437	42,8	4,04	4
12	С123-061703-1104 23-061703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	1	9414,00	--	9414	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц13-080201-2706 13-080201-2706 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	5	7467,46	161,94	37337	810	14575	6,00	30
		шт.		6756,00	54,68	33780	273	42,8	0,04	--
14	С123-061703-1101 23-061703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	5	11043,00	--	55215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,005	587807,00	--	2939	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	4	1593,63	768,37	6375	3073	2165	0,64	3
		шт.		592,00	305,52	2368	1222	60,3	0,19	1
17	С Т Прайс лист ТОО "Арсагера"	Столбики железобетонные	4	4085,48	--	16342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-340201-0101 11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	48	171645,18	--	8238969	--	4825170	175,00	8400
		канало-километр трубопровода		161875,00	--	7770000	--	62,1	--	--
19	С123-011201-1102 23-011201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	48	1435,00	--	68880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	48	298,07	139,79	14308	6710	3113	0,10	5
		м кабеля		112,60	38,92	5405	1868	42,8	0,04	2
21	Ц13-080201-1501 13-080201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	26	1110,00	--	28860	--	5889	0,47	12
		проход кабеля		529,22	--	13760	--	42,8	--	--
22	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	3	626,75	86,33	1880	259	592	0,40	1
		м		436,00	24,88	1308	75	42,8	0,02	--
23	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	1009,00	--	3027	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3	298,07	139,79	894	419	195	0,10	--
		м кабеля		112,60	38,92	338	117	42,8	0,04	--
25	Ц13-080201-2706 13-080201-2706 РСНБ РК 2015	Муфта кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	1	7467,46	161,94	7467	162	2915	6,00	6
		шт.		6756,00	54,68	6756	55	42,8	0,04	--
26	С123-061703-1101 23-061703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	1	11043,00	--	11043	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц13-080103-3304 13-080103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств КСО с вакуумным выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	1	27775,13	3562,68	27775	3563	10635	21,00	21
		шт.		23646,00	1202,96	23646	1203	42,8	0,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**Т Прайс лист ТОО**	**КСО с вакуумным выключателем нагрузки**	**1**	**2864048,11**	**--**	**2864048**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**15341963**	**415048**			**8655**
			Тенге			**8040902**	**132329**			**109**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2864048**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**229124**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3093172**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**670669**				
	Материалы -		Тенге			**51370**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**355094**			
		Накладные расходы -	Тенге			**151980**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**65812**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**888461**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**308**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**355094**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11807245**				
	Материалы -		Тенге			**469902**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7818138**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3500692**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4853662**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1332873**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17993781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8455**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7818138**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**21975414**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8764**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8173231**			
		РАЗДЕЛ 2.Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-10кВ с использованием арматуры фирмы ENSTO								
		Анкерная опора Ар10-1.1с с установкой РЛНД /1 компл./								
29	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) двухстоечные. Установка**	**1**	**13062,73**	**6542,00**	**13063**	**6542**	**5477**	**5,98**	**6**
		опора		**5854,42**	**3023,20**	**5854**	**3023**	**61,7**	**2,00**	**2**
30	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**2**	**32827,00**	**--**	**65654**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**2**	**2162,75**	**1220,90**	**4326**	**2442**	**1728**	**0,91**	**2**
		шт.		**941,85**	**458,30**	**1884**	**917**	**61,7**	**0,30**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,1	32154,00	--	3215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	2	3841,19	--	7682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ73	1	15693,30	--	15693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМs60	1	3200,99	--	3201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ52	1	1895,33	--	1895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х1	2	1280,40	--	2561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У1	1	4481,39	--	4481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП 21	2	1250,92	--	2502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0000626	661138,00	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	5	869,00	--	4345	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	5	482,00	--	2410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	4	13093,00	--	52372	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С124-040207-4712 24-040207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	0,5	21237,00	--	10619	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
45	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	651,00	--	3906	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	17179,00	--	103074	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С124-040202-0825 24-040202-0825 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO255 ГОСТ Р 51177-98	6	1545,00	--	9270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РЛНД								
48	Ц13-080103-0501 13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	1	3151,68	629,50	3152	630	1050	2,00	2
		шт.		2252,00	201,72	2252	202	42,8	0,16	--
49	Т Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Разъединитель РЛНД.1-1/400У1 приводом ПРНЗ-10У1	1	41528,70	--	41529	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
50	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн КМ1	1	2527,10	--	2527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С124-040206-0709 24-040206-0709 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	6	1026,00	--	6156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С121-130201-1201 21-130201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	0,000968	250467,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА1	1	8962,79	--	8963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА2	1	5138,44	--	5138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА3	3	7749,78	--	23249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА5	1	1280,40	--	1280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х7	3	1010,84	--	3033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х8	1	1095,08	--	1095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП1	4,5	1314,09	--	5913	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Промежуточная опора П10-1.1с /2 компл./								
60	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	2	6492,46	2830,41	12985	5661	5310	3,06	6
		опора		2995,74	1307,38	5991	2615	61,7	0,87	2
61	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	2	43156,00	--	86312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs55	2	16645,17	--	33290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	10	869,00	--	8690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	2	482,00	--	964	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	6	13093,00	--	78558	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С124-040207-4711 24-040207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	12	21237,00	--	254844	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			888232	15274			16
			Тенге			15982	6756			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			41529				
	Сметная прибыль -		Тенге			3322				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			44851				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3152				
	Материалы -		Тенге			270				
	Всего заработная плата -		Тенге				2454			
		Накладные расходы -	Тенге			1050				
		Сметная прибыль -	Тенге			336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2454			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			843551				
	Материалы -		Тенге			1999				
	Всего заработная плата -		Тенге				20284			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			813178				
		Накладные расходы -	Тенге			12515				
		Сметная прибыль -	Тенге			68485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			924552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				20284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			973941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				22738			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Железобетонные опоры для совместной подвестки защищенных проводов ВЛ-10кВ и самонесущих изолированных проводов одноцепной ВЛ-0,4кВ										
		Промежуточная стойка П10/0,38-1 /41 компл./								
67	Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	41	8550,33	3159,57	350563	129542	149541	4,55	187
		опора		4454,45	1456,96	182632	59735	61,7	0,99	41
68	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	41	43156,00	--	1769396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs56	41	12163,78	--	498715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х51	82	1280,40	--	104993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	45,1	1250,92	--	56416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	82	869,00	--	71258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	82	482,00	--	39524	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	123	13093,00	--	1610439	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	20,5	21237,00	--	435359	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
76	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	82	178,00	--	14596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	106,6	420,00	--	44772	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	41	1967,00	--	80647	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	41	3861,00	--	158301	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С124-040207-3140 24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98	41	1429,00	--	58589	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С124-040207-3141 24-040207-3141 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.12 ГОСТ Р 51177-98	82	1735,00	--	142270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С124-040207-1817 24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	41	3089,00	--	126649	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая промежуточная опора УП10/0,38-1 /2 компл./								
83	Е11-330202-0105 11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, двухстоечные. Установка	2	15419,75	6896,19	30839	13792	13292	7,75	16
		опора		7587,25	3184,04	15175	6368	61,7	2,13	4
84	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	4	43156,00	--	172624	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	4	2162,75	1220,90	8651	4884	3456	0,91	4
		шт.		941,85	458,30	3767	1833	61,7	0,30	1
86	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,2	32154,00	--	6431	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	4	3841,19	--	15365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs60	2	19846,17	--	39692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У52	2	5138,44	--	10277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	2,2	1250,92	--	2752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП22	3,28	1314,09	--	4310	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0001252	661138,00	--	83	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	6	869,00	--	5214	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	6	482,00	--	2892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	6	13093,00	--	78558	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	2	21237,00	--	42474	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
97	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	4	178,00	--	712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	5,2	420,00	--	2184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	2	1967,00	--	3934	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	2	3861,00	--	7722	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С124-040207-3140 24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98	2	1429,00	--	2858	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С124-040207-3141 24-040207-3141 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.12 ГОСТ Р 51177-98	4	1735,00	--	6940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С124-040207-1817 24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	2	3089,00	--	6178	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Ответительная анкерная опора ОА10/0,38-1 /1 компл./								
104	Е11-330202-0105 11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, двухстоечные. Установка	1	15419,75	6896,19	15420	6896	6646	7,75	8
		опора		7587,25	3184,04	7587	3184	61,7	2,13	2
105	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	2	43156,00	--	86312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	2	2162,75	1220,90	4326	2442	1728	0,91	2
		шт.		941,85	458,30	1884	917	61,7	0,30	1
107	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,1	32154,00	--	3215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	2	3841,19	--	7682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs56	1	12163,78	--	12164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ77	1	14412,90	--	14413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х51	2	1280,40	--	2561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У52	1	5138,44	--	5138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	1	1250,92	--	1251	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП22	0,8	1314,09	--	1051	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0000626	661138,00	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	5	869,00	--	4345	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	5	482,00	--	2410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	3	13093,00	--	39279	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	1	21237,00	--	21237	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
120	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	651,00	--	1953	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	3	17179,00	--	51537	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	С124-040202-0825 24-040202-0825 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO256 ГОСТ Р 51177-98	3	1545,00	--	4635	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	С124-040207-5018 24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	3	3823,00	--	11469	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	2	178,00	--	356	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	2,6	420,00	--	1092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	1	1967,00	--	1967	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	1	3861,00	--	3861	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С124-040207-3140 24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98	5	1429,00	--	7145	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	С124-040207-3222 24-040207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	1	10137,00	--	10137	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	С124-040207-5014 24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	2	2123,00	--	4246	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	С124-040207-1817 24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	1	3089,00	--	3089	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Анкерная опора А10/0,38-1 /1 компл./								
132	Е11-330202-0105 11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, двухстоечные. Установка	1	15419,75	6896,19	15420	6896	6646	7,75	8
		опора		7587,25	3184,04	7587	3184	61,7	2,13	2
133	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	2	43156,00	--	86312	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	2	2162,75	1220,90	4326	2442	1728	0,91	2
		шт.		941,85	458,30	1884	917	61,7	0,30	1
135	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,1	32154,00	--	3215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	2	3841,19	--	7682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ77	1	14412,90	--	14413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ52	1	1895,33	--	1895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х51	1	1280,40	--	1280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У52	1	5138,44	--	5138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП 21	2	1250,92	--	2502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП22	2,04	1314,09	--	2681	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С121-130201-1201 21-130201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	0,000088	250467,00	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	5	869,00	--	4345	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	5	482,00	--	2410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	1	13093,00	--	13093	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	0,3333333	21237,00	--	7079	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
148	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	651,00	--	3906	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	17179,00	--	103074	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	С124-040202-0825 24-040202-0825 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO256 ГОСТ Р 51177-98	6	1545,00	--	9270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	С124-040207-5018 24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	3	3823,00	--	11469	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ78	1	3200,99	--	3201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ78а	1	3200,99	--	3201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С121-130201-1201 21-130201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками диаметром от М12 до М 16 ГОСТ 1759.0-87	0,000132	250467,00	--	33	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С124-040207-3140 24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1429,00	--	1429	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	С124-040207-3222 24-040207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	2	10137,00	--	20274	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	С124-040207-5014 24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	1	2123,00	--	2123	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6665303	166894			225
			Тенге			220516	76138			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6665303				
	Материалы -		Тенге			42134				
	Всего заработная плата -		Тенге				296654			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6235759				
		Накладные расходы -	Тенге			183036				
		Сметная прибыль -	Тенге			547867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7396206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				296654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7396206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				296654			

РАЗДЕЛ 4.Железобетонные опоры для совместной подвестки защищенных проводов ВЛ-10кВ и самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛ-0,4кВ

Промежуточная опора П10/0,38-2 /3 компл./

158	Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	3	8550,33	3159,57	25651	9479	10942	4,55	14
		опора		4454,45	1456,96	13363	4371	61,7	0,99	3
159	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	3	43156,00	--	129468	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs56	3	12163,78	--	36491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х51	3	1280,40	--	3841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	3,3	1250,92	--	4128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
163	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	6	869,00	--	5214	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	6	482,00	--	2892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	9	13093,00	--	117837	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	3	21237,00	--	63711	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
167	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	6	178,00	--	1068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	7,8	420,00	--	3276	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
169	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	6	1967,00	--	11802	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	С124-040207-3140 24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98	6	1429,00	--	8574	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	6	3861,00	--	23166	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	С124-040207-3141 24-040207-3141 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.12 ГОСТ Р 51177-98	12	1735,00	--	20820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С124-040207-1817 24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	6	3089,00	--	18534	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Анкерная опора А10/0,38-2 /1 компл./								
174	Е11-330202-0105 11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, двухстоечные. Установка	1	15419,75	6896,19	15420	6896	6646	7,75	8
		опора		7587,25	3184,04	7587	3184	61,7	2,13	2
175	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	2	43156,00	--	86312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	2	2162,75	1220,90	4326	2442	1728	0,91	2
		шт.		941,85	458,30	1884	917	61,7	0,30	1
177	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,1	32154,00	--	3215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	2	3841,19	--	7682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ77	1	14412,90	--	14413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ52	1	1895,33	--	1895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х51	1	1280,40	--	1280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У52	1	5138,44	--	5138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП 21	2	1250,92	--	2502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП22	3,64	1314,09	--	4783	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
185	С121-130201-1201 21-130201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	0,000088	250467,00	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	5	869,00	--	4345	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	5	482,00	--	2410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
188	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	1	13093,00	--	13093	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
189	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	0,3333333	21237,00	--	7079	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
190	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	651,00	--	3906	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
191	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	17179,00	--	103074	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
192	С124-040202-0825 24-040202-0825 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO256 ГОСТ Р 51177-98	6	1545,00	--	9270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
193	С124-040207-5018 24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	3	3823,00	--	11469	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
194	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ78б	2	4481,39	--	8963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	С121-130201-1201 21-130201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками диаметром от М12 до М 16 ГОСТ 1759.0-87	0,000132	250467,00	--	33	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С124-040207-3140 24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98	2	1429,00	--	2858	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
197	С124-040207-3222 24-040207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	4	10137,00	--	40548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
198	С124-040207-5014 24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	2	2123,00	--	4246	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Ответительная анкерная опора ОА10/0,38-2 /1 компл./								
199	Е11-330202-0105 11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, двухстоечные. Установка	1	15419,75	6896,19	15420	6896	6646	7,75	8
		опора		7587,25	3184,04	7587	3184	61,7	2,13	2
200	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	2	43156,00	--	86312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
201	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	2	2162,75	1220,90	4326	2442	1728	0,91	2
		шт.		941,85	458,30	1884	917	61,7	0,30	1
202	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,1	32154,00	--	3215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	2	3841,19	--	7682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs56	1	12163,78	--	12164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ77	1	14412,90	--	14413	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х51	2	1280,40	--	2561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У52	1	5138,44	--	5138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП 21	1	1250,92	--	1251	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
209	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП22	2,65	1314,09	--	3482	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
210	С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0000626	661138,00	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	5	869,00	--	4345	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
212	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	5	482,00	--	2410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
213	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	3	13093,00	--	39279	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
214	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	1	21237,00	--	21237	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
215	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	651,00	--	1953	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
216	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	3	17179,00	--	51537	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С124-040202-0825 24-040202-0825 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO256 ГОСТ Р 51177-98	3	1545,00	--	4635	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
218	С124-040207-5018 24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	3	3823,00	--	11469	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
219	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	5	178,00	--	890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
220	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	5,2	420,00	--	2184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
221	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	3	1967,00	--	5901	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
222	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	2	3861,00	--	7722	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
223	С124-040207-3140 24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98	6	1429,00	--	8574	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
224	С124-040207-3222 24-040207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	2	10137,00	--	20274	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
225	С124-040207-5014 24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	5	2123,00	--	10615	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
226	С124-040207-1817 24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	3	3089,00	--	9267	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1193054	28155			33
			Тенге			32305	12572			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1193054				
	Материалы -		Тенге			4682				
	Всего заработная плата -		Тенге				44877			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1127913				
		Накладные расходы -	Тенге			27689				
		Сметная прибыль -	Тенге			97659				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1318403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				44877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1318403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				44877			
РАЗДЕЛ 5.Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ с использованием арматуры фирмы ENSTO										
		Промежуточная опора П1 /256 компл./								
227	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	256	6492,46	2830,41	1662069	724585	679686	3,06	783
		опора		2995,74	1307,38	766909	334689	61,7	0,87	223
228	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	256	27546,00	--	7051776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
229	С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	256	3379,00	--	865024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
230	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	256	3861,00	--	988416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
231	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	256	2123,00	--	543488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	256	2221,00	--	568576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
233	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	0,128	587807,00	--	75239	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Анкерная (концевая) опора К3 /24 компл./								
234	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) двухстоечные. Установка**	24	13062,73	6542,00	313505	157008	131460	5,98	144
		опора		5854,42	3023,20	140506	72557	61,7	2,00	48
235	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	48	27546,00	--	1322208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
236	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	48	2162,75	1220,90	103812	58603	41467	0,91	44
		шт.		941,85	458,30	45209	21998	61,7	0,30	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	2,4	32154,00	--	77170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
238	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	48	3841,19	--	184377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	24	3013,00	--	72312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
240	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	24	4434,00	--	106416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
241	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк бандажный SOT29 ГОСТ Р 51177-98	24	1967,00	--	47208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
242	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	62,4	420,00	--	26208	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
243	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	48	178,00	--	8544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
244	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	24	3861,00	--	92664	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
245	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	48	10137,00	--	486576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
246	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	96	2123,00	--	203808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая анкерная опора УА3 /21 компл./								
247	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) двухстоечные. Установка	21	13062,73	6542,00	274317	137382	115027	5,98	126
		опора		5854,42	3023,20	122943	63487	61,7	2,00	42
248	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	42	27546,00	--	1156932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	42	2162,75	1220,90	90836	51278	36283	0,91	38
		шт.		941,85	458,30	39558	19249	61,7	0,30	13
250	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	2,1	32154,00	--	67523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
251	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	42	3841,19	--	161330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	21	3013,00	--	63273	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
253	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	21	4434,00	--	93114	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
254	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк бандажный SOT29 ГОСТ Р 51177-98	21	1967,00	--	41307	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
255	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	54,6	420,00	--	22932	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
256	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	42	178,00	--	7476	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
257	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	21	3861,00	--	81081	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
258	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	42	10137,00	--	425754	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
259	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	84	2123,00	--	178332	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
260	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	21	2123,00	--	44583	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	21	2221,00	--	46641	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
262	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0105	587807,00	--	6172	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
263	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	21	869,00	--	18249	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
264	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП6	21	1250,92	--	26269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
265	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У3 /узел крепления/	21	5138,44	--	107907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая промежуточная опора УП3 /11 компл./								
266	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) двухстоечные. Установка	11	13062,73	6542,00	143690	71962	60252	5,98	66
		опора		5854,42	3023,20	64399	33255	61,7	2,00	22
267	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	22	27546,00	--	606012	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
268	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	22	2162,75	1220,90	47581	26860	19006	0,91	20
		шт.		941,85	458,30	20721	10083	61,7	0,30	7
269	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	1,1	32154,00	--	35369	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
270	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	22	3841,19	--	84506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	11	3013,00	--	33143	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
272	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	11	3861,00	--	42471	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
273	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	11	2123,00	--	23353	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
274	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	11	2221,00	--	24431	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
275	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0055	587807,00	--	3233	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
276	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	11	869,00	--	9559	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
277	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП6	11	1250,92	--	13760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
278	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У3 /узел крепления/	11	5138,44	--	56523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Анкерная ответительная опора АО3 /7 компл./								
279	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) двухстоечные. Установка	7	13062,73	6542,00	91439	45794	38342	5,98	42
		опора		5854,42	3023,20	40981	21162	61,7	2,00	14
280	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	14	27546,00	--	385644	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
281	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	14	2162,75	1220,90	30279	17093	12094	0,91	13
		шт.		941,85	458,30	13186	6416	61,7	0,30	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,7	32154,00	--	22508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
283	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	14	3841,19	--	53777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
284	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	7	3013,00	--	21091	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
285	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	7	3861,00	--	27027	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
286	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	7	2123,00	--	14861	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
287	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	7	4434,00	--	31038	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
288	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	28	2123,00	--	59444	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
289	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	7	2221,00	--	15547	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
290	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0035	587807,00	--	2057	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
291	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	7	869,00	--	6083	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
292	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП6	7	1250,92	--	8756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
293	С124-040207-3224 24-040207-3224 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98	7	5986,00	--	41902	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
294	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн УЗ /узел крепления/	7	5138,44	--	35969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			19684478	1290564			1275
			Тенге			1254411	582897			387
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19684478				
	Материалы -		Тенге			212552				
	Всего заработная плата -		Тенге				1837308			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16926951				
		Накладные расходы -	Тенге			1133619				
		Сметная прибыль -	Тенге			1665448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22483545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661
		Сметная заработная плата -	Тенге				1837308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			22483545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661
		Сметная заработная плата -	Тенге				1837308			
		РАЗДЕЛ 6.Двухцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ с использованием арматуры фирмы ENSTO								
		Промежуточная опора П2 /13 компл./								
295	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	13	6492,46	2830,41	84402	36795	34515	3,06	40
		опора		2995,74	1307,38	38945	16996	61,7	0,87	11
296	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	13	43156,00	--	561028	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
297	С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	13	3379,00	--	43927	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
298	С124-040207-4939 24-040207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	13	3052,00	--	39676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
299	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	26	3861,00	--	100386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
300	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	13	2221,00	--	28873	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0065	587807,00	--	3821	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
302	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	13	2123,00	--	27599	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
303	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	26	2123,00	--	55198	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Анкерная (анкерная) опора К2 /2 компл./								
304	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) двухстоечные. Установка	2	13062,73	6542,00	26125	13084	10955	5,98	12
		опора		5854,42	3023,20	11709	6046	61,7	2,00	4
305	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	4	43156,00	--	172624	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
306	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	4	2162,75	1220,90	8651	4884	3456	0,91	4
		шт.		941,85	458,30	3767	1833	61,7	0,30	1
307	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,2	32154,00	--	6431	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
308	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	4	3841,19	--	15365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	2	3013,00	--	6026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
310	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	2	4434,00	--	8868	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
311	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк бандажный SOT29 ГОСТ Р 51177-98	4	1967,00	--	7868	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
312	С124-040207-4921 24-040207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	4	2329,00	--	9316	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
313	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	11,2	420,00	--	4704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
314	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	8	178,00	--	1424	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
315	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	4	10137,00	--	40548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
316	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	4	3861,00	--	15444	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
317	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	2	2221,00	--	4442	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
318	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	587807,00	--	1176	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
319	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	4	2123,00	--	8492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
320	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	16	2123,00	--	33968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
321	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	2	869,00	--	1738	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
322	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП6	2	1250,92	--	2502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
323	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У4 /узел крепления/	2	4633,02	--	9266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая промежуточная опора УП2 /1 компл./								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) двухстоечные. Установка	1	13062,73	6542,00	13063	6542	5477	5,98	6
		опора		5854,42	3023,20	5854	3023	61,7	2,00	2
325	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	2	43156,00	--	86312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
326	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	2	2162,75	1220,90	4326	2442	1728	0,91	2
		шт.		941,85	458,30	1884	917	61,7	0,30	1
327	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,1	32154,00	--	3215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
328	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	2	3841,19	--	7682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	1	3380,00	--	3380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
330	С124-040207-4939 24-040207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	1	3052,00	--	3052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
331	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	2	3861,00	--	7722	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
332	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	2	2221,00	--	4442	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
333	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	587807,00	--	294	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
334	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	1	2123,00	--	2123	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
335	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	2	2123,00	--	4246	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	1	869,00	--	869	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
337	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП6	1	1250,92	--	1251	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
338	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У4 /узел крепления/	1	4633,02	--	4633	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ответительная анкерная опора ОА2 /7 компл./								
339	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) двухстоечные. Установка	7	13062,73	6542,00	91439	45794	38342	5,98	42
		опора		5854,42	3023,20	40981	21162	61,7	2,00	14
340	С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	14	43156,00	--	604184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
341	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	14	2162,75	1220,90	30279	17093	12094	0,91	13
		шт.		941,85	458,30	13186	6416	61,7	0,30	4
342	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,7	32154,00	--	22508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
343	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	14	3841,19	--	53777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	7	3013,00	--	21091	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
345	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	7	4434,00	--	31038	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
346	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	14	3861,00	--	54054	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
347	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	18,2	420,00	--	7644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
348	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	14	178,00	--	2492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
349	С124-040207-4921 24-040207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	7	2329,00	--	16303	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
350	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	14	10137,00	--	141918	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
351	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	28	2123,00	--	59444	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
352	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	7	2221,00	--	15547	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
353	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0035	587807,00	--	2057	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
354	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	7	2123,00	--	14861	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
355	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	7	869,00	--	6083	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
356	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП6	7	1250,92	--	8756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
357	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У4 /узел крепления/	7	4633,02	--	32431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Промежуточная опора УА2u /2 компл./								
358	Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) трехстоечные. Установка	2	20007,94	10530,63	40016	21061	16879	9,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		8811,00	4867,66	17622	9735	61,7	3,21	6
359	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	6	32827,00	--	196962	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
360	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	6	2162,75	1220,90	12977	7325	5183	0,91	5
		шт.		941,85	458,30	5651	2750	61,7	0,30	2
361	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты Плиты П-3и фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,3	32154,00	--	9646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
362	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	6	3841,19	--	23047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	С124-040207-4921 24-040207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	4	2329,00	--	9316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
364	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	11,2	420,00	--	4704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
365	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	8	178,00	--	1424	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
366	С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	4	10137,00	--	40548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
367	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	16	2123,00	--	33968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
368	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	2	2221,00	--	4442	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
369	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	587807,00	--	1176	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
370	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	4	2123,00	--	8492	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
371	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	4	869,00	--	3476	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
372	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП6	4	1250,92	--	5004	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
373	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У4 /узел крепления/	4	4633,02	--	18532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3106132	155020			141
			Тенге			139599	68879			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3106132				
	Материалы -		Тенге			16658				
	Всего заработная плата -		Тенге				208478			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2794856				
		Накладные расходы -	Тенге			128631				
		Сметная прибыль -	Тенге			258781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3493544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				208478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3493544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				208478			
		РАЗДЕЛ 7.Арматура для подводки к вводу в здание								
374	Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	600	500,00	80,97	300000	48582	109089	0,34	204
		шт.		397,46	27,34	238476	16404	42,8	0,02	12
375	С123-070501-0101 23-070501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	600	7820,00	--	4692000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
376	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	600	3663,21	1249,84	2197924	749904	713159	2,00	1200
		шт.		2338,00	439,10	1402800	263460	42,8	0,36	216
377	С123-070201-0315 23-070201-0315 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	600	19621,00	--	11772600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
378	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	600	1967,00	--	1180200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
379	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	1200	178,00	--	213600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
380	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	1560	420,00	--	655200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
381	С124-040202-0820 24-040202-0820 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO243 ГОСТ Р 51177-98	1200	11584,00	--	13900800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
382	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	1200	2123,00	--	2547600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
383	С124-040207-5412 24-040207-5412 РСНБ РК 2015	Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98	600	42958,00	--	25774800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
384	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	600	1583,65	--	950190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
385	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZ INTER Vector Group"	Монтажная рейка РЕК49	1200	6203,19	--	7443830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
386	С124-040207-5318 24-040207-5318 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98	4800	1187,00	--	5697600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
387	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZ INTER Vector Group"	Штанга оперативная для мачтового рубильника 2м ST33	3	9367,12	--	28101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
388	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	600	3663,21	1249,84	2197924	749904	713159	2,00	1200
		шт.		2338,00	439,10	1402800	263460	42,8	0,36	216
389	С123-070201-0110 23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	600	5762,00	--	3457200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	600	429,00	--	257400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
391	С123-070204-0715 23-070204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	600	429,00	--	257400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
392	Ц13-080103-0401 13-080103-0401 РСНБ РК 2015	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	12	1312,19	80,97	15746	972	5924	1,00	12
		шт.		1126,00	27,34	13512	328	42,8	0,02	--
393	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAZ INTER Vector Group"	Разъединитель линейный CZ24	12	85876,80	--	1030522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
394	Е11-330208-0203 11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	3	13082,88	7565,12	39249	22695	13176	3,62	11
		подстанция		3612,76	3505,52	10838	10517	61,7	2,24	7
395	Е11-330208-0205 11-330208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	2	52883,52	16694,74	105767	33389	33705	18,60	37
		подстанция		21334,20	5979,04	42668	11958	61,7	4,09	8
396	Е11-330208-0206 11-330208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	1	58778,21	17270,43	58778	17270	20294	22,80	23
		подстанция		26653,20	6238,02	26653	6238	61,7	4,32	4
397	51-080102-0112 51-080102-0112 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	2	4461657,00	--	8923314	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
398	51-080101-0108 51-080101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	2	1981853,00	--	3963706	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
399	51-080102-0111 51-080102-0111 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	3583445,00	--	3583445	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
400	51-080101-0108 51-080101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	1981853,00	--	1981853	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
401	Ц13-080101-1510 13-080101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	9	38263,20	17678,63	344369	159108	77298	12,00	108
		комплект (3 фазы)		13512,00	6554,86	121608	58994	42,8	4,83	43
402	С124-040207-4315 24-040207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	9	28960,00	--	260640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
403	Е11-330206-0101 11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	600	1720,26	405,81	1032156	243486	549136	1,27	762
		ответвление		1314,45	168,90	788670	101340	61,7	0,15	90
404	С123-061201-0902 23-061201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	15	197300,00	--	2959500	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
405	Е11-330204-0103 11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	10,47	62822,02	21270,77	657747	222705	290866	34,90	365
		км линии		36749,70	8276,10	384769	86651	61,7	7,35	77
406	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	1,6466667	147053,04	86824,20	242147	142971	83528	51,10	84
		км линии		56618,80	25593,98	93232	42145	61,7	22,73	37
407	Е11-330204-0409 11-330204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206	39	6036,80	3429,72	235435	133759	88871	2,12	83
		опора		2387,12	1306,16	93098	50940	61,7	1,16	45
408	С123-061201-0919 23-061201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,66	1155384,00	--	762553	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
409	С123-061201-0920 23-061201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,32	1558983,00	--	6734807	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
410	С123-061201-0921 23-061201-0921 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	5,49	2010748,00	--	11039007	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
411	С123-061201-0802 23-061201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	4,94	262914,00	--	1298795	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТП								
412	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	5,4	1213,52	--	6553	--	3873	1,54	8
		м3 грунта		1213,52	--	6553	--	59,1	--	--
413	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,4	730,94	--	3947	--	2333	0,97	5
		м3 грунта		730,94	--	3947	--	59,1	--	--
414	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	36	2856,70	163,40	102841	5882	12346	0,70	25
		шт.		763,00	38,28	27468	1378	42,8	0,03	1
415	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	225	525,27	23,98	118186	5395	15275	0,14	32
		м		152,60	6,01	34335	1353	42,8	--	1
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ								
416	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	2800	406,78	17,50	1138990	49005	213588	0,16	448
		м		174,40	3,83	488320	10717	42,8	--	8
417	Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	140	2088,16	114,81	292342	16074	47030	0,70	98
		шт.		763,00	21,87	106820	3062	42,8	0,02	2
		Защита существующих ГРПШ от падения проектируемых ВЛ								
418	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	9,8	1213,52	--	11892	--	7028	1,54	15
		м3 грунта		1213,52	--	11892	--	59,1	--	--
419	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,8	730,94	--	2047	--	1210	0,97	3
		м3 грунта		730,94	--	2047	--	59,1	--	--
420	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	8,12	24975,92	1682,50	202804	13662	17655	4,41	36
		м3		4154,22	328,89	33732	2671	48,5	0,29	2
421	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции стоек. Монтаж	0,6272	22332,00	10504,27	14007	6588	4798	9,35	6
		т конструкций		9845,55	2715,06	6175	1703	60,9	2,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели ограждения. Монтаж	1,09123	66841,39	21654,74	72939	23630	29790	35,90	39
		т конструкций		37802,70	7024,03	41251	7665	60,9	4,41	5
423	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	156,8	1009,00	--	158211	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
424	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,97006	211214,00	--	204890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
425	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07476	201312,00	--	15050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
426	С121-050308-0125 21-050308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	21	508,00	--	10668	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
427	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,64	169,80	4,48	6561	173	1589	0,06	2
		м2		75,40	0,45	2914	17	54,2	--	--
428	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	38,64	173,92	3,17	6720	123	933	0,04	2
		м2		44,09	0,45	1704	17	54,2	--	--
429	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	8,82	1213,52	--	10703	--	6326	1,54	14
		м3 грунта		1213,52	--	10703	--	59,1	--	--
430	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	8,82	665,52	--	5870	--	3469	0,89	8
		м3 грунта		665,52	--	5870	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			131179127	2645278			4829
			Тенге			5402857	941018			777
	Стоимость оборудования -		Тенге			18452318				
	Сметная прибыль -		Тенге			1476185				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19928503				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6708323				
	Материалы -		Тенге			1087357				
	Всего заработная плата -		Тенге				4455295			
		Накладные расходы -	Тенге			1906866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			**689215**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9304404**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3826**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4455295**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**105931541**				
	Материалы -		Тенге			**278853**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1831785**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**103303164**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1123991**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8564443**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**115619974**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1729**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1831785**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**86946**				
	Материалы -		Тенге			**9301**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**56794**			
		Накладные расходы -	Тенге			**34588**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9723**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**131256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56794**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**144984138**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5606**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6343875**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**178058290**	**4716234**			**15174**
			Тенге			**15106572**	**1820589**			**1383**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**21357895**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1708632**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**23066526**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7382143**				
	Материалы -		Тенге			**1138998**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4812843**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2059897**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**755363**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**10197403**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4812843**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**149231305**				
	Материалы -		Тенге			**1026778**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12057524**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**134702512**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7463143**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			**12535556**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**169230005**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12057524**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**86946**				
	Материалы -		Тенге			**9301**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**56794**			
		Накладные расходы -	Тенге			**34588**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9723**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**131256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56794**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**202625191**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16556**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16927161**			

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	202625191
в том числе на 2018 год - 57 %	Тенге	115496359
в том числе на 2019 год - 43 %	Тенге	87128832
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 57 %, К=1	Тенге	115496359
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 43 %, К=1,0498961	Тенге	91476221
Всего	Тенге	206972580
НДС, 12 %	Тенге	24836709,60
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	231809289,60

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Заместитель генерального директора _____

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АЭМЗ"

Директор _____