Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
940340000451

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, ПЕРЕУЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
820712350721

Исполнитель: ИП БАЗАРБАЕВ ЕРМЕК ЖОЛДАНГАРОВИЧ Акмолинская область, г.Кокшетау, Вернадского, 29Б
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №45 от 20.06.2025

Номер документа	Дата составления
9	05.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка освещения в парке Женис в городе Тайынша	05.08.2025		Работа	1	1 955 153,29	1 955 153,29
					Итого	x	**1 955 153,29**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Базарбаев Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Установка светильников по улицам Астана, М.Жумабаева, Ш.Уалиханова и переулку Киевский в городе Тайынша Тайыншинского района СКО

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, ПЕРЕУЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 2, БИН 940340000451**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП БАЗАРБАЕВ ЕРМЕК ЖОЛДАНГАРОВИЧ, Акмолинская область, г.Кокшетау, Вернадского, 29Б, БИН 820712350721**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка освещения в парке Женис в городе Тайынша**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка освещения в парке Женис в городе Тайынша**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 20.06.2025

Акт выполненных работ №9

от 05 августа 2025 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5,00	6	7,00
1	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом в монолитных фундаментов, высотой до 12 м	опора	4,00	30 000	120 000,00
2	247-306-0105 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметорм 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	4,00	102 275	409 100,53
3	247-306-0302 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа Н3 толщиной 3,5 мм	шт.	18,00	8 000	144 000,00
4	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка светильников на кронштейнах	светильник	18,00	10 000	180 000,00
5	247-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15, толщиной 3,2 мм	шт.	18,00	12 000	216 000,00
6	274-701-0110007 *СпрСЦ 05.2025*	Светильник светодиодный консольный уличный	шт.	18,00	10 500	189 000,00
7	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабельсиловой и распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,15 (ок)-0,66	км линии	36,00	300	10 800,00
8	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолрованные с помощью механизмов	км линии	0,45	270 000	121 500,00
9	243-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Провод СИП-1,4х16+1х25-0,6/1,0	м	459,00	800	367 200,00
10	6101-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина 600х600х350мм	шт.	1,00	10 000	10 000,00
11	247-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн	шт.	1,00	9 500	9 500,00
12	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1,00	5 000	5 000,00
13	247-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрический энергии трехфазный. Однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1,00	17 500	17 500,00

1	2	3	4	5,00	6	7,00
14	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1,00	6 000	6 000,00
15	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1,00	1 127	1 126,59
16	6125-0602-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж реле времени программного, тип 2РВМ	шт.	1,00	2 800	2 800,00
17	274-702-1405001 *СпрСЦ 05.2025*	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	1,00	800	800,00

Всего по смете						1 810 327,12
Сметная прибыль 5%						90 516,36
Непредвиденные работы и затраты-3%						54 309,81
2025 год - 100 %, К=1,079						1 955 153,29
Итого						1 955 153,29
НДС 12%						0,00
Итого к оплате без НДС %						1 955 153,29

Сдал (Подрядчик)

ИП БАЗАРБАЕВ ЕРМЕК ЖОЛДАНГАРОВИЧ
Акмолинская область, г.Кокшетау, Вернадского, 29Б, БИН 820712350721

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Базарбаев Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, ПЕРЕУЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 2, БИН 940340000451

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким _____ Шпаковский В.А.

Заказчик : КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, ПЕРЕУЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 2, БИН 940340000451

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ИП БАЗАРБАЕВ ЕРМЕК ЖОЛДАНГАРОВИЧ, Акмолинская область, г.Кокшетау, Вернадского, 29Б, БИН 820712350721

Наименование строительства и его адрес: Установка освещения в парке Женис в городе Тайынша

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№45	20.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате с НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка освещения в парке Женис в городе Тайынша	2 000 000,00	1 955 153,29							0,0	1 955 153,29

Подрядчик:

ИП БАЗАРБАЕВ ЕРМЕК ЖОЛДАНГАРОВИЧ

ИИН: 820712350721

Руководитель _____Базарбаев Е.Ж.

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 940340000451

Аким_____Шпаковский В.А.