Форма 2в

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"

Подрядчик:

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт фасадов и кровли многоэтажного жилого дома по адресу:г.Тараз проспект Абая 139

Наименование объекта:Текущий ремонт фасадов и кровли многоэтажного жилого дома по адресу:г.Тараз проспект Абая 139

Договор: № 82, от 05.07.2025г. Дс№1.от 24.07.2025 г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за август месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2025г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1.Фасад									
1	С1231-102-0406	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фиброцементная, хризотилцементная плита	м^2	1 703	5 887	--	10025561	--	10025561	--	10025561
					--	--	--	--		--	
2	С1231-301-0105	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, ламинированные бумажнослоистым декоративным пластиком с двух сторон. ФЦП-ПА-Л класс 3	м^2	1 703	15 431	--	26278993	--	26278993	--	26278993
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						36304554		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								36304554
		Подраздел 2.Осветительные приборы									
3	Е1121-102-101 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 156	826	3	954856	3468	--	--	954856
					750	--	867000	--		--	
3.1	20239 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	170,9724	5 073		867343				
3.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	46,28624		20		926			
3.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,028854		12 614		364			
3.3		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028854		3 839,0		111			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,012022		8 110		98			
3.4		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,012022		2 687,0		32			
3.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	87,643296		21		1841			
4	С1214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,024276	629	--	15	--	15	--	15
					--	--	--	--		--	
5	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 167,56	45	--	52540	--	52540	--	52540

6	С1241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1 387,2	5	--	6936	--	6936	--	6936
7	С1243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,624	2 250	--	10404	--	10404	--	10404
8	С1217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,25384	1 186	--	9789	--	9789	--	9789
9	С1247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,8496	3 256	--	6022	--	6022	--	6022
10	С1243-104-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 156	103	--	119068	--	119068	--	119068
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				867000				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3468			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						204774		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1073924
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37378478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				867000				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3468			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36508010		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37378478
		Н Д С 12%	Тенге								4485417
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								41863895

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г. Тараз,
БИН 210240017482

Руководитель Нуралиев Н.Т.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Mass Staff", БИН 210240036497

Директор Койшибаев Ж.Ж.