Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№235 бұйрығына
3-қосымша

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

2022 жылғы "26" қыркүйек

Мердігер (бас мердігер): **«Корпорация АҚ ордасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Асар-2 м.а., 588 А ғимараты.

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

бас директоры – Калибеков Бекжан Жантураевич атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Уйымшыл ауылындағы Шеңгелсай көшесіндегі №1, Ұйымшыл шағын жалпы білім беретін орта мектебіне арналған 200 оқушыға арналған оқу блогының, спорт залы, акт залы, кітапхана, асхана, шеберхананың құрылысы» объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Түркістан облысы құрылыс басқармасы» ММ-сі басшысы орынбасары - Ғ. Төлегенов**

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйымдар: **Ерсу строй», ТОО «DARYN Group KZ», ТОО «Diamond Stroy»**

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«CIP GROUP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, жобаның нөмірі №01–2020

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Түркістан облысы «Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-і, бұйрық №33 - 06.08.2020 жылы бекітілген:

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшембірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрынқабылданған дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сыйымдылығы	**орындық**	**200**	**200**	**200**	**200**

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнімшығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлегі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы ауданы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)	3 224,60	3 224,60
Қабаттар саны	қабат	1-2	1-2

Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – м3)	24 380,29	24 380,29
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	тұрғын емес ғимарат			тұрғын емес ғимарат		
	жалпы		пайдалы	жалпы		пайдалы
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

«1» блок (Оқу блогы)

«1» блоктың ғимараты «2-24» және «А-Г» осьтерінде өлшемдері бар тікбұрышты пішінді жоспарда жасалған - 58,30х17,70 м. Техникалық жерасты қабаты бар екі қабатты, еден биіктігі - 3,0 м, биіктігі, еденнен техникалық жер асты төбеге дейін 1,70 м, галерея блогына іргелес.

Техникалық жер асты инженерлік желілерді тартуға арналған.

1-2 қабатта: директор кабинеті, қабылдау бөлмесі, химия зертханасы, меңгеруші кабинеті, дәрігерлік кабинет, процедуралық кабинет, санитарлық торап бар, қыздар мен ұлдар, мүгедектерге арналған ванна бөлмесі, шлюз, дәліз, тазалау жабдықтары бөлмесі, мектепалды даярлық сыныбы, демалыс, бастауыш мектеп киім бөлмесі, баспалдақ, орта мектептің киім ауыстыратын бөлмесі, мамандандырылған компьютер бөлмесі, вестибюль, мүгедектерге арналған лифт, күзет бөлмесі, шет тілі кабинеті, техникалық қызметкерлер бөлмесі, оқу кабинеті, радиоорталық, мультимедиялық кабинет, әдістемелік кабинет, сақтау қоры, жалпы мектептік ресурстық орталығы бар оқу орындары, медиатека, лаборант, мамандандырылған ҰБТ кабинеті, демалыс, жаратылыстану (биология) кабинеті, биология зертханасы, жеке гигиена кабинеті, құрал-жабдықтарды тазалау бөлмесі, баспалдақ, мүгедектерге арналған ванна бөлмесі, мүгедектерге арналған лифт, аудитория - 1 сынып, бухгалтерлік бөлме, дәліз, ерлер мен әйелдерге арналған санитарлық торап, қыздар мен ұлдарға арналған санитарлық торап.

Құрылыс класы - II. Төзімділік дәрежесі – II.

«2» блок

«2» блоктың ғимараты галерея блогына іргелес, «1-22» және «Д-Ж» осьтеріндегі өлшемдері – 53,60 х 12,0 м болатын жоспар бойынша төртбұрышты пішінде жасалған. Техникалық жерасты қабаты бар екі қабатты, еден биіктігі - 3,0 м және 3,70 м, биіктігі, еденнен техникалық жер асты төбеге дейін 1,70 м.

Спорт залы, спорттық құралдар қоймасы, ұлдар мен қыздарға арналған киім-кешек бөлмесі, душ бөлмесі, ванна бөлмесі, акт залы, құрал-жабдықтар қоймасы, дәліз, тазалау жабдықтары бөлмесі, асхана, кітапхана.

Құрылыс класы - II. Төзімділік дәрежесі – II.

«Галерея»

Галерея ғимараты жоспардағы өлшемдері «11-13» және «Г-Д» осьтеріндегі тікбұрышты пішіннен жасалған - 3,00 х 15,45 м. Техникалық жерасты қабаты бар екі қабатты, еден биіктігі - 3,0 м, биіктігі, еденнен техникалық жер асты төбеге дейін 1,70 м

«Шеберхана»

Шеберхана ғимараты жоспардағы өлшемдері – «1-3» және «А-Г» осьтеріндегі өлшемдері бар жоспар бойынша тікбұрышты пішіннен жасалған -14,40 х 20,30 м. Жертөлесіз бір қабатты, бөлменің биіктігі еденнен төбеге дейін - 3,0 м.

Ғимаратта: вестибюль, дәліз, 5-9 сыныптардағы қыздарға арналған асхана, 5-9 сыныптардағы қыздарға арналған маталарды өңдеу кабинеті, қыш шеберханасы, 5-9 сыныптағы ұлдарға арналған металл және ағаш өңдеуге арналған кешенді шеберхана бар, құрал-саймандар бөлмесі, шаруашылық басшысына арналған кабинет.

Құрылыс класы - II. Төзімділік дәрежесі – II.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы - **қазан 2021 жыл;**

жұмыстың аяқталуы - **қыркүйек 2022 жыл.**

құрылыстың ұзақтығы:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша – **11 ай**; нақты – **11 ай;**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, орталықтандырылған жылыту жүйесі) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Электрмен жабдықтау ұйымы _____.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Сумен жабдықтау ұйымы _____.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Газбен жабдықтау ұйымы техник Алтаев _____.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____

_____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Уйымшыл ауылындағы Шеңгелсай көшесіндегі №1, Ұйымшыл шағын жалпы білім беретін орта мектебіне арналған 200 оқушыға арналған оқу блогының, спорт залы, акт залы, кітапхана, асхана, шеберхананың құрылысы»**

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Корпорация АҚ ордасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бас директоры
Калибеков Бекжан Жантураевич _____
М.О.