Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учереждение "Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района"**
Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ANN Company"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Rah-Man Holding"**

Договор подряда (контракт) №76 от 13.06.2025 г.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от " 12" августа 2025 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 76	13.06.2025г.			ТОО	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2025г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					по монтажу оборудования сначала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по ремонту двора железнодорожной станций "Манкент" по улице Толе би в селе Аксу	**14 788 141**	**14 788 141**	**13 203 697**	**13 099 615**						**1 584 444**	**14 788 141**
Всего к оплате:											**14 788 141**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района"

Заместитель акима

_____**Алиев Н.А.**

Технический надзор:

ТОО "ANN Company"

Директор

_____**Бердибаева Ж.К.**

Подрядчик:

ТОО "Rah-Man Holding"

Директор

_____**Рахимжанов М.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района "**

Технадзор: **ТОО "ANN Company"**

Подрядчик : **ТОО "Rah-Man Holding"**

Объект : **Работы по ремонту двора железнодорожной станций "Манкент" по улице Толе би в селе Аксу**

Договор: №76 от 13.06.2025 г.

Акт выполненных работ №1

за августа 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 099 615**
1	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып.31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**60**	**9 990**	**599 400**
5	**Прайс** *лист*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**350**	**1 200**	**420 000**
6	**1218-0101-2003** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	**Покрытия из тротуарных плит.Разбор с помощью молотков отбойных**	**м2**	**70**	**459**	**32 130**
10	**255-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**450**	**9 885**	**4 448 250**
25	**231-203-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка из мрамора облицовачная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщина 30 мм**	**м2**	**34**	**28 359**	**964 206**
26	**231-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	**м2**	**60**	**19 428**	**1 165 680**
27	**1109-0701-0127** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 49*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах**	**т конструкций**	**0,171336**	**670 713**	**114 917**
28	**217-605-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,4454736**	**573**	**255**
29	**217-605-0104** *РСНБ РК 2022*	**Пропан-бутан , смесь тезническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**0,085668**	**251**	**22**
30	**261-107-0571** *РСНБ РК 2022*	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0036837**	**272 284**	**1 003**
44	**214-205-0201** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углиродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм**	**т**	**0,171336**	**392 825**	**67 305**

50	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	2,7232	670 713	1 826 486
51	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,08032	573	4 057
52	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,3616	251	342
53	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ Р 9466-75	т	0,0585488	272 284	15 942
54	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,7232	340 134	926 253
	Раздел 1.	Освещение				1 101 921
65	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 000	348	348 000
66	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	1 000	143	143 000
72	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20° , толщиной 3,2 мм	шт.	25	13 909	347 725
75	247-103-0262 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	65 799	263 196
	Раздел 2.	Благоустройство и озеленение территории				379 093
89	231-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита покольная ГОСТ23342-2012 пиленая, шлифованная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм	м2	5,5	38 118	209 649
90	231-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 60 мм	м2	5,5	30 808	169 444
	Раздел 3.	Полив				1 032 353
98	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	210	827	173 670
99	241-201-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	237	629	149 073
100	241-208-0507 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм	шт.	10	2 044	20 440
101	241-211-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 841	1 841
102	241-209-0812 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 63х50х63 мм	шт.	5	1 321	6 605
103	Торг.сеть	Форсунки для распыления воды радиус 360 градус	шт	30	7 800	234 000
104	Торг.сеть	Сиделка 50х15мм	шт	30	2 000	60 000
105	Торг.сеть	Сиделка 50х15мм	шт	20	1 700	34 000
106	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	266	13 300
107	243-902-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	2,5	41	103
108	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ 51177-2017	шт.	6,1	16	98
109	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,155	5 671	879

110	261-404-0536 *РСНБ РК 2022*	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	160	64
111	263-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00001	893 907	9
112	217-701-0116 *РСНБ РК 2022*	Тальк молотый 1 сорта	т	0,000215	228 109	49
113	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,08	4 837	387
115	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	954 056	477
116	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электроид типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,5	1 154	577
117	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0001	893 907	89
118	243-110-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м	50	169	8 450
119	247-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-036 УХЛЗ IP31	шт.	5	9 247	46 235
120	Торг.сеть	Таймер автополива	шт	5	16 000	80 000
121	Торг.сеть	Стоп клапан диаметр 50 мм	шт	5	40 000	200 000
123	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	573	802
124	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь тезническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	251	60
125	261-107-0570 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 145
	Итого по смете					13 099 615
	Сметная прибыль 5%				5%	654 981
	Итого со сметной прибылью					13 754 596
	С поправочным кооэфициентом договорной стоимости К=0,959948051				0,959948051	13 203 697
	НДС				12 %	1 584 444
	Итого с НДС					14 788 141

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района"

Заместитель акима _____ **Алиев Н.А.**

Технический надзор: ТОО "ANN Company"

Инженер-эксперт _____ **Туякбаев Ж.С.**

Подрядчик: ТОО "Rah-Man Holding"

Директор _____ **Рахимжанов М.М.**