Форма 2-В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DMK KAZAKHSTAN»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: мкр. № 1, восточнее ул. Саина, севернее ул. Улугбека в Ауэзовском районе г. Алматы»
(наименование, адрес)

Объект: (Раздел ЭЛ)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №32 от "01" июня 2022 года

Акт приемки выполненных работ №7 за октябрь 2022 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	13540,60	13541
2.	2.	TIEK	Корпус металлический панели ЩО 22.10.6 УКМ60-М1-22-10-6 ИЭК	шт	1,00	47236,40	47236
3.	3.	13-080303-0605 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	8386,65	8387
4.	4.	13-080303-0604 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	6158,90	12318
5.	5.	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	4588,86	9178
6.	6.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,00	4170,33	70896
7.	7.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	58,00	2421,29	140435

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка на конструкции на стене или колонне				
8.	8.	TIEK	Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1600А 50кА С электронным расцепителем МР 211 ИЭК	шт	1,00	358752,15	358752
9.	9.	TIEK	Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 400А 35кА с электронным расцепителем МР 211 ИЭК	шт	2,00	130013,16	260026
10.	10.	TIEK	Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 160А 35кА ИЭК	шт	2,00	16713,55	33427
11.	11.	23-070204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	1915,17	9576
12.	12.	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1617,49	3235
13.	13.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	1527,47	7637
14.	14.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27,00	1476,33	39861
15.	15.	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26,00	1527,47	39714
16.	16.	23-070204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	512,75	2564
17.	17.	23-070204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	487,18	974
18.	18.	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	3558,44	10675

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	TIEK	Панель боковая ЩО 22.6 УКМ60-ВР-226-36 ИЭК	шт	2,00	26356,67	52713
20.	20.	TIEK	Комплект панели ЩО 22.10.6-2000 УКМ60-Р-22102000-36 ИЭК	шт	1,00	20537,58	20538
21.	21.	TIEK	Шины 3L+N+PE. Щит накладной с замком. Степень защиты IP44. ИЭК	шт	1,00	868,91	869
22.	22.	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	13540,60	13541
23.	23.	23-070201-0914 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	43394,39	43394
24.	24.	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	4588,86	4589
25.	25.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	4170,33	8341
26.	26.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,00	2421,29	24213
27.	27.	TIEK	Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 125А 35кА ИЭК	шт	1,00	16873,85	16874
28.	28.	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1617,49	3235
29.	29.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	1476,33	7382
30.	30.	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1527,47	6110

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	487,18	487
32.	32.	TIEK	Шины 3L+N+PE. Щит накладной с замком. Степень защиты IP44. ИЭК	шт	1,00	868,91	869
33.	33.	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	13540,60	13541
34.	34.	TIEK	Корпус пластиковый КМПн-18 IP55 ИЭК	шт	1,00	8224,10	8224
35.	35.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,00	2421,29	24213
36.	36.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1476,33	1476
37.	37.	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,00	487,18	4385
38.	38.	TIEK	Шины 3L+N+PE. Щит накладной с замком. Степень защиты IP44. ИЭК	шт	1,00	868,91	869
39.	39.	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	13540,60	13541
40.	40.	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	5812,84	5813
41.	41.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,00	4170,33	16681

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	42.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,00	2421,29	26634
43.	43.	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1617,49	1617
44.	44.	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,00	1527,47	10692
45.	45.	23-070204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	512,75	1538
46.	46.	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	487,18	1949
47.	47.	TIEK	Шины 3L+N+PE. Щит накладной с замком. Степень защиты IP44. ИЭК	шт	1,00	868,91	869
48.	48.	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	13540,60	13541
49.	49.	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4229,76	4230
50.	50.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	2421,29	16949
51.	51.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1476,33	1476
52.	52.	23-070204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	487,18	974

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	53.	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	487,18	1949
54.	54.	TIEK	Шины 3L+N+PE. Щит накладной с замком. Степень защиты IP44. ИЭК	шт	1,00	868,91	869
55.	55.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	4822,00	397,00	1914336
56.	56.	23-060128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,06	92444,53	5547
57.	57.	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	1,56	216178,47	336806
58.	58.	23-060128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0	км	0,53	337002,64	177600
59.	59.	23-060128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0	км	0,17	479328,36	81486
60.	60.	23-060128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	1,10	300347,09	331884
61.	61.	23-060133-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х2,5	км	0,13	540945,18	70864
62.	62.	23-060133-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0	км	0,22	733337,76	159134
63.	63.	23-060128-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х6,0	км	0,63	652345,61	409673
64.	64.	23-060133-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х6,0	км	0,02	1020970,78	18377
65.	65.	23-060128-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х10	км	0,07	1055268,43	68592
66.	66.	23-060133-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х10	км	0,28	1603853,20	441060
67.	67.	23-060128-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х16	км	0,07	1749149,51	118942
68.	68.	13-080201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным	м кабеля	268,00	477,10	127863

1	2	3	4	5	6	7	8
			конструкциям и лоткам с креплением по всей длине				
69.	69.	23-060128-0408 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х25	км	0,05	3044800,56	161374
70.	70.	23-060133-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВбШв 4х25	км	0,21	3731615,58	802297
71.	71.	13-080201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	135,00	574,22	77520
72.	72.	23-060133-0416 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВбШв 4х50	км	0,14	6822373,84	921020
73.	73.	13-080201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	130,00	816,78	106182
74.	74.	23-060133-0924 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВбШв 4х120	км	0,13	16465624,28	2140531
75.	75.	13-080201-0814 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	45,00	1070,29	48163
76.	76.	23-060128-0923 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х185	км	0,04	21482253,28	966701
77.	77.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	652,00	397,00	258844
78.	78.	23-060133-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВбШв 5х2,5	км	0,12	621584,45	74590
79.	79.	23-060128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5	км	0,11	371322,04	40103
80.	80.	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0	км	0,14	569967,55	82645
81.	81.	23-060128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0	км	0,08	813981,14	65118
82.	82.	23-060128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10	км	0,20	1343480,05	267353

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	83.	13-080201-0816 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	130,00	1960,98	254927
84.	84.	23-060133-1026 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х240	км	0,13	5579092,31	725282
85.	85.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	3085,00	397,00	1224746
86.	86.	23-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,96	200397,13	393580
87.	87.	23-060217-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,12	390913,54	438214
88.	88.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	93,00	1903,87	177060
89.	89.	23-070101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ 20У-60 ГОСТ 17677-82	шт.	14,00	2478,06	34693
90.	90.	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	14,00	690,89	9672
91.	91.	23-070102-1329 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	77,00	4525,10	348433
92.	92.	23-070102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	2,00	3991,66	7983
93.	93.	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 40 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	156,00	537,35	83827
94.	94.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	21,00	1879,72	39474
95.	95.	23-070106-0413 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модели "ЖарыК" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67,	шт.	21,00	73154,48	1536244

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 55705-2013				
96.	96.	23-080306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	33,00	15232,89	502686
97.	97.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	13,00	1353,27	17592
98.	98.	23-080304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10,00	1278,83	12788
99.	99.	23-080304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3,00	1534,31	4603
100.	100.	23-080306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания POwEr SuPPlY, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA	шт.	13,00	13576,23	176491
101.	101.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	26,00	472,75	12291
102.	102.	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26,00	475,52	12363
103.	103.	23-070202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	60,00	1763,27	105796
104.	104.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	13,00	502,53	6533
105.	105.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13,00	578,25	7517
106.	106.	13-080303-0904 РСНБ РК 2015	Контактор переменного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	шт.	2,00	10087,68	20175
107.	107.	13-080303-0903 РСНБ РК 2015	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	65,00	6955,82	452129
108.	108.	23-070208-0119 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО,	шт.	31,00	2998,57	92956

1	2	3	4	5	6	7	8
			типа ИЭК				
109.	109.	23-070208-0152 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-46512, 65 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	4,00	8573,07	34292
110.	110.	23-070208-0306 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5185, 185 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	1,00	57358,89	57359
111.	111.	23-070208-0133 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	27,00	3767,41	101720
112.	112.	23-070208-0143 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 36 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	2,00	7087,14	14174
113.	113.	23-070208-0142 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-23210, 32 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1,00	4378,05	4378
114.	114.	23-070208-0313 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели КТИ-6400, 400 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	1,00	112466,59	112467
115.	115.	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	31,00	4020,94	124649
116.	116.	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКТ-61	шт.	31,00	1610,96	49940
117.	117.	13-080303-1209 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36,00	4437,62	159754
118.	118.	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Взрывозащищенный кнопочный пост ПВК-ПК-2	шт.	36,00	1610,96	57995
119.	119.	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка по основанию пола	м	25,00	310,75	7769
120.	120.	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	4,00	310,75	1243
121.	121.	13-080206-2002 РСНБ	Труба полиэтиленовая диаметром до	м	472,00	306,21	144532

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	50 мм. Прокладка по основанию пола				
122.	122.	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	3818,00	276,92	1057262
123.	123.	23-010501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,00	617,93	15448
124.	124.	23-010501-0801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,00	240,84	963
125.	125.	23-010501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,00	202,16	3032
126.	126.	23-010501-1004 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101,00	153,73	15527
127.	127.	23-010501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	356,00	122,98	43781
128.	128.	23-010501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	786,00	93,79	73717
129.	129.	23-010501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3032,00	87,10	264100
130.	130.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	100,00	373,64	37364
131.	131.	21-130814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром 6 мм	т	0,02	123677,69	2746
132.	132.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	500,00	479,98	239989
133.	133.	21-130814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром 10 мм	т	0,31	123677,69	38155
134.	134.	13-080208-0202 РСНБ	Заземлитель горизонтальный из	м	0,80	514,32	411

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования				
135.	135.	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовойстальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	200174,78	201
136.	136.	Т	Лестничный лоток 150х600, L 3000, стеклопластик GLL31560 ДКС	шт	40,00	16421,70	656868
137.	137.	Т	Крышка под лестничный лоток 3м шириной 600мм GKS30060 ДКС	шт	40,00	17664,94	706598
138.	138.	Т	Угол горизонтальный 90° шириной 600мм GLG91560 ДКС	шт	5,00	126649,67	633248
139.	139.	Т	Крышка под угол горизонтальный 90° шириной 600 мм GLK90060 ДКС	шт	5,00	3690,60	18453
140.	140.	Т	Ответвитель Т-образный GLT91560 ДКС	шт	1,00	265867,95	265868
141.	141.	Т	Крышка под ответвитель Т-образный GLT90060 ДКС	шт	1,00	283269,80	283270
142.	142.	Т	Угол вертикальный внешний 90° GLD91560 ДКС	шт	2,00	137284,58	274569
143.	143.	Т	Крышка под угол вертикальный внешний 90° GLD90060 ДКС	шт	2,00	83868,89	167738
144.	144.	Т	Угол вертикальный внутренний 90° GLU91560 ДКС	шт	2,00	137284,58	274569
145.	145.	Т	Крышка под угол вертикальный внутренний 90° GLU90060 ДКС	шт	2,00	83868,89	167738
146.	146.	Т	Перегородка GEP30015 ДКС	шт	40,00	19886,82	795473
147.	147.	Т	Держатель лестничного лотка GLP15000 ДКС	шт	70,00	2826,24	197837
148.	148.	Т	Соединительная пластина GPG01500 ДКС	шт	80,00	1347,84	107827
149.	149.	Т	Консоль с опорой GBH04160 ДКС	шт	20,00	15688,89	313778
150.	150.	Т	Болт с шестигранной головкой CM020620INOX316L ДКС	упак	4,00	77,50	310
151.	151.	Т	Гайка шестигранная	упак	4,00	66,27	265

1	2	3	4	5	6	7	8
			CM110600INOX316L ДКС				
152.	152. Т		Шайба CM240600 ДКС	упак	4,00	61,78	247
153.	153. Т		Хомут для крепления силовых кабелей к лестничным лоткам	упак	15,00	1347,84	20218

ИТОГО: 8098565

В том числе :

Стоимость оборудования, всего		0
в том числе, оборудование поставки заказчика		0
Накладные расходы		452412
Сметная прибыль		263510
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	161971	8260537
Итого с НДС 12 %	991264	9251801

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Технический надзор

Авторский надзор