Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Айшабибинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик : **ИП Мыктыбекова**

Наименование строительства и его адрес: **Установка автономного модульного туалета и скважины на автостоянке у шоссе в селе Айшабиби**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2025

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
000440001765	641205401926	75	02.05.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство скважин с установкой автономного модульного туалета на автостоянку возле трассы в селе Айша биби Айшабибинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области. (3003250303)	10 933 411	10 933 411	10 802 795	9 525 995		0			0	10 933 411
В том числе:										
Сметная прибыль (5%)	476 300	476 300								
ИТОГО по справке	10 933 411	10 933 411	10 802 795	9 525 995						10 933 411

Заказчик Аким

Даулетов Дармен Рысбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Руководитель

Мыктыбекова РозаСемейхановна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЖЛИП «МЫКТЫБЕКОВА» ЖСНИИН 641205401926

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Айшабибинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП Мыктыбекова**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка автономного модульного туалета и скважины на автостоянке у шоссе в селе Айшабиби**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 75 от 02.05.2025

Акт выполненных работ

за **Август 2025** (месяц, год) на **Устройство скважин с установкой автономного модульного туалета на автостоянку возле трассы в селе Айша биби Айшабибинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.03.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1104-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	30	16 941,0 7 444,0	9 318,0 2 682,0	508 230,0 223 320,0	279 540,0 80 460,0	5 370,0		508 230,0	
2	2	261-403-0157 *РСНБ РК 2024*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003	шт.	0,231	120 000,0		27 720,0		27 720,0		27 720,0	
3	3	1135-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные. Свободный спуск или подъем в трубах большего диаметра	м труб	30	661,0 541,0	120,0 0,0	19 830,0 16 230,0	3 600,0 0,0			19 830,0	
4	4	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	30	22 173,0		665 190,0		665 190,0		665 190,0	Казахстан
5	5	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	80 041,0 71 758,0	1 084,0 286,0	80 041,0 71 758,0	1 084,0 286,0	7 199,0		80 041,0	
6	6	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	130 616,0		130 616,0		130 616,0		130 616,0	
7	7	241-201-0411 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м	30	1 150,0		34 500,0		34 500,0		34 500,0	Казахстан
8	8	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	20	158,0		3 160,0		3 160,0		3 160,0	Казахстан
9	9	1101-0101-0432 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	40	650,0 0,0	650,0 193,0	26 000,0 0,0	26 000,0 7 720,0			26 000,0	
10	10	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Разработка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	14	3 770,0 3 770,0	0,0 0,0	52 780,0 52 780,0	0,0 0,0			52 780,0	
11	11	1123-0601-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	3	68 198,0 31 159,0	19 488,0 6 069,0	204 594,0 93 477,0	58 464,0 18 207,0	52 653,0		204 594,0	
12	12	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м³	1	111 481,0		111 481,0		111 481,0		111 481,0	Казахстан
13	13	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	35 910,0		143 640,0		143 640,0		143 640,0	Казахстан
14	14	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	57 324,0		57 324,0		57 324,0		57 324,0	Казахстан
15	15	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Установка	шт.	1	9 066,0 6 570,0	1 179,0 369,0	9 066,0 6 570,0	1 179,0 369,0	1 317,0		9 066,0	
16	16	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0		22 439,0		22 439,0		22 439,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Прай Компания MODUL.KZ	**Автономный модульный туалет СГУ Санитарно Гигиенический** Узел 4х6м	$м^2$	24	315 000,0		7 560 000,0		7 560 000,0		7 560 000,0	
			ИТОГО по акту					**9 656 611**	**369 867**	**8 691 993**	**0**	**9 656 611**	
								464 135	**107 042**	**130 616**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**130 616**			
НДЦС РК 8.01-08-2022, п 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								9525995*5/100	476 300	
			Итого с учетом сметной прибыли									**10 002 295**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079								10132911*1,079	**10 933 411**	

Сдал (Подрядчик)

ИП Мыктыбекова, БИН 641205401926

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мыктыбекова РозаСемейхановна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

коммунальное государственноеучреждение "Аппарат акимаАйшабибинского сельского округаЖамбылского района Жамбылскойобласти", БИН 000440001765

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким

Даулетов Дармен Рысбаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)