Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"
Договор: Доп. соглашение №20/7 от "19" декабря 2020 года к договору №20 от 20.03.2019 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"	482 681 429	355 681 429	293 329 857	62 351 572	80 000 000	59 233 041	20 766 959
2	в том числе НДС					8 571 428,57		
3	Всего к оплате:					80 000 000		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
И.о.руководителя
_____ **Турсынкулулы Т.**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Люке Строй Инжиниринг"
Директор
_____ **Ауесханов Н.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Береке»
Директор
_____ **Абдужаппаров Р.Х.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____ **Абиров Б.Ж.**

Сканировано с CamScanner

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дополнительного корпуса на 150 мест, предусматривающее реконструкцию здания школы имени О.Кошевого в селе Жыланды, Тюлькубасского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Школа на 150 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. соглашение №20/7 от "19" декабря 2020 года. к договору №20 от 20.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
декабрь 2020 года	01.12.2020	30.12.2020

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы блок "Б". Локальная смета 2-1-1									
		Проемы									
		Окна									
1	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	17,5181996	2775,50	13,44	48622	236	32346	14806	68502
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	16040	53		5074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48622	236	32346	14806	68502
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68502				
		РАЗДЕЛ 2. Лестница									
		Ограждение									
2	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	м ограждения	5,8393848	16473,88	79,69	96197	465	83854	14229	119261
		НР - 118%; СП - 8%			2034,06	31,00	11878	181		8834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				96197	465	83854	14229	119261
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				119261				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Разные работы									
		Подиум лист 21-1									
3	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых/прокладка. Устройство	м2 изолируемой поверхности	8,8	1068,82	28,01	9406	247	6852	2274	12614
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	2307	112		934	
4	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8,8	1632,97	18,07	14370	159	10506	3541	19344
		НР - 94%; СП - 8%			421,07	6,98	3705	61		1433	
5	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	57,9	4874,12	43,66	282212	2528	246904	31877	339215
		НР - 94%; СП - 8%			566,14	19,55	32780	1132		25127	
		Воздухозаборная шахта ВШ-1-3шт									
6	С121-100103-0508 2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,25	2069,00	--	23276	--	23276	--	25138
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
7	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,75	2775,50	13,44	10408	50	6924	3169	14664
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	3434	11		1086	
		Металлическая решетка МР-1									
8	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,01485	513044,00	--	7619	--	7619	--	8228
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
9	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01485	49918,09	2569,56	741	38	51	454	1291
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	652	6		96	
		Люк входа на чердак									
10	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,01924	83330,34	4278,90	1603	82	33	1048	2863
		НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	1488	31		212	
11	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01924	439279,00	--	8452	--	8452	--	9128
		СП - 8%			--	--	--	--		676	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0063616	90862,95	952,38	578	6	442	120	753
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	130	3		56	
13	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0063616	9997,47	51,95	64	--	59	4	73
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	5	--		5	
14	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная /шарнир/	шт.	2	298,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
15	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,535752	2775,50	13,44	7038	34	4682	2143	9916
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	2322	8		734	
16	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1,267876	798,78	50,81	1013	64	383	533	1669
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	566	13		124	
17	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0652956	22711,00	--	1483	--	1483	--	1602
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
18	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00328	369567,08	1183,08	1212	4	536	613	1971
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	672	2		146	
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,55796	86,96	1,59	49	1	36	9	62
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	12	--		5	
				Стремянка СМ-1-1шт							
20	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02728	64449,90	24391,30	1758	665	234	726	2683
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	859	193		199	
21	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,02728	2740,11	508,92	75	14	8	37	120
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	53	--		9	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02728	439279,00	–	11984	–	11984	–	12942
		СП - 8%			–	–	–	–		959	
23	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,79112	502,23	0,94	397	1	105	233	681
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	291	–		50	
				Подиум-ПД-1-2шт							
24	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	17,14	96,33	6,47	1651	111	958	594	2425
		НР - 94%; СП - 8%			33,94	2,95	582	51		180	
25	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	17,14	1632,97	18,07	27989	310	20462	6897	37677
		НР - 94%; СП - 8%			421,07	6,98	7217	120		2791	
26	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	17,14	4874,12	43,66	83542	748	73090	9436	100417
		НР - 94%; СП - 8%			566,14	19,55	9704	335		7438	
27	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17,14	902,89	3,14	15476	54	7137	6647	23893
		НР - 80%; СП - 8%			483,35	1,43	8285	24		1770	
28	Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	17,14	18765,36	19,99	321638	343	314573	6468	354355
		НР - 94%; СП - 8%			392,20	9,25	6722	158		26248	
				Подиум-ПД-2-1шт							
29	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	23,43	96,33	6,47	2257	152	1310	813	3315
		НР - 94%; СП - 8%			33,94	2,95	795	69		246	
30	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	23,43	1632,97	18,07	38260	423	27971	9428	51503
		НР - 94%; СП - 8%			421,07	6,98	9866	164		3815	

Сканировано с CamScanner

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	23,43	4874,12 566,14	43,66 19,55	114201 13265	1023 458	99913	12899 10168	137268
32	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	23,43	902,89 483,35	3,14 1,43	21155 11325	74 33	9756	9087 2419	32661
			Подиум-ПД-3-1шт								
33	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	8,8	96,33 33,94	6,47 2,95	848 299	57 26	492	305 92	1245
34	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	8,8	1632,97 421,07	18,07 6,98	14370 3705	159 61	10506	3541 1433	19344
35	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,8	4874,12 566,14	43,66 19,55	42892 4982	384 172	37526	4845 3819	51556
36	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,8	902,89 483,35	3,14 1,43	7945 4253	28 13	3664	3413 909	12267
			Козырек К-2								
37	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,98	2775,50 915,62	13,44 3,04	5495 1813	27 6	3655	1673 574	7742
38	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	11	583,38 191,48	97,69 21,84	6417 2106	1075 240	3236	2159 686	9262
39	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	11	782,83 31,91	64,89 15,20	8611 351	714 167	7546	477 727	9815
40	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов Бикрост. Устройство в два слоя	м2 кровли	6,6	172,59	13,41	1139	88	58	935	2240

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			150,42	3,51	993	23		166	
41	С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	7,458	480,00	–	3580	–	3580	–	3866
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
42	С121-100403-0702 2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	7,59	560,00	–	4250	–	4250	–	4590
		СП - 8%			–	–	–	–		340	
		Козырек входа К-1-4шт									
43	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,275832	77149,96	19687,45	21280	5430	593	11459	35358
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	15257	1350		2619	
44	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,275832	12057,51	1915,36	3326	528	506	1582	5301
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	2292	1		393	
45	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,2304	491547,00	–	113252	–	113252	–	122313
		СП - 8%			–	–	–	–		9060	
46	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,029592	439279,00	–	12999	–	12999	–	14039
		СП - 8%			–	–	–	–		1040	
47	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01584	438711,00	–	6949	–	6949	–	7505
		СП - 8%			–	–	–	–		556	
48	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,999128	502,23	0,94	4017	8	1063	2359	6887
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	2946	3		510	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	25,2	541,26 310,34	154,10 41,54	13640 7821	3883 1047	1936	6119 1581	21339
50	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие фронтона из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4	1969,88 972,90	857,59 223,66	7880 3892	3430 895	558	3302 895	12077
51	С121-100103-0808 2110-0103-0808 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	29,2	2350,00 –	– –	68620 –	– –	68620	– 5490	74110
		Крыльцо Кр-1-2шт									
52	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В12,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,14	21327,11 3746,25	582,62 194,76	66967 11763	1829 612	53375	11261 6258	84486
53	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05304	269649,00 –	– –	14302 –	– –	14302	– 1144	15446
54	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	13	4427,62 896,60	117,59 50,55	57559 11656	1529 657	44374	11574 5531	74664
		Крыльцо Кр-2-1шт									
55	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В12,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,63	21327,11 3746,25	582,62 194,76	34763 6106	950 317	27707	5846 3249	43858
56	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02944	269649,00 –	– –	7938 –	– –	7938	– 635	8574
57	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,8	4427,62 896,60	117,59 50,55	30108 6097	800 344	23211	6054 2893	39055
		Крыльцо Кр-3-1шт									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В12,5. Устройство	м3	1,08	21327,11	582,62	23033	629	18358	3873	29059
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	4046	210		2153	
59	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01833	269649,00	–	4943	–	4943	–	5338
		СП - 8%			–	–	–	–		395	
60	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,36	4427,62	117,59	19304	513	14882	3882	25041
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	3909	220		1855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1616932	29192	1376414	193709	1955492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1955491				
		РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы блок "В,Г". Локальная смета 2-1-2									
		Покрытие в спортзале									
		Крепление спортинвентаря									
61	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00244	66919,20	6764,34	163	17	20	152	341
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	126	3		25	
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00244	201312,00	–	491	–	491	–	530
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
		Ограждение отопительных приборов									
63	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12978	90862,95	952,38	11792	124	9011	2439	15370
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	2657	53		1138	
64	С121-070506-1302 2107-0506-1302 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	13,2	5640,00	–	74448	–	74448	–	80404
		СП - 8%			–	–	–	–		5956	
65	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,12978	9997,47	51,95	1297	7	1193	90	1499
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	97	3		111	
66	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,44034	369567,08	1183,08	162735	521	71975	82309	264647

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	90239	210		19604	
67	С121-130602-0101 2113-0602-0101 РСНБ РК 2015	Лакоткань электроизоляционная капроновая марки ЛКМ-105, толщиной от 0,1 мм до 0,15 мм/прим. ГОСТ Р 50375.1-92	10 м2	32,4	11699,00	–	379048	–	379048	–	409371
		СП - 8%			–	–	–	–		30324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				629975	668	536186	84990	772162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				772162				
		РАЗДЕЛ 5. Тамбур с крыльцом Кр-4 и пандусом П-1									
68	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	2206,40	–	5295	–	–	3813	9837
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	–	5295	–		729	
69	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	730,94	–	1754	–	–	1263	3259
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	–	1754	–		241	
70	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В12,5. Устройство	м3	1,92	23638,70	1682,50	45386	3230	34180	7833	57477
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	7976	631		4258	
71	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т Стойки СТ-1,2,3. Монтаж	т конструкций	0,69855	22332,00	10504,27	15600	7338	1384	6054	23387
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	6878	1897		1732	
72	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,69855	2740,11	508,92	1914	356	200	938	3080
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	1358	1		228	
73	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7055355	439279,00	–	309927	–	309927	–	334721
		СП - 8%			–	–	–	–		24794	
74	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т Б-1,2,3. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,70528	38578,84	18234,80	27209	12861	3728	9445	39586
		НР - 69%; СП - 8%			15057,90	4349,95	10620	3068		2932	
75	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,70528	2740,11	508,92	1933	359	203	947	3110
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	1371	1		230	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7123328	439279,00	–	312913	–	312913	–	337946
		СП - 8%			–	–	–	–		25033	
77	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м П-1,2,3,4,5. Монтаж	т конструкций	1,19214	26693,63	9461,43	31823	11279	4088	13416	48857
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	16456	2987		3619	
78	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,19214	2740,11	508,92	3267	607	342	1600	5256
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	2318	1		389	
79	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2040614	439279,00	–	528919	–	528919	–	571232
		СП - 8%			–	–	–	–		42314	
80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	75,28313	173,92	3,17	13093	239	9535	2314	16639
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	3319	34		1233	
81	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0248	681916,20	6764,34	16912	168	15459	1550	19938
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	1285	29		1477	
82	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	45,5	541,26	154,10	24628	7012	3495	11047	38529
		НР - 69%; СП - 8%			310,34	41,54	14121	1890		2854	
83	С121-100103-0907 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	45,5	2721,00	–	123806	–	123806	–	133710
		СП - 8%			–	–	–	–		9904	
84	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	14,5	798,78	50,81	11582	737	4370	6094	19091
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	6475	149		1414	
85	С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	1,4935	13419,00	–	20041	–	20041	–	21645
		СП - 8%			–	–	–	–		1603	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15	669,91	26,34	10049	395	7120	2380	13423
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	2534	52		994	
87	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	15	544,86	19,85	8173	298	293	6934	16316
		НР - 90%; СП - 8%			505,49	8,17	7582	123		1209	
88	С121-070204-0204 2107-0204-0204 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,075	32706,00	–	2453	–	2453	–	2649
		СП - 8%			–	–	–	–		196	
89	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие металлосайдинг. Устройство	м2 покрытия	40	955,83	13,44	38233	538	1070	33807	77803
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	36625	122		5763	
90	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	40	2401,00	–	96040	–	96040	–	103723
		СП - 8%			–	–	–	–		7683	
91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали Фартук. Устройство	м2 покрытия	5	2775,50	13,44	13877	67	9232	4226	19552
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	4578	15		1448	
92	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Водосборный лоток и водосточные трубы	м2 покрытия	11	2775,50	13,44	30530	148	20310	9297	43014
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	10072	33		3186	
93	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,12745	66919,20	6764,34	8529	862	1066	7964	17812
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	6601	148		1319	
94	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12745	211214,00	–	26919	–	26919	–	29073
		СП - 8%			–	–	–	–		2154	
95	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия парапета Алюкобонд. Устройство	м2 покрытия	26	955,83	13,44	24852	350	696	21974	50572
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	23806	79		3746	
96	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Алюкобонд	1000 м2	0,026	2842972,00	–	73917	–	73917	–	79831
		СП - 8%			–	–	–	–		5913	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1829573**	**46841**	**1611706**	**152896**	**2141068**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2141065				
		РАЗДЕЛ 6. Крыльца и пандусы									
		Крыльцо Кр-4-1шт									
97	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В12,5 на боковые стены. Устройство**	**м3**	**2,9**	**21327,11**	**582,62**	**61849**	**1690**	**49295**	**10400**	**78029**
		НР - 91%; СП - 8%			**3746,25**	**194,76**	**10864**	**565**		**5780**	
98	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В12,5 на площадку и ступени. Устройство**	**м3**	**6,1**	**21327,11**	**582,62**	**130095**	**3554**	**103689**	**21877**	**164130**
		НР - 91%; СП - 8%			**3746,25**	**194,76**	**22852**	**1188**		**12158**	
99	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,141065**	**269649,00**	**–**	**38038**	**–**	**38038**	**–**	**41081**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3043**	
100	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**41**	**4427,62**	**117,59**	**181532**	**4821**	**139950**	**36503**	**235479**
		НР - 94%; СП - 8%			**896,60**	**50,55**	**36761**	**2073**		**17443**	
101	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0084825**	**64449,90**	**24391,30**	**547**	**207**	**73**	**226**	**834**
		НР - 69%; СП - 8%			**31501,00**	**7083,84**	**267**	**60**		**62**	
102	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0084825**	**491547,00**	**–**	**4170**	**–**	**4170**	**–**	**4503**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**334**	
103	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2459925**	**173,92**	**3,17**	**43**	**1**	**31**	**8**	**54**
		НР - 69%; СП - 8%			**44,09**	**0,45**	**11**	**–**		**4**	
		Пандус П-1									
104	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В12,5 на боковые стены. Устройство**	**м3**	**2,48**	**21327,11**	**582,62**	**52891**	**1445**	**42155**	**8894**	**66728**
		НР - 91%; СП - 8%			**3746,25**	**194,76**	**9291**	**483**		**4943**	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В12,5 на площадку. Устройство	м3	1,2	21327,11	582,62	25593	699	20398	4304	32288
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	4496	234		2392	
106	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,074495	269649,00	–	20088	–	20088	–	21695
		СП - 8%			–	–	–	–		1607	
107	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,5	4427,62	117,59	64200	1705	49494	12910	83279
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	13001	733		6169	
108	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0754	64449,90	24391,30	4860	1839	646	2007	7416
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	2375	534		549	
109	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0754	491547,00	–	37063	–	37063	–	40028
		СП - 8%			–	–	–	–		2965	
110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1866	173,92	3,17	380	7	277	67	483
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	96	1		36	
111	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005161	369567,08	1183,08	1907	6	843	965	3102
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1058	2		230	
		Поручень По-1									
112	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	2,1	2155,57	79,69	4527	167	88	5117	10415
		НР - 118%; СП - 8%			2034,06	31,00	4272	65		772	
113	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00818	491547,00	–	4021	–	4021	–	4343
		СП - 8%			–	–	–	–		322	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,23722	173,92 44,09	3,17 0,45	41 10	1 –	30	7 4	52
		Крыльцо Кр-5									
115	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В12,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,83	21327,11 3746,25	582,62 194,76	17702 3109	484 162	14109	2977 1654	22332
116	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01126	269649,00 –	– –	3036 –	– –	3036	– 243	3279
117	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,43	4427,62 896,60	117,59 50,55	15187 3075	403 173	11709	3054 1459	19700
		Сход Сх-1									
118	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В12,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,35	21327,11 3746,25	582,62 194,76	7464 1311	204 68	5949	1255 698	9417
119	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,005072	269649,00 –	– –	1368 –	– –	1368	– 109	1477
120	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,45	4427,62 896,60	117,59 50,55	6420 1300	171 73	4949	1291 617	8328
		Козырек входа К-1-1шт									
121	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,068958	77149,96 55313,50	19687,45 4893,40	5320 3814	1358 337	148	2865 655	8840
122	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,068958	12057,51 8310,75	1915,36 3,38	831 573	132 –	126	396 98	1325

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0576	491547,00 –	– –	28313 –	– –	28313	– 2265	30578
124	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,007398	439279,00 –	– –	3250 –	– –	3250	– 260	3510
125	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,00396	438711,00 –	– –	1737 –	– –	1737	– 139	1876
126	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,999782	502,23 368,26	0,94 0,43	1004 736	2 1	266	590 128	1722
127	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,3	541,26 310,34	154,10 41,54	3410 1955	971 262	484	1530 395	5335
128	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие фронтона из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1	1969,88 972,90	857,59 223,66	1970 973	858 224	139	826 224	3019
129	С121-100103-0808 2110-0103-0808 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	7,3	2350,00 –	– –	17155 –	– –	17155	– 1372	18527
				Приямок П-1							
130	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,25	37252,78 10190,48	4218,41 1421,15	9313 2548	1055 355	5710	2642 956	12911
131	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,05	25539,10 3644,50	914,52 306,15	1277 182	46 15	1049	180 117	1573

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00799	269649,00	–	2154	–	2154	–	2327
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
133	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,4	20658,40	914,52	8263	366	6439	1438	10478
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	1458	122		776	
134	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	4,2	22196,16	1243,41	93224	5222	75420	12462	114141
		НР - 91%; СП - 8%			2995,74	264,89	12582	1113		8455	
135	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02683	269649,00	–	7235	–	7235	–	7813
		СП - 8%			–	–	–	–		579	
136	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01986	209243,00	–	4156	–	4156	–	4488
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
137	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01128	17006,34	1252,44	192	14	4	162	382
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	174	4		28	
138	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00462	201312,00	–	930	–	930	–	1004
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00666	189311,00	–	1261	–	1261	–	1362
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
140	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001045	369567,08	1183,08	386	1	171	195	628
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	214	–		47	
141	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,05614	77066,87	19687,45	4327	1105	117	2332	7191
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	3105	275		533	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,05614	2740,11	508,92	154	29	16	75	248
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	109	–		18	
143	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05614	253600,00	–	14237	–	14237	–	1537
		СП - 8%			–	–	–	–		1139	
144	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,62806	86,96	1,59	142	3	103	25	18
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	36	–		13	
145	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из листов сотовых поликарбонатных цветных толщиной 8 мм. Устройство	м2 кровли	18,6	3312,26	19,08	61608	355	50551	9960	77294
		НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	10702	125		5725	
146	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	–	1960	–	1960	–	2117
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
147	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,96	660,36	19,08	2615	76	261	2121	5114
		НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	2278	27		379	
148	С121-100103-0808 2110-0103-0808 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,96	2350,00	–	9306	–	9306	–	10050
		СП - 8%			–	–	–	–		744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				968751	28994	784167	149661	1207881
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1207883				

РАЗДЕЛ 7. Кровля Общая

Водосточная система

149	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	135	816,34	10,87	110206	1468	73385	32905	154559
		НР - 92%; СП - 8%			261,88	3,06	35353	413		11449	
150	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	135	1308,00	–	176580	–	176580	–	190706
		СП - 8%			–	–	–	–		14126	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	40	847,00	–	33880	–	33880	–	36590
		СП - 8%			–	–	–	–		2710	
152	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	270	673,00	–	181710	–	181710	–	19624
		СП - 8%			–	–	–	–		14537	
153	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	728,00	–	4368	–	4368	–	471
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
154	С121-100302-0204 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	15	3876,00	–	58140	–	58140	–	6279
		СП - 8%			–	–	–	–		4651	
155	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	120	1627,00	–	195240	–	195240	–	210859
		СП - 8%			–	–	–	–		15619	
156	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	105	1759,00	–	184695	–	184695	–	199471
		СП - 8%			–	–	–	–		14776	
157	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	15	1759,00	–	26385	–	26385	–	28496
		СП - 8%			–	–	–	–		2111	
158	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	120	1000,00	–	120000	–	120000	–	129600
		СП - 8%			–	–	–	–		9600	
159	С121-100302-0106 2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	3440,00	–	3440	–	3440	–	3715
		СП - 8%			–	–	–	–		275	
160	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточногометаллический оцинкованный с полимерным покрытиемкруглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	3443,00	–	6886	–	6886	–	7437
		СП - 8%			–	–	–	–		551	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	102	1017,00	–	103734	–	103734	–	112033
		СП - 8%			–	–	–	–		8299	
162	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	100	2775,50	13,44	277550	1344	184644	84517	391032
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	91562	304		28965	
163	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2	90862,95	952,38	18173	190	13888	3758	23686
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	4095	81		1754	
164	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм/Анкер-FIX 8 прим. ГОСТ 28778-90	шт.	400	93,00	–	37200	–	37200	–	40176
		СП - 8%			–	–	–	–		2976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1538186	3003	1404175	121180	1792115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1792115				
		РАЗДЕЛ 8.Ремонтные работы блоков А/1,А/2, Локальная смета 2-1-3									
		Монтажные работы									
		Окна									
165	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,99	2916,20	16,81	2887	17	1828	866	4054
		НР - 82,8%; СП - 8%			1052,97	3,80	1042	4		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2887	17	1828	866	4054
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4054				
		РАЗДЕЛ 9. Крыльцо									
		Крыльцо Кр-1-2шт									
166	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В12,5. Устройство	м3	1,84	22034,70	728,28	40544	1340	31177	6859	51195
		НР - 81,9%; СП - 8%			4308,19	243,45	7927	448		3792	
167	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02834	269649,00	–	7642	–	7642	–	8253
		СП - 8%			–	–	–	–		611	
168	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамических на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,66	4591,51	146,99	39844	1244	28877	7832	50410

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84,6%; СП - 8%			1031,09	63,19	8723	535		3734	
		Крыльцо Кр-2-1шт									
169	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В12,5. Устройство	м3	2,1	22034,70	728,28	46273	1529	35697	7828	58429
		НР - 81,9%; СП - 8%			4308,19	243,45	9047	511		4328	
170	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03091	269649,00	–	8335	–	8335	–	9002
		СП - 8%			–	–	–	–		667	
171	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,99	4591,51	146,99	45869	1468	34100	9248	59527
		НР - 84,6%; СП - 8%			1031,09	63,19	10301	631		4409	
172	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,22	8960,94	1864,76	10932	2275	4899	3978	16103
		НР - 84,6%; СП - 8%			3080,16	774,13	3758	944		1193	
173	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	5,42	14477,07	99,61	78466	540	74047	4343	89433
		НР - 106,2%; СП - 8%			715,75	38,75	3879	210		6625	
		Козырек входа К-1-3шт									
174	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,32379	90368,85	24609,32	29261	7968	697	14020	46743
		НР - 62,1%; СП - 8%			63610,53	6116,75	20596	1981		3462	
175	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,32379	13782,96	2394,20	4463	775	593	1923	6896
		НР - 62,1%; СП - 8%			9557,36	4,22	3095	1		511	
176	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,07008	438711,00	–	30745	–	30745	–	33204
		СП - 8%			–	–	–	–		2460	
177	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25371	491547,00	–	124710	–	124710	–	134687
		СП - 8%			–	–	–	–		9977	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,38991	557,70	1,18	5237	11	1249	2867	8752
		НР - 72%; СП - 8%			423,50	0,54	3977	5		648	
179	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (полигаль) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,9	2916,20	16,81	63865	368	40437	19163	89670
		НР - 82,8%; СП - 8%			1052,97	3,80	23060	83		6642	
180	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3из бетона В15. Устройство	м3	0,18	25757,54	2103,13	4636	379	3397	765	5833
		НР - 81,9%; СП - 8%			4777,35	411,11	860	74		432	
181	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0264	400602,35	1478,85	10576	39	4315	5108	16939
		НР - 81,9%; СП - 8%			235669,50	597,08	6222	16		1255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				550397	17936	431017	83934	685076
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				685078				
		РАЗДЕЛ 10.Водопровод канализация. Локальная смета 2-1-4									
		Сеть Т3									
182	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	30	9037,63	409,97	271129	12299	1481	257384	570793
		НР - 98%; СП - 8%			8578,30	176,25	257349	5287		42281	
183	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	16	31592,62	–	505482	–		–	505482
		Отпускная цена - 31218,00			–	–	–	–	505482	–	
184	51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	3	38188,83	–	114566	–		–	114566
		Отпускная цена - 37736,00			–	–	–	–	114566	–	
185	51-040106-0117 5104-0106-0117 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	11	48113,52	–	529249	–		–	529249
		Отпускная цена - 47543,00			–	–	–	–	529249	–	
186	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,16	52059,34	–	8329	–	567	7684	17295
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	7762	–		1281	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10	514,53	0,94	5145	9	1453	2950	8742
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	3683	4		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1433901	12308	3501	268018	1746127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1746128				
		РАЗДЕЛ 11. Сеть К1									
188	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	м2 поверхности покрытия изоляции	37,20235	14132,85	145,74	525775	5422	456978	48299	620000
		НР - 76%; СП - 8%			1703,52	4,73	63375	176		45926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				525775	5422	456978	48299	620000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				620000				
		РАЗДЕЛ 12.Отопление вентиляци. Локальная смета 2-1-5									
		Отопление Блок Б									
189	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	640	73,33	1,22	46931	778	462	44777	99045
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	45691	–		7337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				46931	778	462	44777	99045
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				99045				
		РАЗДЕЛ 13. Отопление Блок В,Г									
190	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	239	73,33	1,22	17526	290	173	16722	36987
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	17063	–		2740	
191	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	143,48	778,68	0,94	111724	136	19085	74052	200638
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	92503	62		14862	
192	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12,2	566,22	62,58	6908	763	3136	2548	10212
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	3009	343		756	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	13,42	149,00	–	2000	–	2000	–	2160
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				138158	1189	24394	93322	249997
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				249997				
		РАЗДЕЛ 14. Блок А1									
		БТП 327/18 104/ 00/174 ДЕ ЧЛ Давыдова									
194	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	11963,97	946,06	11964	946	–	11153	24966
		НР - 98%; СП - 8%			11017,91	362,79	11018	363		1849	
195	ТОО"ЭнКо"	Блочный тепловой узел БТП 327/18 104/ 00/174 ДЕ	к-т	1	1300776,59	–	1300777	–		–	1300777
		Отпускная цена - 1285352,36			–	–	–	–	1300777	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1312741	946	–	11153	1325743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1325743				
		РАЗДЕЛ 15. Вентиляция									
		П1									
196	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
197	51-050603-0101 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1087637,89	–	1087638	–		–	1087638
		Отпускная цена - 1074741,00			–	–	–	–	1087638	–	
		П2									
198	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
199	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	774642,48	–	774642	–		–	774642
		Отпускная цена - 765457,00			–	–	–	–	774642	–	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				П3							
200	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
201	51-050603-0101 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1087637,89	–	1087638	–		–	1087638
		Отпускная цена - 1074741,00			–	–	–	–	1087638	–	
				П4							
202	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
203	51-050603-0101 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1087637,89	–	1087638	–		–	1087638
		Отпускная цена - 1074741,00			–	–	–	–	1087638	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4243625	11610	17108	176784	4451040
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4451038				
		РАЗДЕЛ 16.Технологическое оборудование. Локальная смета 2-1-9									
204	Прайс-листстр.17	Доска настенная 3-элементная комбинированная габ.3000х1000мм	шт	17	46082,14	–	783396	–		–	783396
		Отпускная цена - 45535,71			–	–	–	–	783396	–	
205	Прайс-листстр.17	Экран пластиковый сворачивающийся габ.1800х1200	шт	17	48431,43	–	823334	–		–	823334
		Отпускная цена - 47857,14			–	–	–	–	823334	–	
206	Прайс-листстр.17	Шкаф пристенный секционный габ.1050х450х1800мм	шт	28	3252,86	–	91080	–		–	91080
		Отпускная цена - 3214,29			–	–	–	–	91080	–	
207	Прайс-листстр.18	Графопроектор. 220в, 1 ф,0,25квт	шт	11	74916,91	–	824086	–		–	824086
		Отпускная цена - 74028,57			–	–	–	–	824086	–	
208	Прайс-листстр.18	Подвижный столик для технических средств обучения; Габариты,мм: 500 х400х 470-720	шт	11	16052,85	–	176581	–		–	176581
		Отпускная цена - 15862,50			–	–	–	–	176581	–	
209	Прайс-листстр.18	Шкаф многофункциональный, Габариты,мм:1800х430х2260	шт	3	61442,86	–	184329	–		–	184329
		Отпускная цена - 60714,29			–	–	–	–	184329	–	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Прайс-листстр.18	Шкаф металлический для хранения химреактивов, габ.800х470х1780	шт	1	85839,29	–	85839	–		–	85839
		Отпускная цена - 84821,43			–	–	–	–	85839	–	
211	Прайс-листстр.18	Шкаф демонстрационный вытяжной,габ.мм: 1032х 800х2100.220в,1ф, 3 кВт	шт	1	189750,00	–	189750	–		–	189750
		Отпускная цена - 187500,00			–	–	–	–	189750	–	
212	Прайс-листстр.18	Стол демонстрационный для кабинета химии с сантехникой, габ.1200х750х900. 220в,42в (2розетки)	шт	1	74092,86	–	74093	–		–	74093
		Отпускная цена - 73214,29			–	–	–	–	74093	–	
213	Прайс-листстр.18	Комплект электроснабжения для кабинета химии КЭХ-1	компл.	1	125235,00	–	125235	–		–	125235
		Отпускная цена - 123750,00			–	–	–	–	125235	–	
214	Прайс-листстр.18	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей, габ.2400х 750х900. 220в, 0,024кВт	шт	1	65463,75	–	65464	–		–	65464
		Отпускная цена - 64687,50			–	–	–	–	65464	–	
215	Прайс-листстр.18	Комплект электроснабжения для кабинета физики КЭФ-1	компл.	2	125235,00	–	250470	–		–	250470
		Отпускная цена - 123750,00			–	–	–	–	250470	–	
216	Прайс-листстр.19	Стол ученический лабораторный для кабинета физики с сантехникой, габ. 1226х 616 х 760/820, 42в х2(две розетки)	шт	8	16128,75	–	129030	–		–	129030
		Отпускная цена - 15937,50			–	–	–	–	129030	–	
217	Прайс-листстр.19	Комплект лингофонного оборудования ЛКФ-102	компл.	2	1192714,29	–	2385429	–		–	2385429
		Отпускная цена - 1178571,43			–	–	–	–	2385429	–	
218	Прайс-листстр.19	Кушетка медицинская; Габариты,мм:2000х600х500	шт	2	22679,64	–	45359	–		–	45359
		Отпускная цена - 22410,71			–	–	–	–	45359	–	
219	Прайс-листстр.19	Ширма медицинская	шт	1	16806,43	–	16806	–		–	16806
		Отпускная цена - 16607,14			–	–	–	–	16806	–	
220	Прайс-листстр.25	Стол производственный с бортиком габ.1000х600х850мм СПРП-6-2	шт	7	64605,36	–	452238	–		–	452238
		Отпускная цена - 63839,29			–	–	–	–	452238	–	
221	Прайс-листстр.25	Стеллаж кухонный 4 полки габ.500х1000х1740мм СК-2-5	шт	2	99392,86	–	198786	–		–	198786
		Отпускная цена - 98214,29			–	–	–	–	198786	–	
222	Прайс-листстр.25	Стеллаж складской габ.1000х500х1900мм	шт	3	37498,21	–	112495	–		–	112495
		Отпускная цена - 37053,57			–	–	–	–	112495	–	
223	Прайс-листстр.25	Подтаварник деревянный габ.1050х840х280мм	шт	5	13553,57	–	67768	–		–	67768

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена - 13392,86			–	–	–	–	67768	–	
224	Прайс-листстр.25	Ларь для овощей габ.1050x1050x1500мм ЛО-2	шт	2	139330,71	–	278661	–		–	278661
		Отпускная цена - 137678,57			–	–	–	–	278661	–	
225	Прайс-листстр.26	Стол для хлеборезки габ.1500x800x900мм	шт	1	40791,73	–	40792	–		–	40792
		Отпускная цена - 40308,04			–	–	–	–	40792	–	
226	Прайс-листстр.26	Шкаф для хранения хлеба габ.1050x630x2000мм	шт	1	53310,71	–	53311	–		–	53311
		Отпускная цена - 52678,57			–	–	–	–	53311	–	
227	Прайс-листстр.26	Плита электрическая 3-х комфорочная габ.1090x710x860мм	шт	1	379500,00	–	379500	–		–	379500
		Отпускная цена - 375000,00			–	–	–	–	379500	–	
228	Прайс-листстр.26	Шкаф жарочный электрический габ.840x897x1475мм	шт	1	408775,71	–	408776	–		–	408776
		Отпускная цена - 403928,57			–	–	–	–	408776	–	
229	Прайс-листстр.26	Подставка межплитная габ.400x850x860мм	шт	2	23538,04	–	47076	–		–	47076
		Отпускная цена - 23258,93			–	–	–	–	47076	–	
230	Прайс-листстр.26	Электрокипятильник непрерывного действия с автоматикой габ.508x376x 750мм	шт	1	136439,29	–	136439	–		–	136439
		Отпускная цена - 134821,43			–	–	–	–	136439	–	
231	Прайс-листстр.26	Подставка под электрокипятильник габ.450x450x450мм	шт	1	12686,14	–	12686	–		–	12686
		Отпускная цена - 12535,71			–	–	–	–	12686	–	
232	Прайс-листстр.27	Картофелечистка габ.595x425x850мм	шт	1	373175,00	–	373175	–		–	373175
		Отпускная цена - 368750,00			–	–	–	–	373175	–	
233	Прайс-листстр.27	Мясорубка габ.450 x300x580мм	шт	1	293660,71	–	293661	–		–	293661
		Отпускная цена - 290178,57			–	–	–	–	293661	–	
234	Прайс-листстр.27	Овощерезка габ.570x265x610мм	шт	1	394770,36	–	394770	–		–	394770
		Отпускная цена - 390089,29			–	–	–	–	394770	–	
235	Прайс-листстр.27	Машина хлеборезательная габ.1200x600x730мм	шт	1	477036,02	–	477036	–		–	477036
		Отпускная цена - 471379,46			–	–	–	–	477036	–	
236	Прайс-листстр.27	Весы электронные	шт	1	49425,36	–	49425	–		–	49425
		Отпускная цена - 48839,29			–	–	–	–	49425	–	
237	Прайс-листстр.27	Колода для рубки мяса	шт	1	35239,29	–	35239	–		–	35239
		Отпускная цена - 34821,43			–	–	–	–	35239	–	
238	Прайс-листстр.27	Прилавок для столовых приборов габ.1120x705/1030x1190мм	шт	1	143667,86	–	143668	–		–	143668
		Отпускная цена - 141964,29			–	–	–	–	143668	–	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	Прайс-листстр.27	Мармит 1-х и 2-х блюд универсальный габ.1500х700/1040х1375мм	шт	1	551178,57	–	551179	–		–	551179
		Отпускная цена - 544642,86			–	–	–	–	551179	–	
240	Прайс-листстр.27	Прилавок для горячих напитков габ.1120х810х830мм	шт	1	439135,71	–	439136	–		–	439136
		Отпускная цена - 433928,57			–	–	–	–	439136	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				11196098	–	–	–	11196098
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				11196098				
		РАЗДЕЛ 17.Строительные работы. Локальная смета 3-2									
		КРОВЛЯ									
241	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,348	9997,47	51,95	3479	18	3200	242	4018
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	261	8		298	
		ФАСАД									
242	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	66	1071,46	27,73	70716	1830	23479	37519	116895
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	45407	1492		8659	
243	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	66	88,63	0,69	5849	46	557	4214	10868
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	5246	21		805	
		ПРОЕМЫ									
244	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,2	2444,35	520,69	7822	1666	3127	3070	11764
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	3029	382		871	
245	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,2	12900,00	–	41280	–	41280	–	44582
		СП - 8%			–	–	–	–		3302	
246	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3420,00	–	6840	–	6840	–	7387
		СП - 8%			–	–	–	–		547	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,48	3430,55 1666,24	451,33 108,59	1647 800	217 52	630	767 193	2606
248	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	0,48	9792,00 –	– –	4700 –	– –	4700	– 376	5076
249	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,48	995,07 202,53	16,78 4,84	478 97	8 2	373	80 45	602
250	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	2	835,00 –	– –	1670 –	– –	1670	– 134	1804
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
251	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутризданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,1825	910,65 585,81	50,95 40,79	25664 16510	1436 1150	7718	14127 3183	42975
252	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	72,93	88,63 79,49	0,69 0,32	6463 5797	51 23	615	4656 890	12009
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				176609	5271	94189	64675	260586
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				260587				

РАЗДЕЛ 18.Сети электроснабжения. Локальная смета 4-1

		ВЛ-10кВ									
		ПЛОЩАДКА ПОД ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР									
253	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27,16	187,94 9,06	178,88 40,20	5104 246	4858 1092	–	963 485	655

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,84	1681,68	–	1413	–	–	1017	2624
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	1413	–		194	
255	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна	м3 уплотненного грунта	4	135,12	63,84	540	255	–	290	897
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	285	118		66	
256	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,98	18252,95	1063,69	36141	2106	31929	2285	41499
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2106	404		3074	
257	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские /В15, F50, W4/. Устройство	м3	9	20520,43	1628,17	184684	14654	154854	16503	217281
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	15176	2959		16095	
258	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,320667	222949,00	–	71492	–	71492	–	77212
		СП - 8%			–	–	–	–		5719	
259	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03916	17006,34	1252,44	666	49	11	562	1327
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	606	13		98	
260	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03916	201312,00	–	7883	–	7883	–	8514
		СП - 8%			–	–	–	–		631	
		ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР									
261	Ц13-080301-0108 1308-0301-0108 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	61719,40	36776,39	61719	36776	2732	25243	93919
		НР - 72%; СП - 8%			22211,00	12848,60	22211	12849		6957	
262	Прайс-лист ТОО "AKSA"	Дизель-генераторная установка в спецкожухе. AKSA 10,6кВА	шт	1	1103260,71	–	1103261	–		–	1103261
		Отпускная цена - 1090178,57			–	–	–	–	1103261	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1472904	58699	268901	46863	1553087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1553088				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 19.Сети водопровода и канализации. Локальная смета 6-1									
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
263	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2	т	0,05124	521278,00	–	26710	–	26710	–	28847
		СП - 8%			–	–	–	–		2137	
264	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,48596	86,96	1,59	129	2	94	23	164
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	33	–		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				26840	2	26804	23	29011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				29011				
		РАЗДЕЛ 20. Канализация хозяйственно-бытовая К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
265	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С1-01	т	0,0679	521278,00	–	35395	–	35395	–	38226
		СП - 8%			–	–	–	–		2832	
266	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С1-02	т	0,0387	521278,00	–	20173	–	20173	–	21787
		СП - 8%			–	–	–	–		1614	
267	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С1-03	т	0,0162	521278,00	–	8445	–	8445	–	9120
		СП - 8%			–	–	–	–		676	
268	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5612	86,96	1,59	310	6	225	55	394
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	79	1		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				64323	6	64238	55	69527
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				69528				
		РАЗДЕЛ 21.Тепловые сети. Локальная смета 6-2									
		УТ 1-5									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА									
269	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0356	64034,48	24391,30	2280	868	291	948	3486
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	1121	252		258	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0356	211214,00	–	7519	–	7519	–	8121
		СП - 8%			–	–	–	–		602	
271	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0324	86,96	1,59	90	2	65	16	114
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	23	–		8	
		КРЫШКА ПРИЯМКА									
272	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0071	49918,09	2569,56	354	18	24	217	617
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	312	3		46	
273	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071	201312,00	–	1429	–	1429	–	1544
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
274	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2059	86,96	1,59	18	–	13	3	23
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	5	–		2	
		САЛЬНИК									
275	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,032	185337,08	1183,08	5931	38	5231	617	7071
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	662	15		524	
276	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	6855,40	–	6855	–	3740	3053	10701
		НР - 98%; СП - 8%			3115,35	–	3115	–		793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				24476	926	18312	4854	31677
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				31676				
		РАЗДЕЛ 22. СК-1									
277	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,04	48443,05	9856,70	50381	10251	23050	20713	76781
		НР - 99%; СП - 8%			16423,38	3693,77	17080	3842		5687	
278	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	7299,00	–	7299	–	7299	–	7883
		СП - 8%			–	–	–	–		584	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	5800,00	–	5800	–	5800	–	6264
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
280	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9150,00	–	18300	–	18300	–	19764
		СП - 8%			–	–	–	–		1464	
281	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	7691,00	–	7691	–	7691	–	8306
		СП - 8%			–	–	–	–		615	
282	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	–	2082	–	2082	–	2249
		СП - 8%			–	–	–	–		167	
283	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1997,00	–	3994	–	3994	–	4314
		СП - 8%			–	–	–	–		320	
284	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	–	23411	–	23411	–	25284
		СП - 8%			–	–	–	–		1873	
285	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0194	64034,48	24391,30	1242	473	158	516	1899
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	611	137		141	
286	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0194	521278,00	–	10113	–	10113	–	10922
		СП - 8%			–	–	–	–		809	
287	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5626	86,96	1,59	49	1	36	9	62
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	12	–		5	
		ОТМОСТКА									
288	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6648	1116,87	994,68	742	661	1	232	1052

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	80	135		78	
289	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,6648	1028,00	–	683	–	683	–	738
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
290	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,54	937,24	34,26	5192	190	4771	301	5933
		НР - 108%; СП - 8%			41,72	8,67	231	48		440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				136980	11576	107389	21771	171451
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				171451				
		РАЗДЕЛ 23. Дренажный колодец									
291	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,23	48443,05	9856,70	59585	12124	27260	24497	90808
		НР - 99%; СП - 8%			16423,38	3693,77	20201	4543		6727	
292	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	7299,00	–	7299	–	7299	–	7883
		СП - 8%			–	–	–	–		584	
293	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9150,00	–	27450	–	27450	–	29646
		СП - 8%			–	–	–	–		2196	
294	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	5800,00	–	5800	–	5800	–	6264
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
295	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	7691,00	–	7691	–	7691	–	8306
		СП - 8%			–	–	–	–		615	
296	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1997,00	–	1997	–	1997	–	2157
		СП - 8%			–	–	–	–		160	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	–	2082	–	2082	–	2249
		СП - 8%			–	–	–	–		167	
298	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	–	23411	–	23411	–	25284
		СП - 8%			–	–	–	–		1873	
299	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0016	369567,08	1183,08	591	2	261	299	962
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	328	1		71	
300	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03	64034,48	24391,30	1921	732	244	799	2937
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	945	213		218	
301	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	521278,00	–	15638	–	15638	–	16889
		СП - 8%			–	–	–	–		1251	
302	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	86,96	1,59	76	1	56	13	96
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	19	–		7	
303	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,55	18252,95	1063,69	10039	585	8869	635	11528
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	585	112		854	
		ОТМОСТКА									
304	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6648	1116,87	994,68	742	661	1	232	1052
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	80	135		78	
305	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,6648	1028,00	–	683	–	683	–	738
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
306	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,54	937,24	34,26	5192	190	4771	301	5933
		НР - 108%; СП - 8%			41,72	8,67	231	48		440	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**170199**	**14295**	**133513**	**26776**	**212732**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**212732**				
		РАЗДЕЛ 24.Наружнее газоснабжение. Локальная смета 6-3									
		Среднее давление (подземный газопровод)									
307	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**141,426**	**174,98**	**168,71**	**24746**	**23859**	**–**	**3391**	**30389**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,27**	**27,03**	**887**	**3823**		**2251**	
308	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,284**	**1681,68**	**–**	**7204**	**–**	**–**	**5187**	**13383**
		НР - 72%; СП - 8%			**1681,68**	**–**	**7204**	**–**		**991**	
309	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**9**	**3089,43**	**150,05**	**27805**	**1350**	**18523**	**8203**	**38889**
		НР - 99%; СП - 8%			**881,28**	**39,41**	**7932**	**355**		**2881**	
310	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**105,84**	**30,99**	**30,99**	**3280**	**3280**	**–**	**826**	**4435**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**10,84**	**–**	**1147**		**328**	
311	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**105,84**	**15,30**	**15,30**	**1620**	**1620**	**–**	**408**	**2190**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**5,35**	**–**	**567**		**162**	
312	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,46**	**730,94**	**–**	**19341**	**–**	**–**	**13925**	**35927**
		НР - 72%; СП - 8%			**730,94**	**–**	**19341**	**–**		**2661**	
313	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**105,84**	**135,12**	**63,84**	**14301**	**6757**	**–**	**7684**	**23744**
		НР - 72%; СП - 8%			**71,28**	**29,56**	**7544**	**3128**		**1759**	
314	**Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м излишнего грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,5**	**60,03**	**60,03**	**630**	**630**	**–**	**136**	**828**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**18,02**	**–**	**189**		**61**	
315	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	**км**	**0,12**	**265817,23**	**73879,07**	**31898**	**8865**	**6**	**25183**	**61648**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	23027	2411		4567	
316	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	121,2	692,00	–	83870	–	83870	–	90580
		СП - 8%			–	–	–	–		6710	
317	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	120	-72,61	-1,22	-8713	-146	–	-8396	-18477
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	–	-8567	–		-1369	
318	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	120	470,00	–	56400	–	1575	53729	118939
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	–	54825	–		8810	
319	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1236,51	808,02	16075	10504	–	8262	26284
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5570	2775		1947	
320	Прайс-листстр.47	Муфта ПЭ 100 SDR 11 Д 63х5,8	шт	12	1512,50	–	18150	–	18150	–	19602
		СП - 8%			–	–	–	–		1452	
321	Прайс-листстр.40	Отвод ПЭ 100 SDR 11 Д 63х5,8	шт	1	2441,96	–	2442	–	2442	–	2637
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
322	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	387159,73	62051,83	1161	186	38	991	2325
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	937	64		172	
323	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	524,00	–	1578	–	1578	–	1705
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
		Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-5/									
324	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5409,58	1901,37	10819	3803	1043	7222	19485
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	5973	1322		1443	
325	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	524,00	–	1048	–	1048	–	1132
		СП - 8%			–	–	–	–		84	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В15 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,028	23682,70	914,52	663	26	535	101	825
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	102	9		61	
327	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,01334	343444,00	–	4582	–	4582	–	4948
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
328	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000086	404706,00	–	35	–	35	–	38
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
329	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,12	26140,04	18636,74	3137	2236	–	967	4432
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	900	443		328	
330	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся /сигнальная лента желтого цвета "Осторожно ГАЗ"/	м	120	40,00	–	4800	–	4800	–	5184
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
331	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	126	293,30	147,72	36956	18613	2737	14956	56065
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	15606	5165		4153	
332	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,126	124503,00	–	15687	–	15687	–	16942
		СП - 8%			–	–	–	–		1255	
		Контрольный пункт для вывода сигнального провода ГСН-6 - 5шт.									
333	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0025	250830,33	65337,85	627	163	–	503	1221
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	464	45		90	
334	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	2,5	-72,61	-1,22	-182	-3	–	-175	-385
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	–	-178	–		-29	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	С123-010502-0803 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25х 2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,525	113,00	–	285	–	285	–	308
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
336	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,3	5555,22	871,84	1667	262	630	824	2690
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	775	101		199	
337	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	м3	0,005	23682,70	914,52	118	5	95	18	147
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	18	2		11	
338	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1014485,46	468926,55	2536	1172	203	1503	4362
		НР - 99%; СП - 8%			464360,00	142743,50	1161	357		323	
339	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	5430,00	–	13629	–	13629	–	14720
		СП - 8%			–	–	–	–		1090	
340	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,02091	206113,08	1183,08	4310	25	–	3909	8876
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	4285	10		657	
341	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00206	231687,00	–	477	–	477	–	515
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
342	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01885	211214,00	–	3981	–	3981	–	4300
		СП - 8%			–	–	–	–		319	
343	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,01232	369567,08	1183,08	4553	15	2013	2303	7404
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2525	6		548	
344	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,045679	893724,56	454333,60	40824	20754	858	24734	70803
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	19212	5772		5245	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	0,04211	343444,00	–	14462	–	14462	–	15619
		СП - 8%			–	–	–	–		1157	
346	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002755	269649,00	–	743	–	743	–	802
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
347	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,000814	370009,00	–	301	–	301	–	325
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
348	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20	123,92	0,75	2478	15	–	1704	4517
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	2463	7		335	
349	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00082	404706,00	–	332	–	332	–	358
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
350	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,1	503,94	203,23	50	20	2	25	82
		НР - 72%; СП - 8%			281,50	68,62	28	7		6	
351	С121-130409-0102 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,002135	60423,00	–	129	–	129	–	139
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-2шт /Пр.лист.8353.05СБ/									
352	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,001	610527,78	184046,88	611	184	12	489	1187
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	415	79		88	
353	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1009,00	–	1013	–	1013	–	1094
		СП - 8%			–	–	–	–		81	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00116	706660,75	214796,59	820	249	55	590	1522
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	516	80		113	
355	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	1,16464	3812,00	–	4440	–	4440	–	4795
		СП - 8%			–	–	–	–		355	
356	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	1,16	-72,61	-1,22	-84	-1	–	-81	-179
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	–	-83	–		-13	
357	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00116	1899997,96	181292,56	2204	210	1918	126	2516
		НР - 99%; СП - 8%			65505,00	44149,28	76	51		186	
358	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,01714	48582,56	2569,56	833	44	37	524	1465
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	752	7		109	
359	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01714	522491,00	–	8955	–	8955	–	9672
		СП - 8%			–	–	–	–		716	
360	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0023	265817,23	73879,07	611	170	–	483	1182
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	441	46		88	
361	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,323	692,00	–	1608	–	1608	–	1736
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
362	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,3	-72,61	-1,22	-167	-3	–	-161	-354
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	–	-164	–		-26	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	2,3	470,00	–	1081	–	30	1030	2280
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	–	1051	–		169	
364	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
365	Прайс-листстр.41	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	2	11360,71	–	22721	–	22721	–	24539
		СП - 8%			–	–	–	–		1818	
366	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
367	Прайс-листтр.47	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	2	1512,50	–	3025	–	3025	–	3267
		СП - 8%			–	–	–	–		242	
368	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
369	Прайс-листстр.40	Отвод 90 электросварной SDR 11 Ду 63мм с закладным нагревательным элементом	шт	2	3968,75	–	7938	–	7938	–	8573
		СП - 8%			–	–	–	–		635	
370	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2126,20	593,96	4252	1188	–	3055	7892
		НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	3064	21		585	
371	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,002	87996,00	–	176	–	176	–	190
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
372	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,6576186	390,00	–	646	–	646	–	698
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
373	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий	м3	0,1	21610,79	1063,69	2161	106	1949	115	2459
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	106	20		182	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	3089,43	150,05	5561	270	3705	1641	7778
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	1586	71		576	
		Опознавательный столб с табличкой-указателем-2шт									
375	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,50868	1213,52	–	617	–	–	444	1147
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	–	617	–		85	
376	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,50868	730,94	–	372	–	–	268	691
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	–	372	–		51	
377	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,14	25726,64	1682,50	3602	236	2784	571	4507
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	582	46		334	
378	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	1611,41	768,37	3223	1537	502	1939	5574
		НР - 108%; СП - 8%			592,00	305,52	1184	611		413	
379	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,104	64610,00	–	6719	–	6719	–	7257
		СП - 8%			–	–	–	–		538	
380	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	754,72	–	1509	–	209	1404	3146
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	–	1300	–		233	
381	С124-040207-5101 2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для условного указателя	шт.	2	4536,00	–	9072	–	9072	–	9798
		СП - 8%			–	–	–	–		726	
		Переход газопровода открытым способом для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10мм - 2шт									
382	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	301679,03	93610,71	6335	1966	2	4559	12890

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	4367	541		896	
383	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21,21	1394,00	--	29567	--	29567	--	31932
		СП - 8%			--	--	--	--		2365	
384	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	-72,61	-1,22	-1525	-26	--	-1469	-3234
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-1499	--		-240	
385	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	1111,54	7,12	23342	150	3235	19797	46591
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	19957	40		3451	
386	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5409,58	1901,37	10819	3803	1043	7222	19485
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	5973	1322		1443	
387	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	524,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
388	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	186,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
389	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
390	Прайс-листстр.46	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	2	8679,46	--	17359	--	17359	--	18748
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
391	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
392	Прайс-листстр.47	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт	4	1105,36	--	4421	--	4421	--	4775
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
393	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	Прайс-листстр.45	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	2	6006,25	–	12013	–	12013	–	12974
		СП - 8%			–	–	–	–		961	
395	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В15 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,028	23682,70	914,52	663	26	535	101	825
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	102	9		61	
396	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,01334	343444,00	–	4582	–	4582	–	4948
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
397	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000086	404706,00	–	35	–	35	–	38
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
398	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	2	280,00	–	560	–	560	–	605
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
399	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,121	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	2	1363,02	380,76	2726	762	–	1958	5059
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	6,81	1965	14		375	
400	Прайс-листстр.45	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	1,6	176,79	–	283	–	283	–	305
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
401	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,5263904	390,00	–	595	–	595	–	643
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
402	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	3089,43	150,05	124	6	83	36	173
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	35	2		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				695175	126199	348222	231961	1001313
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1001308				
		РАЗДЕЛ 25.Среднее давление (надземный газопровод)									
403	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	610527,78	184046,88	6105	1840	115	4889	11874

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	4150	789		880	
404	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	1009,00	–	10130	–	10130	–	10941
		СП - 8%			–	–	–	–		810	
405	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1372,03	75,09	2744	150	341	2298	5445
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	2253	68		403	
406	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26303,00	–	52606	–	52606	–	56814
		СП - 8%			–	–	–	–		4208	
407	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489,00	–	5956	–	5956	–	6432
		СП - 8%			–	–	–	–		476	
408	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	893724,56	454333,60	1787	909	37	1083	3100
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	841	253		230	
409	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	530,00	–	2120	–	2120	–	2290
		СП - 8%			–	–	–	–		170	
		Установка ГРПШ									
410	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	25467,11	932,62	25467	933	12528	12031	40498
		НР - 98%; СП - 8%			12006,40	270,20	12006	270		3000	
411	"ТОО Газинвест Капитал"стр.48	ГРПШ-400 с РДНК-400	шт	1	135535,71	–	135536	–		–	135536
		Отпускная цена - 133928,57			–	–	–	–	135536	–	
412	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	7639,59	239,58	7640	240	2697	4653	13276
		НР - 98%; СП - 8%			4702,70	45,04	4703	45		983	
413	"ТОО Газинвест Капитал"стр.48	Счетчик газовый G-65 с электронным корректором ЕК-280	шт	1	993928,57	–	993929	–		–	993929
		Отпускная цена - 982142,86			–	–	–	–	993929	–	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	1	598,44	495,21	598	495	–	240	905
		НР - 72%; СП - 8%			103,23	229,94	103	230		67	
415	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,18	24713,78	1682,50	4448	303	3397	734	5597
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	748	59		415	
416	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные из уголка. Монтаж	т конструкций	0,04089	90544,97	7275,15	3702	297	290	2159	6331
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	3115	15		469	
417	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04089	439279,00	–	17962	–	17962	–	19399
		СП - 8%			–	–	–	–		1437	
		Опора под стальной газопровод Д-57х3									
418	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д57х3 на стойке из труб Д57х3 Н-2,2м (1шт)	т конструкций	0,0127	90544,97	7275,15	1150	92	91	671	1966
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	967	5		146	
419	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0104	491547,00	–	5112	–	5112	–	5521
		СП - 8%			–	–	–	–		409	
420	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,05	542,00	–	1111	–	1111	–	1200
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
421	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	0,08	24713,78	1682,50	1977	135	1510	326	2488
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	332	26		184	
422	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1623076	2206,40	–	358	–	–	258	665
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	–	358	–		49	
423	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 с разравниванием	м3 грунта	0,1623076	730,94	–	119	–	–	85	220
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	–	119	–		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1280558	5394	116003	29427	1324426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1324428				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 26.Низкое давление (надземный газопровод)									
424	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	610527,78 414960,00	184046,88 78900,64	2442 1660	736 316	46	1956 352	4750
425	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,016	1009,00 –	– –	4052 –	– –	4052	– 324	4376
426	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1372,03 1126,71	75,09 33,78	1372 1127	75 34	170	1149 202	2723
427	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	26303,00 –	– –	26303 –	– –	26303	– 2104	28407
428	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1489,00 –	– –	2978 –	– –	2978	– 238	3216
429	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0005	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	447 210	227 63	10	271 57	775
430	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	530,00 –	– –	530 –	– –	530	– 42	572
		Опора под стальной газопровод Д-57х3									
431	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д57х3 на стойке из труб Д57х3 Н-2,2м (1шт) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0127	90544,97 76176,00	7275,15 357,04	1150 967	92 5	91	671 146	1966
432	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0104	491547,00 –	– –	5112 –	– –	5112	– 409	552

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,05	542,00	–	1111	–	1111	–	1200
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
434	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	0,08	24713,78	1682,50	1977	135	1510	326	2488
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	332	26		184	
435	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1623076	2206,40	–	358	–	–	258	665
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	–	358	–		49	
436	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 с разравниванием	м3 грунта	0,1623076	730,94	–	119	–	–	85	220
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	–	119	–		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				47951	1265	41913	4716	56879
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				56880				
		РАЗДЕЛ 27. Ведомость объемов работ									
437	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,18	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 63х5,8 мм	стык	12	5384,61	4989,39	64615	59873	–	14598	85550
		НР - 91%; СП - 8%			395,23	941,55	4743	11299		6337	
438	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	19,3536	321,00	–	6213	–	6213	–	6710
		СП - 8%			–	–	–	–		497	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия-15м2									
439	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	4,5	324,73	232,53	1461	1046	–	675	2307
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	415	210		171	
440	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,35	2444,32	1057,07	3300	1427	–	2670	6448
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	1873	600		478	
441	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство	м2 основания или покрытия	15	157,36	119,19	2360	1788	4	1155	3797
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	568	502		281	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,5	1028,00	–	4626	–	4626	–	4996
		СП - 8%			–	–	–	–		370	
443	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2покрытия	15	1132,97	91,30	16994	1370	15056	1033	19470
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	568	389		1442	
444	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	15	249,88	0,04	3748	1	3744	3	4052
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	–	3	–		300	
445	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15	1286,57	91,30	19298	1370	17360	1033	21958
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	568	389		1627	
446	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,14457	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык	1	4324,74	4007,31	4325	4007	–	977	5726
		НР - 91%; СП - 8%			317,43	756,22	317	756		424	
447	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,2953472	321,00	–	416	–	416	–	449
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
448	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	2,69	169,80	4,48	457	12	242	141	645
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	203	1		48	
449	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2	0,39	84,90	2,24	33	1	17	10	47
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	15	–		3	
450	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	м2	3,08	173,92	3,17	536	10	390	95	681
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	136	1		50	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	Е11-240203-0101 1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	5053,23	715,15	5053	715	484	3815	9578
		НР - 99%; СП - 8%			3853,92	–	3854	–		709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				133436	71619	48552	26205	172414
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				172413				
		РАЗДЕЛ 28.Благоустройство территории. Локальная смета 7-1									
		Покрытия									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1									
452	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	/25 см/ Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	605,25	2371,03	994,68	1435067	602027	760352	210946	1777694
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	72688	122632		131681	
453	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2421	1274,09	91,09	3084573	220538	2772440	166540	3511202
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	91595	62609		260089	
454	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	2421	574,27	0,08	1390310	198	1389131	1060	1502680
		НР - 108%; СП - 8%			0,41	–	981	–		111310	
455	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2421	1287,04	91,30	3115929	221038	2803296	166755	3545299
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	91595	62807		262615	
456	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	920	1236,64	27,74	1137708	25519	518191	651711	1932573
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	593998	9438		143154	
457	С121-040508-9901 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/	м3	41,4	32926,00	–	1363136	–	1363136	–	1472187
		СП - 8%			–	–	–	–		109051	
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2									
458	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	/7 см/ Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,95	1081,94	960,34	36732	32604	51	11531	52124
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	4077	6600		3861	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	485	364,28	34,16	176676	16568	454	179242	384391
		НР - 108%; СП - 8%			329,18	13,01	159654	6310		28473	
460	С121-040509-0103 2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	485	1636,00	–	793460	–	793460	–	856937
		СП - 8%			–	–	–	–		63477	
461	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	390	1236,64	27,74	482289	10818	219667	276269	819243
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	251804	4001		60685	
462	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м3	6,24	32926,00	–	205458	–	205458	–	221895
		СП - 8%			–	–	–	–		16437	
		ПОКРЫТИЕ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК ТИП-3									
463	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	/40 см суглинок/ Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	187,6	2371,03	994,68	444806	186601	235675	65384	551004
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	22530	38010		40815	
464	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	/5 см песок/ Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,45	1081,94	960,34	25371	22520	35	7965	36083
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	2816	4559		2667	
465	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	/80%/ Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	375,2	354,33	9,30	132943	3489	47162	73123	222552
		НР - 88%; СП - 8%			219,33	2,14	82292	803		16485	
466	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	/20%/ Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	93,8	467,48	14,18	43850	1330	11791	27283	76824
		НР - 88%; СП - 8%			327,60	2,93	30729	275		5691	
467	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,0469	854302,24	4037,90	40067	189	39847	89	43368
		НР - 88%; СП - 8%			664,34	1497,58	31	70		3212	
468	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	159	1236,64	27,74	196626	4410	89558	112633	333999
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	102658	1631		24741	
469	С121-040508-9901 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м3	2,544	32926,00	–	83764	–	83764	–	90465
		СП - 8%			–	–	–	–		6701	
		ОТМОСТКА (ДЕТ.89)									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	87,6	20654,81	8,16	1809361	715	1531634	260391	2235333
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	277012	–		165580	
		ЛОТКИ /390 п.м./, ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ /52,8 п.м./									
471	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39	2371,03	994,68	92470	38792	48994	13593	114548
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	4684	7902		8485	
472	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /В15/. Устройство	м3	103,35	22669,84	914,52	2342928	94516	1871753	371553	2931639
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	376659	31641		217158	
473	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	47,9688	8841,95	2573,32	424138	123439	132497	240157	717439
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	168202	35321		53144	
474	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	42,9	47164,00	–	2023336	–	2023336	–	2185202
		СП - 8%			–	–	–	–		161867	
475	С121-040302-0234 2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,0688	48166,00	–	244144	–	244144	–	263675
		СП - 8%			–	–	–	–		19532	
		ВОДОПРИЕМНАЯ РЕШЕТКА /21 ШТ/									
476	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2,81358	49918,09	2569,56	140449	7230	9711	86011	244576
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	123508	1145		18117	
477	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	2,81358	504752,00	–	1420160	–	1420160	–	1533773
		СП - 8%			–	–	–	–		113613	
478	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	81,59382	514,53	0,94	41982	77	11857	24067	71333
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	30048	35		5284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				22727731	1612618	18627554	2946303	27727958

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				27727957				
		РАЗДЕЛ 29. Озеленение									
479	Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	58	313,65	59,13	18192	3430	–	14025	34795
		НР - 88%; СП - 8%			254,52	20,27	14762	1176		2577	
480	Е11-470103-0109 1147-0103-0109	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,5х1,5х0,65 м. Посадка**	шт.	58	9592,84	2378,25	556385	137938	11970	392806	1025126
		НР - 88%; СП - 8%			7008,22	687,83	406477	39894		75935	
481	Прайс-лист ТОО "GrEEn SErviCE" стр.52	**Клен остролистный**	шт	58	27343,75	–	1585938	–	1585938	–	1712813
		СП - 8%			–	–	–	–		126875	
482	Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	м траншеи	357	127,79	34,02	45622	12145	–	34098	86097
		НР - 88%; СП - 8%			93,77	14,77	33477	5271		6378	
483	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	357	505,09	92,74	180317	33106	675	134965	340504
		НР - 88%; СП - 8%			410,46	19,14	146536	6834		25223	
484	Прайс-лист ТОО "GrEEn SErviCE" стр.52	**Бирюча обыкновенная 80-100см**	шт	1785	446,43	–	796875	–	796875	–	860625
		СП - 8%			–	–	–	–		63750	
485	Е11-470113-0301 1147-0113-0301	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2	300	1732,63	447,86	519789	134357	16855	348753	938026
		НР - 88%; СП - 8%			1228,59	92,44	368577	27733		69483	
486	Прайс-лист ТОО "GrEEn lifE" стр.	**Корни роз**	шт	1200	892,86	–	1071429	–	1071429	–	1157143
		СП - 8%			–	–	–	–		85714	
487	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**/80%/ Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	4100,312	354,33	9,30	1452850	38126	515410	799116	2432123
		НР - 88%; СП - 8%			219,33	2,14	899314	8772		180157	
488	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**/20%/ Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	719,77214	467,48	14,18	336481	10209	90475	209356	589504
		НР - 88%; СП - 8%			327,60	2,93	235797	2107		43667	
489	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,512539	854302,24	4037,90	437863	2070	435452	975	473945
		НР - 88%; СП - 8%			664,34	1497,58	341	768		35107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				7001739	371380	4525079	1934094	9650701
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				9650701				
		РАЗДЕЛ 30. Малые архитектурные формы									
490	86-010106-0305	**Беседка со скамейками**	шт.	2	159546,00	–	319092	–	319092	–	344619

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		25527	
90.1	У86-010106-0305 8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2017	Беседка со скамейками	шт.	2	159546,00	–	319092	–	319092	–	344619
		СП - 8%			–	–	–	–		25527	
491	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**21**	**38993,00**	**125,00**	**818853**	**2625**	**714798**	**92989**	**984790**
					4830,00	**36,00**	**101430**	**756**		**72947**	
91.1	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	21	38993,00	125,00	818853	2625	714798	92989	984790
		НР - 91%; СП - 8%			4830,00	36,00	101430	756		72947	
492	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**24**	**15951,00**	**–**	**382824**	**–**	**382824**	**–**	**413450**
					–	**–**	**–**	**–**		**30626**	
92.1	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	24	15951,00	–	382824	–	382824	–	413450
		СП - 8%			–	–	–	–		30626	
493	**86-010104-0203**	**Качели одинарные, металлические**	**комплект**	**2**	**106038,00**	**170,00**	**212076**	**340**	**197160**	**13346**	**243456**
					7288,00	**45,00**	**14576**	**90**		**18034**	
93.1	У86-010104-0203 8601-0104-0203 УСН РК 8.02-03-2017	Качели одинарные, металлические	комплект	2	106038,00	170,00	212076	340	197160	13346	243456
		НР - 91%; СП - 8%			7288,00	45,00	14576	90		18034	
494	**86-010102-0101**	**Горка-скат, тип 1**	**шт.**	**2**	**62205,00**	**5696,00**	**124410**	**11392**	**82270**	**40639**	**178253**
					15374,00	**1846,00**	**30748**	**3692**		**13204**	
94.1	У86-010102-0101 8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Горка-скат, тип 1	шт.	2	62205,00	5696,00	124410	11392	82270	40639	178253
		НР - 118%; СП - 8%			15374,00	1846,00	30748	3692		13204	
495	**86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**2**	**37585,00**	**128,00**	**75170**	**256**	**67428**	**6872**	**88606**
					3743,00	**33,00**	**7486**	**66**		**6563**	
95.1	У86-010103-0201 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Лестница-лиана	шт.	2	37585,00	128,00	75170	256	67428	6872	88606
		НР - 91%; СП - 8%			3743,00	33,00	7486	66		6563	
		КОРЫТО ДЛЯ МЫТЬЯ ОБУВИ /1ШТ/									
496	**Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015**	**Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж /Монтаж корыта для мытья обуви из 1/2 трубы 325х8/**	**т конструкций**	**0,0287951**	**100797,61**	**19445,24**	**2902**	**560**	**228**	**1472**	**4724**
		НР - 69%; СП - 8%			**73415,20**	**648,10**	**2114**	**19**		**350**	
497	**Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015**	**Настил стальной профилированный.Резка**	**м реза**	**0,75**	**355,36**	**9,92**	**267**	**7**	**–**	**179**	**481**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			345,44	–	259	–		36	
498	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /труба 325х8мм/**	т	0,0236845	491547,00	–	11642	–	11642	–	12573
		СП - 8%			–	–	–	–		931	
499	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /лист 8мм/**	т	0,0051106	438711,00	–	2242	–	2242	–	2421
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
500	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,825	514,53	0,94	424	1	119	243	721
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	304	–		53	
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ									
501	Е11-161401-0102 1116-1401-0102	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	1	1584,50	26,45	1585	26	28	1510	3342
		НР - 98%; СП - 8%			1531,25	9,91	1531	10		248	
502	С123-080307-0110 2308-0307-0110	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК**	шт.	1	24903,00	–	24903	–	24903	–	26895
		СП - 8%			–	–	–	–		1992	
503	Прайс-лист ТОО "BAuSnAB	**Щит пожарный укомлектованный**	к-т	1	27678,57	–	27679	–	27679	–	29893
		СП - 8%			–	–	–	–		2214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				2004069	15208	1830413	157250	2334224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				2334225				
		РАЗДЕЛ 31. Ограждения									
504	86-010605-0103	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	шт.	3	120454,00	988,00	361362	2964	287931	64947	460413
					23489,00	301,00	70467	903		34105	
04.1	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	3	120454,00	988,00	361362	2964	287931	64947	460413
		НР - 91%; СП - 8%			23489,00	301,00	70467	903		34105	
505	86-010605-0503	**Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**	шт.	2	68132,00	554,00	136264	1108	108266	24727	173870
					13445,00	141,00	26890	282		12879	
05.1	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	2	68132,00	554,00	136264	1108	108266	24727	173870
		НР - 91%; СП - 8%			13445,00	141,00	26890	282		12879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				497626	4072	396197	89674	634283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				634283				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:						73663929			
		В том числе :									
		Накладные расходы						7043270			
		Сметная прибыль						3981295			
		Итого с временными				2,9 %	1558677,00	75222606			
		Итого с зимними удорожаниями				0,7 %	387143,00	75609749			
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						76723615			
		Итого в текущих ценах 2018 года 31%, к = 1						23784321			
		Итого в текущих ценах 2019 года 69%, к = 1,0498961				1,050		55580759			
		Итого						79365079			
		С понижающим К согласно договора				0,900		71428571			
		Итого с НДС				12 %	8571428,57	80000000			

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
И.о.руководителя _____ Турсынкулулы Т.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ВАКАТ & СО"
Директор _____ Абдиев Б.Ж.

Технадзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Инженер-эксперт _____ Кенжеев С.Б.

Авторский надзор: ТОО «Береке»
Директор _____ Абдужаппаров Р.Х.

Сканировано с CamScanner