Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",Республика Казахстан, Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Абая, дом № 241** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160440026702**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жетысу Роудс Инжиниринг",Республика Казахстан, Область Жетісу, Коксуский район, с. Балпык би, ул. Мырзабекова, дом № 24/4 , индекс 041200** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180140002480**

Договор (контракт) Договор № 51 от 16.06.2025

Номер документа	Дата составления
45	**19.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт ул. Жансугурова (от моста до ул. Карагайлы) и устройство тротуара по ул. Назарбаева в городе Талдыкорган			работа	1	36 175 164,00	36 175 164,00	3 875 910,43
				Итого	1	x	36 175 164,00	3 875 910,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Серделі І.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ Ниетбаев Е.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2025

М.П.

Заказчик: **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган» область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241 БИН 160440026702**

Подрядчик: **ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг" область Жетісу, Коксуский р-он, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 24/4 БИН 180140002480**

основание: **договор № 51 от 16.06.2025г.**

Справка о стоимости выполненных строительных работ за Август месяц 2025 года

№ п/п	Общая смета	Ед. изм	Сумма по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученого аванса	Ранее за актир. суммы по выполне. работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержанного аванса по настоящему договору	Сумма к перечеслению по настоящему акту
	1		2	3	4	5	6	7	9
1	**Средний ремонт ул. Жансугурова (от моста до ул.Карагайлы) и устройство тротуара по ул. Назарбаева в городе Талдыкорган**		**202 176 927,18**	**77 735 488**		**41 560 324,00**	**36 175 164**		**36 175 164**
	Всего по акту:		**202 176 927,18**	**77 735 488**		**41 560 324,00**	**36 175 164**		**36 175 164**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

_____Ниетбаев Е. К.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг" БИН180140002480

_____Сердәлі І.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "АВТ & company" БИН180140003230 . Свидетельство об аккредитации №KZ05VJE00022611 от 10.02.2017 г.

_____Накыпбеков Е.А.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган» область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241 БИН 160440026702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жетысу Роудс Инжиниринг» область Жетісу, Коксуский р-он, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 24/4 БИН 180140002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт ул. Жансугурова (от моста до ул.Карагайлы) и устройство тротуара по ул. Назарбаева в городе Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт ул. Жансугурова (от моста до ул.Карагайлы) и устройство тротуара по ул. Назарбаева в городе Талдыкорган**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 16.06.2025г.

Акт выполненных работ №2

за **Август 2025** (месяц, год) на Средний ремонт ул. Жансугурова (от моста до ул.Карагайлы) и устройство тротуара по ул. Назарбаева в городе Талдыкорган

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛ.ЖАНСУГУРОВА (от моста до ул.Карагайлы)										
1	1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана1000 мм,толщина слоя 50 мм	$м^2$	23 927	628,0 78,0	550,0 85,0	15 026 156,0 1 866 306,0	13 159 850,0 2 033 795,0			15 026 156,0	
2	2	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,4кг/$м^2$)	т	1,91416	6 331,0 0,0	6 331,0 2 056,0	12 119,0 0,0	12 119,0 3 936,0			12 119,0	
3	3	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,971585	210 836,0		415 681,0		415 681,0		415 681,0	Казахстан
4	4	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	459,398	7 654,0 1 804,0	5 802,0 1 146,0	3 516 232,0 828 754,0	2 665 427,0 526 470,0	22 051,0		3 516 232,0	
5	5	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки II	т	463,99198	24 178,0		11 218 398,0		11 218 398,0		11 218 398,0	Казахстан
6	11	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000мм,толщина слоя 50 мм	$м^2$	1 564	628,0 78,0	550,0 85,0	982 192,0 121 992,0	860 200,0 132 940,0			982 192,0	
			Итого по разделу 1: СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛ.ЖАНСУГУРОВА (от моста до ул.Карагайлы)					31 170 778 2 817 052	16 697 596 2 697 141	11 656 130 0	0 0	31 170 778	
			ИТОГО по акту					31 170 778 2 817 052	16 697 596 2 697 141	11 656 130 0	0 0	31 170 778	
			Всего по акту									31 170 778	

ИТОГО в текущих ценах 2024г.	**31 170 778**
Сметная прибыль 5%	**1 558 539**
Итого:	**32 729 317**
В том числе на 2025г.	**33 999 214**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												1 699 961	
Тендерная скидка 5%													
												32 299 254	
ИТОГО по объекту													
												3 875 910	
Налог на добавленную стоимость 12%													
												36 175 164	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:													

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг" БИН 180140002480

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Серікқалиев А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" область Жетісу. БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ниетбаев Е. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Эксперт ТОО "ABT & company" БИН180140003230 . Свидетельство об аккредитации №KZ05VJE00022611 от 10.02.2017 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Накыпбеков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)