Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361 Актюбинская область, г.Актобе, И.Алтынсарина,2,57е Тел: 41-78-08

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЭS and Limited" БИН 100940016554 Акмолинская область, г.Косшы, ул. Баян Сулу, строение 10, тел:87781605656

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Баянауыл-1" города Актобе

(наименование, адрес)

Объект : Газопровод низкого,среднего,высокого давления

(наименование)

Договор подряда (контракт) №230081/00 от 05.07.2023г, Доп.соглаш.№ 2300081/02 от 30.09.2024г.

Акт выполненных работ №1

за июль 2025 (месяц, год) на 2-1 Газопровод низкого,среднего,высокого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Газопровод низкого давления (подземный газопровод) ГРПШ№5										
1	892	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство/В15 ,F100,W4/**	м³	1,765099	36784,65 7053,84	2623,24 557,98	64929 12451	4630 985	47848	12227 6172	83327	
2	893	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	30	2569,04 1005,22	1254,77 518,6	77071 30157	37643 15558	9272	49372 10115	136558	
3	894	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	1,2	49998		59998		59998	4800	64798	Казахстан
4	896	С1251-101-0102	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2**	шт.	30	13864		415920		415920	33274	449194	Казахстан
5	904	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	3554,45 3033,87	520,58 10,7	3554 3034	521 11	0	3014 525	7093	
6	906	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	1490,34 1361,97	128,37 0,38	4471 4086	385 1	0	4046 681	9198	
7	910	С1214-101-0201	**/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00265	403078		1068		1068	85	1153	
8	911	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000043	813201		35		35	3	38	Казахстан
9	912	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка**	т фасонных частей	0,000221	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	416 158	153 47	105	203 50	669	
10	913	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,014	21396		300		300	24	324	Казахстан
11	914	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,002	6411		13		13	1	14	Казахстан
12	915	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4762,37 1722,78	677,33 11,94	4762 1723	677 12	2362	1717 518	6997	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	916	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	198		158		158	13	171	
14	917	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,8538533	670		572		572	46	618	
15	923	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2801,83 2411,02	390,81 4,78	2802 2411	391 5	0	2392 415	5609	
16	924	СПрайс-лист	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d160-32 ЗН (Электросварная)	шт	1	14928,43		14928		14928	1194	16122	
17	925	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1490,34 1361,97	128,37 0,38	4471 4086	385 1	0	4046 681	9198	
18	929	С1214-101-0201	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00265	403078		1068		1068	85	1153	
19	930	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201		35		35	3	38	Казахстан
20	931	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000221	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	416 158	153 47	105	203 50	669	
21	932	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,014	21396		300		300	24	324	Казахстан
22	933	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,02	6411		128		128	10	138	Казахстан
23	934	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4762,37 1722,78	677,33 11,94	4762 1723	677 12	2362	1717 518	6997	
24	935	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	198		158		158	13	171	
25	936	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,7077208	670		474		474	38	512	
26	942	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2801,83 2411,02	390,81 4,78	2802 2411	391 5	0	2392 415	5609	
27	944	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1490,34 1361,97	128,37 0,38	4471 4086	385 1	0	4046 681	9198	
28	948	С1214-101-0201	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00265	403078		1068		1068	85	1153	
29	949	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201		35		35	3	38	Казахстан
30	950	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000221	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	416 158	153 47	105	203 50	669	
31	951	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,014	21396		300		300	24	324	Казахстан
32	952	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,02	6411		128		128		138	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³							10		
33	953	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4762,37 1722,78	677,33 11,94	4762 1723	677 12	2362	1717 518	6997	
34	954	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	198		158		158	13	171	
35	955	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,7111855	670		476		476	38	514	
36	961	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1720,25 1453,63	266,62 1,34	10322 8722	1600 8	0	8643 1517	20482	
37	963	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1490,34 1361,97	128,37 0,38	26826 24515	2311 7	0	24277 4088	55191	
38	967	С1214-101-0201	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0159	403078		6409		6409	513	6922	
39	968	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000258	813201		210		210	17	227	Казахстан
40	969	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,001326	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	2494 947	918 284	629	1219 297	4010	
41	970	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,084	21396		1797		1797	144	1941	Казахстан
42	971	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,12	6411		769		769	62	831	Казахстан
43	972	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	4762,37 1722,78	677,33 11,94	28574 10337	4064 72	14174	10304 3110	41988	
44	973	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	4,8	198		950		950	76	1026	
45	974	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	3,5022618	670		2347		2347	188	2535	
46	980	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1552,63 1392	160,63 0,38	1553 1392	160 0	0	1378 234	3165	
47	982	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1490,34 1361,97	128,37 0,38	4471 4086	385 1	0	4046 681	9198	
48	986	С1214-101-0201	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00265	403078		1068		1068	85	1153	
49	987	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201		35		35	3	38	Казахстан
50	988	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000221	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	416 158	153 47	105	203 50	669	
51	989	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6		0,014	21396		300		300		324	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³							24		
52	990	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,02	6411		128		128	10	138	Казахстан
53	991	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4762,37 1722,78	677,33 11,94	4762 1723	677 12	2362	1717 518	6997	
54	992	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	198		158		158	13	171	
55	993	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,2286177	670		153		153	12	165	
56	996	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	276	1490,34 1361,97	128,37 0,38	411334 375904	35430 105	0	372249 62688	846271	
57	999	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03864	1431093,9 713978,53	692387,24 214495,58	55297 27588	26754 8288	955	35517 7265	98079	
58	1003	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	49,128	222,92 121,11	6,3 0,72	10952 5950	309 35	4692	4130 1207	16289	
59	1004	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	49,128	187,2 70,77	4,57 0,72	9197 3477	224 35	5495	2423 930	12550	
60	1005	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,3	25082,71 1807,19	1659,26 346,34	57690 4157	3817 797	49717	4507 4976	67173	
61	1006	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	6,624	14011,11 7053,84	2623,24 557,98	92810 46725	17376 3696	28709	45883 11095	149788	
62	1007	С1212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	6,624	22327		147894		147894	11832	159726	Казахстан
63	1008	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,929844	64238,33 32011,4	12050,78 3042,27	59732 29766	11206 2829	18761	22490 6578	88800	
64	1010	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02944	403078		11867		11867	949	12816	
65	1011	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	12,604	783		9869		9869	790	10659	Казахстан
66	1012	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2024	349794		70798		70798	5664	76462	
67	1013	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	26,965476	222,92 121,11	6,3 0,72	6011 3266	169 19	2575	2267 662	8940	
68	1014	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м²	26,965476	200,11 70,77	4,57 0,72	5396 1908	123 19	3364	1330 538	7264	
69	1019	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,092	2042924,76 379325,85	56159,96 343,86	187949 34898	5167 32	147884	34580 17802	240331	
70	1020	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж пластины	т конструкций	0,79396	83954,93 74537,17	3597,74 690,5	66657 59180	2856 548	4621	41212 8630	116499	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	1021	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,79396	959622		761901		761901	60952	822853	Казахстан
72	1025	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	276	1490,34 1361,97	128,37 0,38	411334 375904	35430 105	0	372249 62688	846271	
73	1029	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	22,8728008	670		15325		15325	1226	16551	
74	1030	С1261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм/32 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,092	41747		3841		3841	307	4148	
75	1031	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5ССЦF150W6/	$м^3$	4,6	27572,53 1807,19	1659,26 346,34	126834 8313	7632 1593	110888	9015 10868	146717	
			Итого по разделу: 7. Газопровод низкого давления (подземный газопровод) ГРПШ№5									4731252	
			Раздел: 8. Газопровод низкого давления (подземный газопровод) ГРПШ№6										
76	1044	Е11-220801-0207 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2055,15 1760,58	294,57 2,67	6165 5282	884 8	0	5237 912	12314	
77	1046	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1552,63 1392	160,63 0,38	12421 11136	1285 3	0	14028 1876	25325	
78	1048	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	1490,34 1361,97	128,37 0,38	23845 21792	2054 6	0	21580 3634	49059	
79	1050	Е11-220801-0207 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2055,15 1760,58	294,57 2,67	6165 5282	884 8	0	5237 912	12314	
80	1053	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	34	1720,25 1453,63	266,62 1,34	58489 49423	9066 46	0	48974 8597	116060	
81	1060	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	35	1552,63 1392	160,63 0,38	54342 48720	5622 13	0	48246 8207	110795	
82	1063	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	25	1490,34 1361,97	128,37 0,38	37259 34049	3210 10	0	33718 5678	76655	
83	1065	Е11-220801-0207 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2055,15 1760,58	294,57 2,67	4110 3521	589 5	0	3491 608	8209	
84	1067	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1720,25 1453,63	266,62 1,34	15482 13083	2400 12	0	12964 2276	30722	
85	1073	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,12	19744,33 8509,13	10207,23 3790,43	2369 1021	1225 455	123	1742 329	4440	
86	1074	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1	шт.	1	15178		15178		15178	1214	16392	Казахстан
87	1075	С1225-101-0104	Опорная подушка ОПТ4	шт.	1	7187		7187		7187	575	7762	Казахстан
88	1076	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	32294,27 2187,28	631,39 251,92	32294 2187	631 252	29476	2415 2777	37486	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	1077	С1261-107-0513	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3406760		12332		12332	987	13319	
90	1078	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1720,25 1453,63	266,62 1,34	1720 1454	266 1	0	1440 253	3413	
91	1079	СПрайс-лист	Шаровый кран (для газа) d110 SDR11 PN16	шт	1	114258,21		114258		114258	9141	123399	
92	1080	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,002	1431093,9 713978,53	692387,24 214495,58	2862 1428	1385 429	49	1838 376	5076	
93	1081	СПрайс-лист	Телескопическая приводная штанга	шт	1	27321,43		27321		27321	2186	29507	
94	1082	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1720,25 1453,63	266,62 1,34	3441 2907	534 3	0	2881 506	6828	
95	1084	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство/М150/	м^3	0,02	42611,42 6188,36	1366,54 519,7	852 124	27 10	701	122 78	1052	
96	1085	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м^3	0,125	26085,37 1807,19	1659,26 346,34	3261 226	207 43	2827	245 280	3786	
97	1086	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	4	12800,31 4150,42	1457,42 542,12	51201 16602	5829 2168	28770	17644 5508	74353	
98	1087	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,36	19744,33 8509,13	10207,23 3790,43	7108 3063	3675 1365	370	5225 987	13320	
99	1088	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1	шт.	3	15178		45534		45534	3643	49177	Казахстан
100	1089	С1225-101-0104	Опорная подушка ОПТ4	шт.	3	7187		21561		21561	1725	23286	Казахстан
101	1090	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	3	32294,27 2187,28	631,39 251,92	96883 6562	1894 756	88427	7244 8330	112457	
102	1091	С1261-107-0513	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,01086	3406760		36997		36997	2960	39957	
103	1092	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1720,25 1453,63	266,62 1,34	5161 4361	800 4	0	4321 759	10241	
104	1094	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,006	1431093,9 713978,53	692387,24 214495,58	8587 4284	4154 1287	148	5515 1128	15230	
105	1095	СПрайс-лист	Телескопическая приводная штанга	шт	3	27321,43		81964		81964	6557	88521	
106	1096	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1720,25 1453,63	266,62 1,34	10322 8722	1600 8	0	8643 1517	20482	
107	1098	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство/М150/	м^3	0,06	42611,42 6188,36	1366,54 519,7	2557 371	82 31	2103	366 234	3157	
108	1099	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м^3	0,375	26085,37 1807,19	1659,26 346,34	9782 678	622 130	8482	735 841	11358	
109	1100	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	12	12800,31 4150,42	1457,42 542,12	153604 49805	17489 6505	86310	52932 16523	223059	
110	1101	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		291	1552,63	160,63	451815	46744	0	401132	921184	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1392	0,38	405072	111		68237		
111	1104	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство/В15 ,F100,W4/	м^3	3,456	36784,65	2623,24	127128	9066	93684	23939	163152	
						7053,84	557,98	24378	1928		12085		
112	1105	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	48	2569,04	1254,77	123314	60229	14834	78995	218494	
						1005,22	518,6	48251	24893		16185		
113	1106	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	1,92	49998		95996		95996		103676	Казахстан
											7680		
114	1107	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	48	6864,35	1153,95	329489	55389	28415	285045	663697	
						5118,43	380,13	245685	18246		49163		
115	1108	С1251-101-0102	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 1.3.2	шт.	48	13864		665472		665472		718710	Казахстан
											53238		
116	1116	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3554,45	520,58	3554	521	0	3014	7093	
						3033,87	10,7	3034	11		525		
117	1117	СПрайс-лист	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d180-32 ЗН (Электросварная)	шт	1	18699,7		18700		18700		20196	
											1496		
118	1118	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1490,34	128,37	4471	385	0	4046	9198	
						1361,97	0,38	4086	1		681		
119	1119	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701		1402		1402		1514	Казахстан
											112		
120	1122	С1214-101-0201	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00265	403078		1068		1068		1153	
											85		
121	1123	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201		35		35		38	Казахстан
											3		
122	1124	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000221	1880798,9	692387,24	416	153	105	203	669	
						713978,53	214495,58	158	47		50		
123	1125	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	0,014	21396		300		300		324	Казахстан
											24		
124	1126	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,002	6411		13		13		14	Казахстан
											1		
125	1127	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4762,37	677,33	4762	677	2362	1717	6997	
						1722,78	11,94	1723	12		518		
126	1128	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	198		158		158		171	
											13		
127	1129	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,8538533	670		572		572		618	
											46		
				м							111		
128	1135	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2801,83	390,81	2802	391	0	2392	5609	
						2411,02	4,78	2411	5		415		
129	1136	СПрайс-лист	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d160-32 ЗН (Электросварная)	шт	1	14928,43		14928		14928		16122	
											1194		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	1137	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1490,34 1361,97	128,37 0,38	4471 4086	385 1	0	4046 681	9198	
131	1141	С1214-101-0201	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00265	403078		1068		1068	85	1153	
132	1142	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201		35		35	3	38	Казахстан
133	1143	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000221	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	416 158	153 47	105	203 50	669	
134	1144	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,014	21396		300		300	24	324	Казахстан
135	1145	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,02	6411		128		128	10	138	Казахстан
136	1146	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4762,37 1722,78	677,33 11,94	4762 1723	677 12	2362	1717 518	6997	
137	1147	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	198		158		158	13	171	
138	1148	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,7077208	670		474		474	38	512	
139	1154	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2801,83 2411,02	390,81 4,78	16811 14466	2345 29	0	14350 2493	33654	
140	1155	СПрайс-лист	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d140-32 ЗН (Электросварная)	шт	6	13212,64		79276		79276	6342	85618	
141	1156	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1490,34 1361,97	128,37 0,38	26826 24515	2311 7	0	24277 4088	55191	
142	1160	С1214-101-0201	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0159	403078		6409		6409	513	6922	
143	1161	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000258	813201		210		210	17	227	Казахстан
144	1162	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,001326	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	2494 947	918 284	629	1219 297	4010	
145	1163	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,084	21396		1797		1797	144	1941	Казахстан
146	1164	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,12	6411		769		769	62	831	Казахстан
147	1165	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	4762,37 1722,78	677,33 11,94	28574 10337	4064 72	14174	10304 3110	41988	
148	1166	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	4,8	198		950		950	76	1026	
149	1167	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000		4,267113	670		2859		2859		3088	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							229		
150	1173	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1720,25 1453,63	266,62 1,34	15482 13083	2400 12	0	12964 2276	30722	
151	1174	СПрайс-лист	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d110-32 ЗН (Электросварная)	шт	9	8544,32		76899		76899	6152	83051	
152	1175	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	27	1490,34 1361,97	128,37 0,38	40239 36773	3466 10	0	36416 6133	82788	
153	1179	С1214-101-0201	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02385	403078		9613		9613	769	10382	
154	1180	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000387	813201		315		315	25	340	Казахстан
155	1181	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,001989	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	3741 1420	1378 427	944	1828 446	6015	
156	1182	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,126	21396		2696		2696	216	2912	Казахстан
157	1183	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,18	6411		1154		1154	92	1246	Казахстан
158	1184	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	4762,37 1722,78	677,33 11,94	42861 15505	6096 107	21260	15456 4665	62982	
159	1185	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	7,2	198		1426		1426	114	1540	
160	1186	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	5,2533927	670		3520		3520	282	3802	
161	1192	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1552,63 1392	160,63 0,38	6211 5568	643 2	0	5514 938	12663	
162	1193	СПрайс-лист	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d63-32 ЗН (Электросварная)	шт	4	7157,3		28629		28629	2290	30919	
163	1194	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1490,34 1361,97	128,37 0,38	17884 16344	1541 5	0	16185 2726	36795	
164	1198	С1214-101-0201	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0106	403078		4273		4273	342	4615	
165	1199	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	813201		140		140	11	151	Казахстан
166	1200	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000884	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	1663 631	612 190	419	813 198	2674	
167	1201	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,056	21396		1198		1198	96	1294	Казахстан
168	1202	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,08	6411		513		513	41	554	Казахстан
169	1203	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью		4	4762,37	677,33	19049	2710	9449	6869	27992	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				футляр		1722,78	11,94	6891	48		2074		
170	1204	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	3,2	198		634		634		685	
											51		
171	1205	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,9144708	670		613		613		662	
											49		
172	1208	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	297	1490,34	128,37	442631	38126	0	400573	910662	
						1361,97	0,38	404505	113		67458		
173	1209	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	198	701		138798		138798		149902	Казахстан
											11104		
174	1210	С1241-208-1803	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	99	1282		126918		126918		137071	Казахстан
											10153		
175	1211	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04158	1431093,9	692387,24	59505	28790	1028	38220	105543	
						713978,53	214495,58	29687	8919		7818		
176	1215	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	52,866	222,92	6,3	11785	333	5049	4444	17527	
						121,11	0,72	6403	38		1298		
177	1216	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	52,866	187,2	4,57	9897	242	5914	2608	13505	
						70,77	0,72	3741	38		1000		
178	1217	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,475	25082,71	1659,26	62080	4106	53500	4850	72284	
						1807,19	346,34	4473	857		5354		
179	1218	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	7,128	14011,11	2623,24	99871	18698	30893	49374	161185	
						7053,84	557,98	50280	3977		11940		
180	1219	С1212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7,128	22327		159147		159147		171879	Казахстан
											12732		
181	1220	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,000593	64238,33	12050,78	64276	12058	20188	24201	95555	
						32011,4	3042,27	32030	3044		7078		
182	1222	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03168	403078		12770		12770		13792	
											1022		
183	1223	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	13,563	783		10620		10620		11470	Казахстан
											850		
184	1224	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2178	349794		76185		76185		82280	
											6095		
185	1225	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	29,017197	222,92	6,3	6469	183	2771	2439	9621	
						121,11	0,72	3514	21		713		
186	1226	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	29,017197	200,11	4,57	5807	133	3620	1431	7817	
						70,77	0,72	2054	21		579		
187	1231	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,099	2042924,76	56159,96	202250	5560	159136	37211	258618	
						379325,85	343,86	37553	34		19157		
188	1232	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж пластины	т конструкций	0,85437	83954,93	3597,74	71729	3074	4972	44348	125363	
						74537,17	690,5	63682	590		9286		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	1233	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,85437	959622		819872		819872	65590	885462	Казахстан
190	1237	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	297	1490,34 1361,97	128,37 0,38	442631 404505	38126 113	0	400573 67458	910662	
191	1241	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	24,6131226	670		16491		16491	1319	17810	
192	1242	С1261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм/32 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,099	41747		4133		4133	331	4464	
193	1243	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5СС1F150W6/	$м^3$	4,95	27572,53 1807,19	1659,26 346,34	136484 8946	8213 1714	119325	9701 11695	157880	
			Итого по разделу: 8. Газопровод низкого давления (подземный газопровод) ГРПШ№6									9215972	
			Раздел: 9. Газопровод низкого давления (подземный газопровод) ГРПШ№7										
194	1253	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,18	1299505,05 196067,07	1092132,66 202590,37	233911 35292	196584 36466	2035	65300 23937	314432	
195	1254	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1720,25 1453,63	266,62 1,34	5161 4361	800 4	0	4321 759	10241	
196	1257	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1490,34 1361,97	128,37 0,38	8942 8172	770 2	0	8092 1363	18397	
197	1259	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1720,25 1453,63	266,62 1,34	15482 13083	2400 12	0	12964 2276	30722	
198	1264	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	39	1552,63 1392	160,63 0,38	60553 54288	6265 15	0	53760 9145	123458	
199	1266	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1490,34 1361,97	128,37 0,38	8942 8172	770 2	0	8092 1363	18397	
200	1268	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1720,25 1453,63	266,62 1,34	15482 13083	2400 12	0	12964 2276	30722	
201	1271	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1552,63 1392	160,63 0,38	9316 8352	964 2	0	8271 1407	18994	
202	1273	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,6	19744,33 8509,13	10207,23 3790,43	11847 5105	6124 2274	617	8708 1644	22199	
203	1274	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1	шт.	5	15178		75890		75890	6071	81961	Казахстан
204	1275	С1225-101-0104	Опорная подушка ОПТ4	шт.	5	7187		35935		35935	2875	38810	Казахстан
205	1276	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	5	32294,27 2187,28	631,39 251,92	161471 10936	3157 1260	147378	12074 13884	187429	
206	1277	С1261-107-0513	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80		0,0181	3406760		61662		61662		66595	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4933		
207	1278	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		5	1720,25	266,62	8601	1333	0	7202	17067	
				шт.		1453,63	1,34	7268	7		1264		
208	1280	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.		0,01	1431093,9	692387,24	14311	6924	247	9192	25383	
				т фасонных частей		713978,53	214495,58	7140	2145		1880		
209	1281	СПрайс-лист	Телескопическая приводная штанга		5	27321,43		136607		136607		147536	
				шт							10929		
210	1282	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		10	1720,25	266,62	17203	2666	0	14404	34136	
				шт.		1453,63	1,34	14536	13		2529		
211	1284	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/М150/		0,1	42611,42	1366,54	4261	137	3506	610	5261	
				$м^3$		6188,36	519,7	619	52		390		
212	1285	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/		0,625	26085,37	1659,26	16303	1037	14137	1225	18930	
				$м^3$		1807,19	346,34	1129	216		1402		
213	1286	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		20	12800,31	1457,42	256006	29148	143849	88220	371764	
				$м^3$ подстилающего слоя		4150,42	542,12	83008	10842		27538		
214	1287	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		198	1552,63	160,63	307421	31805	0	272935	626785	
				шт.		1392	0,38	275616	75		46429		
215	1290	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15 ,F100,W4/		2,52	36784,65	2623,24	92697	6610	68311	17455	118964	
				$м^3$		7053,84	557,98	17776	1406		8812		
216	1291	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		35	2569,04	1254,77	89916	43917	10817	57601	159318	
				шт.		1005,22	518,6	35183	18151		11801		
217	1292	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		1,4	49998		69997		69997		75597	Казахстан
				$м^3$							5600		
218	1293	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		35	6864,35	1153,95	240252	40389	20719	207845	483945	
				шт.		5118,43	380,13	179145	13305		35848		
219	1294	С1251-101-0102	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2		35	13864		485240		485240		524059	Казахстан
				шт.							38819		
220	1302	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		1	2801,83	390,81	2802	391	0	2392	5609	
				шт.		2411,02	4,78	2411	5		415		
221	1303	СПрайс-лист	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d160-32 ЗН (Электросварная)		1	14928,43		14928		14928		16122	
				шт							1194		
222	1304	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		3	1490,34	128,37	4471	385	0	4046	9198	
				шт.		1361,97	0,38	4086	1		681		
223	1308	С1214-101-0201	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00265	403078		1068		1068		1153	
				т							85		
224	1309	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000043	813201		35		35		38	Казахстан
				т							3		
225	1310	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка		0,000221	1880798,9	692387,24	416	153	105	203	669	
				т фасонных частей		713978,53	214495,58	158	47		50		
226	1311	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6		0,014	21396		300		300		324	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³							24		
227	1312	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,02	6411		128		128	10	138	Казахстан
228	1313	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4762,37 1722,78	677,33 11,94	4762 1723	677 12	2362	1717 518	6997	
229	1314	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	198		158		158	13	171	
230	1315	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,7077208	670		474		474	38	512	
231	1321	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2801,83 2411,02	390,81 4,78	11207 9644	1563 19	0	9567 1662	22436	
232	1322	СПрайс-лист	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d140-32 ЭН (Электросварная)	шт	4	13212,64		52851		52851	4228	57079	
233	1323	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1490,34 1361,97	128,37 0,38	17884 16344	1541 5	0	16185 2726	36795	
234	1327	С1214-101-0201	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0106	403078		4273		4273	342	4615	
235	1328	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	813201		140		140	11	151	Казахстан
236	1329	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000884	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	1663 631	612 190	419	813 198	2674	
237	1330	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,056	21396		1198		1198	96	1294	Казахстан
238	1331	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,08	6411		513		513	41	554	Казахстан
239	1332	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	4762,37 1722,78	677,33 11,94	19049 6891	2710 48	9449	6869 2074	27992	
240	1333	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	3,2	198		634		634	51	685	
241	1334	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	2,844742	670		1906		1906	152	2058	
242	1340	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1720,25 1453,63	266,62 1,34	6881 5815	1066 5	0	5762 1011	13654	
243	1341	СПрайс-лист	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d110-32 ЭН (Электросварная)	шт	4	8544,32		34177		34177	2734	36911	
244	1342	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1490,34 1361,97	128,37 0,38	17884 16344	1541 5	0	16185 2726	36795	
245	1346	С1214-101-0201	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0106	403078		4273		4273	342	4615	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246	1347	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	813201		140		140	11	151	Казахстан
247	1348	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000884	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	1663 631	612 190	419	813 198	2674	
248	1349	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,056	21396		1198		1198	96	1294	Казахстан
249	1350	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,08	6411		513		513	41	554	Казахстан
250	1351	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	4762,37 1722,78	677,33 11,94	19049 6891	2710 48	9449	6869 2074	27992	
251	1352	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	3,2	198		634		634	51	685	
252	1353	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	2,3348412	670		1564		1564	125	1689	
253	1356	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	246	1490,34 1361,97	128,37 0,38	366624 335045	31579 93	0	331788 55874	754286	
254	1359	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03444	1431093,9 713978,53	692387,24 214495,58	49287 24589	23846 7387	852	31657 6476	87420	
255	1363	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	43,788	222,92 121,11	6,3 0,72	9761 5303	276 32	4182	3681 1075	14517	
256	1364	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	43,788	187,2 70,77	4,57 0,72	8197 3099	201 32	4898	2160 828	11185	
257	1365	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,05	25082,71 1807,19	1659,26 346,34	51420 3705	3401 710	44313	4017 4435	59872	
258	1366	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,904	14011,11 7053,84	2623,24 557,98	82722 41646	15487 3294	25588	40896 9889	133507	
259	1367	С1212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	5,904	22327		131819		131819	10545	142364	Казахстан
260	1368	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,828774	64238,33 32011,4	12050,78 3042,27	53239 26530	9987 2521	16721	20046 5863	79148	
261	1370	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02624	403078		10577		10577	846	11423	
262	1371	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	11,234	783		8796		8796	704	9500	Казахстан
263	1372	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1804	349794		63103		63103	5048	68151	
264	1373	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	24,034446	222,92 121,11	6,3 0,72	5358 2911	151 17	2296	2020 590	7968	
265	1374	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	24,034446	200,11 70,77	4,57 0,72	4810 1701	110 17	2999	1186 480	6476	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	1379	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,082	2042924,76	56159,96	167520	4605	131810	30822	214209	
						379325,85	343,86	31105	28		15867		
267	1380	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж пластины	т конструкций	0,70766	83954,93	3597,74	59412	2546	4119	36733	103837	
						74537,17	690,5	52747	489		7692		
268	1381	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,70766	959622		679086		679086	54327	733413	Казахстан
269	1385	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	246	1490,34	128,37	366624	31579	0	331788	754286	
						1361,97	0,38	335045	93		55874		
270	1389	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	20,3866268	670		13659		13659	1093	14752	
271	1390	С1261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм/32 мм/ ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,082	41747		3423		3423	274	3697	
272	1391	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5ССЦF150W6/	$м^3$	4,1	27572,53	1659,26	113047	6803	98835	8035	130769	
						1807,19	346,34	7409	1420		9687		
			Итого по разделу: 9. Газопровод низкого давления (подземный газопровод) ГРПШ№7									7236160	
			Раздел: 10. Ведомость объемов работ										
273	1392	Ц13-390201-0509 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 28 мм(d125x7,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	24	1856,03	46,33	44545	1112	2210	25146	75266	
						1717,63	0	41223	0		5575		
274	1393	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм (d110x6,6). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	60	1635,39	40,39	98123	2423	5524	55007	165380	
						1502,93	0	90176	0		12250		
275	1394	Ц13-390201-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x5,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	387	1182,62	28,51	457674	11033	31188	253427	767990	
						1073,52	0	415452	0		56889		
276	1395	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм(d63x3,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	99	943,87	23,76	93443	2352	6068	51864	156932	
						858,82	0	85023	0		11625		
277	1396	Ц13-390201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм(d32x3,0). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	62	702,77	17,82	43572	1105	2532	24360	73366	
						644,11	0	39935	0		5434		
278	1397	Е11-250128-0101 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,43142	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 159х4,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	14630,16	13023,08	14630	13023	0	4948	21144	
						1607,08	3830,59	1607	3831		1566		
279	1398	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3,8655232	419		1620		1620	130	1750	
280	1399	Е11-250128-0101 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,14571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57х3,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	4941,26	4398,48	4941	4399	0	1671	7141	
						542,78	1293,76	543	1294		529		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281	1400	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5		1,3055616	419		547		547		591	
				дм2							44		
282	1401	Е11-250128-0101 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,08	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 32х2,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		3	2712,93	2414,92	8139	7245	0	2753	11763	
				стык		298,01	710,32	894	2131		871		
283	1402	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5		2,1504	419		901		901		973	
				дм2							72		
284	1403	Ц13-390201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм (d32). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		22	702,77	17,82	15461	392	898	8644	26033	
				стык		644,11	0	14170	0		1928		
285	1404	Е11-240202-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	31415,7	6684,98	31416	6685	6529	18020	53391	
				врезка		18202	0	18202	0		3955		
			Итого по разделу: 10. Ведомость объемов работ									1361720	
			ИТОГО:									22545104	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,30%		293086,352					
			Итого									22838190	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,29%		294612,6555					
			Итого									23132803,01	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		462656,06					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23595459,07	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			1,079						25459500,33	
			Понижающий коэффициентк договорной цене			0,95						24186525,76	
			НДС			12 %						2902383,091	
			Итого с НДС									27088908,85	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AAS and Limited"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахатулы Ұлан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ALKHARU GROUP"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "БС Строй Холдинг"

Принял (Заказчик)

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жантурин Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Көмекбаев Б. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Павлиди А.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)