Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» 10 20 года

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ , ПТ и АД акимата Шуского района81000 Жамбылская область,Шуский район Толебийский с.о.с.Толе би ул.Толе би №242 БИН050140004282 тел.8775872847

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии :договор №116 от 26.06.2023г ТОО «Лариев» № лицензии 13009540 директор Мириев Р.А.Жамбылская область Меркенский район с.Мерке ул.Исмаилова227 тел.8(7232)21411

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ТОО «Technadzor Consruction Group»свидетельство об аккредитации №NKZ71VWC00092437 Республика Казакстан Жамбылская область Шуский район Жанакогамский С.О с.Коктобе ул.М.Жметовой13 зам.директора Махамадиев М.К. эксперт Ахметов А.Б.аттестат№ KZ45VJE00080285 KZ37VJE00081011 MKZ64VJE00081010 от20.04.2023г;01.06.2023; 01.06.2023

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 11. 2020 г. ТОО « АлмазПроектСтрой»,Лицензия 21034266 г г.Тараз, ,директор Тулебаева З.Д. эксперт

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство газоснабжения для подключения общежития к бытовому газу ул.Сейфуллина г.Шу Шуского Района Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбулская область Шуский район г.Шу ул.Сейфуллина _____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от20.07.2023г _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) _____

ТОО «АлмазпроектСтрой» 2021 г. _____

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) _____

Руководителем КГУ «Отдел ЖКХ , ПТ и АД акимата Шуского района» Каликов Ж.А.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 26.07.2023г

месяц, год

окончание работ: _____

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1.5;

фактически, месяц: 1.5 _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняются по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование газопровода	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том числе подземный	общая	в том числе подземный
Наружный	ПМ	732	--	732	
Внутренний	ПМ	264	--	264	--

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Газоснабжение предусматривается от существующего газопровода высокого давления. Точка подключения надземный газопровод в Г.Шу.Газопровод запроектирован надземный из стальных труб Ф 76 поФ15 Установлено ГРПШ-07-1У1 с РДНК-1000

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 38850.169 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 14023.95тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 11576.455 тысяч тенге;Прочие 13249,764 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 38850,169тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 14023,95 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11576,455 тысяч тенге;

прочие 13249.764тысячи тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство газоснабжения [illegible] общежития к бытовому газу ул.Сейфуллина Г.Шу Шуского района Жамбылской области принять в эксплуатацию.

Заказчик Каликов Ж.А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя юридического лица (далее - М.П.)

Технический надзор Мухамадиев М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Байназаров Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мириев Р.А. ТОО

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П

Приложение 15
к акту приемки обьекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики обьекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Наружный газопровод	м	732	
	1. Труба Ст2 Ф76х3.0	м	237	
	2. Труба Ст2 Ф57х3.0	м	119	
	3. Труба Ст2 Ф48х3.0	м	182	
	4. Труба Ст2 Ф20х2.8	м	83	
	5. Труба Ст2 Ф15х2.8	м	111	
	6.Отвод 90° Ф76х3.0	шт	13	
	7.Отвод 90° Ф57х3.0	шт	13	
	8.Отвод 90° Ф48х3.0	шт	4	
	9.Отвод 90° Ф15х2.8	шт	88	
	10.Тройник Ф48х3.0	шт	1	
	11.Тройник Ф15х2.8	шт	12	
	12.Кран шаровый стальной Ф80	шт	1	
	13.Кран шаровый стальной Ф50	шт	2	

14.Переход сталь 76x3.0-57x3.0	шт	1
15.Переход сталь 48x3.0-57x3.0	шт	1
16.Грунтовка газопровода	$м^2$	115.73
17.Окрашивание	$м^2$	115.73
18.Установка ГРПШ-07-1У1	шт	1
19.Ограждение ГРПШ	$м^2$	28
20.Переход сталь 15x2.8-20x2.8	шт	13
21.Опора Н=5м Ф76	шт	6
22.Опора Н=2.2м Ф76	шт	31
23.Опора Н=2.2м Ф57	шт	19
24.Опора Н=2.2м Ф48	шт	1
25.Испытание газопровода на герметичность	м	732
26.Крепления к стене	шт	92
27.Молниеотвод 6м	шт	1
28.Бетон В12.5	$м^3$	12.7

Внутренний газопровод

1.Труба Ст2 Ф 15x2.8	м	264
2.Пневматические испытания Рисп-0.6МПа	м	264
3.Кран шаровый латунный Ф15	шт	88
4.САКЗ СЗ-1-1! с эл.магн.клапаном	шт	88
5.Счетчик газовый бытовой G-4	шт	88
6.Плита газовая комбинированая	шт	88

7.Трубы Ст2 Ø32 L=0.5м(футляр)	шт	88
8.Крепление газопровода к стене	шт	176
9.Крюк	шт	176
10.Окраска газопровода	$м^2$	12.43

Заказчик Каликов Ждыра Абигазиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор 1) аттестованый эксперт Ахметов Алмаз Берикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П
Аккредитованная организация ТОО «Tekhnadzor Constrution Group"
зам.директора Махамадиев Марлен Кайратович. _____.

Авторский надзор Разработчик проекта ТОО «АлмазСтройПроект» лицензия№21034266
директор Байназаров Т. эксперт _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

подрядчик ТОО «Париев» директор Мириев Равил Алиакбарович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Пронумеровано и
прошнуровано
6 листов
6 страниц

М.П.

ПАТЕНТ
ЖШС