Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» 12 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Данекер» г.Жезказган**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Искаков Б.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (35 ГА)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Начальник КГУ Сырдарьинского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области Кайназаров Г.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "РБ-Строй"**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Димаш-Сервис» г.Кызылорда П 02/1-19 В1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводной сети	км	5,125	5,125	5,353	5,353

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность водопроводной сети	м	5125,5	5353,0
Диаметр основной сети	Ду	100	100
Расход воды	м3/сут	104	104
Количество водопроводных колодцев	шт	69	69
Количество пожарных гидрантов	шт	22	21
Количество абонентов	шт	174	174

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6мм- 5176м; Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15- 69шт; Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9- 138шт; Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1- 69шт; Пожарный гидрант Н-1250- 21шт; Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100- 43шт; Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50- 79шт;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **20.05.2020 года**
месяц, год
окончание работ **20.08.2020 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, **3 месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**
фактически, месяц: **3 месяца**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответсвии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«Сыр өңірі су құбыры» Сырдария өңірлік бөлімшесі

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

отсутствуют

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

отсутствуют

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается эксперным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

Не предусмотрен

(экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (35 ГА)**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Данекер»

Директор Искаков Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядчик:
ТОО «РБ-Строй»

Директор Бекбауов Р.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.