Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16	020340003068
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1	090740017095
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №25 от 28.03.2024

Номер документа	Дата составления
3	15.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в с.Ортакшыл, Махамбетского района, Атырауской области			Работа	1	53 843 393,82	53 843 393,82
				Итого	1	x	53 843 393,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Серибаев Т.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2025

М.П.

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй"

Наименование строительства и его адрес - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2025 года

БИИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
020340003068	090740017095			№25 от 27.03.2024 г. Доп.согл №2	27.03.2024 г. 24.07.2024 г.		11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ	270 933 362,90	53 843 393,82	48 074 458,77				5 768 935,05	53 843 393,82
Удержание аванса 30%								16 153 018,15
ИТОГО к оплате								**37 690 375,67**

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
БИН 020340003068
Руководитель_____ Шаяхмет А.К.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____ Серибаев Т.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
Эксперт_____ Избасаров Г.Ж.
ИИН 800919390124
Аттестаты №KZ96VJE00075487 от 18.07.2022 г,
№KZ20VJE00075497 от 18.07.2022 г.

2983947941

Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподряд: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй", Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1, БИН/ИИН 090740017095**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта - **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ :"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ**

Договор подряда (контракт) №25 от 27.03.2024 г.

Акт выполненных работ № 4
за июль 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов улица Алпатанова, категория - Переулок L=182,4 м, S=1003,2 м^2												
1	25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основан ия. Розлив вяжущих материалов**	т	0,30096	164091,94	3023,63	49385	910	48475	448	53819
			НР - 108%; СП - 8%			–	1377,45	–	415		3987	
2	26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых.Устройство**	м^2 покрытия	1003,2	2930,69	243,18	2940068	243958	2662543	74437	3255665
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2989453	244868	2711018	74885	3309484
РАЗДЕЛ 2.Покрытие проездов улица Абая, категория - Переулок L= 436,85 м, S=2402,675 м^2												
3	37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Основан ия. Розлив вяжущих материалов**	т	0,7208025	164091,94	3023,63	118278	2180	116098	1072	128898
			НР - 108%; СП - 8%			–	1377,45	–	993		9548	
4	38	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых. Устройство**	м^2 покрытия	2402,675	2930,69	243,18	7041496	584282	6376820	178278	7797354
			НР - 108%; СП - 8%			33,46	35,24	80394	84670		577579	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7159774**	**586462**	**6492918**	**179350**	**7926252**
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие проездов улица Кесенова, категория - Переулок L=752,2 м, S=4137,1 м^2									
5	**49**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,24113**	**164091,94**	**3023,63**	**203659**	**3753**	**199906**	**1846**	**221946**
			НР - 108%; СП - 8%			**–**	**1377,45**	**–**	**1710**		**16440**	
6	**50**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство**	**м^2 покрытия**	**4137,1**	**2930,69**	**243,18**	**12124558**	**1006060**	**10980071**	**306973**	**13426048**
			НР - 108%; СП - 8%			**33,46**	**35,24**	**138427**	**145791**		**994517**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**12328217**	**1009813**	**11179977**	**308819**	**13647994**
			РАЗДЕЛ 4.Покрытие проездов улица Жаскеленова, категория - Переулок L=182,98 м, S=1006,39 м^2									
7	**61**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основан ия. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,301917**	**164091,94**	**3023,63**	**49542**	**913**	**48629**	**449**	**53990**
			НР - 108%; СП - 8%			**–**	**1377,45**	**–**	**416**		**3999**	
8	**62**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1006,39**	**2930,69**	**243,18**	**2949417**	**244734**	**2671009**	**74674**	**3266017**
			НР - 108%; СП - 8%			**33,46**	**35,24**	**33674**	**35465**		**241926**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2998959**	**245647**	**2719638**	**75123**	**3320007**
			РАЗДЕЛ 5.Покрытие проездов улица №3, категория - Переулок L=ll 5,28 м, S=634,04 м^2									
9	**85**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основан ия. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,190212**	**164091,94**	**3023,63**	**31212**	**575**	**30637**	**283**	**34015**
			НР - 108%; СП - 8%			**–**	**1377,45**	**–**	**262**		**2520**	
10	**86**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн ых смесей плотных мелкозернистых. Устройство**	**м^2 покрытия**	**634,04**	**2930,69**	**243,18**	**1858175**	**154186**	**1682774**	**47046**	**2057638**
			НР - 108%; СП - 8%			**33,46**	**35,24**	**21215**	**22344**		**152417**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1889387**	**154761**	**1713411**	**47329**	**2091653**
			РАЗДЕЛ 6.Покрытие проездов улица Жаскеленова, категория - Переулок L=729,90 м, S=4014,45 м^2									
11	**109**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основан ия. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,204335**	**164091,94**	**3023,63**	**197622**	**3642**	**193980**	**1792**	**215367**
			НР - 108%; СП - 8%			**–**	**1377,45**	**–**	**1659**		**15953**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
12	110	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м² покрытия	4014,45	2930,69	243,18	11765108	976234	10654551	297872	13028014
			НР - 108%; СП - 8%			33,46	35,24	134323	141469		965034	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13243381				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				43538769				
			Временные здания и сооружения	1,3%				566004				
								44104773				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	1,02%				449869				
			ИТОГО					44554642				
			Непредвиденные работы и затраты	2%				891092,8336				
			ИТОГО					45445735				
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1,079				49 035 947,54				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	0,98039216				48 074 458,77				
			НДС	12 %				5 768 935,05				
			Итого с НДС					53 843 393,82				

Заказчик:
КГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 020340003068
Руководитель_____ Шакимов А.К.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____ Серибаев Т.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
Эксперт_____ Изтасаров Г.Ж.
ИИН 800919399121
Аттестаты №KZ96VJE00075487 от 18.07.2022 г,
№KZ20VJE00075497 от 18.07.2022 г.