Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"**
Подрядчик	**АО "Орал жолдары"**
Стройка	**Текущий ремонт автомобильной дороги Уральск-Кирсаново 61,7-83 км района Байтерек ЗКО**
Объект	**Текущий ремонт автомобильной дороги Уральск-Кирсаново 61,7-83 км района Байтерек ЗКО**
На основе договора:	№10 от 05.08.2025 года

Акт выполненных работ № 1 за август 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-го квартала 2025 года

Номер	Шифр позиции норматива, код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				
1	Е1101-0203-0138 1101-0203-0138 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и Кэм=1,11*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	22 029	115	2 533 335
2	Е1101-0201-0232 1101-0201-0232 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и Кэм=1,11*	**Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$ грунта	22 029	584	12 864 936
3	С3412-102-0202 412-102-0202 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 2 км**	т·км	77 102	199	15 343 298
4	Е1101-0703-0102 1101-0703-0102	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	73 430	19	1 395 170
		АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА				
10	Е1127-0402-0101 1127-0402-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см (общ.толщ.15 см)**	$м^2$ основания или покрытия	13 500	573	7 735 500
11	Е1127-0402-0106 1127-0402-0106 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и Кэм=1,11* *К=6*	**Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101**	$м^2$ основания или покрытия	13 500	140	1 890 000
12	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1 734,0	14 189	24 603 726
13	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1 734,0	3 729	6 466 086

14	С1211-102-0101 211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	201,0	1 095	220 095
		ОБОЧИНА				
15	Е1127-0701-0111 1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и Кзм=1,11*	Укрепление обочины ЩПГС, толщина 10 см	$м^2$ покрытия обочин	3 000	569	1 707 000
16	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	171,0	14 189	2 426 319
17	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	171,0	3 729	637 659
18	С1211-102-0101 211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	20,0	1 095	21 900
		ВСЕГО ПО АКТУ :				77 845 024
		Сметная прибыль 5%				3 892 251
		Непредвиденные работы и затраты -3%				2 335 351
		Итого				84 072 626
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		на III квартал 2025 г доля -100%, к=1,0587				89 007 689
		Итого с тендерной скидкой:(0,7999999999)				71 206 151
		НДС (12 %):				8 544 738
		Итого с НДС:				79 750 889

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116

БИН 000340000426
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87112519161
Заместитель руководителя

_____ Залмуканов М.Т.

Подрядчик:

Акционерное общество "Орал жолдары"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЖАНГИР ХАНА, 31
БИН/ИИН 931240000121

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7496512F0008102462
АО "ForteBank"
Тел.: 87770752111

Генеральный директор Курманов Айдар Сагинович

_____ Курманов А.С.