Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана" акимата города Жезказгана

Технический надзор ТОО " Kaz GPS"

Авторский надзор ГПИ "Архитектурное бюро Форма-S"

Подрядчик: ТОО "Самга"

Наименование строительства: Строительство историко -культурного комплекса Жошы Хана

РДС РК 1.03-02-2010

СПРАВКА

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		70/90	17.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	208 391 193,73									
Затраты подрядчика общестроительные работы	208 391 193,73	43 692 137,26		48 935 193,73					5 243 056,47	48 935 193,73
Сумма удержания ранее перечисленного аванса	14 680 558,12	13 107 641,18		14 680 558,12					1 572 916,94	14 680 558,12
Резер 5 %	2 446 759,69	2 184 606,87		2 446 759,69					262 152,82	2 446 759,69
ИТОГО по стройке:	**191 263 875,92**	**28 399 889,21**	-	**31 807 875,92**	-	-	-	-	**3 407 986,71**	**31 807 875,92**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана" акимата города Жезказгана

(наименование организации)

Руководитель **Келмаганбетова М.К.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Kaz GPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП "Архитектурное бюро Форма-S"

ГИП **Сидоренко В.П.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"

(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Основное здание комплекса.Конструкции ж/бетонные работы. 2-1-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №5

за август 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинист	зарплата рабочих-	зарплата машинист	оборудование,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 11. Фундаменты									
1	1	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная В7,5 сульфатостойкий. Устройство**	м3	1,062	18932,54	1111,09	20106	1180	17539	1505	23340
	1.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7.5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0832	1306,8	250,56	1388	266		1729	
2	3	**E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25, F200, W8, сульфатостойкий. Устройство**	м3	2,686	14492				15698,31		
	3.1	2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,7397	31303,2	1759,64	84080	4726	65649	13458	105342
						5102,37	403,66	13705	1084		7803	
						21784				59682,06		
3	4	**E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Бетон В25, F200, W8, сульфатостойкий. Устройство**	м3	1,65	30270,83	2035,75	49947	3359	39311	7269	61793
	4.1	2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,6748	4410	430,84	7277	711		4577	
						21784				36482,75		
4	5	**C121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического**	т	0,18212	215344		39218		39218		42356
											3137	
5	6	**C121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)**	т	0,08704	215344		18744		18744		20243
											1499	
6	7	**C121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.20)**		0,1605	215344		34563		34563		37328

7	8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.10)	т	0,0233	229333		5343		5343	2765	5771
8	9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т	8,607	882,38	19,89	7595	171	4940	427	10720
				м2 поверхности		288,53	2,76	2483	24		2332	
	9.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	20,6568	223				4606,47	794	
			Фундаментные плиты на отм.-3,620									
9	10	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		12	2288,09	1277,47	27457	15330	0	21075	52415
				шт. сборных конструкций		1010,63	477,72	12127	5733		3883	
10	11	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		2,9999999	3312,03	1775,33	9936	5326	0	7843	19202
				шт. сборных конструкций		1536,7	678,92	4610	2037		1422	
11	12	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	8,618	46599		401590		401590		433717
12	13	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские(монолитные заделки)Бетон В10, F50, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,85	19200,96	1200,8	16321	1021	14346	32127	18799
	13.1	2102-0101-2504	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,867	1122,29	281,37	954	239		1086	
						16258				14095,69	1393	
13	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,96	882,38	19,89	20259	457	13178	6220	28598
				м2 поверхности		288,53	2,76	6625	63		2118	
	14.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	55,104	223				12288,19		
14	15	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		1	2288,09	1277,47	2288	1277	0	1756	4368
				шт. сборных конструкций		1010,63	477,72	1011	478		324	
15	16	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		6	3312,03	1775,33	19872	10652	0	15687	38403
				шт. сборных конструкций		1536,7	678,92	9220	4074		2845	

16	17	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	4,377	46599		203964		203964	16317	220281
17	18	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские(монолитные заделки)Бетон В10, F50, W6, сульфатостойкий. Устройство**	м3	0,496	19200,96 1122,29	1200,8 281,37	9524 557	596 140	8371	634 813	10970
	18.1	2102-0101-2504	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5059	16258				8225,25		
18	19	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	9,888	882,38 288,53	19,89 2,76	8725 2853	197 27	5675	2679 912	12316
	19.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	23,7312	223				5292,06		
			Фундаментные плиты входной группы									
19	20	**Е11-070101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	3,0000001	2288,09 1010,63	1277,47 477,72	6864 3032	3832 1433	0	5269 971	13104
20	21	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ**	м3	1,072	46599		49954		49954	3996	53950
21	22	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские(монолитные заделки)Бетон В10, F50, W6, сульфатостойкий. Устройство**	м3	0,108	19200,96 1122,29	1200,8 281,37	2074 121	130 30	1823	138 177	2389
	22.1	2102-0101-2504	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1102	16258				1790,98		
22	23	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,728	882,38 288,53	19,89 2,76	4172 1364	94 13	2714	1281 436	5889
	23.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,3472	223				2530,43		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**1 221 294,00**
			Раздел: 2. Монолитные пояса									
23	24	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство Бетон В25, F200, W8, сульфатостойкий.**	м3	6,652	39276,72 10287,75	4778,98 1004,3	261269 68434	31790 6681	161045	68354 26370	355993

24.1		2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,7518	21784				147080,8		
24	25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)	т	0,42273	215344		91032		91032		98315
25	26	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.6)	т	0,07599	262652		19959		19959	7283	21556
26	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	57,125	882,38	19,89	50406	1136	32787	1597	71152
27.1		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	137,1	288,53 223	2,76	16482	158	30573,3	5271	
			Монолитный пояс на отм.-3,020									
27	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство Бетон В25, F200, W8, сульфатостойкий.	м3	5,526	39276,72 10287,75	4778,98 1004,3	217043 56850	26409 5550	133784	56784 21906	295733
28.1		2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,6089	21784				122184,1		
28	29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.14)	т	0,2934	215344		63182		63182		68236
29	30	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.6)	т	0,0622	262652		16337		16337	5055	17644
30	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,5	882,38 288,53	19,89 2,76	42795 13994	965 134	27837	1307 4475	60409
31.1		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	116,4	223				25957,2		
			Монолитный пояс на отм.-2,420									
31	32	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство Бетон В25, F200, W8, сульфатостойкий.	м3	8,582	39276,72 10287,75	4778,98 1004,3	337073 88289	41013 8619	207770	88187 34021	459280
32.1		2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,7107	21784				189754,5		

32	33	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)**	т	0,7218	215344		155435		155435		167870
33	34	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.6)**	т	0,1064	262652		27946		27946	12435	30182
34	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	73,699	882,38	19,89	65030	1466	42300	2236	91796
	35.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	176,8776	288,53 223	2,76	21265	204	39443,7	19965 6800	91796
			Итого по разделу: 2. Монолитные пояса									1 738 166,00
			Раздел: 3. Перемычки									
35	36	Е11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	141	469,53 177,9	256,73 59,43	66203 25083	36200 8379	4921	39486 8455	114144
	36.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3525	13959				4920,55		
36	40	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	16,019	86510		1385804		1385804		1496668
37	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки.Бетон В25, F200, W8, сульфатостойкий. Устройство**	м3	0,86	49350,92 15444,9	4414,09 932,91	42442 13283	3796 802	25363	110864 12817 4421	59680
	41.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,074	25051				1852,77		
	41.2	2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,8729	21784				19015,25		
38	42	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)**	т	0,1028	215344		22137		22137		23908
39	43	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.6)**	т	0,0626	262652		16442		16442	1771	17757
40	44	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0573	765793,96 63580,3	6878,62 1423,46	43880 3643	394 82	39843	1315 4395 3862	52137
	44.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0573	687016				39366,02		

41	45	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып.**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		4,84583	31544,68	10357,55	152860	50191	20541	66953	237398
			т конструкций			16948,2	3075,85	82128	14905		17585	
	45.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0145	633868				9214,85		
	45.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0126	211198				2660,92		
	45.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0029	556177				1617,08		
	45.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0094	419896				3947,4		
42	46	**С121-060511-0101**	**Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые**	**т**	**5,0396632**	**518301**		**2612062**		**2612062**		**2821027**
43	47	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**121,14575**	**84,49**	**2,43**	**10236**	**295**	**4334**	**3892**	**15258**
	47.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0109	349597				3811,7		
44	48	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя**	**м2**	**121,14575**	**145,6**	**3,44**	**17639**	**417**	**10668**	**4569**	**23984**
	48.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0218	415648				9063,72		
			Итого по разделу: 3. Перемычки									**4 861 961,00**
			Раздел: 4. Колонны									
45	49	**Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Бетон В25, F200, W8, сульфатостойкий.Устройство**	**м3**	**6,64**	**44185,07**	**6516,15**	**293389**	**43267**	**163924**	**86918**	**410731**
	49.1	2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,7396	21784				146815,5		
46	50	**Е11-060501-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 4 м.Бетон В25, F200, W8, сульфатостойкий. Устройство**	**м3**	**44,58**	**38357,71**	**5371,88**	**1709987**	**239478**	**1068084**	**412899**	**2292717**
	50.1	2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ	м3	45,2487	21784				985697,7		
47	51	**Е11-060501-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Бетон В25, F200, W8, сульфатостойкий.Устройство**	**м3**	**21,62**	**36638,52**	**5223,87**	**792125**	**112940**	**508708**	**176844**	**1046487**
	51.1	2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	21,9443	21784				478034,6		
			Итого по разделу: 4. Колонны									**3 749 935,00**
			Раздел: 5. Ригели									

48	52	E11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон В25, F200, W8. Устройство	м3	27,34	44378,41	5749,62	1213306	157195	636463	415115	1758694
	52.1	2102-0101-1007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	27,7501	15349,25 21398	1335,84	419648	36522		130274	
49	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.22)	т	0,822	215344		177013		593796,6 177013		191174
50	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.20)	т	0,8342	215344		179640		179640	14161	194011
51	55	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.14)	т	0,3195	215344		68802		68802	14371	74307
52	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)	т	0,0648	215344		13954		13954	5504	15071
53	57	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.6)	т	0,05474	262652		14378		14378	1116	15528
54	58	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.8)	т	0,6704	262652		176082		176082	1150	190168
			Итого по разделу: 15. Ригели								14087	2 438 953,00
			Раздел: 6. Стеновые блоки									
55	59	E11-070501-0101	**Стеновые блоки техподполья** Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		17	1646,44	842,36	27990	14320	3943	18019	49689
			шт. сборных конструкций			572,15	326,09	9727	5543		3681	
	59.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0697	15713				1095,2		
	59.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,204	13959				2847,64		
56	60	E11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		24	2327,25	1182,43	55854	28378	8205	35745	98927
			шт. сборных конструкций			802,94	459,26	19270	11022		7328	
	60.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1704	15713				2677,5		
	60.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,396	13959				5527,76		
57	61	E11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1.5 т. Установка		15	3526,59	1872,51	52899	28088	7285	33676	93501
			шт. сборных конструкций			1168,44	734,16	17527	11012		6926	

	61.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4425	13959				6176,86		
58	62	Е11-070501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**		25	4973,24	2808,12	124331	70203	17341	76706	217120
			шт. сборных конструкций			1471,46	1128,73	36787	28218		16083	
	62.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,0425	13959				14552,26		
59	63	С121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	7,1327	21556		153752		153752		166053
											12300	
60	64	С121-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,4676	20306		50107		50107		54116
											4009	
61	65	С121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	28,52	19014		542279		542279		585662
											43382	
62	66	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм(монолитные заделки)Бетон В10, F50, W6, сульфатостойкий. Устройство**	м3	3,218	33651,72	2565,54	108291	8256	65262	33372	152996
						10805,98	589,97	34774	1899		11333	
	66.1	2102-0101-2504	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,2663	16258				53103,02		
63	67	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.8)**	т	0,069085	226809		15669		15669		16923
											1254	
64	68	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.12)**	т	0,003773	226809		856		856		924
											68	
65	69	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,004758	287486		1368		1368		1477
											109	
66	70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		144,04	882,38	19,89	127098	2865	82673	39021	179409
			м2 поверхности			288,53	2,76	41560	398		13290	
	70.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	345,696	223				77090,21		
			Стеновые блоки откытой галерей с ротондой №1									
67	71	Е11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		1	1646,44	842,36	1646	842	232	1060	2923
			шт. сборных конструкций			572,15	326,09	572	326		217	

71.1		2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0041	15713				64,42		
71.2		2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	13959				167,51		
68	72	**Е11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		1	**2327,25**	**1182,43**	**2327**	**1182**	**342**	**1489**	**4122**
			шт. сборных конструкций			**802,94**	**459,26**	**803**	**459**		**305**	
72.1		2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	15713				111,56		
72.2		2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0165	13959				230,32		
69	73	**Е11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**		7,9999998	**3526,59**	**1872,51**	**28213**	**14980**	**3885**	**17960**	**49867**
			шт. сборных конструкций			**1168,44**	**734,16**	**9348**	**5873**		**3694**	
73.1		2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,236	13959				3294,32		
70	74	**С121-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,4132**	**21556**		**8907**		**8907**		**9619**
71	75	**С121-041201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,2897**	**19014**		**81564**		**81564**	**713**	**88090**
72	76	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм(монолитные заделки)Бетон В10, F50, W6, сульфатостойкий. Устройство**	**м3**	**0,213**	**33651,72**	**2565,54**	**7168**	**546**	**4320**	**6525**	
76.1		2102-0101-2504	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.2162	**10805,98** 16258	**589,97**	**2302**	**126**	3514,9	**2209** **750**	**10127**
73	77	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.8)**	**т**	**0,00888**	**226809**		**2014**		**2014**		**2175**
74	78	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,000865**	**287486**		**249**		**249**	**161**	**269**
75	79	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**16,992**	**882,38** **288,53**	**19,89** **2,76**	**14993** **4903**	**338** **47**	**9753**	**4603** **1568**	**21164**
79.1		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	40,7808	223				9094,12		
76	80	**Е11-070501-0101**	**Стеновые блоки откытой галерей с ротондой №2** **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		2	**1646,44**	**842,36**	**3293**	**1685**	**464**	**2120**	**5846**
			шт. сборных конструкций			**572,15**	**326,09**	**1144**	**652**		**433**	
80.1		2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0082	15713				128,85		
80.2		2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,024	13959				335,02		

77	82	Е11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**		11	3526,59	1872,51	38793	20598	5342	24696	68567
			шт. сборных конструкций			1168,44	734,16	12853	8076		5079	
	82.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3245	13959				4529,7		
78	83	С121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,337	21556		7264		7264		7846
79	84	С121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78**	м3	6,1902	19014		117700		117700		127116
80	85	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм(монолитные заделки)Бетон В10, F50, W6, сульфатостойкий. Устройство**	м3	0,215	33651,72	2565,54	7235	552	4360	2230	10222
	85.1	2102-0101-2504	Бетон тяжелый класса В10, F50. W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.2182	10805,98	589,97	2323	127		757	
						16258				3547,9		
81	86	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.8)**	т	0,009113	226809		2067		2067		2232
82	87	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,000777	287486		223		223		241
83	88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		23,472	882,38	19,89	20711	467	13472	6359	29235
			м2 поверхности			288,53	2,76	6772	65		2166	
	88.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	56,3328	223				12562,21		
84	89	Е11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		1	1646,44	842,36	1646	842	232	1060	2923
			шт. сборных конструкций			572,15	326,09	572	326		217	
	89.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0041	15713				64,42		
	89.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	13959				167,51		
85	90	Е11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		3	2327,25	1182,43	6982	3547	1026	4468	12366
			шт. сборных конструкций			802,94	459,26	2409	1378		916	
	90.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0213	15713				334,69		
	90.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0495	13959				690,97		
86	91	Е11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**		1	3526,59	1872,51	3527	1873	486	2245	6233
			шт. сборных конструкций			1168,44	734,16	1168	734		462	
	91.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	13959				411,79		
87	92	Е11-070501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**		3	4973,24	2808,12	14920	8424	2081	9205	26054
			шт. сборных конструкций			1471,46	1128,73	4414	3386		1930	

	92.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1251	13959				1746,27		
88	93	С121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,7608	21556		16400		16400		17712
89	94	С121-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,398	20306		8082		8082	1312	8728
90	95	С121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3,2868	19014		62495		62495	647	67495
91	96	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм(монолитные заделки)Бетон В10, F50, W6, сульфатостойкий. Устройство**	м3	0,304	33651,72	2565,54	10230	780	6165	5000	14453
	96.1	2102-0101-2504	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3086	10805,98 16258	589,97	3285	179	5016,57	3153 1071	
92	97	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.8)**	т	0,009434	226809		2140		2140		2311
93	98	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0005	287486		144		144	171	155
94	99	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	16,104	882,38	19,89	14210	320	9243	11	20058
	99.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	38,6496	288,53 223	2,76	4647	45		4363 1486	
			Итого по разделу: 16. Стеновые блоки							8618,86		
			Раздел: 7. Перекрытие									2 234 946,00
95	100	Е11-070105-0311 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т**	шт. сборных конструкций	38	16459,99	1406,12	625480	53433	382390	237317	931821
	100.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,92	4990,98 16313	301,55	189657	11459		69024	
	100.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2242	687016				210764 154029		
96	101	С121-040108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	239,597	7152		1713598		1713598	137088	1850686

97	102	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Бетон класса В25, F200, W4 Устройство	м3	4,436	36702,71	2687,43	162813	11921	107953	41429	220582
						9679,59	583,46	42939	2588		16339	
102.1		2102-0101-1005	Бетон тяжелый класса В25, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5025	20831				93792,41		
98	103	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.18)	т	0,695722	215344		149820		149820		161805
											11986	
99	104	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.14)	т	0,0129	215344		2778		2778		3000
											222	
100	105	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.8)	т	0,07856	262652		20634		20634		22285
											1651	
101	106	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2274	765793,96	6878,62	174142	1564	158119	17443	206911
						63580,3	1423,46	14458	324		15327	
106.1		2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т	0,2274	687016				156227,4		
102	107	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	м3	45	37278,22	2687,43	1677520	120934	1121004	420272	2265615
						9679,59	583,46	435582	26256		167823	
107.1		2102-0101-1007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	45,675	21398				977353,7		
103	108	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.12)	т	4,555	226809		1033115		1033115		1115764
											82649	
104	109	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)	т	1,568	215344		337659		337659		364672
											27013	
105	110	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.14)	т	0,348	215344		74940		74940		80935
											5995	
106	111	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Бетон класса В25, F200, W8. Устройство	м3	15,2	37278,22	2687,43	566629	40849	378650	141958	765274
						9679,59	583,46	147130	8869		56687	
111.1		2102-0101-1007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	15,428	21398				330128,3		

107	112	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.12)	т	1,404	226809		318440		318440		343915
											25475	
108	113	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)	т	0,525	215344		113056		113056		122100
											9044	
109	114	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.14)	т	0,331	215344		71279		71279		76981
											5702	
			Плита монолитная на отм.-0,100-2шт									
110	115	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Бетон класса В25, F200, W8. Устройство	м3	1,89	37278,22	2687,43	70456	5079	47082	17651	95156
						9679,59	583,46	18294	1103		7049	
115.1		2102-0101-1007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9184	21398				41048,85		
111	116	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.12)	т	0,1894	226809		42958		42958		46394
											3437	
112	117	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)	т	0,063	215344		13567		13567		14652
											1085	
113	118	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Бетон класса В25, F200, W8. Устройство	м3	1,4	37278,22	2687,43	52190	3762	34876	13075	70486
						9679,59	583,46	13551	817		5221	
118.1		2102-0101-1007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	21398				30406,56		
114	119	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.12)	т	0,0658	226809		14924		14924		16118
											1194	
115	120	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)	т	0,06704	215344		14437		14437		15592
											1155	
116	121	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.14)	т	0,1304	215344		28081		28081		30327
											2246	

117	**122**	**Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Бетон класса В25, F200, W8. Устройство**	**м3**	**17,5**	**37278,22**	**2687,43**	**652369**	**47030**	**435946**	**163439**	**881072**
						9679,59	**583,46**	**169393**	**10211**		**65265**	
122.1		2102-0101-1007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	17,7625	21398				380082		
118	**123**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.10)**	**т**	**0,472**	**226809**		**107054**		**107054**		**115618**
119	**124**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)**	**т**	**1,5922**	**215344**		**342871**		**342871**	**8564**	**370300**
120	**125**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.14)**	**т**	**0,848**	**215344**		**182612**		**182612**	**27430**	**197221**
121	**126**	**С121-050309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.8)**	**т**	**0,36**	**262652**		**94555**		**94555**	**14609**	**102119**
			Итого по разделу: 17. Перекрытие								**7564**	
			Раздел: 18. Подкупольные конструкции и купола									**10 487 401,00**
122	**127**	**Е11-061905-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м2**	**19,301646**	**1682,17**	**666,74**	**32469**	**12869**	**11629**	**9756**	**45602**
						412,95	**142,48**	**7971**	**2750**		**3378**	
127.1		2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	5,1535	384				1978,96		
127.2		2701-0101-0107	Щиты металлические опалубки колонн круглого сечения	комплект	0,0965	48427				4673,6		
127.3		2701-0101-0305	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн круглого сечения	комплект	0,0772	60492				4670,38		
123	**128**	**Е11-061905-0402 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетон В25 W8 F200 сульфатостойкий. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	**м3**	**6,3756**	**26967,58**	**2772,74**	**171935**	**17678**	**140999**	**15479**	**202407**
						2079,37	**588,59**	**13257**	**3753**		**14993**	
128.1		2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.0004	81817				30,05		
128.2		2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,4712	21784				140969,4		

124	129	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	0,359348	43172,72	2825,43	15514	1015	759	12679	30449
						38234,01	538,98	13739	194		2255	
129.1		2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	57,4957	11				632,45		
125	130	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)	т	0,23232	215344		50029		50029		54031
											4002	
126	131	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.8)	т	0,10032	262652		26349		26349		28457
											2108	
127	132	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.14)	т	0,016275	215344		3505		3505		3785
											280	
128	133	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.6)	т	0,009219	262652		2421		2421		2615
											194	
129	134	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	0,07266	34962,63	2766,1	2540	201	151	2028	4934
						30113,97	552,8	2188	40		365	
134.1		2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	11,6256	11				127,88		
130	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.20)	т	0,07612	215344		16392		16392		17703
											1311	
131	136	Е11-061905-0302 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетон В25 W8 F200 сульфатостойкий Демонтаж опалубки	м2	17,623242	680,29	492,28	11989	8676	0	4711	18036
						188,01	105,72	3313	1863		1336	
			Итого по разделу: 18. Подкупольные конструкции и купола									408 019,00
			Раздел: 10. Лестница Л-1									
132	198	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып.	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04324	31544,68	10357,55	1364	448	183	597	2118
						16948,2	3075,85	733	133		157	
198.1		2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633868				82,23		
198.2		2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211198				23,74		
198.3		2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	556177				14,43		

	198.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок №	т	0,0001	419896				35,22		
133	199	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,04324**	**3143,36**	**471,44**	**136**	**20**	**12**	**71**	**224**
	199.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	**2386,54**	**1,38**	**103**	**0**		**17**	
						219523				12,34		
134	200	Е11-460301-0101	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**1,2**	**841,72**	**369,49**	**1010**	**443**	**8**	**723**	**1872**
	200.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0302	**465,73**	**251,52**	**559**	**302**		**139**	
135	201	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,002**	253				7,65		
						765793,96	**6878,62**	**1532**	**14**	**1391**	**153**	**1820**
	201.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,002	**63580,3**	**1423,46**	**127**	**3**		**135**	
						687016				1374,03		
136	202	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**1,2**	**151,96**	**0,83**	**182**	**1**	**0**	**125**	**332**
						151,13	**0,41**	**181**	**0**		**25**	
137	203	С121-130201-1201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000521**	309590		161		161		174
											13	
138	204	Е11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**2,4**	**1454,25**	**54,33**	**3490**	**130**	**68**	**3952**	**8037**
	204.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	**1371,6**	**23,81**	**3292**	**57**		**595**	
						11331				67,99		
139	205	С121-040110-9903	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016**	**м**	**2,4**	**3526**		**8462**		**8462**		**9139**
											677	
140	207	С121-040110-9906	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015**	**м2**	**1,942**	**8177**		**15880**		**15880**		**17150**
			Итого по разделу: 20. Лестница Л-1								**1270**	
												40 866,00

Всего	Тенге		**27 181 531,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**407 722,97**
Итого :	Тенге		**27 589 253,97**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**606 963,59**
ИТОГО:			**28 196 217,55**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**563 924,35**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**28 760 141,90**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**3 451 217,03**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**32 211 358,93**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**32 211 358,93**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Таджиева Г.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО " KazGPS"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ГИП "Архитектурное бюро Форма-S"

ГИП Сидоренко В.П.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**
(организация.адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Основное здание комплекса.Архитектурные решения работы 2-1-2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **70/20 от 17.06.2020г.**

Акт выполненных работ №6

за август 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатац	Всего	эксплуатации	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 13. Стены									
1	1	**Е11-080201-1005 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**231,95**	**32548,04**	**1955,2**	**7549519**	**453509**	**5682474**	**1409985**	**9676264**
	1.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	53,3485	6094,14	442,24	1413536	102578		716760	
	1.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	62,6265	15208				811323,99		
	1.3	2103-0101-0405	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	24,3547	47294				2961857,7		
2	2	**Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**61,780001**	78216				1904931,1		
	2.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	14,8272	**28893,93**	**2444**	**1785067**	**150990**	**1336962**	**308078**	**2260597**
	2.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	23,4764	**4809,24**	**552,8**	**297115**	**34152**		**167452**	
						15208				225492,06		
						47294				1110292,9		
3	3	**Е11-100401-0204 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 98 мм. Устройство с заделкой стыков гермитом по периметру**		**178,85**	**8290,43**	**110,78**	**1482743**	**19813**	**881458**	**531142**	**2175088**

		м2 перегородок			3251,17	48,56	581472	8686		161111	
3.1	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	124,4796	716				89127,39		
3.2	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	9,2108	24102				221998,1		
3.3	2203-0201-0106	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	751,17	522				392110,74		
		Итого по разделу: 13. Стены									**14 111 949,00**

Всего	Тенге		**14 111 949,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**211 679,24**
Итого :	Тенге		**14 323 628,24**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее	Тенге	**2,20%**	**315 119,82**
ИТОГО:			**14 638 748,06**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**292 774,96**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**14 931 523,02**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**1 791 782,76**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**16 723 834,8**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**16 723 834,8**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Таджиева Г.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

"Архитектурное бюро Форма-S"

Сидоренко В.П.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)