Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " Kaz GPS"
Авторский надзор ГПИ "Архитектурное бюро Форма-S"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство историко -культурного комплекса Жошы Хана

СПРАВКА

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		70/90	17.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I						налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	900 698 885,64									
Затраты подрядчика общестроительные работы	900 698 885,64	343 406 593,05		384 615 384,22					41 208 791,17	384 615 384,22
Сумма удержания ранее перечисленного аванса	222 372 865,82	103 021 978,03		115 384 615,39					12 362 637,36	115 384 615,39
Резер 5 %	37 062 144,30	17 170 329,67		19 230 769,23					2 060 439,56	19 230 769,23
ИТОГО по стройке:	**641 263 875,52**	**223 214 285,36**	-	**250 000 000**	-	-	-	-	**26 785 714,24**	**250 000 000**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана" акимата города Жезказгана
(наименование организации)

Руководитель **Келмаганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Kaz GPS"
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Архитектурное бюро Форма-S"

Боскин С.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Конструкции ж/бетонные смета №2-1-1**

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №14

за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-	эксплуата зарплата машинист	Всего зарплата рабочих-	эксплуата зарплата машинист	материалы оборудование,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Перемычки									
1	37	E11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**		6	2323,05	1319,76	13938	7919	156	9032	24808
			шт. сборных конструкций			977,23	298,51	5863	1791		1838	
	37.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0138	11331				156,37		
2	38	E11-070104-0302	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**		2	2654,31	1478,62	5309	2957	75	3476	9487
			шт. сборных конструкций			1138,29	334,44	2277	669		703	
	38.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0066	11331				74,78		
			Итого по разделу: 13. Перемычки									34295
			Раздел: 18. Подкупольные конструкции и купола									
3	127	E11-061905-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	31,050474	1682,17	666,74	52232	20703	18707	15694	73360
	127.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	8,2905	412,95	142,48	12822	4424		5434	
	127.2	2701-0101-0107	Щиты металлические опалубки колонн круглого сечения	комплек	0,1553	384				3183,54		
	127.3	2701-0101-0305	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн круглого сечения	комплек т	0,1242	48427				7518,41		
						60492				7513,22		
4	128	E11-061905-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетон B25 W8 F200 сульфатостойкий. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	10,2564	26967,58	2772,74	276590	28438	226825	24901	325611
	128.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0.15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0006	2079,37	588,59	21327	6037		24119	
	128.2	2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса B25, F200, W8. сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	10,4102	81817				48,33		
						21784				226776,8		
5	129	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып.	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм**		0,620692	43172,72	2825,43	26797	1754	1312	21900	52593

				т		38234,01	538,98	23732	335		3896		
	129.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	99,3107	11				1092,42			
6	130	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.16)**	т	0,40128	215344		86413		86413	6913		93326
7	131	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.8)**	т	0,17328	262652		45512		45512	3641		49153
8	132	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.14)**	т	0,030225	215344		6509		6509	521		7029
9	133	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.6)**	т	0,017121	262652		4497		4497	360		4857
10	134	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм**	т	0,13494	34962,63	2766,1	4718	373	281	3766		9162
						30113,97	552,8	4064	75		679		
	134.1	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	21,5904	11				237,49			
11	135	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.20)**	т	0,13148	215344		28313		28313	2265		30579
12	136	Е11-061905-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн круглого сечения диаметром до 0,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Бетон В25 W8 F200 сульфатостойкий Демонтаж опалубки**	м2	32,728878	680,29	492,28	22265	16112	0	8748		33495
						188,01	105,72	6153	3460		2481		
13	137	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В25 W8 F200 сульфатостойкий.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	24,276	51457,65	1851,59	1249186	44949	757743	415949		1798345
						18392,4	436,33	446494	10592		133211		
	137.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1457	497996				72536,11			
	137.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	1,51	25051				37826,19			
	137.3	2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	24,6401	21784				536760,81			
14	138	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.10)**	т	0,36762	226809		83380		83380	6670		90050

15	139	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.12)	т	1,75098	226809		397138		397138		428909
											31771	
16	140	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.6)	т	0,18618	262652		48901		48901		52813
											3912	
17	141	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.14)	т	1,062312	215344		228763		228763		247064
											18301	
18	142	Е11-090305-0201 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	4,05612	41155,6	13291,13	166932	53910	30370	66603	252217
						20377	3420,5	82652	13874		18683	
	142.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0203	473532				9603,51		
	142.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0037	633868				2313,94		
	142.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0487	219523				10684,94		
	142.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ	т	0,0079	419896				3304,11		
19	143	С121-060405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4,2183648	584968		2467608		2467608		2665017
											197409	
20	144	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	101,403	84,49	2,43	8568	247	3628	3258	12772
						46,29	0,28	4693	28		946	
	144.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0091	349597				3190,52		
21	145	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	101,403	145,6	3,44	14764	349	8929	3824	20076
						54,1	0,55	5486	56		1487	
	145.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0183	415648				7586,63		
22	146	Е11-130701-1201	Средства подмащивания для окраски покрытий зданий и сооружений. Устройство и разборка	т окрашиваемых конструкций	4,05612	4955,91	108,08	20102	438	0	13568	36363
						4847,83	0	19663	0		2694	
23	147	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	48	151,96	0,83	7294	40	0	5019	13298
						151,13	0,41	7254	20		985	
24	148	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	105,6	151,96	0,83	16047	88	0	11042	29257
						151,13	0,41	15959	44		2167	

25	149	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0666	309590		20619		20619		22268
			Итого по разделу: 18. Подкупольные конструкции и купола								1649	
			Раздел: 19. Прочее									6347614
26	150	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	14,04	3392,66	1036,43	47633	14551	21462	16320	69069
	150.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,444	827,58	422,3	11619	5929		5116	
27	151	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3.Бетон В25, F200, W8, сульфатостойкий. Устройство	м3	12,315	1386				21405,38		
						26973,4	451,69	332177	5563	284522	39997	401948
	151.1	2102-0101-3007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,4997	3418,02	151,01	42093	1860		29774	
						21784				272294,01		
28	152	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	9,36	3392,66	1036,43	31755	9701	14308	10880	46046
	152.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,296	827,58	422,3	7746	3953		3411	
						1386				14270,26		
29	153	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.14)	т	0,516	215344		111118		111118		120007
											8889	
30	154	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.16)	т	0,050175	262652		13179		13179		14233
											1054	
31	155	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,46	882,38	19,89	7465	168	4856	2292	10537
	155.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	20,304	288,53	2,76	2441	23		781	
						223				4527,79		
32	156	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	72,1275	20649,01	1707,87	1489361	123184	1216799	162421	1783925
	156.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	73,2094	2071,03	403,54	149378	29106		132143	
						16313				1194265,2		
33	157	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(диам.14)	т	0,21606	215344		46527		46527		50249
											3722	
34	158	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(диам.6)	т	0,00858	262652		2254		2254		2434
											180	
35	159	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диам.6)	т	1,4212	226809		322341		322341		348128
			Итого по разделу: 19. Прочее								25787	
												2846576

ИТОГО:			9228588
Всего	Тенге		**9 228 588,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**138 428,82**
Итого :	Тенге		**9 367 016,82**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**206 074,37**
ИТОГО:			**9 573 091,19**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**191 461,82**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**9 764 553,01**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**1 171 746,36**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**10 936 299,38**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**10 936 299,38**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО "Архитектурное бюро Форма-

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Основное здание комплекса.Архитектурные решения работы 2-1-2**

Договор подряда (контракт) № от 70/20 от 17.06.2020г.

Акт выполненных работ №15

за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация зарплата машинистов	материалы оборудование мебель		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. Стены									
1	1	**Е11-080201-1005 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**184,75**	**32548,04**	**1955,2**	**6013251**	**361223**	**4526135**	**1123064**	**7707221**
	1.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	42,4925	**6094,14** 15208	**442,24**	**1125892**	**81704**	646225,94	**570905**	
	1.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	49,8825	47294				2359142,96		
	1.3	2103-0101-0405	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	19,3987	78216				1517292,63		
2	2	**Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**42,427999**	**28893,93**	**2444**	**1225911**	**103694**	**918171**	**211576**	**1552486**
	2.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	10,1827	**4809,24** 15208	**552,8**	**204046**	**23454**	154858,81	**114999**	
	2.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	16,1226	47294				762504,14		
3	3	**Е11-100401-0204 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 98 мм. Устройство с заделкой стыков гермитом по периметру**	**м2 перегородок**	**155,05**	**8290,43**	**110,78**	**1285431**	**17176**	**764161**	**460461**	**1885563**
	3.1	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	107,9148	**3251,17** 716	**48,56**	**504094**	**7530**	77267	**139671**	
	3.2	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	7,9851	24102				192456,28		
	3.3	2203-0201-0106	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	651,21	522				339931,62		
			Итого по разделу: 12. Стены									**11145270**
			Раздел: 13. Кровля									
4	4	**Е11-120101-1504**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**		**940,959**	**289,81**	**10,84**	**272704**	**10200**	**157318**	**98002**	**400362**

			м2 изолируемой поверхности			**111,79**	**1,42**	**105186**	**1337**		**29656**		
	4.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	752,7672	136				102376,34			
	4.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,5646	53700				30317,7			
5	5	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		**940,959**	**931,97**	**52,82**	**876950**	**49698**	**311152**	**485767**	**1471734**
			м2 утепляемого покрытия			**548,48**	**12,65**	**516100**	**11907**		**109017**		
	5.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1891,3276	136				257220,55			
6	6	**С121-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	**145,37817**	**20683**		**3006857**		**3006857**		**3247405**
7	7	**Е11-120101-1402**	**Покрытия. Утепление керамзитом**		**91,764**	**16292,28**	**1743,66**	**1495045**	**160005**	**1094317**	**261133**	**1896673**
			м3 утеплителя			**2623,28**	**469,88**	**240723**	**43118**		**140494**		
	7.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400. фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	94,5169	11578				1094316,9			
8	8	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**940,959**	**591,91**	**103,55**	**556964**	**97436**	**238192**	**226839**	**846508**
			м2 стяжки			**235,22**	**26,81**	**221336**	**25228**		**62704**		
	8.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	14,3967	13242				190640,74			
9	9	**Е11-120101-1702 К=85**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**940,959**	**1352,15**	**130,02**	**1272317**	**122340**	**1080298**	**94613**	**1476285**
			м2 стяжки			**74,05**	**35,24**	**69680**	**33160**		**109354**		
	9.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	81,5811	13242				1080297,53			
10	10	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**207,9**	**591,91**	**103,55**	**123058**	**21528**	**52627**	**50119**	**187031**
			м2 стяжки			**235,22**	**26,81**	**48903**	**5574**		**13854**		
	10.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ	м3	3,1809	13242				42121,08			
11	11	**Е11-120101-1702 К=85**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**207,9**	**1352,15**	**130,02**	**281112**	**27030**	**238686**	**20904**	**326177**
			м2 стяжки			**74,05**	**35,24**	**15395**	**7327**		**24161**		
	11.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	18,0249	13242				238686,12			
12	12	**Е11-120101-1601**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**		**918,513**	**112,04**	**1,11**	**102906**	**1021**	**52645**	**45769**	**160569**
			м2 кровли			**53,61**	**0,55**	**49241**	**508**		**11894**		
	12.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,2296	104676				24036,57			
	12.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,5327	53700				28608,01			

13	13	**Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	**м2 кровли**	**918,513**	**1300,29**	**7,91**	**1194332**	**7264**	**1088750**	**92471**	**1389747**
						107,04	**2,39**	**98318**	**2194**		**102944**	
	13.1	2110-0403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, [illegible] ЭМП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1056,29	1026				1083753,49		
	13.2	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	31,2294	160				4996,71		
14	14	**Е11-120101-0211**	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике**	**м2 кровли**	**918,513**	**611,38**	**88,25**	**561564**	**81058**	**378501**	**109359**	**724597**
						111,05	**18,36**	**102005**	**16864**		**53674**	
	14.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2783,0944	136				378500,84		
15	15	**С121-010203-0101 прим.**	**Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89(крошка мраморная)**	**т**	**73,4976**	**8907**		**654643**		**654643**		**707015**
											52371	
16	16	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**594**	**3010,52**	**14,17**	**1788250**	**8414**	**1111821**	**616613**	**2597252**
						1124,6	**3,73**	**668015**	**2216**		**192389**	
	16.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	3,3858	323725				1096068,1		
17	17	**С121-050106-2401**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005(для костыля кровельного)**	**т**	**1,2853152**	**305462**		**392615**		**392615**		**424024**
											31409	
18	18	**Е11-120101-0407**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**1171,8**	**614,86**	**16,35**	**720493**	**19163**	**319469**	**356758**	**1163430**
						325,88	**5,05**	**381861**	**5919**		**86180**	
	18.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5,9762	13959				83421,5		
	18.2	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	281,232	446				125429,47		
	18.3	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	691,362	160				110617,92		
19	19	**С121-100403-2206**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, механической фиксации, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/крупнофракционная песчаная посыпка, марка ЭМП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1757,7**	**1363**		**2395745**		**2395745**		**2587405**
											191660	
20	20	**Е11-120101-1304**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**		**1,215**	**749,41**	**51,42**	**911**	**62**	**332**	**489**	**1511**

			м2 утепляемого покрытия			424,63	12,65	516	15		112			
20.1		2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,4422	136				332,13				
21	21	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	720,8352	20683		14909034		14909034		16101757		
22	22	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	207,9	591,91	103,55	123058	21528	52627	1192723 50119	187031		
22.1		2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	3,1809	235,22 13242	26,81	48903	5574	42121,08	13854			
23	23	Е11-120101-1702 К=85	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	207,9	1352,15	130,02	281112	27030	238686	20904	326177		
23.1		2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	18,0249	74,05 13242	35,24	15395	7327	238686,12	24161			
24	24	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	400,05	3496,33	21,69	1398705	8678	1107521	262935	1794571		
24.1		2105-0109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм,	м2	460,0575	706,18 2347	8,23	282506	3293	1079754,95	132931			
24.2		2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	2,8404	5422				15400,4				
24.3		2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,001	1091				8729,09				
25	25	Е11-090401-0204	**Покрытие кровельное из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия	139,23	1381,49	234,85	192345	32699	98227	48400	260004		
25.1		2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0835	441,13 473532	62,67	61419	8725	39557,92	19260			
25.2		2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	25,0614	2248				56338,03				
26	26	С121-050101-0402	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	3,4100212	277088		944876		944876		1020466		
27	27	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	81,971663	84,49	2,43	6926	199	2933	75590 2634	10324		
27.1		2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0074	46,29 349597	0,28	3794	23	2579,13	765			
28	28	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	81,971663	145,6	3,44	11935	282	7218	3091	16229		
28.1		2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0148	54,1 415648	0,55	4435	45	6132,84	1202			

29	29	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**139,23**	**591,91**	**103,55**	**82412**	**14417**	**35244**	**33564**	**125254**
						235,22	**26,81**	**32750**	**3733**		**9278**	
	29.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,1302	13242				28208,36		
30	30	**Е11-120101-1702 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**139,23**	**556,77**	**53,54**	**77519**	**7454**	**65820**	**5765**	**89946**
						30,49	**14,51**	**4245**	**2020**		**6663**	
	30.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	4,9705	13242				65819,51		
31	31	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2603601**	**15662,82**	**1421,46**	**4078**	**370**	**8**	**3514**	**8199**
						14210	**619,88**	**3700**	**161**		**607**	
	31.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0729	112				8,16		
32	32	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2707745**	**287486**		**77844**		**77844**		**84071**
											6228	
33	33	**Е11-150112-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Проемы и арки. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**	**м2**	**139,23**	**15466,9**	**238,13**	**2153456**	**33154**	**581363**	**1242536**	**3667671**
						11053,21	**102,21**	**1538938**	**14231**		**271679**	
	33.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,2113	26662				32295,71		
	33.2	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	708,6807	58				41103,48		
	33.3	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3202	287486				92061,35		
			Итого по разделу: 13. Кровля									**43299425**
			Раздел: 14. Парапет(лист 25 Узел 2)									
34	34	**Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны(Профилированная мембрана PLANTER geo)**	**м2 поверхности облицовки**	**601,38**	**249,68**	**0,22**	**150153**	**135**	**128022**	**17646**	**181222**
						36,58	**0,1**	**21996**	**61**		**13424**	
	34.1	2110-0404-0105	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	619,4214	140				86719		
	34.2	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	2429,5752	17				41302,78		
35	35	**Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**17,172**	**68564,09**	**1272,01**	**1177383**	**21843**	**716222**	**340014**	**1638788**
						25583,36	**469,88**	**439317**	**8069**		**121392**	
	35.1	2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	16,8286	31626				532220,04		
	35.2	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	1,202	108047				129876,82		
	35.3	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	66,9708	326				21832,48		

36	36	E11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады. Устройство геотекстильного(Геотекстиль иглопробивной 500гр/м2)**		838.8	631,81	0,22	529962	188	499094	24612	598940
			м2 поверхности облицовки			36,58	0,1	30680	85		44366	
36.1		2108-0102-1108	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м	м2	863,964	511				441485,6		
36.2		2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	3388,752	17				57608,78		
37	37	E11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Фасады. Устройство гидроизоляционной мембраны LOGICBASE V-SL в два слоя**		838,8	499,36	0,45	418863	376	357127	49225	505535
			м2 поверхности облицовки			73,15	0,2	61360	171		37447	
37.1		2110-0404-0105	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	1727,928	140				241909,92		
37.2		2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	6777,504	17				115217,57		
38	38	**Прайс**	**Габионы**	м2	131.4	1785.71		234643		234643		253414
			Итого по разделу: 14. Парапет(лист 25 Узел 2)								18771	
			Раздел: 15. Внутренняя отделка									3177899
39	139	E11-260201-0505	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**		12,29505	43017,97	888,49	528908	10924	362195	122403	703416
			м3 изоляции			12670,86	428,42	155789	5267		52105	
139.1		2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	12,541	28881				362195,21		
40	140	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		409,835	802,9	29,85	329055	12233	170192	143494	510353
			м2 стяжки			357,78	14,69	146631	6022		37804	
140.1		2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	8,3606	20310				169804,48		
41	141	E11-110101-1102 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		409,835	339,21	15,2	139020	6230	127353	7919	158694
			м2 стяжки			13,27	7,29	5437	2987		11755	
141.1		2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,2705	20310				127353,36		
42	142	E11-110101-0601	**Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство**		409,835	2339,22	436,02	958694	178697	386921	453896	1525598
			м2 поверхности			959,11	219,09	393076	89793		113007	
142.1		2110-0501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	409,835	387				158606,14		
142.2		2113-0101-1601	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	6,8442	24196				165603,34		
43	143	E11-150108-0704 Изм. и доп. вып. 3	**Полы. Устройство из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2 до 4**		491,802	15758,47	2154,36	7750047	1059518	392807	5742460	14571908
			м2 полов			12805,4	1790,06	6297721	880354		1079401	
143.1		2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	18,7377	19844				371830,05		

44	144	С122-010102-0303	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	82,78667	13439		1112570		1112570		1201576
											89006	
45	164	Е11-150108-0704 Изм. и доп. вып. 3	Полы. Устройство из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2 до 4	м2 полов	138,24	15758,47	2154,36	2178451	297818	110414	1614141	4095999
						12805,4	1790,06	1770218	247458		303407	
164.1		2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	5,2669	19844				104517,24		
46	165	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	118,26	12929		1528984		1528984		1651302
											122319	
47	166	С122-010101-0723	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-2012	м2	19,98	95190		1901896		1901896		2054048
											152152	
48	167	Е11-150108-0704 Изм. и доп. вып. 3	Полы. Устройство из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2 до 4	м2 полов	187,2	15758,47	2154,36	2949985	403296	149519	2185816	5546665
						12805,4	1790,06	2397171	335099		410864	
167.1		2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	7,1323	19844				141533,76		
49	168	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	159,66	12929		2064244		2064244		2229384
											165140	
50	169	С122-010101-0723	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-2012	м2	27,54	95190		2621533		2621533		2831255
											209723	
			Итого по разделу: 15. Внутренняя отделка									37080198
			Раздел: 16. Проемы									
51	184	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	181,23	1666,97	78,6	302106	14244	75404	197035	539072
						1172,31	35,7	212458	6470		39931	
184.1		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	43,4952	1080				46974,82		
184.2		2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	549,1269	41				22514,2		
52	185	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	57,54	4459		256571		256571		277097
											20526	
53	186	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,58	5643		116133		116133		125424
											9291	

54	187	С121-090102-0109	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,31	5902		13634		13634		14724
											1091	
55	188	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	4158		41913		41913		45266
			Итого по разделу: 16. Проемы								3353	
			Раздел: 17. Наружная отделка(лист 16)									1001583
56	191	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17прим.	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	970,1376	4801,52	58,86	4658139	57105	257738	3487542	8797335
						4476,99	16,63	4343295	16132		651654	
			Итого по разделу: 17. Наружная отделка(лист 16)									8797335
			Раздел: 18. Крыльца									
57	197	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	100,1	3218,82	96,57	322203	9667	55426	245132	612722
						2568,54	36,64	257111	3668		45387	
197.1		2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,5025	20310				50825,78		
58	198	Е11-150108-1001	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	6,6	26499,09	3291,37	174894	21723	16234	123913	322711
						20748	2720,35	136937	17954		23905	
198.1		2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,2376	19844				4714,93		
198.2		2105-0307-1023	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	1,782	1039				1851,5		
198.3		2110-0501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Герстон" ГОСТ 25621-83	кг	5,28	1512				7983,36		
59	199	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,5	1752,05	134,46	876	67	259	546	1536
						1100,54	62,05	550	31		114	
199.1		2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,825	58				221,85		
60	200	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	82,5	12929		1066643		1066643		1151974
											85331	
61	201	С122-010101-0703	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-2012	м2	24,2	89753		2172023		2172023		2345784
											173762	
62	210	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	10,65	3218,82	96,57	34280	1028	5897	26080	65190
						2568,54	36,64	27355	390		4829	
210.1		2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,2663	20310				5407,54		
63	211	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	10,65	12929		137694		137694		148709
											11016	

			Итого по разделу: 7. Крыльца									4 648 626,0
			Раздел: 11. Отмостка									
64	262	Е11-270601-0403	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 24 см. Устройство	м2 покрытия	62,4	4090,59	68,52	255253	4276	249177	2923	278830
						28,85	14,52	1801	906		20654	
	262.1	2102-0102-0601	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	15,288	16248				248399,42		
65	263	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	62,4	15,08	0,6	941	38	0	993	2089
						14,48	0,26	903	16		155	
66	264	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13312	287486		38270		38270		41332
			Итого по разделу: 11. Отмостка								3062	
												322 251,00
			ИТОГО:									109 472 934,00

Всего	Тенге		**109 472 934,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**1 642 094,01**
Итого :	Тенге		**111 115 028,01**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**2 444 530,62**
ИТОГО:			**113 559 558,63**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**2 271 191,17**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**115 830 749,80**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**13 899 689,98**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**129 730 439,77**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**129 730 439,77**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО "Архитектурное бюро

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Подрядчик : ТОО "Самға"

Стройка : Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан

Объект : Покрытие смета №7-1-2

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №16

за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-	эксплуа зарплата	Всего зарплата рабочих-	эксплуатац зарплата машинисто	материал оборудов ание	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Тротуарное покрытие из брусчатки(тип 2)									
1	8	**Е11-270403-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000**	**м2 основания**	**1075,998**	**839,92**	**208,21**	**903748**	**224035**	**642038**	**109539**	**1094350**
	8.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	203,3636	35,01 2904	59,25	37674	63751	590568	81063	
	8.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	32,2799	27				871,56		
2	9	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**2094,456**	**1826,98**	**32**	**3826535**	**67014**	**2098768**	**1822101**	**6100527**
	9.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	123,5729	792,93 16313	12,59	1660753	26378	2015845	451891	
3	10	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**98,3934**	**44629**		**4391199**		**4391199**		**4742495**
			Итого								**351296**	
			Раздел: 5. Тротуарное покрытие из брусчатки									**11 937 372,00**
4	11	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**4546,99**	**683,97**	**225,16**	**3109997**	**1023800**	**1894188**	**508661**	**3908151**
	11.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	103,2167	42,23 3068	61,35	192009	278973		289493	
	11.2	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	550,1858	2597				316669		
	11.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	136,4097	27				1428833 3683,06		
5	12	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. --**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**227,3495**	**2722,13** 147,46	**1048,7** 238,63	**618874** 33524	**238426** 54252	**346924**	**94798** 57094	**770766**

	12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	250,0845	1386				346617		
	12.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	11,3675	27				306,92		
6	13	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып.	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	**4546,99**	**2283,94**	**171**	**10385070**	**777516**	**1952923**	**7013115**	**18790040**
	13.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,2752	**1683,45**	**69,24**	**7654630**	**314819**		**1391855**	
	13.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	139,1379	1386				10083,4		
7	14	С121-040509-0406	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2	**4546,99**	13959				1942226		
						2129		**9680542**		**9680542**		**10454985**
8	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып.	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	**2309,1**						**774443**	
						1826,98	**32**	**4218686**	**73882**	**2313854**	**2008834**	**6725721**
	15.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	136,2369	**792,93**	**12,59**	**1830950**	**29081**		**498202**	
9	16	С121-040508-0006	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	**36,9456**	16313				2222433		
						44629		**1648845**		**1648845**		**1780753**
			Итого по разделу: 5. Тротуарное покрытие из брусчатки								**131908**	
												42 430 416,00

Всего	Тенге		**54 368 121,94**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**815 521,83**
Итого :	Тенге		**55 183 643,77**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**1 214 040,16**
ИТОГО:			**56 397 683,93**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**1 127 953,68**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**57 525 637,61**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**6 903 076,51**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**64 428 714,12**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**64 428 714,12**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО "Архитектурное бюро Форма-S"

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Малые Архитектурные формы смета №7-1-3**

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №17

за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	Прайс 31 ТОО "Торговый	Скульптура "Жоши Хана"	шт	0,2	123413782,1	0	24682756	0	0	0	26657377
						0	0	0	0		1974621	

Всего	Тенге		**26 657 377,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**399 860,66**
Итого :	Тенге		**27 057 237,66**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее	Тенге	**2,20%**	**595 259,23**
ИТОГО:			**27 652 496,88**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**553 049,94**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**28 205 546,82**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**3 384 665,62**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**31 590 212,44**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**31 590 212,44**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия,

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО "Архитектурное бюро Форма-S"

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения работы. 4-1-2**

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №18

за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-	эксплуатаци зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатац зарплата машинист	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	7	22066,06	2597,96	154462	18186	106142	26602	195550
						4305	973,24	30135	6813		14485	
2	2	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	прим. Щит распределения групповой, на подставке (см. схему) / Legrand	шт.	7	295106		2065742				2065742
										2065742		
3	3	Ц13-080201-2508 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	47869,75	36758,27	382958	294066	444	140341	565162
						11056	13308,68	88448	106469		41864	
4	4	С123-061703-2503	Муфты концевые типа GUST-01/4x120-240/750 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	33257		266056		266056		287340
											21284	
5	5	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	227,2	762,82	385,02	173312	87477	10477	75357	268562
						331,68	128,98	75358	29305		19894	

6	6	С123-060137-0687	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0392	2844344		111498		111498		120418
											8920	
7	7	С123-060137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1488	4343511		646314		646314		698020
											51705	
8	8	С123-060217-0103	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0392	419930		16461		16461		17778
											1317	
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0624	367035,78	107722,34	22903	6722	262	17714	43866
						255110	31630,14	15919	1974		3249	
10	10	С123-010510-0103	Трубные системы полиэтиленовые для прокладки кабелей, DN 110, толщина стенки 10,1 мм, N 1250, F1, ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	62,4	6707		418517		418517		451998
											33481	
11	11	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	14,8	247,04	11,68	3656	173	315	2331	6466
						214,08	4,7	3168	70		479	
12	12	С123-010509-0114	Многослойная труба PE-Xc/Al/PE-HD Push PLATINUM DN 32, толщина стенки 4,4 мм ГОСТ 32415-2013	м	14,8	3603		53324		53324		57590
											4266	
13	13	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	77,2	492,55	409,63	38025	31623	0	13917	56098
						82,92	167,46	6401	12928		4155	
14	14	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24	1386		33264		33264		35925
											2661	
			ИТОГО:									4 870 515,00

Всего	Тенге		**4 870 515,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%	**73 057,73**
Итого :	Тенге		**4 943 572,73**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее вре	Тенге	2,20%	**108 758,60**
ИТОГО:			**5 052 331,32**

Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**101 046,63**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**5 153 377,95**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**618 405,35**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**5 771 783,31**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**5 771 783,31**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО "Архитектурное бюро Форма-S"

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Противопожарные резервуары.Технологическая часть смета 6-3-2**

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №19

за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	3	30943,58	3155,58	92831	9467	30	52615	157081
						27778	973,24	83334	2920		11636	
2	2	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	3	2747,83	19,87	8243	60	3879	3100	12251
						1435	0	4305	0		907	
3	3	Ц13-110601-0101 Изм. и доп. вып.	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	8739,68	373,72	8740	374	2241	4684	14498
						6125	120,42	6125	120		1074	
4	4	Ц13-110501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1743,64	1105,3	1744	1105	60	739	2682
						578,5	407,37	579	407		199	
5	5	Ц13-110203-0201 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1	5357,14	1815,43	5357	1815	313	2975	8999
						3228,75	738,32	3229	738		667	
6	6	Прайс WILO Казахстан	Комплект оборудования противопожарных насосов: в том числе погружные насосы TWI 06.50-5 NUS01-2/7NRR(4 шт), Прибор управления SK-712/d-2-7,5(18A)-T2+NRR (2 шт), Комплект переключения по давлению ASSEMBLY PRESSURE SENSOR 0-16 BAR (2шт), Поплавок для защиты от сухого хода FLOAT SWITCH MS1 (2 ШТ) WILO Казахстан	комплект	1	11476008,93		11476009				11476009
										11476009		

7	7	Ц13-110101-0202 Изм. и доп. вып.	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 25 кг. Установка на стене	шт.	1	13005,18 2870	1727,65 995,04	13005 2870	1728 995	8408	2899 1272	17176
8	8	Е11-160401-0205 Изм. в доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4	5066,09 1020,8	69,89 25,05	32423 6533	447 160	25443	6560 3119	42101
	8.1	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	6,4	3908				25011,2		
9	9	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4	2867,34 778,62	40,03 15,06	18351 4983	256 96	13112	4978 1866	25195
	9.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	6,4	2021				12934,4		
10	10	С123-020104-0212	Отвод 90° из оцинкованной стали DN 108x108 мм ГОСТ 8965-75	шт.	6	32093		192558		192558	15405	207963
11	11	С123-020104-0208	Отвод 90° из оцинкованной стали DN 57x57 мм ГОСТ 8965-75	шт.	3	6859		20577		20577	1646	22223
12	12	С123-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1010		3030		3030	242	3272
13	13	С123-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1886		5658		5658	453	6111
14	14	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1091		1091		1091	87	1178
15	15	С121-060902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	2,4	189		454		454	36	490
16	16	С121-050310-0106	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 5,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)		0,72	1846		1329		1329		1435

				10 м							106	
17	17	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,0592	21567,15	1018,51	1277	60	952	261	1661
	17.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0604	4475,84 14249	375,8	265	22	860,41	123	
18	18	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-042 (4 слоя)	м2	3,36	750,75 69,09	6,89 1,11	2523 232	23 4	2267	163 215	2900
	18.1	2204-0702-0601	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,002	1029797				2076,07		
			ИТОГО:									12003225

Всего	Тенге		**12 003 225,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**180 048,38**
Итого :	Тенге		**12 183 273,38**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**268 032,01**
ИТОГО:			**12 451 305,39**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**249 026,11**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**12 700 331,50**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**1 524 039,78**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**14 224 371,28**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**14 224 371,28**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО "Архитектурное бюро

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Подрядчик : ТОО "Самға"

Стройка : Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан

Объект : Электроснабжение работы смета 4-1-1

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №20

за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинист	зарплата рабочих-	зарплата машинист	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. ОРУ-35/0,4 кВ									
1	1	Ц13-080101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1	66863,76	29938,33	66864	29938	993	34127	109071
						35932	11467,28	35932	11467		8079	
2	2	Прайс ТОО "Алагеум	Трансформатор силовой 35/0,4 кВ, 630 кВА	шт	1	4518687,5		4518688				4518688
										4518688		
3	3	Ц13-080101-2601 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	54969,52	8287,07	54970	8287	1076	35010	97177
						45606	3018,34	45606	3018		7198	
4	4	Прайс ТОО "Алагеум	Закрытое распределительное устройство 0,4 кВ	шт	1	9866502,68		9866503				9866503
										9866503		
5	5	Ц13-080101-2522 Изм. и доп. вып. 17	Устройство открытое распределительное напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме блок линия-трансформатор с разъединителем. Монтаж оборудования	подстанция	1	516106,05	248961,27	516106	248961	14239	266255	844950
						252906	116892,21	252906	116892		62589	
6	6	У56-2-2	Открытые распределительные устройства ОРУ 35 кВ по схеме "Блок линия -трансформатор" с разъединителем /эскиз 1/, строительные работы при порталах в металле	ору	1	863065,11	0	863065	0	0	0	932110
						0	0	0	0		69045	
7	7	У56-2-3	Открытые распределительные устройства ОРУ 35 кВ по схеме "Блок линия -трансформатор" с разъединителем /эскиз 1/, монтажные работы	ору	1	147292,83	0	147293	0	0	0	159076
						0	0	0	0		11783	
8	8	Ц13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	10	248,76	0	2488	0	0	1791	4621
						248,76	0	2488	0		342	

9	9	Ц13-080206-1404 Изм. и доп. вып. 17	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х70 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	117,6	474,73 388,02	59,93 24,5	55828 45631	7047 2881	3150	34929 7261	98018
10	10	Ц13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	61	248,76 248,76	0 0	15174 15174	0 0	0	10926 2088	28188
11	11	Ц13-080101-1701 Изм. и доп. вып. 17	Опора шинная напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1	7593,72 2764	2952,24 1169,01	7594 2764	2952 1169	1877	2832 834	11260
12	12	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	1,0121	712380,83 71864	17137,56 5839,44	721033 72737	17346 5910	630951	56626 62213	839872
13	13	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,007	301085		2107		2107	169	2275
14	14	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1414	302905		42843		42843	3427	46270
15	15	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0955	300729		28711		28711	2297	31008
16	16	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0792	302905		23992		23992	1919	25911
17	17	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1717	260408		44719		44719	3578	48297
18	18	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,035	260408		9127		9127	730	9857
19	19	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,111	302905		33636		33636	2691	36327
20	20	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0608	302905		18427		18427	1474	19901

21	21	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0251	260408		6540		6540	523	7064
22	22	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0086	260408		2244		2244	179	2423
23	23	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,014	260408		3651		3651	292	3943
24	24	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1556	302905		47127		47127	3770	50897
25	25	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0622	262387		16333		16333	1307	17639
26	26	С123-010301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	22,44	1184		26569		26569	2126	28694
27	27	Ц13-080205-0402	Кронштейн "Переход". Монтаж на стене	шт.	1	1906,6	328,36	1907	328	71	1182	3335
						1506,75	134,24	1507	134		247	
28	28	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	176,8	333,72	149,41	59002	26415	8153	23677	89293
						138,2	47,8	24434	8451		6614	
29	29	С123-060207-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1428	349182		49863		49863	3989	53852
30	30	С123-060207-0104	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,034	487901		16589		16589	1327	17916
31	31	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	м	42,5	2038,49	0	86636	0	29771	40943	137785
						1338	0	56865	0		10206	
32	32	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	42,5	212		9010		9010	721	9731
33	33	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		7,208	11499,73	2796,91	82890	20160	31695	44309	137375

				м3		4305,69	903,86	31035	6515		10178		
	33.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,2451	110717				27133,64			
34	34	С121-040303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3; 1 шт. - 0,53 м3	м3	7,208	85640		617293		617293		666677	
											49383		
35	35	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	4785,56	189,05	62212	2458	44100	11868	80007	
						1204,2	63,76	15655	829		5926		
36	36	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	155,98	470,62	17,41	73405	2715	37299	24569	105813	
						214,08	4,7	33391	733		7838		
			Итого по разделу: 7. ОРУ-35/0,4 кВ										19 141 823
			ИТОГО:										19 141 824

Всего	Тенге		**19 141 824,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**287 127,36**
Итого :	Тенге		**19 428 951,36**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**427 436,93**
ИТОГО:			**19 856 388,29**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**397 127,77**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**20 253 516,06**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**2 430 421,93**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**22 683 937,98**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**22 683 937,98**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО "Архитектурное бюро Форма-

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Отопление и вентиляция смета 2-1-4**

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №21

за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы.		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинист	оборудование мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Система отопления									
1	24	С123-021104-0408)	**Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов**	шт.	30	203		6090		6090		6577
											487	
2	25	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	4	708,19	2,27	2833	9	282	2494	5752
						635,51	0,61	2542	2		426	
	25.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,36	537				193,32		
	25.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	413				33,04		
3	27	С123-051310-0102)	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	47121		94242		94242		101781
											7539	
4	29	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	60	2258.73	93,94	135524	5636	17874	110586	265799
						1866,9	13,82	112014	829		19689	
	29,1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,066	186924				12336,98		
	29,2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,12	31711				3805,32		

5	31	С123-051310-0112)	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	29422		58844		58844		63552
											4708	
6	33	С123-051310-0111)	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	40	27175		1087000		1087000		1173960
											86960	
7	34	С123-041010-2704)	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	10	3055		30550		30550		32994
											2444	
8	35	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	2258,73	93,94	135524	5636	17874	110586	265799
						1866,9	13,82	112014	829		19689	
	35.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,066	186924				12336,98		
	35.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.12	31711				3805,32		
9	36	С123-040902-3214)	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	50	2239		111950		111950		120906
											8956	
10	37	С123-040902-3216)	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5248		20992		20992		22671
											1679	
11	38	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2286,52	121,73	2287	122	298	1857	4475
						1866,9	27,64	1867	28		331	
	38.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186924				205,62		
	38.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42		
12	39	С123-040902-3217)	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10469		10469		10469		11307
											838	
13	40	Е11-160601-0301	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	10	3669,66	87,71	36697	877	11360	24241	65812
						2445,9	27,64	24459	276		4875	

	40.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ ,диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0124	186924				2317,86		
	40.2	2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	10	854				8540		
14	41	С123-051314-0301)	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	шт.	10	3324		33240		33240		35899
15	42	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	10	482,83	0,56	4828	6	176	2659	
						464,68	0,28	4647	3		4557	10136
	42.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	613				61,3	751	
	42.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	413				82,6		
16	44	С123-051207-0109)	**Головка термостатическая типа Herz, M28x1,5, с накладным датчиком**	шт.	10	11385		113850		113850		122958
17	54	С123-020403-2601)	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 20-50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	700	97		67900		67900	9108	73332
18	55	С123-021104-0405)	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40	537		21480		21480	5432	23198
19	60	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	2	2747,83	19,87	5496	40	2586	1718	8167
						1435	0	2870	0		2066	
20	61	Прайс ТОО "Everest climate")	**Тепловая завеса**	шт	2	209821,43		419643		419643	605	453214
21	69	Прайс ТОО "TRAMAX Limited"	**Чиллер CGAX036**	шт	1	11706829		11706829		11706829	33571	11706829
22	86	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	708,19	2,27	708	2	70	623	1438
						635,51	0,61	636	1		107	
	86.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	537				48,33		
	86.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	413				8,26		

23	87	С123-051310-0103)	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	1	50152		50152		50152		54164
											4012	
24	88	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	5	808,66	2,27	4043	11	554	3412	8051
						695,66	0,61	3478	3		596	
	88.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,7	537				375,9		
	88,2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,15	413				61,95		
25	89	С123-051310-0105)	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	5	80732		403660		403660		435953
											32293	
26	90	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	6	2286,52	121,73	13719	730	1787	11140	26848
						1866,9	27,64	11201	166		1989	
	90.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066	186924				1233,7		
	90.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31711				380,53		
27	91	С123-051310-0114)	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	1	38219		38219		38219		41277
											3058	
28	92	С123-051310-0116)	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 32,3 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	5	60575		302875		302875		327105
											24230	
29	93	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	65	2258,73	93,94	146818	6106	19363	119802	287949
						1866,9	13,82	121349	898		21330	
	93.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0715	186924				13365,07		
	93.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,13	31711				4122,43		
30	94	С123-040902-3214)	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**		65	2239		145535		145535		157178

				шт.							11643	
31	95	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2286,52	121,73	4573	243	596	3713	8949
				шт.		1866,9	27,64	3734	55		663	
	95.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186924				411,23		
	95.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84		
32	96	C123-040902-3217)	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		2	10469		20938		20938		22613
				шт.							1675	
33	97	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		10	2286,52	121,73	22865	1217	2979	18566	44746
				шт.		1866,9	27,64	18669	276		3315	
	97.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических	т	0,011	186924				2056,16		
	97.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,02	31711				634,22		
34	98	C123-040902-0107)	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005		10	18151		181510		181510		196031
				шт.							14521	
35	99	E11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	4109,99	286,38	8220	573	1043	6592	15997
				шт.		3302	61,2	6604	122		1185	
	99.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0041	188489				780,34		
	99.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	206096				136,02		
36	100	C123-040902-0109)	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005		2	38951		77902		77902		84134
				шт.							6232	
37	101	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		51	2258,73	93,94	115195	4791	15192	93998	225929
				шт.		1866,9	13,82	95212	705		16735	
	101.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0561	186924				10486,44		
	101.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,102	31711				3234,52		
38	102	C123-051309-0101)	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005		51	14314		730014		730014		788415

				шт.								58401	
39	112	С123-020403-2601)	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 20-50 ГОСТ 32414-2013		850	97		82450		82450			89046
				шт.								6596	
40	113	Ц13-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене		3	15830,24	3654,75	47491	10964	1021	30000		83690
				шт.		11835	1498,36	35505	4495		6199		
41	114	Ц13-080205-1507 Изм. и доп. вып. 17	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Монтаж соединительных коробок		3	1870,3	117,14	5611	351	3905	976		7114
				шт.		451,64	0,14	1355	0		527		
42	116	Прайс ТОО "Теплолюкс АЭС")	Нагревательный мат-1600Вт		3	50593,75		151781		151781			163924
				шт								12143	
43	117	Прайс ТОО "Теплолюкс АЭС")	СКАТ теплоком МНД-10-1600Вт		3	45000		135000		135000			145800
				шт								10800	
44	118	С123-051403-0207)	Термостат с дисплеем для теплых полов, с системой зонального регулирования, модель WFHC-RF LCD, две литиевых батарейки 3 В, радиус работы 50 м, 433 MHz, пределы установки от 0°С до 50°С, типа Watts		3	25318		75954		75954			82030
				шт.								6076	
45	123	Прайс VTS Kazakhstan)	Приточная установка П1 VVS075s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (99200 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS, Приточная установка П2 VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2620 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS		1	5383551		5383551					5383551
				комплект						5383551			
46	124	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		14,4	5707,38	54,2	82186	781	53417	27740		118721
				м2 поверхности воздуховод		1943,63	22,1	27988	318		8794		
124.1		2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	14,4	3538				50947,2			
47	125	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		14,08	5532,07	43,06	77892	606	52229	24794		110901
				м2 поверхности воздуховод		1779,56	17,35	25056	244		8215		
125.1		2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	14,08	3538				49815,04			

48	126	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		8	5532,07	43,06	44257	344	29676	14088	63012
			м2 поверхности воздуховод			1779,56	17,35	14236	139		4668	
	126.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	8	3538				28304		
49	127	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		9,36	5696,12	43,06	53316	403	38501	14283	73007
			м2 поверхности воздуховод			1539,76	17,35	14412	162		5408	
	127.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	9,36	3970				37159,2		
50	128	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		20,16	5301,75	40,14	106883	809	82717	23209	140500
			м2 поверхности воздуховод			1158,61	16,15	23358	326		10407	
	128.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	20,16	3970				80035,2		
51	129	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**		9,68	5058,24	36,07	48964	349	39549	8998	62599
			м2 поверхности воздуховод			936,48	12,04	9065	117		4637	
	129.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	9,68	3970				38429,6		
52	130	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		17,28	5301,75	40,14	91614	694	70900	19894	120429
			м2 поверхности воздуховод			1158,61	16,15	20021	279		8921	
	130.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	17,28	3970				68601,6		
53	131	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**		85,6	5058,24	36,07	432985	3087	349735	79570	553559
			м2 поверхности воздуховод			936,48	12,04	80163	1031		41004	

	131.1	2305-0104-0107	Воздухово ды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	85,6	3970				339832		
54	132	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**4**	**1749,28**	**33,15**	**6997**	**133**	**1260**	**5549**	**13550**
						1401	**14,51**	**5604**	**58**		**1004**	
	132.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,08	10606				848,48		
	132.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017	229333				394,45		
55	133	Е11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка**	**решетка**	**8**	**2731,55**	**56,96**	**21852**	**456**	**10189**	**11098**	**35586**
						1401	**14,51**	**11208**	**116**		**2636**	
	133.1	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,3	30341				9102,3		
56	134	Е11-200301-0209	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 300х600 мм. Установка**	**решетка**	**8**	**5420,72**	**56,96**	**43366**	**456**	**31702**	**11098**	**58821**
						1401	**14,51**	**11208**	**116**		**4357**	
	134.1	2305-0301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	1,44	21238				30582,72		
57	149	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховод**	**60**	**5707,38**	**54,2**	**342443**	**3252**	**222572**	**115585**	**494670**
						1943,63	**22,1**	**116618**	**1326**		**36642**	
	149.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	60	3538				212280		
58	150	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховод**	**7,68**	**5532,07**	**43,06**	**42486**	**331**	**28489**	**13524**	**60491**
						1779,56	**17,35**	**13667**	**133**		**4481**	
	150.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	7,68	3538				27171,84		
59	151	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховод**	**24**	**5532,07**	**43,06**	**132770**	**1033**	**89027**	**42263**	**189036**
						1779,56	**17,35**	**42709**	**416**		**14003**	
	151.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	24	3538				84912		
60	152	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		**30,72**	**5696,12**	**43,06**	**174985**	**1323**	**126361**	**46878**	**239612**

			м2 поверхности воздуховод			1539,76	17,35	47301	533		17749		
152.1		2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	30,72	3970				121958,4			
61	153	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	10	1749,28	33,15	17493	331	3151	13872	33874	
						1401	14,51	14010	145		2509		
153.1		2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,2	10606				2121,2			
153.2		2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	229333				986,13			
62	154	Е11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х250 мм. Установка**	решетка	10	3490,07	56,96	34901	570	20321	13872	52675	
						1401	14,51	14010	145		3902		
154.1		2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,625	30341				18963,13			
63	155	Е11-200501-0106	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	10	1808,91	44,47	18089	445	3765	13744	34379	
						1387,91	14,51	13879	145		2547		
155.1		2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	633868				1267,74			
155.2		2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,6	446				2497,6			
64	156	С123-050305-0201)	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм**	шт.	10	14857		148570		148570		160456	
											11886		
65	167	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		12,96	5707,38	54,2	73968	702	48076	24966	106849	
			м2 поверхности воздуховод			1943,63	22,1	25189	286		7915		
167.1		2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	12,96	3538				45852,48			
66	168	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		6,24	5696,12	43,06	35544	269	25667	9522	48671	
			м2 поверхности воздуховод			1539,76	17,35	9608	108		3605		
168.1		2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	6,24	3970				24772,8			
67	169	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		15,84	5301,75	40,14	83980	636	64992	18236	110393	
			м2 поверхности воздуховод			1158,61	16,15	18352	256		8177		

	169.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	15,84	3970				62884,8		
68	170	**Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**		16,64	5058,24	36,07	84169	600	67986	15468	107608
				м2 поверхности воздуховод		936,48	12,04	15583	200		7971	
	170.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	16,64	3970				66060,8		
69	189	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		17,76	5707,38	54,2	101363	963	65881	34213	146422
				м2 поверхности воздуховод		1943,63	22,1	34519	392		10846	
	189.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	17,76	3538				62834,88		
70	190	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800. 1000 мм. Прокладка**		9,6	5532,07	43,06	53108	413	35611	16905	75614
				м2 поверхности воздуховод		1779,56	17,35	17084	167		5601	
	190.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	9,6	3538				33964,8		
71	192	**С123-050305-0201)**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм**	**шт.**	5	14857		74285		74285		80228
											5943	
72	198	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		28,8	5707,38	54,2	164372	1561	106835	55481	237441
				м2 поверхности воздуховод		1943,63	22,1	55977	636		17588	
	198.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	28,8	3538				101894,4		
73	199	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		7,28	5532,07	43,06	40274	313	27005	12820	57341
				м2 поверхности воздуховод		1779,56	17,35	12955	126		4247	

199.1		2305-0104-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	7,28	3538				25756,64		
74	274	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	4109,99 3302	286,38 61,2	12330 9906	859 184	1565	9888 1777	23995
274.1		2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0062	188489				1170,52		
274.2		2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	206096				204,04		
75	275	С123-040902-0108)	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	27633		82899		82899		89531
											6632	
76	276	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2286,52 1866,9	121,73 27,64	2287 1867	122 28	298	1857 331	4475
276.1		2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186924				205,62		
276.2		2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42		
77	277	С123-040902-0107)	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	18151		18151		18151		19603
											1452	
78	278	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	10	2258,73 1866,9	93,94 13,82	22587 18669	939 138	2979	18431 3281	44300
278.1		2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,011	186924				2056,16		
278.2		2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,02	31711				634,22		
79	279	С123-040902-3103)	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	2463		2463		2463		2660
											197	
80	280	С123-040902-3102)	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	1766		5298		5298		5722
											424	
81	281	С123-040902-3101)	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	1235		12350		12350		13338
											988	
			Итого по разделу: 6. Система отопления									27047119
			ИТОГО:									27047119

Всего Тенге **27 047 117,00**

Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**405 706,76**
Итого :	Тенге		**27 452 823,76**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**603 962,12**
ИТОГО:			**28 056 785,88**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**561 135,72**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**28 617 921,60**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**3 434 150,59**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**32 052 072,19**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**32 052 072,19**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Директор ТОО "Архитектурное бюро Форма-

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Подрядчик : ТОО "Самға"

Стройка : Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан

Объект : Электромонтажные работы смета 2-1-5

Договор подряда (контракт) № 70/90 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №22

за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинист	оборудование	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
1	2	5108-0301-1203 РСНБ РК 2015	прим. Главный распределительный щит (ГРЩ) из 3 панелей (см. опросный лист) / Legrand	шт.	1	3939313		3939313				3939313
										3939313		
2	4	Прайс Legrand	Шкаф распределительный навесной (ШАВР) на 3 ввода 380В, 400А (см. опросный лист) / Legrand	шт	1	7049716,96		7049717				7049717
										7049717		
3	6	Прайс Legrand	Конденсаторная установка низкого напряжения, 2 квар М2540 / Legrand	шт	1	1131581,25		1131581				1131581
										1131581		
4	8	Прайс Legrand	Щит распределительный групповой, навесной (ЩРк) / Legrand	шт	1	343250		343250				343250
										343250		
5	10	Прайс Legrand	Щит распределительный групповой, навесной (ПРс) / Legrand	шт	1	161941,96		161942				161942
										161942		
6	12	Прайс Legrand	Щит распределительный групповой, навесной (ПР1) / Legrand	шт	1	406419,64		406420				406420
										406420		
7	14	Прайс Legrand	Щит распределительный групповой, навесной (1ЩР) / Legrand	шт	1	398633,93		398634				398634
										398634		
8	16	Прайс Legrand	Щит распределительный групповой, навесной (ЩРп) / Legrand	шт	1	228107,14		228107				228107
										228107		
9	18	Прайс Legrand	Щит распределительный групповой, навесной (ШУМ) / Legrand	шт	1	357691,96		357692				357692
										357692		

10	20	Прайс Legrand	Щит распределительный групповой, навесной (ПРФ) / Legrand	шт	1	203601,79		203602				203602
11	22	Прайс Legrand	Щит распределительный групповой, навесной (ПРт) / Legrand	шт	1	206194,64		206195		203602		206195
12	24	Прайс Legrand	Щит распределительный групповой, навесной (ПР-В) / Legrand	шт	1	203431,25		203431		206195		203431
13	26	Прайс Legrand	Щит распределительный групповой, навесной (ПР-Н) / Legrand	шт	1	231854,46		231854		203431		231854
14	28	Прайс Legrand	Щит распределительный групповой, навесной (ПР-2) /	шт	1	195608,93		195609		231854		195609
15	30	С123-070209-0201	прим. Пускатель (В1-КМ) КМИ-10960 / ИЭК	шт.	1	6704		6704		195609		7240
16	31	С123-070209-0201	прим. Пускатель (В3-КМ, В4-КМ) КМИ-10960 / ИЭК	шт.	2	6704		13408		6704	536	14481
17	32	С123-070209-0201	прим. Пускатель (В2-КМ, В10-КМ,В11-КМ) КМИ-10960 / ИЭК	шт.	3	6704		20112		13408	1073	21721
18	33	С123-070209-0201	прим. Пускатель (В5-КМ, В6-КМ,В7-КМ, В8-КМ, В9-КМ) КМИ-10960 / ИЭК	шт.	5	6704		33520		20112	1609	36202
19	35	Прайс Legrand	Шкаф управления (ШУЦН) / Legrand	шт	1	367336,61		367337		33520	2682	367337
20	37	Прайс	Светодиодный светильник настенный 7 Вт, 1200 Лм, 220В, IP 44 Vista LED 5 CH	шт	19	66802,68		1269251		367337		1370791
21	39	Прайс	Светодиодный светильник регулируемый, 3х13Вт, 220В, IP 22 с установкой на шинопровод FLIP/T LED	шт	24	87053,57		2089286		1269251	101540	2256429
22	40	Ц13-080305-0406 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	40	2344,1	782,31	93764	31292	2089286	167143	160601
						1377,6	530,04	55104	21202	7368	54940	
23	41	Прайс	Светодиодный светильник накладной, 32Вт, 3600Лм 220В, IP 65 SLICK.PRS ECO LED	шт	40	34455,36		1378214			11896	1488471
24	43	Прайс	Светодиодный светильник потолочный, 110Вт, 220В, IP 20 RKL XL 110 4000K	шт	13	209252,68		2720285		1378214	110257	2937908
25	45	Прайс	Светодиодный светильник накладной, 30Вт, 220В, IP 65 SLICK LED	шт	7	34455,36		241188		2720285	217623	260483
										241188	19295	

26	47	С123-070102-1203	прим. Светильник люминесцентный настенный 2х18 Вт, 220В, IP 22 FROST218	шт.	12	18703		224436		224436		242391
											17955	
27	48	Прайс	Светильник люминесцентный настенный 15 Вт, 1200Лм 220В, IP 44 PARETE 15W	шт	40	33516,07		1340643		1340643		1447894
											107251	
28	50	Прайс	Светодиодный светильник встраиваемый 8 Вт, 2000 Лм, 220В, IP 20 SOLIS	шт	5	4017,86		20089		20089		21696
											1607	
29	52	Прайс	Светодиодный светильник накладной поворотный, 20Вт, 220В, IP 20 UFO/S DL LED	шт	6	54233,93		325404		325404		351436
											26032	
30	53	Прайс	Светодиодный светильник накладной, 17Вт, 1500 Лм 220В, IP 54 K LED	шт	21	13994,64		293887		293887		317398
											23511	
31	54	Прайс	Светодиодный светильник накладной, 34Вт, 3600 Лм 220В, IP 20 SOL S LED 600 WH	шт	65	196691,07		12784920		12784920		13807713
											1022794	
32	55	Прайс	Светодиодный светильник настенный, 24Вт, 220В, IP 65 CD LED	шт	41	34347,32		1408240		1408240		1520899
											112659	
33	56	Прайс	Светодиодный светильник потолочный, 24Вт, 220В, IP 20 DISCUS S LED	шт	15	146001,79		2190027		2190027		2365229
											175202	
34	57	Прайс	Светодиодный светильник потолочный, 24Вт, 220В, IP 20 DISCUS S 21 LED	шт	16	146001,79		2336029		2336029		2522911
											186882	
35	58	Прайс	Светодиодный светильник настенный, 60Вт, 220В, IP 20 Stelo 160	шт	6	12693,75		76163		76163		82256
											6093	
36	60	Прайс	Светодиодный светильник потолочный, 32Вт, 3600 Лм 220В, IP 20 OPL LED 595	шт	26	42787,5		1112475		1112475		1201473
											88998	
37	62	С123-080304-0701	прим Светоуказатель "ВЫХОД" с резервным источником питания Р-3,5 Вт	шт.	15	27476		412140		412140		445111
											32971	
38	63	С123-070104-0102	прим Лампы люминесцентные, цоколь G5, мощность 15 Вт	шт.	40	226		9040		9040		9763
											723	
39	64	С123-070104-0102	прим Лампы люминесцентные, цоколь G5, мощность 18 Вт	шт.	24	226		5424		5424		5858
											434	
40	66	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30. ГОСТ 12434-93	шт.	4	13183		52732		52732		56951
											4219	

41	68	С123-070201-0702	прим. Щиток освещения распределительный 12 модульный (1ЩО, ЩОп)	шт.	2	18513		37026		37026		39988
42	69	Прайс Legrand	Щиток освещения распределительный 12 модульный (1ЩАО, ЩАОп)	шт	2	52239,29		104479		104479		104479
43	71	Прайс Legrand	Выключатель скрытой установки однополюсный 10А, 250В,IP 20 / Legrand	шт	65	633,04		41147		41147		44439
44	73	Прайс Legrand	Выключатель скрытой установки сдвоенный 10А, 250В,IP 20 / Legrand	шт	10	940,18		9402		9402		10154
45	75	Прайс Legrand	Выключатель открытой установки однополюсный 10А, 250В,IP 44 / Legrand	шт	20	1378,57		27571		27571		29777
46	77	Прайс Legrand	Выключатель скрытой установки для управления с двух мест 10А, 250В,IP 20 / Legrand	шт	2	823,21		1646		1646		1778
47	80	Прайс Legrand	Розетка с третьим заземляющим контактом, одноместная 16А, 220В,IP 20 / Legrand	шт	80	726,79		58143		58143		62794
48	82	Прайс	Розетка с третьим заземляющим контактом, одноместная 16А, 220В,IP 55 / Legrand	шт	43	3605,36		155030		155030		167433
49	84	Прайс Legrand	Розетка штепсельная 32А, открытой установки IP 54	шт	4	4975,89		19904		19904		21496
50	86	С123-070202-0528	прим. Ответвительные коробки IP54, У198УХЛ3	шт.	60	754		45240		45240		48859
51	88	С123-070213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	2486		2486		2486		2685
52	89	С123-070213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126		22126		22126		23896
53	90	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927		1927		1927		2081
54	91	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496		25496		25496		27536
55	93	Прайс	Концевые заделки Комплект V-MZ	шт	8	2250		18000		18000		19440
56	95	С123-060515-0101	Нагревательный кабель LineHeat Standard 33Вт	м	24	4315		103560		103560		111845
57	97	Прайс	Щит ЩРН-18	шт	1	7901,79		7902		7902		7902
58	99	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4.5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		1	519		519		519		561

				шт.							42	
59	100	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3570		3570		3570		3856
60	101	С123-070208-0128	Контактор 2Р 25А SE	шт.	1	4753		4753		4753	286	5133
61	102	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	546		2730		2730	380	2948
62	103	Прайс	Клеммник соед. 10Р 450V 41А 6mm	шт	9	991,07		8920		8920	218	9633
63	105	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	8	778		6224		6224	714	6722
64	106	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	778		778		778	498	840
65	107	Прайс	Колодка клеммная 1р 7х5,3	шт	2	1562,5		3125		3125	62	3375
66	109	С123-060144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	281283		56257		56257	250	60757
67	110	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	177359		3547		3547	4501	3831
68	113	Прайс	Дюбель-гвоздь 6х40	шт	500	22,32		11161		11161	284	12054
69	114	Прайс	Муфта труба-кор.д20 IP67	шт	6	459,82		2759		2759	893	2980
70	115	Прайс	Держатель для труб д20	шт	440	44,64		19643		19643	221	21214
71	116	Прайс	Нагреватель ШО-1	шт	1	3750		3750		3750	1571	4050
72	117	Прайс	Теплоизоляция K-Flex	м2	1	6383,93		6384		6384	300	6895
73	118	Прайс	Сальник PG16	шт	8	241,07		1929		1929	511	2083
74	119	Прайс	Пластина PG16	шт	8	294,64		2357		2357	154	2546
75	120	Прайс	Хомут на сальник PG16	шт	16	611,61		9786		9786	189	10569
76	122	С123-061710-1415	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм		80	2789		223120		223120	783	240970

				м								7850	
77	123	С123-061710-1414	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	170	2082		353940		353940			382255
												28315	
78	124	С123-061710-1412	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	210	1376		288960		288960			312077
												23117	
79	125	С123-061710-1806	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	8	4229		33832		33832			36539
												2707	
80	126	С123-061710-1805	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	11	3928		43208		43208			46665
												3457	
81	127	С123-061710-1803	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	10	1745		17450		17450			18846
												1396	
82	128	С123-061710-2015	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	7	7435		52045		52045			56209
												4164	
83	129	С123-061710-2014	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	9	5377		48393		48393			52264
												3871	
84	130	С123-061710-2012	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	7	3233		22631		22631			24441
												1810	
85	131	С123-061710-2406	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	90	2436		219240		219240			236779
												17539	
86	132	С123-061710-2405	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	180	1729		311220		311220			336118
												24898	
87	133	С123-061710-2404	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	210	1023		214830		214830			232016
												17186	
88	135	С123-061710-0401	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	115	413		47495		47495			51295
												3800	
89	136	С123-061710-2692	Шпильки ШП М8х1000	шт.	365	329		120085		120085			129692
												9607	
90	137	С123-061710-2418	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм	шт.	8	3455		27640		27640			29851
												2211	

91	138	С123-061710-2417	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм	шт.	11	2003		22033		22033		23796
											1763	
92	139	С123-061710-2415	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 100 мм	шт.	10	837		8370		8370		9040
											670	
93	140	С123-061710-2439	Крышка для Т-образного поворота, шириной 100 мм	шт.	7	1355		9485		9485		10244
											759	
94	141	С123-061710-2441	Крышка для Т-образного поворота, шириной 200 мм	шт.	9	3402		30618		30618		33067
											2449	
95	143	С123-061703-4302	прим. Муфта для кабелей сеч. 00 мм2 с болтовыми наконечниками	шт.	15	236592		3548880		3548880		3832790
											283910	
96	144	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	250	313,05	0	78263	0	7826	42967	130929
						281,75	0	70438	0		9698	
97	145	С123-080306-0106	прим. Коробка для скрытой установки розеток и выключателей У196УХЛ3	шт.	250	121		30250		30250		32670
											2420	
98	147	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,6985	177805		657615		657615		710225
											52609	
99	148	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,2807	276384		630355		630355		680783
											50428	
100	149	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3801	432238		596514		596514		644236
											47721	
101	150	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,355	461858		163941		163941		177056
											13115	
102	151	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,359	713871		256308		256308		276813
											20505	
103	152	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5865	1030516		604398		604398		652749
											48352	
104	153	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4906	1712074		839978		839978		907176
											67198	
105	154	С123-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1408	2760589		388581		388581		419667
											31086	

106	156	С123-060144-0912	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0571	4268345		243808		243808		263312
											19505	
107	158	С123-060144-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	5808822		308100		308100		332748
											24648	
108	160	С123-060144-1022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	16525070		252834		252834		273060
											20227	
109	162	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,3866	253895		98151		98151		106003
											7852	
110	163	С123-060206-0103	прим. Кабель экранированный LIHCH 4х1.5 мм2	км	0,051	322706		16458		16458		17775
											1317	
111	167	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	3531,2	71		250718		250718		270775
											20057	
112	168	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1261,7	90		113557		113557		122641
											9085	
113	170	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	443,7	140		62118		62118		67087
											4969	
114	171	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	376,38	194		73018		73018		78859
											5841	
115	173	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6	388		2328		2328		2514
											186	
116	174	С123-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	5	840		4200		4200		4536
											336	
117	175	С123-061705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	91	200		18200		18200		19656
											1456	
118	177	С123-011301-0101	прим. Труба асбестоцементная д-100 мм длина - 3000мм	м	30	1337		40110		40110		43319
											3209	
119	179	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1763	305462		53847		53847		58155
											4308	
120	181	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,1008	300729		30313		30313		32739

				т							2425	
121	183	С121-050307-0113	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	165	305		50325		50325	4026	54351
122	185	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	222162		21763		21763	1741	23504
123	187	С123-070202-0521	прим Коробка ответвительная для открытой установки, IP54, У994У2	шт.	5	887		4435		4435	355	4790
			Итого по разделу: 2. Силовое электрооборудование и электроосвещение									61767699
			ИТОГО:									61767701

Всего	Тенге		**61 767 701,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**926 515,52**
Итого :	Тенге		**62 694 216,52**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**1 379 272,76**
ИТОГО:			**64 073 489,28**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**1 281 469,79**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**65 354 959,06**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**7 842 595,09**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**73 197 554,15**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**73 197 554,15**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)