Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Договор: № 4/5 от 29.04.2024
Наименование объекта: Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области,Республики Казахстан

Форма № 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	37 789 510	33 740 634							4 048 876	37 789 510
Всего по стройке	37 789 510	33 740 634							**4 048 876**	**37 789 510**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Мирзамалов Б.Ш.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
_____ Шалхаров А.М.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области,Республики Казахстан**

АКТ №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№02-01-01 Строительно-монтажные работы									
		Земляные работы									
1	E11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³	3167	217,12	217,12	687619,04	687619,04	--	137542,81	891162,13
					--	60,32	--	191033,44		66000,28	
2	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³	42	3524,80	--	148041,60	--	--	106590,12	275002,14
					3524,80	--	148041,60	--		20370,42	
3	E11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	м³	230	10804,16	264,05	2484956,80	60731,50	199920[illegible],00	439569,10	3158488,80
					1847,91	82,56	425019,30	18988,80		233962,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$	877	1 95,33	--	1223704,41	--	--	881069,28	2273157,69
		НР - 72%; СП - 8%			1 95,33	--	1223704,41	--		168384,00	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$	2102	47,90	47,90	100685,80	100685,80	--	24677,48	135389,82
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,30	--	34262,60		10026,54	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	2102	72,05	122,66	571849,10	257831,32	--	319798,28	962989,26
		НР - 72%; СП - 8%			49,39	61,92	314017,78	130155,84		71341,88	
7	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)(согласно Том-4 ТОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)	$м^2$	3690	2,43	2,43	8966,70	8966,70	--	2214,00	12066,30
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1 07:0,3*			--	0,83	--	3062,70		885,60	
		Сопознавательные знаки - 27 шт									
8	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	27	8 74,63	1219,85	228815,01	32935,95	2524 2,57	197971,56	460929,42
		НР - 108%; СП - 8%; *Формула объема = (1 X27*			6 19,87	469,28	170636,49	12670,56		34142,85	
	261-107-0650	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Пластинки металлические	шт,								
9	Е11-80101-202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,972	10 08,33	2738,55	10116,90	2661,87	595 8,22	2576,74	13709,13
		НР - 93%; СП - 8%; *Формула объема = (0 036)X27*			1 39,93	1310,57	1496,81	1273,87		1015,49	
10	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	3,024	17 90,15	1770,14	51680,61	5352,90	1706 3,55	27929,66	85979,09
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0 112)X27*			9 77,30	472,15	29264,16	1427,78		6368,82	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
		Контрольные трубы на врезке,на футляре,на углах поворота									
18	**Е11-240207-2011124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубка контрольная.Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%;	**шт.**	**42**	**11130,89**	**3450,29**	**471697,38**	**144912,18**	**63960,96**	**317780,40**	**852636,12**
		Формула объема = (6+17+19)			**6157,72**	**1384,91**	**262824,24**	**58166,22**		**63158,34**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м³								
	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок { на ед.изм. =0,01 }	0,42 (м³)								
		Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см,S =24,0 м²									
23	**Е12-200101-0102 1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31**	**Основание щебеночное.Разборка**									
		НР - 72%; СП - 8%;	**м³**	**3,6**	**247,00**	**355,51**	**1969,20**	**1279,84**	**--**	**747,54**	**2934,07**
		*Формула объема = 24*0,15*			**91,49**	**96,91**	**689,36**	**348,88**		**217,33**	
24	**Е11-270401-1021127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС.Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%;	**м³**	**3,6**	**954,25**	**1570,32**	**34035,30**	**5653,15**	**27475,89**	**2629,37**	**39597,84**
		*Формула объема = 24*0,15*			**351,74**	**424,54**	**906,26**	**1528,34**		**2933,17**	
		Опоры консольные из труб 325х4,0 Н=5,0м под газопровод (альбом АС стр 13) - 5 шт									
25	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**									
		НР - 72%; СП - 8%;	**м³**	**7,9**	**4027,17**	**--**	**36554,64**	**--**	**--**	**26319,32**	**67903,89**
		*Формула объема = (1*58)Х5*			**4027,17**	**--**	**36554,64**	**--**		**5029,93**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,65)Х5*	$м^3$	3,25	17090,15 9077,30	1770,14 472,15	55542,99 31451,23	5752,96 1534,49	1833 8,80	30017,00 6844,79	92404,78
	212-101-0301	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**									
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (1,58-0,65)Х5*	$м^3$	4,65	1132,49 1132,49	-- --	7126,08 7126,08	-- --	--	5130,76 980,55	13237,39
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону (примечание п.2)**									
		НР - 93%; СП - 8%; *Формула объема = (1,2.0,8.4)Х5*	$м^2$	19,2	4066,40 992,55	27,44 4,72	78074,88 9456,96	526,84 90,62	6809 1,08	8879,23 6956,35	93910,46
30	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема =* *(0,001.(6,2.31,67+29,08+23,98+0,3.2,35+0,.. +0,06+0,78+11,31)* *)Х5*	т	1,3158 5	41041,37 2034,33	15925,37 5690,67	54004,08 27151,58	20955,32 7488,04	589 7,18	23901,34 6232,43	84137,85
	261-102-0322	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Конструкции стальные	т								
38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (6,33)Х5*	$м^2$	31,65	43,04 77,48	3,26 0,46	4527,22 2452,24	103,18 14,56	197 1,80	1702,14 498,49	6727,84
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (6,33)Х5*	$м^2$	31,65	150,95 90,60	4,79 0,93	7942,57 2867,49	151,60 29,43	492 3,48	1999,01 795,36	10736,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опознавательные знаки (пересечения связи) - 3 шт									
40	**Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка опознавательного знака**									
		НР - 91%; СП - 8%;	знак	3	4085,48	--	12256,44	--	2968,32	8452,20	22365,33
		*Формула объема = (1*3)X3*			3096,04	--	9288,12	--		1656,69	
	261-107-0678	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Знаки опознавательные металлические	шт.								
		Узел защиты подземного кабеля при пересечении с газопроводом									
42	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2,глубиной до 2 м**									
		НР - 72%; СП - 8%;	м^3	45	4444,15	--	199986,75	--	--	143990,55	371495,70
		*Формула объема = (3*5)X3*			4444,15	--	199986,75	--		27518,40	
48	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%;	м^2	5,256	4034,35	27,44	21204,54	144,23	18471,47	2430,69	25526,02
		*Формула объема = (1*752)X3*			492,55	4,72	2588,84	24,81		1890,79	
	216-201-0103	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т								
50	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**									
		НР - 72%; СП - 8%;	м^3	27	1395,33	--	37673,91	--	--	27125,28	69983,19
		*Формула объема = (3*3)X3*			1395,33	--	37673,91	--		5184,00	
51	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%;	м^3	27	272,05	122,66	7345,35	3311,82	--	4107,78	12369,51
		*Формула объема = (3*3)X3*			149,39	61,92	4033,53	1671,84		916,38	
		Установка электронных маркеров на трассе газопровода при пересечении кабеля связи (маркер 1401-XR - 3 шт)									
52	**Е11-240401-101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания.Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	3	1075,13	494,18	3225,39	1482,54	--	2563,26	6251,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			80,95	282,10	1742,85	846,30		463,08	
	248-201-0202	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1406 XR EMS.	шт,								
		Трубопроводы сталь									
54	**Е11-220301-201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,004	1293098,08	344251,78	5175,99	1377,01	321,35	4097,44	10015,30
		НР - 99%; СП - 8%;			869006,72	165299,31	3477,63	661,20		741,87	
		Формула объема = 0, Ю1.4									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
56	**Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 273 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,053	2918074,95	1119354,07	154705,67	59325,77	20776,52	98820,22	273807,96
		НР - 99%; СП - 8%;			1407010,88	475755,22	74603,38	25215,03		20282,07	
		Формула объема = 0, Ю1.53									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
60	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза (позиция 42 ГСН.СО лист 3)**	$м^2$	55	286,08	6,52	15734,40	358,60	6853,00	5915,80	23382,15
		НР - 69%; СП - 8%			54,96	0,93	8522,80	51,15		1731,95	
61	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(позиция 43 ГСН.СО лист 3)**	$м^2$	55	250,95	4,79	13802,25	263,45	8555,80	3473,80	18658,20
		НР - 69%; СП - 8%			90,60	0,93	4983,00	51,15		1382,15	
		Трубопроводы ПЭ									
62	**Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм.Укладка в траншею**	км	1,256	651190,39	283004,97	818648,73	355454,24	--	579594,71	1510102,92
		НР - 99%; СП - 8%;			368185,42	97336,56	463194,49	122254,72		111859,47	
		Формула объема = 0, Ю1.(1256)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	**Е11-220501-0401** **1122-0501-0401** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм.Укладка в траншею**	км	0,782	651190,39	283004,97	509700,08	221309,89	--	360862,31	940207,38
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,001.(782)*			368185,42	97336,56	288390,20	76117,19		69644,99	
	261-301-0191	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные	м								
66	**Е11-220501-410** **1122-0501-0410** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 27**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею**	км	1,782	2424018,95	1834210,05	4320136,37	3268562,31	--	2140197,59	6977160,69
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,001.(1782)*			590108,90	623031,25	1051574,06	1110241,69		516826,72	
	261-301-0191	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные	м								
		Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
68	**Е11-220501-0401** **1122-0501-0401** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею(футляр поз 9 ГСН.СО лист 1)**	км	0,025	651190,39	283004,97	16294,76	7075,12	--	11536,52	30057,78
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,001.(25)*			368185,42	97336,56	9219,64	2433,41		2226,50	
	261-301-0191	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные	м								
70	**Е11-220501-403** **1122-0501-0403** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею (футляр поз 10 ГСН.СО лист 1)**	км	0,043	762234,76	353618,76	32780,39	15205,60	--	22191,23	59369,35
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,001.(43)*			408116,00	112571,95	17574,79	4840,59		4397,73	
	261-301-0191	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные	м								
		Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ (футляр поз 6,7,8 ГСН.СО лист 1)									
72	**Е11-221401-1101** **1122-1401-1101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	28	9158,24	4601,07	276030,72	128829,96	108097,08	72072,84	375951,80
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (28)*			1196,56	1203,47	39103,68	33697,16		27848,24	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
74	**Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 140 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	25	9[illegible]58,24	4601,07	246456,00	115026,75	96515,25	64350,75	335671,25
		НР - 99%; СП - 8%;			1[illegible]96,56	1203,47	34914,00	30086,75		24864,50	
		Формула объема = (25)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
76	**Е11-221401-1105 1122-1401-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 450 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	30	63[illegible]75,63	19481,11	1898268,90	584433,30	1197766,20	250062,00	2320197,30
		НР - 99%; СП - 8%;			3[illegible]68,98	4550,62	116069,40	136518,60		171866,40	
		Формула объема = (59)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли - 3 шт									
78	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	$м^3$	0,3	10[illegible]04,16	264,05	3241,25	79,22	2607,66	573,35	4119,77
		НР - 99%; СП - 8%;			1[illegible]47,91	82,56	554,37	24,77		305,17	
		Формула объема = ((0,1)X3									
79	**Е11-220801-101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 50-100 мм.Установка**	т	0,0755[illegible]41	461[illegible]08,85	4917,28	34844,94	371,67	2818[illegible]8,77	6406,98	44552,08
		НР - 99%; СП - 8%;			83[illegible]45,82	2476,66	6284,50	187,20		3300,15	
		Формула объема = ((1,000.0,460+0,965.7,050+1,000.1,123+0,3[illegible]0.1,570+1,000.0,345+0,220.1,570+1,000.[illegible],370+0,230.1,570+4,[illegible]00.0,157+0,400.1,570+0,100.5,890+2,00[illegible].1,480+0,300.5,890+1,000.6,664+2,000.0,395+2,000.0,390).0,0[illegible]1)X3									
81	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка (футляр)**	км	0,0039	1004[illegible]49,04	172212,66	3916,18	671,63	519,89	2980,50	7448,41
		НР - 99%; СП - 8%;			698[illegible]30,40	73319,70	2724,66	285,95		551,73	
		Формула объема = (0,001.(1+0,3))X3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
83	Е11-220601-303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,0039	4809 25,71	51281,55	18757,93	200,00	1673 2,00	1809,31	22212,62
		НР - 99%; СП - 8%;			468 87,20	424,57	1825,93	1,66		1645,38	
		Формула объема = (0 001.1,3)Х3									
84	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр**	м	3,96	2 15,43	12,57	10357,10	49,78	242 3,91	7820,29	19631,58
		НР - 99%; СП - 8%;			1 90,76	4,01	7883,41	15,88		1454,19	
		Формула объема = (1 32)Х3									
86	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении (муфты,отводы,колени,патрубки,переходы)**	шт.	6	1 80,43	161,54	11282,58	969,24	--	10213,02	23215,26
		НР - 99%; СП - 8%;			1 18,89	0,47	10313,34	2,82		1719,66	
		Формула объема = (1 1)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
91	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза (ГСН страница 69 примечание поз 1)**	$м^2$	1,32	86,08	6,52	377,63	8,61	164,47	141,98	561,18
		НР - 69%; СП - 8%;			54,96	0,93	204,55	1,23		41,57	
		Формула объема = (0 44)Х3									
92	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(ГСН страница 69 примечание поз 1)**	$м^2$	1,32	50,95	4,79	331,25	6,33	205,33	83,37	447,79
		НР - 69%; СП - 8%;			90,60	0,93	119,59	1,23		33,17	
		Формула объема = (0 44)Х3									
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 315 мм из земли - 2 шт									
93	Е11-220801-106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка**	т фасонных частей	0,3768 42	1185 57,34	640186,05	446930,89	241276,01	4870 8,51	236410,44	738008,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%;			416 31,29	217180,90	156946,37	81852,05		54667,31	
		Формула объема =									
		((0,35.54,9+0,95.54,9 1,35.26,06+0,375.33, 6+1,0.23,9+2,0.3,6 2+1,15.1,57+1,0.3,4+),875.1,57+4,0.0,157+),4.1,57+4,0.0,471 +0,32.5,89+1,0.19,24 2,0.3,736).0,001)X2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
98	**Е11-220601-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,0026	12987 56,46	804571,36	33766,87	2091,89	3007 5,39	2278,32	38928,80
		НР - 99%; СП - 8%;			615 28,64	269899,45	1599,59	701,74		2883,61	
		Формула объема = (0 001.(0,35+0,95))X2									
101	**Е11-220801-215 1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 315 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	4	7 15,16	2314,36	28860,64	9257,44	--	25712,04	58938,48
		НР - 99%; СП - 8%;			4 00,80	1592,14	19603,20	6368,56		4365,80	
		Формула объема = (2)X2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
104	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	м³ основания	0,06	10 04,16	264,05	648,25	15,84	52 1,54	114,67	823,95
		НР - 99%; СП - 8%;			1 47,91	82,56	110,87	4,95		61,03	
		Формула объема = (0 03)X2									
107	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза (ГСН страница 69 примечание поз 1)**	м²	3,08	86,08	6,52	881,13	20,08	38 3,77	331,28	1309,40
		НР - 69%; СП - 8%;			54,96	0,93	477,28	2,86		96,99	
		Формула объема = (1 54)X2									
108	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(ГСН страница 69 примечание поз 1)**	м²	3,08	50,95	4,79	772,93	14,75	479,13	194,53	1044,86
		НР - 69%; СП - 8%;			90,60	0,93	279,05	2,86		77,40	
		Формула объема = (1 54)X2									
		Кран шаровой,установка на подземном газопроводе d-6 мм - 6 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-240207-201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим).Устройство**	шт.	6	10056,05	3450,29	65736,30	20701,74	7488,24	45397,20	120024,18
		НР - 99%; СП - 8%;			6257,72	1384,91	37546,32	8309,46		8890,68	
		Формула объема = (1)Х6									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В 12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
112	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка опорной подушки ОП**	шт.	6	3173,92	88,61	19043,52	531,66	5111,16	15973,14	37818,00
		НР - 118%; СП - 8%;			2233,45	22,64	13400,70	135,84		2801,34	
		Формула объема = (1)Х6									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
114	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	0,75	5684,00	1679,47	4263,00	1259,60	1330,18	1814,50	6563,70
		НР - 91%; СП - 8%;			2230,96	427,64	1673,22	320,73		486,20	
		Формула объема = (0,125)Х6									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В 3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
120	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении (муфты)**	шт.	12	1980,43	161,54	22565,16	1938,48	—	20426,04	46430,52
		НР - 99%; СП - 8%;			1718,89	0,47	20626,68	5,64		3439,32	
		Формула объема = (2)Х6									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Кран шаровой,установка на подземном газопроводе d-90 мм - 2 шт									
123	Е11-240207-201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим).Устройство**	шт.	2	10056,05	3450,29	21912,10	6900,58	2496,08	15132,40	40008,06
		НР - 99%; СП - 8%;			6257,72	1384,91	12515,44	2769,82		2963,56	
		Формула объема = (1)Х2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В 12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
126	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка опорной подушки ОП**									
		НР - 118%; СП - 8%;	**шт.**	**2**	**373,92**	**88,61**	**6347,84**	**177,22**	**1703,72**	**5324,38**	**12606,00**
		Формула объема = (1)Х2			**233,45**	**22,64**	**4466,90**	**45,28**		**933,78**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
128	**Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная.Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%;	**$м^3$**	**0,25**	**584,00**	**1679,47**	**1421,00**	**419,87**	**443,39**	**604,83**	**2187,90**
		Формула объема = (0,125)Х2			**230,96**	**427,64**	**557,74**	**106,91**		**162,07**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В 3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
134	**Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 90 мм.Установка на сварном соединении (муфты)**									
		НР - 99%; СП - 8%;	**шт.**	**4**	**2063,48**	**268,48**	**8253,92**	**1073,92**	**--**	**7114,72**	**16598,12**
		Формула объема = (2)Х2			**1795,00**	**1,65**	**7180,00**	**6,60**		**1229,48**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Кран шаровой,установка на подземном газопроводе d-35мм - 1 шт									
137	**Е11-240207-201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим).Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**1**	**10956,05**	**3450,29**	**10956,05**	**3450,29**	**1248,04**	**7566,20**	**20004,03**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			**6257,72**	**1384,91**	**6257,72**	**1384,91**		**1481,78**	
	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В 12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка опорной подушки ОП**									
		НР - 118%; СП - 8%	**шт.**	**1**	**3173,92**	**88,61**	**3173,92**	**88,61**	**851,86**	**2662,19**	**6303,00**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			**2233,45**	**22,64**	**2233,45**	**22,64**		**466,89**	
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
142	**Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная.Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	**м³**	**0,125**	**5084,00**	**1679,47**	**710,50**	**209,94**	**221,69**	**302,42**	**1093,95**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			**230,96**	**427,64**	**278,87**	**53,46**		**81,03**	
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
146	**Е11-220801-215 1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 315 мм.Установка на сварном соединении**									
		НР - 99%; СП - 8%;	**шт.**	**3**	**7215,16**	**2314,36**	**21645,48**	**6943,08**	**--**	**19284,03**	**44203,86**
		*Формула объема = 2*1*			**4900,80**	**1592,14**	**14702,40**	**4776,42**		**3274,35**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Полиэтиленовые фасонные детали									
150	**Е11-220801-205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**									
		НР - 99%; СП - 8%;	**шт.**	**27**	**1880,43**	**161,54**	**50771,61**	**4361,58**	**--**	**45958,59**	**104468,67**
		Формула объема = 1,+1+3+9+2			**1718,89**	**0,47**	**46410,03**	**12,69**		**7738,47**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
156	**Е11-220801-206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка на сварном соединении**									
		НР - 99%; СП - 8%;	**шт.**	**12**	**2063,48**	**268,48**	**24761,76**	**3221,76**	**--**	**21344,16**	**49794,36**
		*Формула объема = 5*1+3+1+2*			**1795,00**	**1,65**	**21540,00**	**19,80**		**3688,44**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-220801-212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	1	4272,49	526,15	4272,49	526,15	--	3721,95	8634,00
		НР - 99%; СП - 8%			3746,34	13,21	3746,34	13,21		639,56	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
164	Е11-220801-215 1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 315 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	11	7215,16	2314,36	79366,76	25457,96	--	70708,11	162080,82
		НР - 99%; СП - 8%;			4900,80	1592,14	53908,80	17513,54		12005,95	
		Формула объема = 2+1+1+5+1+1									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**24555736,52**
		№02-03-01 Строительно-монтажные работы									
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 200 мм из земли - 1 шт									
352	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т	0,0695	182998,44	754099,55	127237,23	52442,94	13481,77	78934,86	222665,86
		НР - 99%; СП - 8%;			88138,89	264864,22	61312,52	18419,66		16493,77	
		Формула объема = (0,35.33,05+0,95.33,05+1.1,375+0,875.1,57+1,35.6,69+2.0,35+0.12.5,89+0.15.5,89+0,3.13,2+2.0,832+1,06.1,57+4.0,157+0,4.1,57+4.0,44+0,38.5,8).1,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
359	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	2	3850,70	480,57	7701,40	961,14	--	6695,28	15548,42
		НР - 99%; СП - 8%			3370,13	11,32	6740,26	22,64		1151,74	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	0,3	10804,16 1947,91	264,05 82,56	3241,25 554,37	79,22 24,77	2607,66	573,35 305,17	4119,77
363	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	13956,95,57 815,30,88	397817,66 94978,92	13956,40 815,33	397,82 94,98	12743,25	901,21 1188,61	16046,21
364	Е11-220601-0807 1122-0601-0807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	2427887,83 118,10,40	648640,98 292174,50	2427,89 118,31	648,64 292,17	1660,94	406,38 226,74	3061,01
367	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м²	0,6	43,04 77,48	3,26 0,46	85,82 46,49	1,96 0,28	37,37	32,27 9,45	127,54
368	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м²	0,6	150,95 90,60	4,79 0,93	150,57 54,36	2,88 0,56	93,33	37,90 15,08	203,54
		Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
369	Е11-220501-401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,001.(125)*	км	0,125	651790,39 368785,42	283004,97 97336,56	81473,80 46098,18	35375,62 12167,07	---	57682,60 11132,51	150288,91
	261-301-0191	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные	м								
371	Е11-220501-401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,001.(104)*	км	0,104	651790,39 368785,42	283004,97 97336,56	67786,20 38353,68	29432,51 10123,00	---	47991,92 9262,25	125040,37
	261-301-0191	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	Е11-220501-403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею**	км	0,1	762234,76	353618,76	76233,48	35361,88	--	51607,51	138068,27
		НР - 99%; СП - 8%;			408716,00	112571,95	40871,60	11257,20		10227,28	
		Формула объема = 0,001.(100)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
375	Е11-220501-404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею**	км	0,052	779219,93	360992,27	40535,04	18771,60	--	27406,44	73376,80
		НР - 99%; СП - 8%;			418227,66	113843,02	21763,44	5919,84		5435,32	
		Формула объема = 0,001.(52)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
377	Е11-220501-407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею**	км	0,033	1639917,56	1163107,45	54117,28	38382,54	--	26215,83	86759,76
		НР - 99%; СП - 8%;			476810,11	325633,39	15734,73	10745,90		6426,65	
		Формула объема = 0,001.(33)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
379	Е11-220501-409 1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм.Укладка в траншею**	км	0,0085	1957187,07	1377621,94	16641,19	11709,79	--	8064,23	26681,85
		НР - 99%; СП - 8%;			580165,13	378150,40	4931,40	3214,28		1976,43	
		Формула объема = 0,001.(8,5)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Переход газопровода через автодорогу в футляре методом горизонтального направленного бурения									
381	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 50 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	8	9158,24	4601,07	78865,92	36808,56	30884,88	20592,24	107414,80
		НР - 99%; СП - 8%			1196,56	1203,47	11172,48	9627,76		7956,64	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	36	9858,24	4601,07	354896,64	165638,52	138981,96	92665,08	483366,60
		НР - 99%; СП - 8%			1196,56	1203,47	50276,16	43324,92		35804,88	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
385	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	18	20250,96	7831,04	369917,28	140958,72	199281,96	61164,18	465568,02
		НР - 99%; СП - 8%			1648,70	1783,63	29676,60	32105,34		34486,56	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
387	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	45	20250,96	7831,04	924793,20	352396,80	498204,90	152910,45	1163920,05
		НР - 99%; СП - 8%			1648,70	1783,63	74191,50	80263,35		86216,40	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
389	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	9	20250,96	7831,04	184958,64	70479,36	99640,98	30582,09	232784,01
		НР - 99%; СП - 8%			1648,70	1783,63	14838,30	16052,67		17243,28	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
391	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	10	20250,96	7831,04	205509,60	78310,40	110712,20	33980,10	258648,90
		НР - 99%; СП - 8%			1648,70	1783,63	16487,00	17836,30		19159,20	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**3573690,69**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28129427,21**
		ИТОГО	Тенге		**28 129 427**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		**28 129 427**						
		Временные здания и сооружения, 2,9 %	Тенге		815 753						
		Итого с временными	Тенге		**28 945 181**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27 %	Тенге		78 152						
		Итого с зимними	Тенге		**29 023 333**						
		Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге		580 467						
		Итого СМР	Тенге		**29 603 799**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		**-**						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		**29 603 799**						
		В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	Тенге		**34 429 219**						
		Понижающий коэффициент	Тенге		**33 740 634**						
		НДС (12%)	Тенге		4 048 876						
		Всего	Тенге		**37 789 510**						

Генподрядчик
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Меркамалов Б.Б.**

Субподрядчик
ТОО "АрхСтройКомпани"

Директор _____ **Шалхаров А.М.**