Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Договор: № 4/9 от 29.04.2024
Наименование объекта: Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области,Республики Казахстан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	32 115 247	28 674 328							3 440 919	32 115 247
Всего по стройке	32 115 247	28 674 328							**3 440 919**	**32 115 247**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Мирзамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Global-GH"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство газопровода в н/п Алимбетов с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области,Республики Казахстан**

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№02-03-01 Строительно-монтажные работы									
		Опоры из труб 108х4 Н=2,2м под газопровод - 39 шт									
50	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2**	**яма**	**39**	**1274,60**	**1250,70**	**61409,40**	**48777,30**	**--**	**25958,40**	**94357,38**
		НР - 72%; СП - 8%;			**723,90**	**600,54**	**12632,10**	**23421,06**		**6989,58**	
		*Формула объема = (1)*X39*									
51	**Е11-80101-202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**м³**	**7,488**	**1008,33**	**2738,55**	**77937,58**	**20506,26**	**45900,32**	**19850,46**	**105611,06**
		НР - 93%; СП - 8%;			**139,93**	**1310,57**	**11531,00**	**9813,55**		**7823,01**	
		*Формула объема = (0,8*0,8*0,3)*X39*									
52	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	**м³**	**9,828**	**17090,15**	**1770,14**	**167961,99**	**17396,94**	**55456,55**	**90771,41**	**279432,05**
		НР - 91%; СП - 8%;			**977,30**	**472,15**	**95108,50**	**4640,29**		**20698,65**	
		*Формула объема = (0,252)*X39*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж	т	1,16945	41041,37	15925,37	47995,99	18623,99	5241,10	21242,25	74777,31
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема =* *(0,001*(2,6*10,26+0,8*2,12+0,25+0,06))X3*			20034,33	5690,67	24130,90	6654,98		5539,06	
	261-102-0322	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Конструкции стальные	т								
59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	46,8	43,04	3,26	6694,27	152,57	2915,64	2516,90	9948,27
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (1,2)X39*			77,48	0,46	3626,06	21,53		737,10	
60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м^2	46,8	250,95	4,79	11744,46	224,17	7280,21	2955,89	15876,43
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (1,2)X39*			90,60	0,93	4240,08	43,52		1176,08	
		Опоры из труб 76х3 Н=5,0 м под газопровод - 22 шт									
61	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 1	яма	22	1374,60	1250,70	34641,20	27515,40	--	14643,20	53227,24
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (1)X22*			423,90	600,54	7125,80	13211,88		3942,84	
62	Е11-80101-202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3	4,224	10408,33	2738,55	43964,79	11567,64	25892,49	11197,70	59575,47
		НР - 93%; СП - 8%; *Формула объема = (0,8*0,8*0,3)X22*			1339,93	1310,57	6504,66	5535,85		4412,98	
63	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство(опоры для газопроводов альбом АС стр 9 специф на фундаменты)	м^3	5,544	17090,15	1770,14	94747,79	9813,66	31283,18	51204,38	157628,34
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,252)X22*			9677,30	472,15	53650,95	2617,60		11676,16	
	212-101-0301	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	**Е11-090301-0201** **1109-0301-0201** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 28**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж**	т	0,69910	41041,37	15925,37	28694,48	11134,38	3133,40	12699,72	44705,73
		НР - 69%; СП - 8%;			20034,33	5690,67	14426,70	3978,69		3311,54	
		Формула объема = (0,001.(5,4.5,4+0,88+1,17+0,12+0,05))X22									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
70	**Е11-130301-0406** **1113-0301-0406** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,02**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	36,74	43,04	3,26	5255,29	119,77	2288,90	1975,88	7809,82
		НР - 69%; СП - 8%;			77,48	0,46	2846,62	16,90		578,65	
		Формула объема = (1,67)X22									
71	**Е11-130301-1406** **1113-0301-1406** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,02** **к=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м^2	36,74	250,95	4,79	9219,90	175,99	5715,27	2320,50	12463,67
		НР - 69%; СП - 8%;			90,60	0,93	3328,64	34,17		923,28	
		Формула объема = (1,67)X22									
		Опоры из труб 89х3,5 Н=5,0 м под газопровод - 118 шт (опоры для газопроводов альбом АС стр 9 специф к схемам пункт 3									
72	**Е11-010203-0502** **1101-0203-0502** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2**	яма	118	1574,60	1250,70	185802,80	147582,60	--	78540,80	285491,56
		НР - 72%; СП - 8%;			423,90	600,54	38220,20	70863,72		21147,96	
		Формула объема = (1)X118									
73	**Е11-80101-202** **1108-0101-0202** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м^3	22,656	10408,33	2738,55	235811,12	62044,58	13887,89	60060,38	319541,13
		НР - 93%; СП - 8%;			1439,93	1310,57	34888,65	29692,27		23669,63	
		Формула объема = (0,8.0,8.0,3)X118									
74	**Е11-060101-0113** **1106-0101-0113** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство(опоры для газопроводов альбом АС стр 9 специф на фундаменты)**	м^3	29,736	17090,15	1770,14	508192,70	52636,88	16779,63	274641,70	845461,09
		НР - 91%; СП - 8%;			9677,30	472,15	287764,19	14039,85		62626,69	
		Формула объема = (0,252)X118									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж	т	4,3778	41041,37	15925,37	179670,91	69718,09	19619,85	79519,45	279925,59
		НР - 69%; СП - 8%;			20034,33	5690,67	90332,97	24912,62		20735,23	
		Формула объема = (0,001.(34,34+0,88+1,5)+0,25+0,06))X118									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
81	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	228,92	43,04	3,26	32744,72	746,28	1426 1,72	12311,32	48661,53
		НР - 69%; СП - 8%;			77,48	0,46	17736,72	105,30		3605,49	
		Формула объема = (1,94)X118									
82	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м^2	228,92	250,95	4,79	57447,47	1096,53	35610,79	14458,59	77658,82
		НР - 69%; СП - 8%;			90,60	0,93	20740,15	212,90		5752,76	
		Формула объема = (1,94)X118									
		Опоры из труб 159х4 Н=5,0 м под газопровод - 16 шт									
83	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	яма	16	1674,60	1250,70	25193,60	20011,20	--	10649,60	38710,72
		НР - 72%; СП - 8%;			323,90	600,54	5182,40	9608,64		2867,52	
		Формула объема = (1)X16									
84	Е11-80101-202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3	3,072	10408,33	2738,55	31974,39	8412,82	18830,91	8143,78	43327,61
		НР - 95%; СП - 8%;			1339,93	1310,57	4730,66	4026,07		3209,44	
		Формула объема = (0,8.0,8.0,3)X16									
85	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м^3	4,608	17090,15	1770,14	78751,41	8156,81	26001,60	42559,49	131015,76
		НР - 91%; СП - 8%;			9677,30	472,15	44593,00	2175,67		9704,86	
		Формула объема = (0,288)X16									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж**	т	1,5475	41041,37	15925,37	63512,34	24644,83	6935,47	28109,54	98951,63
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (0,001.(5,4.17,15+0,8[illegible]+1,88+1,22+0,13))X15			20834,33	5690,67	31932,04	8806,43		7329,75	
	261-102-0322	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Конструкции стальные	т								
92	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	64	43,04	3,26	9154,56	208,64	3987,20	3441,92	13604,48
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (4)X16			77,48	0,46	4958,72	29,44		1008,00	
93	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м^2	64	250,95	4,79	16060,80	306,56	9955,84	4042,24	21711,36
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (4)X16			90,60	0,93	5798,40	59,52		1608,32	
		Опоры консольные из труб 159х4,0 Н=5,0м под газопровод - 28 шт									
94	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м^3	44,24	4627,17	--	204706,00	--	--	147388,21	380261,82
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (1,58)X28			4627,17	--	204706,00	--		28167,61	
95	**Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м^3	18,2	16858,10	1770,14	301357,42	32216,55	93014,01	168095,20	507008,87
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,65)X28			9677,30	472,15	176126,86	8593,13		37556,25	
	212-101-0301	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3								
	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2								
97	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м^3	13,44	1632,49	--	20596,67	--	--	14829,56	38260,32
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (0,48)X28			1632,49	--	20596,67	--		2834,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж**	**т**	**3,9202:4**	**41041,37**	**15925,37**	**160891,36**	**62431,02**	**17569,14**	**71207,93**	**250667,23**
		НР - 69%; СП - 8%;			**20634,33**	**5690,67**	**80891,20**	**22308,70**		**18567,94**	
		Формула объема = (0,001,(6,2,11,54+29,(8+23,98+2,35+0,3+0,06+0,78+11,51))X28									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
106	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**162,68**	**43,04**	**3,26**	**23269,75**	**530,33**	**10134,97**	**8748,93**	**34580,89**
		НР - 69%; СП - 8%;			**77,48**	**0,46**	**12604,45**	**74,83**		**2562,21**	
		Формула объема = (3,81)X28									
107	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м^2**	**162,68**	**250,95**	**4,79**	**40824,55**	**779,23**	**25306,51**	**10274,87**	**55187,57**
		НР - 69%; СП - 8%;			**90,60**	**0,93**	**14738,81**	**151,29**		**4088,15**	
		Формула объема = (3,81)X28									
		Кран шаровый на надземным трубопроводом									
142	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм.Установка**	**шт.**	**230**	**4961,73**	**150,53**	**1118197,90**	**34621,90**	**36453,50**	**709869,70**	**1974313,10**
		НР - 98%; СП - 8%			**3126,25**	**23,13**	**719037,50**	**5319,90**		**146245,50**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт,								
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
144	**Е11-160601-102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**									
	Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28		**шт.**	**1**	**4907,66**	**196,46**	**4907,66**	**196,46**	**1584,95**	**3109,07**	**8658,07**
		НР - 98%; СП - 8%			**3126,25**	**46,27**	**3126,25**	**46,27**		**641,34**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	**Е11-160601-103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка**	**шт.**	**10**	**9 05,99**	**444,35**	**91059,90**	**4443,50**	**3132,20**	**55192,30**	**157952,40**
		НР - 98%; СП - 8%;			**5329,42**	**102,45**	**55294,20**	**1024,50**		**11700,20**	
		*Формула объема = 5*5*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт,								
152	**Е11-160601-104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм.Установка**	**шт.**	**2**	**20 19,21**	**815,09**	**41438,42**	**1630,18**	**1407,16**	**25665,36**	**72472,08**
		НР - 98%; СП - 8%			**12866,54**	**228,03**	**25733,08**	**456,06**		**5368,30**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт,								
		Трубопроводы ПЭ									
155	**Е11-220501-401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм.Укладка в траншею**	**км**	**0,575**	**651 90,39**	**283004,97**	**374779,47**	**162727,86**	**--**	**265339,94**	**691328,96**
		НР - 99%; СП - 8%;			**368 85,42**	**97336,56**	**212051,62**	**55968,52**		**51209,55**	
		Формула объема = (575).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
157	**Е11-220501-401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм.Укладка в траншею**	**км**	**3,64**	**651 90,39**	**283004,97**	**2372517,00**	**1030138,09**	**--**	**1679717,17**	**4376412,91**
		НР - 99%; СП - 8%;			**368 85,42**	**97336,56**	**1342378,93**	**354305,08**		**324178,73**	
		Формула объема = 0,001.(3640)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
159	**Е11-220501-401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм.Укладка в траншею**	**км**	**1,814**	**651 90,39**	**283004,97**	**1182347,77**	**513371,02**	**--**	**837089,82**	**2180992,59**
		НР - 99%; СП - 8%;			**368 85,42**	**97336,56**	**668976,75**	**176568,52**		**161555,00**	
		Формула объема = 0,001.(1814)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
161	**Е11-220501-401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	**км**	**1,995**	**651 90,39**	**283004,97**	**1300321,83**	**564594,92**	**--**	**920614,22**	**2398610,93**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%;			368785,42	97336,56	735726,91	194186,44		177674,88	
		Формула объема = (1995).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
163	Е11-220501-402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею**	км	0,054	70177818,71	315946,67	37892,81	17061,12	--	26230,22	69252,87
		НР - 99%; СП - 8%;			38572,04	104879,23	20831,69	5663,48		5129,84	
		Формула объема = (54).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
165	Е11-220501-404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею**	км	0,65	7792819,93	360992,27	506687,95	234644,97	--	342580,53	917209,96
		НР - 99%; СП - 8%;			41827,66	113843,02	272042,98	73997,96		67941,48	
		Формула объема = (650).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
167	Е11-220501-406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею**	км	0,026	1618630,90	1150056,65	42084,40	29901,48	--	20384,52	67466,44
		НР - 99%; СП - 8%;			46874,25	323365,24	12182,93	8407,50		4997,51	
		Формула объема = (26).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Полиэтиленовые фасонные детали									
169	Е11-220801-204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	303	1810,83	129,01	548681,49	39090,03	--	504637,41	1137583,20
		НР - 99%; СП - 8%;			1681,82	0,47	509591,46	142,41		84264,30	
		Формула объема = 3*300									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
172	Е11-220801-205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	266	1880,43	161,54	500194,38	42969,64	--	452777,22	1029209,86
		НР - 99%; СП - 8%;			1718,89	0,47	457224,74	125,02		76238,26	
		Формула объема = 1+3+68+73+25+83									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	**Е11-220801-206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**138**	**2063,48**	**268,48**	**284760,24**	**37050,24**	**--**	**245457,84**	**572635,14**
		НР - 99%; СП - 8%;			**1795,00**	**1,65**	**247710,00**	**227,70**		**42417,06**	
		Формула объема = 1+9+36+4+38+9+4+7+1+15									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
190	**Е11-220801-207 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**17**	**2470,94**	**296,90**	**42005,98**	**5047,30**	**--**	**36644,69**	**84942,71**
		НР - 99%; СП - 8%;			**2174,04**	**3,30**	**36958,68**	**56,10**		**6292,04**	
		Формула объема = 2+2+1+12									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
195	**Е11-220801-209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**26**	**3671,48**	**394,27**	**87658,48**	**10251,02**	**--**	**76785,28**	**177599,24**
		НР - 99%; СП - 8%;			**2977,21**	**5,90**	**77407,46**	**153,40**		**13155,48**	
		Формула объема = 7+2+6+2+2+1+6									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
203	**Е11-220801-211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**3850,70**	**480,57**	**3850,70**	**480,57**	**--**	**3347,64**	**7774,21**
		НР - 99%; СП - 8%			**3370,13**	**11,32**	**3370,13**	**11,32**		**575,87**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Кран шаровой,установка на подземном газопроводе d-63мм - 3 шт									
205	**Е11-240207-201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим).Устройство**	**шт.**	**3**	**10956,05**	**3450,29**	**32868,15**	**10350,87**	**3744,12**	**22698,60**	**60012,09**
		НР - 99%; СП - 8%;			**6257,72**	**1384,91**	**18773,16**	**4154,73**		**4445,34**	
		Формула объема = (1)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м^3								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3								
208	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка опорной подушки ОП**	**шт.**	**3**	**3 73,92**	**88,61**	**9521,76**	**265,83**	**255,58**	**7986,57**	**18909,00**
		НР - 118%; СП - 8%;			**2 33,45**	**22,64**	**6700,35**	**67,92**		**1400,67**	
		Формула объема = (1)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
210	**Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м^3**	**0,375**	**5084,00**	**1679,47**	**2131,50**	**629,81**	**665,08**	**907,25**	**3281,85**
		НР - 91%; СП - 8%;			**2 30,96**	**427,64**	**836,61**	**160,37**		**243,10**	
		Формула объема = (0,125)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3								
212	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м).Группа грунтов 1**	**м^3**	**12**	**1 95,33**	**--**	**16743,96**	**--**	**--**	**12055,68**	**31103,64**
		НР - 72%; СП - 8%;			**1 95,33**	**--**	**16743,96**	**--**		**2304,00**	
		Формула объема = (4)Х3									
214	**Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100,SDR11,PN 16)**	**шт.**	**3**	**1880,43**	**161,54**	**5641,29**	**484,62**	**--**	**5106,51**	**11607,63**
		НР - 99%; СП - 8%;			**1 18,89**	**0,47**	**5156,67**	**1,41**		**859,83**	
		Формула объема = (1)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
216	**Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении (муфты)**	**шт.**	**6**	**1880,43**	**161,54**	**11282,58**	**969,24**	**--**	**10213,02**	**23215,26**
		НР - 99%; СП - 8%;			**1 18,89**	**0,47**	**10313,34**	**2,82**		**1719,66**	
		Формула объема = (2)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Кран шаровой,установка на подземном газопроводе d-90 мм - 2 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	**Е11-240207-201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим).Устройство**	**шт.**	**2**	**1056,05**	**3450,29**	**21912,10**	**6900,58**	**2496,08**	**15132,40**	**40008,06**
		НР - 99%; СП - 8%;			**657,72**	**1384,91**	**12515,44**	**2769,82**		**2963,56**	
		Формула объема = (1)Х2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-302-0251	Трубка контрольная	комплект								
	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
222	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка опорной подушки ОП**	**шт.**	**2**	**373,92**	**88,61**	**6347,84**	**177,22**	**1703,72**	**5324,38**	**12606,00**
		НР - 118%; СП - 8%;			**233,45**	**22,64**	**4466,90**	**45,28**		**933,78**	
		Формула объема = (1)Х2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
224	**Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**$м^3$**	**0,25**	**584,00**	**1679,47**	**1421,00**	**419,87**	**443,39**	**604,83**	**2187,90**
		НР - 91%; СП - 8%;			**230,96**	**427,64**	**557,74**	**106,91**		**162,07**	
		Формула объема = (0,125)Х2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
226	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м).Группа грунтов 1**	**$м^3$**	**8**	**1395,33**	**--**	**11162,64**	**--**	**--**	**8037,12**	**20735,76**
		НР - 72%; СП - 8%;			**1395,33**	**--**	**11162,64**	**--**		**1536,00**	
		Формула объема = (4)Х2									
228	**Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 90 мм.Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100,SDR11,PN 16)**	**шт.**	**2**	**2063,48**	**268,48**	**4126,96**	**536,96**	**--**	**3557,36**	**8299,06**
		НР - 99%; СП - 8%;			**1795,00**	**1,65**	**3590,00**	**3,30**		**614,74**	
		Формула объема = (1)Х2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 90 мм.Установка на сварном соединении (муфты)**	**шт.**	**4**	**2063,48**	**268,48**	**8253,92**	**1073,92**	**--**	**7114,72**	**16598,12**
		НР - 99%; СП - 8%;			**1795,00**	**1,65**	**7180,00**	**6,60**		**1229,48**	
		Формула объема = (1)Х2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Кран шаровой,установка на подземном газопроводе d-110мм - 10 шт									
233	Е11-240207-201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим).Устройство**	**шт.**	**10**	**10956,05**	**3450,29**	**109560,50**	**34502,90**	**12480,40**	**75662,00**	**200040,30**
		НР - 99%; СП - 8%;			**6257,72**	**1384,91**	**62577,20**	**13849,10**		**14817,80**	
		Формула объема = (1)Х10									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
236	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная.Устройство**	**$м^3$**	**1,25**	**5684,00**	**1679,47**	**7105,00**	**2099,34**	**2216,96**	**3024,16**	**10939,50**
		НР - 91%; СП - 8%;			**2230,96**	**427,64**	**2788,70**	**534,55**		**810,34**	
		Формула объема = (0,125)Х10									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
238	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	**Установка опорной подушки ОП**									
	Кзтр и Кэм=1,04		**шт.**	**10**	**3173,92**	**88,61**	**31739,20**	**886,10**	**8518,60**	**26621,90**	**63030,00**
		НР - 118%; СП - 8%;			**2233,45**	**22,64**	**22334,50**	**226,40**		**4668,90**	
		Формула объема = (1)Х10									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
240	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м).Группа грунтов 1**	**$м^3$**	**40**	**1395,33**	**--**	**55813,20**	**--**	**--**	**40185,60**	**103678,80**
		НР - 72%; СП - 8%;			**1395,33**	**--**	**55813,20**	**--**		**7680,00**	
		Формула объема = (4)Х10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	**Е11-220801-206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**30**	**2063,48**	**268,48**	**61904,40**	**8054,40**	**--**	**53360,40**	**124485,90**
		НР - 99%; СП - 8%;			**1795,00**	**1,65**	**53850,00**	**49,50**		**9221,10**	
		Формула объема = (1+2)Х10									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Кран шаровой,установка на подземном газопроводе d-125мм - 1 шт									
246	**Е11-240207-201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим).Устройство**	**шт.**	**1**	**10956,05**	**3450,29**	**10956,05**	**3450,29**	**1248,04**	**7566,20**	**20004,03**
		НР - 99%; СП - 8%			**6257,72**	**1384,91**	**6257,72**	**1384,91**		**1481,78**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В 12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
249	**Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**$м^3$**	**0,125**	**5684,00**	**1679,47**	**710,50**	**209,94**	**221,69**	**302,42**	**1093,95**
		НР - 91%; СП - 8%			**2230,96**	**427,64**	**278,87**	**53,46**		**81,03**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В 3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
251	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка опорной подушки ОП**	**шт.**	**1**	**3173,92**	**88,61**	**3173,92**	**88,61**	**851,86**	**2662,19**	**6303,00**
		НР - 118%; СП - 8%			**2233,45**	**22,64**	**2233,45**	**22,64**		**466,89**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
253	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м).Группа грунтов 1**	**$м^3$**	**4**	**1895,33**	**--**	**5581,32**	**--**	**--**	**4018,56**	**10367,88**
		НР - 72%; СП - 8%			**1895,33**	**--**	**5581,32**	**--**		**768,00**	
255	**Е11-220801-207 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**2470,94**	**296,90**	**7412,82**	**890,70**	**--**	**6466,71**	**14989,89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%;			2 74,04	3,30	6522,12	9,90		1110,36	
		Формула объема = 1 * 2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Кран шаровой,установка на подземном газопроводе d-160мм - 1 шт									
259	**Е11-240207-201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим).Устройство**	**шт.**	**1**	**10956,05**	**3450,29**	**10956,05**	**3450,29**	**1248,04**	**7566,20**	**20004,03**
		НР - 99%; СП - 8%			6257,72	1384,91	6257,72	1384,91		1481,78	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
262	**Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**$м^3$**	**0,125**	**5684,00**	**1679,47**	**710,50**	**209,94**	**221,69**	**302,42**	**1093,95**
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	278,87	53,46		81,03	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
264	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка опорной подушки ОП**	**шт.**	**1**	**3173,92**	**88,61**	**3173,92**	**88,61**	**851,86**	**2662,19**	**6303,00**
		НР - 118%; СП - 8%			2233,45	22,64	2233,45	22,64		466,89	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
266	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м).Группа грунтов 1**									
	Кзтр и Кэм=1,04		**$м^3$**	**4**	**1395,33**	**--**	**5581,32**	**--**	**--**	**4018,56**	**10367,88**
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	5581,32	--		768,00	
268	**Е11-220801-209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**3671,48**	**394,27**	**10114,44**	**1182,81**	**--**	**8859,84**	**20492,22**
		НР - 99%; СП - 8%;			2077,21	5,90	8931,63	17,70		1517,94	
		Формула объема = 1 * 2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли - 150 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 50-100 мм.Установка**	т	0,2826	461 08,85	4917,28	130281,10	1389,62	10539 4,47	23954,95	166574,93
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = ((2,0,157+1,570),0,001)X150*			83 45,82	2476,66	23497,01	699,90		12338,88	
276	Е11-220801-204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	300	1 10,83	129,01	543249,00	38703,00	--	499641,00	1126320,00
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (1+1)X150*			1 81,82	0,47	504546,00	141,00		83430,00	
	261-301-0277	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части	шт,								
280	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,063	3516 27,90	48721,80	221534,96	3069,48	189113,57	29077,52	270661,47
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (0,42,0,001)X150*			465 03,36	306,63	29351,91	19,32		20049,00	
281	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	$м^3$ основания	46,5	10 04,16	264,05	502393,44	12278,33	40418 7,29	88869,40	638564,04
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (0,31)X150*			1 47,91	82,56	85927,82	3839,04		47301,19	
282	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 $м^3$.Устройство**									
	Изм. и доп. вып. 28		$м^3$	7,5	42 33,17	2661,36	315248,77	19960,21	229966,79	64144,88	409745,17
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,05)X150*			8 09,57	688,95	65321,77	5167,13		30351,53	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли - 3 шт									
284	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	$м^3$	0,3	10 04,16	264,05	3241,25	79,22	2607,66	573,35	4119,77
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (0,1)X3*			1 47,91	82,56	554,37	24,77		305,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	Е11-220801-101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 50-100 мм.Установка**	т	0,0755 41	461008,85	4917,28	34844,94	371,67	2818 8,77	6406,98	44552,08
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема =* *((1,000.0,460+0,965.7 050+1,000.1,123+0,3 '0.1,570+1,000.0,34* *5+0.220.1,570+1,000.0,370+0,230.1,570+4,000.0,157+0,400.1,5* *70+0,100.5,890+2,000.1,480+0,300.5,890+1 000.6,664+2,000.0,* *395+2,000.0,390).0,0(1)X3*			83 45,82	2476,66	6284,50	187,20		3300,15	
287	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка (футляр)**	км	0,0039	1004 49,04	172212,66	3916,18	671,63	519,89	2980,50	7448,41
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (0,001.(1+0,3))X3* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			698 30,40	73319,70	2724,66	285,95		551,73	
289	Е11-220601-303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,0039	4809 25,71	51281,55	18757,93	200,00	1673 2,00	1809,31	22212,62
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (0,001.1,3)X3*			468 87,20	424,57	1825,93	1,66		1645,38	
290	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр**	м	3,96	2015,43	12,57	10357,10	49,78	2423,91	7820,29	19631,58
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (1,32)X3*			1990,76	4,01	7883,41	15,88		1454,19	
292	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении (муфты,отводы,колонни,патрубки,переходы)**	шт.	6	1880,43	161,54	11282,58	969,24	--	10213,02	23215,26
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (1+1)X3* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1718,89	0,47	10313,34	2,82		1719,66	
	261-301-0277	Фасонные части	шт,								
297	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза (ГСН страница 69 примечание поз 1)**	м²	1,32	386,08	6,52	377,63	8,61	164,47	141,98	561,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (0,44)Х3			54,96	0,93	204,55	1,23		41,57	
298	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(ГСН страница 69 примечание поз 1)**	м^2	1,32	250,95	4,79	331,25	6,33	205,33	83,37	447,79
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (0,44)Х3			90,60	0,93	119,59	1,23		33,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**23905668,42**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23905668,42**

ИТОГО	Тенге	**23 905 668**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**23 905 668**
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	693 264
Итого с временными	Тенге	**24 598 933**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%	Тенге	66 417
Итого с зимними	Тенге	**24 665 350**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	493 307
Итого СМР	Тенге	**25 158 657**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**25 158 657**
В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,163	Тенге	**29 259 518**
Понижающий коэффициент	Тенге	**28 674 328**
НДС (12%)	Тенге	3 440 919
Всего	Тенге	**32 115 247**

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Global-GH"

Директор Голубев В.В.