Заказчик КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик ТОО "Ремстрой"

Наименование стройки: Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года
№ 178

6. СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	27.08.2021г.				
		Дополнительное соглашение					
		62/1	19.05.2022г.				

форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге				Аванс по договору	Оплата работ, тенге			
			с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала строительсьтва по отчетной месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц		Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской	107 348 466,40	2021	43 108 465,99	43 108 465,99			-	-	-	-	-
		2022	57 782 941,83	35 406 214,38	35 406 214,38	4 984 928,38	17 334 882,55	1 495 478,51	4 984 928,38	3 489 449,86	28 833 786,03
		2023г.	6 457 058,58		-						
Всего	**107 348 466,40**		**107 348 466,40**	**78 514 680,37**	**35 406 214,38**	**4 984 928,38**	**17 334 882,55**	**1 495 478,51**	**4 984 928,38**	**3 489 449,86**	**28 833 786,03**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Автор проекта :
Директор ТОО "Мулан"

ПОДРЯДЧИК : **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены №6
по объекту «Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения «Самара-Шымкент-Екпинди» Жанакорганского района Кызылординской области»

Договор № 62 от 27.08.2021г. Доп.соглашение №62/1 от 19.05.2022г.
за ИЮЛЬ месяц 2022 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Р3	Монтажные работы моста	3 908,622			**3 908,622**
	Р4	Водоотводы	0,000			
	Р5	Объездная дорога	0,000			
	Р10	Перевозка строительных грузов	61,607			**61,607**
		Итого по главам1-7	*3 970,229*	*0,000*	*0,000*	*3 970,229*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 4,8%*	*190,571*			*190,571*
		Итого по главе 8	190,571			*190,571*
		Итого по главе 2-8:	*4 160,800*	*0,000*		*4 160,800*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,87 %)*	*161,023*			*161,023*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*42,569*	*42,569*
		Итого по главе 9	*161,023*		*42,569*	*203,592*
		Итого по главам 1-9	*4 321,823*	*0,000*	*42,569*	*4 364,393*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***86,436***			***86,436***
		Итого сметная стоимость	***4 408,260***	***0,000***	***42,569***	***4 450,829***
	0,99999997	С понижающим коэффициентом К=0,999999985095269	***4 408,260***	***0,000***	***42,56941***	***4 450,82897***
28		***Налог на добавленную стоимость 12%***			***534,09948***	***534,09948***
31		***Всего по сметному расчету***	***4 408,260***	***0,000***	***576,66889***	***4 984,92825***

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Автор проекта : _____
Директор ТОО "Мулан"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование объекта - Реконструкция моста на автомобильной дороге

АКТ № 6

выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительная часть					
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ					
20	**1130-0115-0202 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.9**	**Строения пролетные железобетонные длиной до 15 м. Установка**	**пролетное строение**	**1,0000**		**188252,22**	**188252**
		Итого оплата труда:				**51578,92**	**51579**
		Итого эксплуатация машин:				**90742,52**	**90743**
		Итого материалов:				**63854,20**	**63854**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		43326,29	43326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18526,28	18526
		Сметная стоимость:				**250104,79**	**250105**
21	**2104-0501-0108 РСНБ РК 2015**	**Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П15-А14-К7**	**шт.**	**1,0000**		**883390,00**	**883390**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		706671,20	706671
		Сметная стоимость:				**954061,20**	**954061**
23	**1127-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**321,3300**		**5917,73**	**1901544**
		Итого оплата труда:				**39,46**	**12680**
		Итого эксплуатация машин:				**58,92**	**18933**
		Итого материалов:				**5830,63**	**1873556**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		42,61	13692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,83	153220
		Сметная стоимость:				**6437,17**	**2068456**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2973186**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2973186
	Накладные расходы -		Тенге				57018
	Сметная прибыль -		Тенге				878417
	Всего сметная заработная плата		Тенге				64259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3908622**
		РАЗДЕЛ 10. РАЗДЕЛ 10. Перевозка строительных грузов					
141	**4102-0103-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**109,2948**		**271,00**	**29619**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	2370
		Сметная стоимость:				**292,68**	**31988**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**29619**
		В том числе:					

Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29619
Накладные расходы -	Тенге				0
Сметная прибыль -	Тенге				31988
Всего сметная заработная плата	Тенге				0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**61607**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				**3002805**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3002805
Накладные расходы -	Тенге				57018
Сметная прибыль -	Тенге				910406
Транспортные расходы	Тенге				29619
Всего сметная заработная плата	Тенге				64259
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**3970229**

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Монтажные работы моста	Тенге	3 970 229	0
ИТОГО	**Тенге**	**3 970 229**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**3 970 229**	
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	190 571	
итого	Тенге	**4 160 800**	
Дополнительные затраты при производстве смр (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 3,87%	Тенге	161 023	
Дополнительная оплата труда в зонах эколог.бедтсвия	Тенге	42 569	
Итого	Тенге	**4 364 393**	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**4 364 393**	
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	**86 436**	
Итого	Тенге	**4 450 829**	
С понижающим коэффицентом К=0,999999985095269	Тенге	**4 450 828,91**	
НДС 12%	Тенге	534 099,47	
Всего	Тенге	**4 984 928,38**	

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Автор проекта : _____
Директор ТОО "Мулан"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"