Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства",Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **131240025912**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Братья Амангалиевы", г. Уральск ул. КАРАТОБЕ д. 30 кв. (офис) 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

101140007340

Договор (контракт) №53/25 от 20.08.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
37	03.09.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт тротуарной дорожки по периметру 15 микрорайона, город Актау, с устройством светильников и скамеек, урн.			работа	1	47 000 000,00	47 000 000,00	5 035 714,29
				Итого	1	x	47 000 000,00	5 035 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Амангалиев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Братья Амангалиевы»

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»**

Подрядчик : **ТОО "Братья Амангалиевы"**

Наименование строительства и его адрес: **068 Текущий ремонт тротуарной дорожки по периметру 15 микрорайона с устройством светильников и скамеек,урн в г.Актау**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **Сентябрь 2025**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт тротуарной дорожки по периметру 15 микрорайона с устройством светильников и скамеек,урн в г.Актау. Текущий ремонт тротуарной дорожки по периметру 15 микрорайона с устройством светильников и скамеек,урн в г.Актау	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000		0			5 035 714	47 000 000
ИТОГО по справке	**47 000 000**	**47 000 000**	**47 000 000**	**47 000 000**						**47 000 000**

Заказчик Руководитель Шалабаев Б.К
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор Амангалиев Е.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

«Братья Амангалиевы»

Форма № КС-2а-1-1
Приказ Министра национальной экономики и инфраструктуры РК от 5 апреля
Решение Совета Евразийской ЭК от 25 апреля 2012 года № 103

Заказчик: **ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Братья Амангалиевы"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **068 Текущий ремонт тротуарной дорожки по периметру 15 микрорайона с устройством светильников и скамеек,урн в г.Актау**
(наименование, адрес)

Объект: **Текущий ремонт тротуарной дорожки по периметру 15 микрорайона с устройством светильников и скамеек,урн в г.Актау**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №53/25 от 2025-08-20

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Текущий ремонт тротуарной дорожки по периметру 15 микрорайона с устройством светильников и скамеек,урн в г.Актау** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ремонт тротуара										
1	1	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^3$	3 950	471,0 315,0	156,0 53,0	1 860 450,0 1 244 250,0	616 200,0 209 350,0			1 860 450,0	
2	2	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	1 325	708,0 651,0	57,0 20,0	938 100,0 862 575,0	75 525,0 26 500,0			938 100,0	
3	3	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	3 472,850192	3 905,0 3 905,0	0,0 0,0	13 561 480,0 13 561 480,0	0,0 0,0			13 561 480,0	
4	4	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Площадь. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	9 495	20,0 0,0	20,0 5,0	189 900,0 0,0	189 900,0 47 475,0			189 900,0	
5	5	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^3$ основания	9 495	1 880,0 180,0	530,0 152,0	17 850 600,0 1 709 100,0	5 117 805,0 1 443 240,0	11 023 695,0		17 850 600,0	
6	11	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	2 905	1 297,0		3 767 785,0		3 767 785,0		3 767 785,0	
7	12	411-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	20 480	59,0		1 208 320,0				1 208 320,0	
8	13	411-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	7 566	59,0		446 394,0				446 394,0	
			Итого по разделу 1: Ремонт тротуара					39 823 029 17 377 405	5 999 430 1 726 565	14 791 480 0	0 0	39 823 029	
			Раздел 2: Устройство тротуарных светильников и скамеек,урн,декоративных ограждений										
9	18	247-103-3597 *СорСД 62.2024*	Светильник уличный светодиодный LL-SC-4403, наземный в комплекте с металлической опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 40Вт, 220В, IP65, H=4.0м	шт	40,0	151 401,0		6 114 886,0		6 114 886,0		6 114 886,0	
			Итого по разделу 2: Устройство тротуарных светильников и скамеек,урн,декоративных ограждений					6 114 886 0	0 0	6 114 886 0	0 0	6 114 886	
			ИТОГО по акту					45 937 915 17 377 405	5 999 430 1 726 565	20 906 366 0	0 0	45 937 915	

Итого по акту		45 937 915
Сметная прибыль 5 %	5%	2 296 896
Итого		48 234 811
скидка	0,87	41 964 285
НДС 12%	12%	5 035 714
Всего		47 000 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Братья Амангалиевы"
(наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Амангалиев Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»
(наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шалабаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)