Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей и К"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-BA-38 "Караулыкелды-Жаркамыс-Алтай батыр–Миялы– Оймауыт" км 143–157 Байганинского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за Август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	28.06.2024				
		64/1	19.12.2024				
		64/2	06.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-BA-38 "Караулыкелды-Жаркамыс-Алтай батыр–Миялы–Оймауыт" км 143–157 Байганинского района Актюбинской области	644 217 434,81	78 997 339,84							9 479 680,78	88 477 020,62

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Копжасаров Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей и К" _____ Шаудир Т.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО "АКТЕМ-СТРОЙ" _____ Шадияров Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Мерей и К"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр–Миялы–Оймауыт" км 143–157 Байганинского района Актюбинской области
Договор: Доп. согл. № 64/2 от 06.03.2025 г. к Договору №64 от 28.06.2024 года

АКТ 7

Акт приемки выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр–Миялы– Оймауыт" км 143–157 Байганинского района Актюбинской области
за август месяц 2025 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измеремния	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА переходного типа на автодороге районного						**39819373**
1	Е11-270102-204 1127-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 К=1,333	Основания и покрытия толщиной 15 см /20 см/ из готовой цементногрунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	7000	1627,00	11389000
2	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	539	15079,36	8127775
3	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	364	15270,08	5558309
4	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	364	17247,5	6278090
5	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	539	15689	8456371
6	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	273	36,00	9828
РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин						**33920360**
						Укрепление обочин ПГС
14	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство укрепленных обочин из ПГС	м3 материала основания в плотном теле	1500	3277,00	4915500
15	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1830,0	15849,65	29004860
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			73739733

Сметная прибыль 5%	3 686 986,63
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 474 794,65
Итого в сметных ценах	78 901 513,95
Распределение итога в сметных ценах по кварталам:	
в том числе на II квартал 2024 г., доля - 35%	27 615 529,88
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40%	31 560 605,58
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25%	19 725 378,49
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса):	
в том числе на II квартал 2024 г., доля - 35%, к-1,0368	28 631 781,38
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40%, к-1,0557	33 318 531,31
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25%, к-1,075	21 204 781,87
Итого в прогнозных ценах	83 155 094,56
Пересчет итогов по кварталам с учетом тендерной скидки по договору (К-0,95):	
в том числе на II квартал 2024 г., доля - 35%, к-1,0368 * К-0,95	27 200 192,31
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40%, к-1,0557 * К-0,95	31 652 604,74
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25%, к-1,075 *К-0,95	20 144 542,78
Итого в ценах согласно договора (5% скидка; К - 0,95)	78 997 339,83
Расчет НДС в прогнозных ценах по кварталам:	
НДС на II квартал 2024 г. - 12%	3 264 023,08
НДС на III квартал 2024 г. - 12%	3 798 312,57
НДС на IV квартал 2024 г. - 12%	2 417 345,13
Итого НДС - 12%	9 479 680,78
ИТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	88 477 020,62
5% гарантийное удержание по СМР	4 423 851,03
ИТОГО К ОПЛАТЕ	84 053 169,58

Заказчик :

Руководитель

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Конжасаров Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мерей и К" _____ Шаудір Т.К.

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ" _____ Шадияров Н.М.