Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**

Подрядчик : **"Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **25 Август 2025 (месяц, год)** **№7** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
000340003074	140240006727	86/д-ок	19.04.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**	**386488301,77**	**20684560,88**							**2482147,31**	**23166708,19**

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 000340003074
Нурмаков А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
Акнуров Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **86/д-ок** от **19.04.2024**

Акт выполненных работ №7

за **25 Август 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Автомобильная дорога										
1	1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	4 076	494,0 43,0	451,0 62,0	2 013 544,0 175 268,0	1 838 276,0 252 712,0			2 013 544,0	
2	9	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	4 076	3 175,0 97,0	376,0 49,0	12 941 300,0 395 372,0	1 532 576,0 199 724,0	11 013 352,0		12 941 300,0	
3	10	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	4 076	689,0 18,0	0,0 0,0	2 808 364,0 73 368,0	0,0 0,0	2 734 996,0		2 808 364,0	
4	11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	2,853218	197 164,0 0,0	6 248,0 1 955,0	562 551,95 0,0	17 826,88 5 578,01	544 724,99		562 551,95	
			Итого по разделу 1: Автомобильная дорога					18 325 760 644 008	3 388 679 458 014	14 293 073 0	0 0	18 325 760	
			ИТОГО по акту					18 325 760 644 008	3 388 679 458 014	14 293 073 0	0 0	18 325 760	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								18325760*5/100	916 288	
			Итого с СП									19 242 048	
			в текущих ценах 2024г К=1,075		*1,075*							*20685201,61*	
			Договорная скидка		*0,99997*							*20684560,88*	
			НДС	%	12,00			2482147,31					
			Итого с НДС									23166708,19	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска», БИН 000340003074
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

Нурмаков А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Акнуров Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)